Заказчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

Подрядчик: ТОО "KMD BUILDING" г.Павлодар ул. Естая 81/1 кв. 1 БИН 221140018846

Стройка: Реконструкция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

Объект: Реконструкция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№100-2	12-12-2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173	1 315 987,77	1 174 989,08							140 998,69	1 315 987,77
ИТОГО К ОПЛАТЕ		1 174 989,08							140 998,69	1 315 987,77

Подрядчик:

ТОО "KMD BUILDING"

БИН 221140018846

Директор _____ **Конакбаев М.Д**

Заказчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

SANA-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "KMD BUILDING" г.Павлодар ул. Естая 81/1 кв. 1 БИН 221140018846**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

(наименование, адрес)

Объект: Наружные водопроводные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 -2 от 12-12-2022

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь от 11.09.2023 года
(Локальная смета 06-01-01)

Наружные водопроводные сети

Основание: РП - 2022-НВ.СО

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тепловые сети										
8	8	1124-0108-0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,08	2 162 970,22	813 861,17	173 038	65 109	0	126 164	323 138	
						1 349 109,05	243 876,70	107 929	19 510	-	23 936		

12	12	1125-0210-0204	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,08	1 181 521,37 199 006,08	982 515,29 208 453,28	94 522 15 920	78 601 16 676	0 -	32 271 10 143	136 936	
13	13	1124-0108-0105	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,102	1 467 460,47 958 051,61	509 408,86 160 116,00	149 681 97 721	51 960 16 332	0 -	112 913 21 007	283 601	
16	16	1125-0210-0202	Трубопроводы диаметром 125 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,08	905 395,07 158 034,24	747 360,83 158 710,73	72 432 12 643	59 789 12 697	0 -	25 086 7 801	105 319	
17	17	1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,002	1 138 397,21 744 889,77	380 763,47 122 109,16	2 277 1 490	762 244	25 -	1 717 319	4 313	

19	19	1124-0108-0207	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР=99%	шт.	3	43 152,10 / 29 939,64	13 212,46 / 3 920,05	129 456 / 89 819	39 637 / 11 760	0 / -	100 563 / 18 402	248 421
29	29	1124-0108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР=99%	шт.	1	21 080,44 / 15 668,57	5 411,87 / 1 779,07	21 080 / 15 669	5 412 / 1 779	0 / -	17 273 / 3 068	41 422
31	31	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /опор скользящих/ НР=91%	т	0,0291	39 028,62 / 37 027,20	2 001,42 / 854,71	1 136 / 1 077	58 / 25	0 / -	1 003 / 171	2 310
33	33	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76%	м3 изоляции	0,9	31 400,70 / 28 741,44	2 659,26 / 1 188,78	28 261 / 25 867	2 393 / 1 070	0 / -	20 472 / 3 899	52 632
35	35	1310-0904-0101	Лента маркировочная. Прокладка в траншее НР=61% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	км кабеля	0,01	37 749,26 / 13 067,90	24 681,36 / 6 425,87	377 / 131	247 / 64	0 / -	119 / 40	536
Раздел 3 Дренажный колодец												

37	37	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,1	29 141,39 / 15 529,81	13 611,58 / 5 676,36	2 914 / 1 553	1 361 / 568	0 / -	2 099 / 401	5 415		
46	46	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93%	м3 изолирующего слоя	0,1	12 418,30 / 9 779,62	2 638,68 / 1 168,63	1 242 / 978	264 / 117	0 / -	1 018 / 181	2 441		

Итого	**1 160 749**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 631
Всего	**1 160 749**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	12 072
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	39 759
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**24 252**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**1 236 831**
Договорной коэфицент К=0,95	**1 174 989,08**
НДС (12%)	140998,69
Итого	**1 315 987,77**

Принял: (Заказчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал

ТОО "KMD BUILDING"

БИН 221140018846

Директор _____ **Конакбаев М.Д**