		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганский, ул. Талгат Бигельдинов 6 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
3	31.03.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Соналы Каратобинского района, ЗКО	01.03.2023-31.03.2023	услуга	1	58 481 585,35	58 481 585,35
			Итого без НДС:			58 481 585,35
			НДС по ставке (12) %			7 017 790,24
			Всего с НДС			65 499 375,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурмуканбет А.Е.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____

должность подпись расшифровка подписи

Arman Amanzhol
Local Content Development Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.23

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /FORECAST OF CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Соналы Каратобинского района Западно-Казахстанской области
Project: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Соналы Каратобинского района Западно-Казахстанской области

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0806
Contract No. AP/Y/22/0806
Предмет:/Subject:

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Заявка №: 3/ Application No.: 3

месяц/month март 2023

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент /	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous	мар.23
1	Разбивочные геодозические работы	46 762,00	100,00%	46 762	46 762	0
2	Земельные работы	912 258,00	100,00%	912 258,4	807 752,4	104 506
3	Фундаменты	34 074 496,00	97,12%	33 091 882,96	21 525 719,94	11 566 163,02
4	Стены и перегородки	29 753 619,00	12,74%	3 790 466,62	0,00	3 790 466,62
5	Перекрытие	33 246 373,00	9,50%	3 158 198,09	0,00	3 158 198,09
6	Кровля	116 513 721,00	34,21%	39 862 251,62	0,00	39 862 251,62
7	Проемы	11 366 717,00	0,00%	0	0,00	0
8	Внутренняя отделка	48 128 309,00	0,00%	0	0,00	0
9	Прочие работы	7 841 059,00	0,00%	0	0,00	0
10	Водопровод	5 353 023,00	0,00%	0	0,00	0
11	Канализация	2 426 321,00	0,00%	0	0,00	0
12	Отопление	7 139 718,00	0,00%	0	0,00	0
13	Вентиляция	8 196 390,00	0,00%	0	0,00	0
14	Электроосвещение и силовое оборудование	20 339 123,00	0,00%	0	0,00	0
15	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 883 745,00	0,00%	0	0,00	0
16	Видеонаблюдение	2 567 082,00	0,00%	0	0,00	0
17	Слаботочные сети	5 423 272,00	0,00%	0	0,00	0
18	Технологическое оборудование	73 129 233,00	0,00%	0	0,00	0
19	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11 287 500,00	0,00%	0	0,00	0
20	Электроснабжение	9 223 994,00	0,00%	0	0,00	0
21	Воздушная линия 10кВ	7 743 407,00	15,13%	1 171 911	1 171 911	0
22	Трансформаторная подстанция	9 510 814,00	70,00%	6 657 270,77	6 657 270,77	0
23	Наружные сети связи	1 541 485,00	0,00%	0	0,00	0
24	Тепловые сети	3 765 330,00	0,00%	0	0,00	0
25	Наружные сети водопровода	1 187 984,00	0,00%	0	0,00	0
26	Наружные сети канализации	1 223 127,00	0,00%	0	0,00	0
27	Наружные сети газоснабжения	2 305 847,00	0,00%	0	0,00	0
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	772 806,00	0,00%	0	0,00	0
29	Вертикальная планировка	14 855 628,00	0,00%	0	0,00	0
30	Покрытие территорий	56 354 735,00	0,00%	0	0,00	0
31	Ограждение территорий	10 885 316,00	0,00%	0	0,00	0
32	Озеленение	6 012 262,00	0,00%	0	0,00	0
33	МАФЫ	21 627 044,00	0,00%	0	0,00	0
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 372 770,00	0,00%	0	0,00	0
35	Всего	580 011 270,00	15,29%	88 691 001,46	30 209 416,11	58 481 585,35
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	69 601 352,40		10 642 920,18	3 625 129,93	7 017 790,24
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	29 000 563,50		4 434 550,07	1 510 470,81	2 924 079,27
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	551 010 706,50		84 256 451,39	28 698 945,30	55 557 506,08
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	620 612 058,90		94 899 371,56	32 324 075,24	62 575 296,32

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика: ТОО Қалдығайта директор:
Contractor representative:

Директор ТОО "Қалдығайта" _____ Нурмуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Директор ТОО "Мунай жолдары" _____ Батыров Н.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в. _____ **Божкенов Е**
Social Project Manager KPO b.v.:

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager