		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганский, ул. Талгат Бигельдинов 6 Тел.: 8(7112) 93-35-84 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	030140006176

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
4	30.04.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Соналы Каратобинского района, ЗКО	01.04.2023-30.04.2023	услуга	1	62 874 960,06	62 874 960,06
			Итого без НДС:			62 874 960,06
			НДС по ставке (12) %			7 544 995,21
			Всего с НДС			70 419 955,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Yerzhan Abylkhanov
Local Business Development Controller
Karachaganak

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурмуканбет А.Е.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____ / _____ / _____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.23

М.П.

М.П.

Karachaganak Local Business Development Controllership Social Projects Department

Bozhkonov Yerlan
Social Projects Manager
Karachaganak

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Вдв.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /FORECAST OF CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Соналы Каратобинского района Западно-Казахстанской области
Project: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Соналы Каратобинского района Западно-Казахстанской области

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0806
Contract No.: AP/Y/22/0806

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Заявка №: 4/ Application No.: 4

Предмет:/Subject:
месяц/month апрель 2023

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	апр.23
1	Разбивочные геодезические работы	46 762	100,00%	46 762,00	46 762,00	
2	Земельные работы	912 258	100,00%	912 258,40	912 258,40	
3	Фундаменты	34 074 496	100,00%	34 074 496,00	33 091 882,96	982 613,04
4	Стены и перегородки	29 753 619	60,00%	17 852 171,40	3 790 466,62	14 061 704,78
5	Перекрытие	33 246 373	58,75%	19 532 244,14	3 157 198,09	16 375 046,05
6	Кровля	116 513 721	49,17%	57 289 796,62	39 862 251,62	17 427 545,00
7	Проемы	11 366 717				
8	Внутренняя отделка	48 128 309				
9	Прочие работы	7 841 059				
10	Водопровод	5 353 023				
11	Канализация	2 426 321				
12	Отопление	7 139 718				
13	Вентиляция	8 196 390				
14	Электроосвещение и силовое оборудование	20 339 123				
15	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 883 745				
16	Видеонаблюдение	2 567 082				
17	Слаботочные сети	5 423 272				
18	Технологическое оборудование	73 129 233				
19	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11 287 500				
20	Электроснабжение	9 223 994				
21	Воздушная линия 10кВ	7 743 407	41,79%	3 235 969,79	1 171 911,00	2 064 058,79
22	Трансформаторная подстанция	9 510 814	100,00%	9 510 814,00	6 657 270,77	2 853 543,23
23	Наружные сети связи	1 541 485				
24	Тепловые сети	3 765 330				
25	Наружные сети водопровода	1 187 984	100,00%	1 187 984,00		1 187 984,00
26	Наружные сети канализации	1 223 127				
27	Наружные сети газоснабжения	2 305 847	29,51%	680 455,45		680 455,45
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	772 806				
29	Вертикальная планировка	14 855 628	26,43%	3 926 342,48		3 926 342,48
30	Покрытие территорий	56 354 735				
31	Ограждение территорий	10 885 316	30,46%	3 315 667,25		3 315 667,25
32	Озеленение	6 012 262				
33	МАФЫ	21 627 044				
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 372 770				
35	**Всего**	**580 011 270**	**26,13%**	**151 564 961,52**	**88 690 001,46**	**62 874 960,06**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**69 601 352**		18 187 795,38	10 642 800,18	7 544 995,21
37	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**29 000 564**		7 578 248,08	4 434 500,07	3 143 748,00
38	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**551 010 707**		143 986 713,45	84 255 501,39	59 731 212,06
39	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**620 612 059**		162 174 508,83	94 898 301,56	67 276 207,27

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: ТОО Қалдығайта директор:
Contractor representative:

Директор ТОО "Қалдығайта" _____ Нурмуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Директор ТОО "Мунай жолдары" _____ Батыров Н.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в. _____ **Божкенов Е**
Social Project Manager KPO b.v.

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager