| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик (компания) | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300<br>Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103<br>Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132<br>Эл.почта:kpo@kpo.kz | 981141001567 |
| Исполнитель (Подрядчик) | Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта»<br>Адрес: ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганский, ул. Талгат Бигельдинов 6<br>Тел.: 8(7112) 93-35-84<br>полное наименование, адрес, данные о средствах связи | 030140006176 |

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 5 | 31.05.2023 |

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

| Номер по порядку | Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии) | Дата выполнения работ* | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу *(тенге)* | стоимость *(тенге)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Соналы Каратобинского района, ЗКО | 01.05.2023-31.05.2023 | услуга | 1 | 45 300 656,04 | 45 300 656,04 |
| | | | Итого без НДС: | | | 45 300 656,04 |
| | | | НДС по ставке (12) % | | | 5 436 078,72 |
| | | | Всего с НДС | | | 50 736 734,76 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор _____/ Нурмуканбет А.Е.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____

должность подпись расшифровка подписи

Mukhtar Mankeyev
Vice General Director

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.23

М.П.

ТОО "КАЛДЫҒАЙТА" ЖШС
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАТОБИНСКИЙ Р-Н.

М.П.

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Local Business Development Controllership Social Projects Department

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если [illegible] работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Возвр

**ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT**
**ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT**
**СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS**
**КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK**

**Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Соналы Каратобинского района Западно-Казахстанской области**
**Project: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Соналы Каратобинского района Западно-Казахстанской области**

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0806

Contract No.: AP/Y/22/0806

Подрядчик: ТОО "Қалдыгайта"
Заявка №: 5/ Application No.: 5

Предмет:/Subject:

месяц/month май **2023**

| № | Описание видов работ / Description | Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT | % выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date | Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на тек. момент / To date | за прошл. период / Previous Application | май.23 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Разбивочные геодозические работы | 46 762,00 | 100,00% | 46 762,00 | 46 762,00 | 0,00 |
| 2 | Земельные работы | 912 258,00 | 100,00% | 912 258,00 | 912 258,00 | 0,00 |
| 3 | Фундаменты | 34 074 496,00 | 100,00% | 34 074 496,00 | 34 074 496,00 | 0,00 |
| 4 | Стены и перегородки | 29 753 619,00 | 95,01% | 28 268 913,61 | 17 852 171,40 | 10 416 742,21 |
| 5 | Перекрытие | 33 246 373,00 | 69,72% | 23 180 371,46 | 19 532 244,14 | 3 648 127,32 |
| 6 | Кровля | 116 513 721,00 | 53,40% | 62 218 327,01 | 57 289 796,62 | 4 928 530,39 |
| 7 | Проемы | 11 366 717,00 | 42,04% | 4 779 134,45 | 0,00 | 4 779 134,45 |
| 8 | Внутренняя отделка | 48 128 309,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Прочие работы | 7 841 059,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Водопровод | 5 353 023,00 | 50,62% | 2 709 700,24 | 0,00 | 2 709 700,24 |
| 11 | Канализация | 2 426 321,00 | 22,52% | 546 407,49 | 0,00 | 546 407,49 |
| 12 | Отопление | 7 139 718,00 | 51,62% | 3 685 522,43 | 0,00 | 3 685 522,43 |
| 13 | Вентиляция | 8 196 390,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Электроосвещение и силовое оборудование | 20 339 123,00 | 26,12% | 5 312 578,93 | 0,00 | 5 312 578,93 |
| 15 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | 3 883 745,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Видеонаблюдение | 2 567 082,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Слаботочные сети | 5 423 272,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Технологическое оборудование | 73 129 233,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ | 11 287 500,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Электроснабжение | 9 223 994,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Воздушная линия 10кВ | 7 743 407,00 | 42,11% | 3 260 748,69 | 3 235 969,79 | 24 778,90 |
| 22 | Трансформаторная подстанция | 9 510 814,00 | 100,00% | 9 510 814,00 | 9 510 814,00 | 0,00 |
| 23 | Наружные сети связи | 1 541 485,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Тепловые сети | 3 765 330,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Наружные сети водопровода | 1 187 984,00 | 100,00% | 1 187 984,00 | 1 187 984,00 | 0,00 |
| 26 | Наружные сети канализации | 1 223 127,00 | 54,10% | 661 711,71 | 0,00 | 661 711,71 |
| 27 | Наружные сети газоснабжения | 2 305 847,00 | 96,45% | 2 223 989,43 | 680 455,45 | 1 543 533,980 |
| 28 | Сентик производительностью 3 м3 в сутки | 772 806,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Вертикальная планировка | 14 855 628,00 | 26,43% | 3 926 342,48 | 3 926 342,48 | 0,00 |
| 30 | Покрытие территорий | 56 354 735,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ограждение территорий | 10 885 316,00 | 95,17% | 10 359 555,24 | 3 315 667,25 | 7 043 887,99 |
| 32 | Озеленение | 6 012 262,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | МАФЫ | 21 627 044,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта | 11 372 770,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Всего | **580 011 270,00** | **33,94%** | **196 865 617,17** | **151 564 961,13** | **45 300 656,04** |
| 36 | НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total | **69 601 352,40** | | 23 623 874,06 | 18 187 795,34 | 5 436 078,72 |
| 37 | Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total | **29 000 563,50** | | 9 843 280,86 | 7 578 248,06 | 2 265 032,80 |
| 38 | Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C) | **551 010 706,50** | | 187 022 336,31 | 143 986 713,07 | 43 035 623,24 |
| 39 | Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D) | **620 612 058,90** | | 210 646 210,37 | 162 174 508,41 | 48 471 701,96 |

**УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:**

**Представитель Подрядчика: ТОО Қалдыгайта директор:**
**Contractor Representative:**

Директор ТОО "Қалдыгайта" _____ Нурлуканбет А.Е.

**Представитель Технадзора:**
**Representative of Supervision:**

Директор ТОО "Мұнай жолдары" _____ Батыров Н.

**Менеджер по социальным проектам КПО б.в.** _____ **Божкенов Е**
**Social Project Manager KPO b.v.:**

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Local Business Development Controllership Social Projects Department

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager