Наименование объекта: "Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр), расположенного по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-н, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, 3 очередь"

Форма №2 КС-2

Заказчик: ТОО "СК Барлас Курылыс"

(Форма №2)

Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

АКТ

о приемке выполненных работ за ~~июнь~~ июль 2021 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	773,0	1 700	1314100	480			816000		0,0	100,0%	816000,0		
2	вывоз грунта в отвал	м3	773,0	1 725	1333425	480			828000		0,0	100,0%	828000,0		
3	Доработка грунта вручную	м3	19	1 900	36100	9			17100		0,0	100,0%	17100,0		
4	устройство песчаного основания под лотки 10см	м3	26	3 300	85800				0		0,0	100,0%	0,0		
5	устройство шебеночного основания под трубопроводы 10см	м3	18,0	3 300	59400	8			26400		0,0	100,0%	26400,0		
6	Обратная засыпка местного грунта с завозом грунта с отвала	м3	680	2 750	1870000	420			1155000		0,0	100,0%	1155000,0		
	Устройство сети В1														
7	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 200мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	114,00	14 635	1668390	54,3			794681		0,0	100,0%	794680,5		
8	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 150мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	70,00	11 100	777000	34,6			384060		0,0	100,0%	384060,0		
9	прокладка чугунных труб ф100мм	пм	54,00	18 000	972000	14,4			259200		0,0	100,0%	259200,0		
10	прокладка чугунных труб ф150мм	пм	23,00	28 500	655500	12,5			356250		0,0	100,0%	356250,0		
11	Устройство лотков в колодцах	м3	8,0	18 600	148800	2			37200		0,0	100,0%	37200,0		
12	монтаж бетонный лоток Л4-15д с гидроизоляцией	шт	75	45 360	3402000	46			2086560		0,0	100,0%	2086560,0		
13	монтаж плита П6д-15а с гидроизоляцией	шт	300	12 600	3780000	184			2318400		0,0	100,0%	2318400,0		
14	монтаж плита ПП3 с гидроизоляцией	шт	75	10 300	772500	46			473800		0,0		473800,0		
15	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	7	24 825	173775	6			148950		0,0		148950,0		
16	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	16	20 225	323600	6			121350		0,0		121350,0		
17	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	14	29 325	410550	6			175950		0,0		175950,0		
18	устройство опусков	шт	2	200 000	400000				0		0,0		0,0		
19	устройство контрольных колодцев ф1000мм	шт	8	204 000	1632000	2			408000		0,0		408000,0		

20	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	22	25 000	550000	6			150000		0,0	100,0%	150000,0		
21	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	14	40 275	563850	6			241650		0,0	100,0%	241650,0		
22	Монтаж горловин КО 6	шт	1	3 525	3525	1			3525		0,0	100,0%	3525,0		
23	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	408	1750	714000	200			350000		0,0	100,0%	350000,0		
24	Монтаж люков чугунных	шт	22	57 050	1255100	8			456400		0,0	100,0%	456400,0		
	Итого по сети В1				**22901415**				**11 608 476**		**0,0**		11608475,5		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**22 901 415**					**11 608 476**		**0**		11 608 476		
	в том числе монтажные работы		**85%**	**19 466 203**					**9 867 204**		**0**				
	в том числе пусконаладочные работы		**15%**	**3 435 212**							**0**				
	ИТОГО				**22901415**				**9 867 204**		**0**		**9 867 204**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:
(должность, ФИО, расшифровка)

ПТО
ОПП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

ТОО «Барлас Курылыс» Инженер ОТиТБ