Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **"Корректировка проектно-сметной документации "Строительство инженерных сетей (водоснабжение) в пос.Черемушка города Аксу Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) **22/1-05 от 22.05.2023г.**

Справка №1

от 01.11.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22/1-05	22.05.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Корректировка проектно-сметной документации "Строительство инженерных сетей (водоснабжение) в пос.Черемушка города Аксу Павлодарской области"	3 200 000,00	2 857 142,86							342 857,14	
Итого к оплате:										**3 200 000,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroi-Group»
БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 030640012565**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Корректировка проектно-сметной документации "Строительство инженерных сетей (водоснабжение) в пос.Черемушка города Аксу Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22/1-05 от 22.05.2023 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за ноябрь от 01.11.2023 года

(Локальная смета №06-01-01)

на Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2392,6	220,83	220,83	528 358	528 358	0	88 821	666 553	Казахстан
						0,00	51,56	0	123 362	-	49 374		
2	2	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	148,7	271,41	271,41	40 359	40 359	0	6 785	50 916	Казахстан
						0,00	63,37	0	9 423	-	3 772		
3	3	412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т.км	780,675	81,00	0,00	63 235	0	0	0	68 294	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	5 059		
4	4	1101-0205-0302 к=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом К=1,2	м3 грунта	21,17	3 011,50	0,00	63 753	0	0	45 902	118 427	Казахстан
						3 011,50	0,00	63 753	0	-	8 772		
5	6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	24,1	1 807,73	227,79	43 566	5 490	-1	39 380	89 582	Казахстан

6	7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2245	1 579,94	70,60	38 077	1 701	-	6 636	109 675	Казахстан
						37,35	37,35	83 851	83 851	0	17 700		
7	8	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	2245	0,00	10,95	0	24 583	-	8 124	908 020	Казахстан
						244,50	116,89	548 903	262 418	0	291 857		
8	9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	248,1	127,61	52,95	286 484	118 873	-	67 261	603 575	Казахстан
						1 309,64	0,00	324 922	0	0	233 944		
						1 309,64	0,00	324 922	0	-	44 709		
			Раздел 2. Водопровод хозяйственно-питьевой										
9	35	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт	5	1 798,61	264,20	8 993	1 321	0	7 602	17 923	Казахстан
						1 534,41	1,41	7 672	7	-	1 328		
10	51	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт	1	1 798,61	264,20	1 799	264	1	1 520	3 585	Казахстан
						1 534,41	1,41	1 534	1	-	266		
11	65	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,258	589 448,31	274 221,53	152 078	70 749	0	101 773	274 159	Казахстан
						315 226,78	83 226,31	81 329	21 472	-	20 308		

Итого	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**2 910 709**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	803 771
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	992 810
- материалы, изделия и конструкции, тенге	299 422
перевозки, тенге	0
- накладные расходы, тенге	63 235
- сметная прибыль (8 %), тенге	835 284
Всего	215 609
Временные здания и сооружения (1,3%)	**2 910 709**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	37 839
Итого в текущих ценах 2022г.	**58 971**
Договорной коэфицент К=0,95	**3 007 519**
НДС (12%)	**2 857 142,86**
Итого	342 857,14
	3 200 000,00

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Руководитель _____ **Жаншуков Е.М.**