Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Генподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

**Субподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство водопровода в с. Сахновка Щербактинского района Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) **01/9-06 от 01.06.2023г.**

**Справка №1**

от 13.12.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 01/9-06 | 01.06.2023г | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) | Итого к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство водопровода в с. Сахновка Щербактинского района Павлодарской области | 1 000 000,00 | 892 857,14 | | | | | | | 107 142,86 | |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | **1 000 000,00** |

**Генподрядчик :**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**"Спецстрой Групп ЛТД"**
**БИН 081240018254**

**Директор** _____ **Кабдрахманова А.Е.**

**Субподрядчик :**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**«NamysStroi-Group»**
**БИН 030640012565**

**Директор** _____ **Жаншуков Е.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Генподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик:** **ТОО "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 030640012565**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка:** **Строительство водопровода в с. Сахновка Щербактинского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

**Объект:** **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 01/9-06 от 01.06.2023 г.

**Акт № 1**

**приемки выполненных работ за декабрь от 13.12.2023 года**

**(Локальная смета №6-3-1)**

на Наружные сети водоснабжения

Составлена в текущих ценах 06.04.20 г.

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 | м3 грунта | 1932 | 121,22 | 114,84 | 234 197 | 221 871 | 0 | 48 255 | 305 048 | Казахстан |
| | | | | | | 6,38 | 28,31 | 12 326 | 54 695 | - | 22 596 | | |
| 2 | 3 | 1101-0205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами | м3 грунта | 43 | 1 235,46 | 0,00 | 53 125 | 0 | 0 | 38 250 | 98 685 | Казахстан |
| | | | | | | 1 235,46 | 0,00 | 53 125 | 0 | - | 7 310 | | |
| 3 | 4 | 1101-0205-0301 | Грунты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и сенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом К=1,2 | м3 грунта | 61 | 1 482,55 | 0,00 | 90 436 | 0 | 0 | 65 114 | 167 994 | Казахстан |
| | | | | | | 1 482,55 | 0,00 | 90 436 | 0 | - | 12 444 | | |
| 4 | 5 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 84 | 765,53 | 0,00 | 64 305 | 0 | 0 | 46 300 | 119 453 | Казахстан |
| | | | | | | 765,53 | 0,00 | 64 305 | 0 | - | 8 848 | | |
| 5 | 6 | 1101-0104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1886,2 | 15,24 | 15,24 | 28 746 | 28 746 | 0 | 7 986 | 39 671 | Казахстан |
| | | | | | | 0,00 | 5,88 | 0 | 11 091 | - | 2 939 | | |
| | | | **Водопровод хозяйственно-питьевой** | | | | | | | | | | |
| 6 | 73 | 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,15 | 347 123,54 | 105 607,83 | 52 069 | 15 841 | 348 | 39 922 | 99 350 | Казахстан |
| | | | | | | 239 202,09 | 29 635,24 | 35 880 | 4 445 | - | 7 359 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **830 201** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 256 072 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 266 458 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 70 231 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 348 |
| перевозки, тенге | 0 |
| - накладные расходы, тенге | 245 827 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 61 496 |
| **Всего** | **830 201** |
| Временные здания и сооружения (2%) | 16 604 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%) | 30 739 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **17 551** |
| **Итого в текущих ценах 2020 г.** | **895 095** |
| **В текущих ценах 2021 г. К=1,05** | **939 850** |
| **Договорной коэфицент К=0,95** | **892 857,14** |
| НДС (12%) | 107 142,86 |
| **Итого** | **1 000 000,00** |

**Принял: (Генподрядчик)**
**ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"**
**БИН 990740013427**

**Директор** _____ **Кабдрахманова А.Е.**

**Сдал: (Субподрядчик)**
**ТОО "NamysStroi-Group"**
**БИН 030640012565**

**Руководитель** _____ **Жаншуков Е.М.**