Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Тау Кен Шахта Құрылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры многоэтажных жилых домов по пр. Абай в г.Шымкент, ЮКО

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры многоэтажных жилых домов по пр. Абай в г.Шымкент, ЮКО

Договор: №122 от 28.07.2017 г.

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**6122,6245**		**112,07**	**686136**
		Итого оплата труда:				36,36	222619
		Итого эксплуатация машин:				104,20	637961
		Накладные расходы	%	--		27,15	166238
		Сметная прибыль	%	8		11,14	68190
		Сметная стоимость:				150,35	920565
2	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**189,3595**		**2246,85**	**425462**
		Итого оплата труда:				2246,85	425462
		Накладные расходы	%	--		1479,46	280149
		Сметная прибыль	%	8		298,10	56449
		Сметная стоимость:				4024,41	762061
3	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**280,8604**		**667,14**	**187374**
		Итого оплата труда:				667,14	187374
		Накладные расходы	%	--		439,29	123378
		Сметная прибыль	%	8		88,51	24860
		Сметная стоимость:				1194,94	335612
4	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**6014,2229**		**26,69**	**160496**
		Итого оплата труда:				7,80	46930
		Итого эксплуатация машин:				26,69	160496
		Накладные расходы	%	--		5,94	35717

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2,61	15697
		Сметная стоимость:				35,23	211910
5	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1804,2669		144,98	261580
		Итого оплата труда:				110,62	199593
		Итого эксплуатация машин:				61,45	110872
		Накладные расходы	%	--		74,30	134052
		Сметная прибыль	%	8		17,54	31651
		Сметная стоимость:				236,82	427283
6	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	256,1665		123,84	31724
		Итого оплата труда:				40,09	10270
		Итого эксплуатация машин:				116,81	29923
		Итого материалов:				0,12	30
		Накладные расходы	%	--		29,95	7672
		Сметная прибыль	%	8		12,30	3152
		Сметная стоимость:				166,09	42547
7	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	504,6480		224,25	113167
		Накладные расходы	%	--		9,51	4798
		Сметная прибыль	%	8		18,70	9437
		Сметная стоимость:				252,46	127403
8	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	256,1665		15,67	4014
		Итого оплата труда:				6,60	1691
		Итого эксплуатация машин:				13,22	3386
		Итого материалов:				0,12	30
		Накладные расходы	%	--		4,73	1212
		Сметная прибыль	%	8		1,63	418
		Сметная стоимость:				22,03	5644
9	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,841		308972,27	259846
		Итого оплата труда:				234219,69	196979
		Итого эксплуатация машин:				89092,36	74927
		Итого материалов:				15484,94	13023
		Накладные расходы	%	--		164717,95	138528
		Сметная прибыль	%	8		37895,22	31870

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				511585,43	430243
10	23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (стоимость 231м труб учтена в горизонтальном бурении)	м	841		2163,79	1819747
		Накладные расходы	%	--		91,74	77157
		Сметная прибыль	%	8		180,44	151752
		Сметная стоимость:				2435,98	2048657
11	11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,03		1136048,87	34081
		Итого оплата труда:				742837,87	22285
		Итого эксплуатация машин:				492595,52	14778
		Итого материалов:				69621,45	2089
		Накладные расходы	%	--		529030,01	15871
		Сметная прибыль	%	8		133206,31	3996
		Сметная стоимость:				1798285,19	53949
12	23-010201-0252 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,12		18364,75	553146
		Накладные расходы	%	--		778,67	23453
		Сметная прибыль	%	8		1531,47	46128
		Сметная стоимость:				20674,89	622728
13	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30		985,03	29551
		Итого оплата труда:				779,36	23381
		Итого эксплуатация машин:				13,57	407
		Итого материалов:				193,76	5813
		Накладные расходы	%	--		546,27	16388
		Сметная прибыль	%	8		122,50	3675
		Сметная стоимость:				1653,80	49614
14	11-220601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,03		4451945,82	133558
		Итого оплата труда:				274398,02	8232
		Итого эксплуатация машин:				616593,61	18498
		Итого материалов:				3755803,82	112674
		Накладные расходы	%	--		366388,68	10992

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		385466,76	11564
		Сметная стоимость:				5203801,26	156114
15	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,4375	Концы футляра диаметром 350 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3		10002,76	30008
		Итого оплата труда:				2841,47	8524
		Итого эксплуатация машин:				1028,27	3085
		Итого материалов:				6151,98	18456
		Накладные расходы	%	--		2263,49	6790
		Сметная прибыль	%	8		981,30	2944
		Сметная стоимость:				13247,55	39743
16	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	38,52		28397,26	1093862
		Итого оплата труда:				9319,16	358974
		Итого эксплуатация машин:				5985,35	230556
		Итого материалов:				15430,05	594366
		Накладные расходы	%	--		7236,62	278755
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	109809
		Сметная стоимость:				38484,59	1482426
17	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	24		21356,32	512552
		Накладные расходы	%	--		905,51	21732
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	42743
		Сметная стоимость:				24042,77	577027

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**24**		**13071,24**	**313710**
		Накладные расходы	%	--		554,22	13301
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	26161
		Сметная стоимость:				**14715,50**	**353172**
19	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**48**		**17972,23**	**862667**
		Накладные расходы	%	--		762,02	36577
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	71940
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**971184**
20	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2**	**шт.**	**24**		**18589,86**	**446157**
		Накладные расходы	%	--		788,21	18917
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	37206
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**502280**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7 958 840**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1 306 326**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1 284 888**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**405 988**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5 254 459
		- перевозка грузов	Тенге				113 167
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				-
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1 030 529
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				8 989 369
	Накладные расходы II уровня		Тенге				381 149
	ИТОГО:		Тенге				9 370 518
	Сметная прибыль		Тенге				749 641
	ИТОГО по смете:		Тенге				10 120 160
	Временные здания и сооружения 1,3%х0,8=1,04%		Тенге	0,0104			105 249,66
	Итого со временными зданиями и сооружениями		Тенге				10 225 409,66
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее		Тенге	0,0396			404 926,22
	Итого с дополнительными затратами на строительство		Тенге				10 630 335,89
	Итого в ценах 2017 года		Тенге				10 630 335,89
	Итого в ценах 2017 года - 100%, К=1,112825		Тенге	1,112825			11 829 703,53
	НДС 12%		Тенге	0,12			1 419 564,42
	Всего		Тенге				13 249 267,96
	Скидка 10%		Тенге	0,1			1 324 926,80
	Итого по Акту		Тенге				11 924 341,16

Зам. руководителя
ГУ «Отдел строительства
города Шымкент»

Утенбаев Р. _____

Технадзор: заместитель
Директора по техническому надзору
ТОО "Улмад"

Тайманов А. _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Тау Кен Шахта Курылыс"

Наурызбаев А.К. _____