Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Кокбел Райымбекского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) **01/7-06 от 01.06.2023г.**

Справка №1

от 13.12.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01/7-06	01.06.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Кокбел Райымбекского района Алматинской области	1 000 000,00	892 857,14							107 142,86	
Итого к оплате:										**1 000 000,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroi-Group»
БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 030640012565**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Кокбел Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Внутрипоселковая водопроводная сеть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 01/7-06 от 01.06.2023 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за декабрь от 13.12.2023 года

(Локальная смета №2-7-1)

на Внутрипоселковая водопроводная сеть

Составлена в ценах 2021 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	3	1101-0101-0429	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	448	456,63	456,63	204 570	204 570	0	25 460	248 432	Казахстан
						0,00	78,93	0	35 361	-	18 402		
2	4	1101-0101-0427	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3.	м3 грунта	54	256,43	256,43	13 847	13 847	0	1 723	16 816	Казахстан
						0,00	44,32	0	2 393	-	1 246		
3	5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и сенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом К=1,2	м3 грунта	21	3 913,44	0,00	82 182	0	0	59 171	152 661	Казахстан
						3 913,44	0,00	82 182	0	-	11 308		
4	11	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	441	44,08	44,08	19 439	19 439	0	4 950	26 340	Казахстан
						0,00	15,59	0	6 875	-	1 951		
5	12	1101-0104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 мокрого рунта	441	20,04	20,04	8 838	8 838	0	2 251	11 976	Казахстан
						0,00	7,09	0	3 127	-	887		
6	15	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,0868	1 457,66	183,68	10 330	1 302	0	9 338	21 241	Казахстан
						1 273,98	56,94	9 028	404	-	1 573		
			Водопровод										

7	18	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,328	544 200,10	159 953,38	178 498	52 465	2 727	139 378	343 306	Казахстан
						375 934,00	53 291,82	123 306	17 480	-	25 430		
8	25	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты К=0,3	км кабеля	0,328	32 750,72	21 908,42	10 742	7 186	0	5 252	17 274	Казахстан
						10 842,30	5 332,46	3 556	1 749	-	1 280		
9	27	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	3	1 587,50	968,57	4 763	2 906	0	2 755	8 119	Казахстан
						618,93	308,66	1 857	926	-	601		

Итого	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**846 165**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	219 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	310 553
- материалы, изделия и конструкции, тенге	68 315
перевозки, тенге	2 727
- накладные расходы, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	250 278
Всего	62 678
Временные здания и сооружения (1,6%)	**846 165**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (2,07%)	13 539
Непредвиденные работы и затраты (2%)	17 796
Итого в текущих ценах 2021 г.	**17 550**
В текущих ценах 2022 г. К=1,050514	**895 050**
Договорной коэфицент К=0,95	**939 850**
НДС (12%)	**892 857,14**
Итого	107 142,86
	1 000 000,00

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 990740013427

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Руководитель _____ **Жаншуков Е.М.**