Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "Тау Кен Шахта Құрылыс"

Инженер: ТОО "Компания ЮгПласт"

Договор №48 от 29 октября 2018 г.

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов и офисов по ул.Тулеметова №69 в г.Шымкент (9-ая очередь, 7-ми этажные жилые дома) (наружные инженерные сети с благоустройством)

АКТ № 5

приемки выполненных работ за декабрь 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
130	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**1198,1925**	**92,24**	**84,34**	**110524**	**101054**	**31514**	**0,01**	**14**
		м3 грунта		**7,90**	**28,44**	**9470**	**34078**	**59,1**	**0,03**	**30**
		Накладные расходы -		***26,30***		***31514***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***21,48***				***25737***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4,82***				***5777***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,48***		***11363***				
		Сметная стоимость				***153401***				
131	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**37,0575**	**1364,90**	**--**	**50580**	**--**	**33305**	**1,85**	**68**
		м3 грунта		**1364,90**	**--**	**50580**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***898,73***		***33305***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***806,65***				***29893***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***92,07***				***3412***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***181,09***		***6711***				
		Сметная стоимость				***90595***				
132	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**33,84**	**1137,41**	**--**	**38490**	**--**	**25344**	**1,54**	**52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		1137,41	--	38490	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*748,94*		*25344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*22748*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*2596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*5107*				
		Сметная стоимость				*68941*				
133	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	896,815294	22,10	22,10	19821	19821	5190	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	7060	59,1	0,01	7
		Накладные расходы -		*5,79*		*5190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*4173*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*1017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*2001*				
		Сметная стоимость				*27012*				
134	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	67,5022264	594,22	--	40111	--	26412	0,89	60
		м3 грунта		594,22	--	40111	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*26412*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*23706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*2706*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*5322*				
		Сметная стоимость				*71845*				
135	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	928,990294	119,35	50,94	110873	47320	56595	0,11	100
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	63553	20683	59,1	0,03	24
		Накладные расходы -		*60,92*		*56595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*49784*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*6812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*13397*				
		Сметная стоимость				*180866*				
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ								
136	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	23,2	1942,17	807,19	45058	18727	23326	1,55	36
		м3 конструкции		1134,99	333,54	26332	7738	60,3	0,39	9
		Накладные расходы -		*1005,41*		*23326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*885,52*				*20544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,89*				*2782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,81*		*5471*				
		Сметная стоимость				*73854*				
137	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	87	234,20	153,79	20376	13380	7117	0,12	10
		м3 конструкции		80,41	33,93	6996	2952	60,3	0,03	3
		Накладные расходы -		*81,80*		*7117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,95*				*5998*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,85*				*1118*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,28*		*2199*				
		Сметная стоимость				*29692*				
138	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	580	344,43	89,83	199771	52103	28502	0,04	24
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	17820	14048	60,3	0,02	14
		Накладные расходы -		*49,14*		*28502*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*19217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,01*				*9285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,49*		*18262*				
		Сметная стоимость				*246535*				
139	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	580	1257,38	66,40	729278	38509	48042	0,03	19
		м2 покрытия		28,50	18,46	16529	10709	60,3	0,02	10
		Накладные расходы -		*82,83*		*48042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*16425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,51*				*31618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,22*		*62186*				
		Сметная стоимость				*839506*				
		ТРУБОПРОВОДЫ								
140	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	**Поддон из глины**	86,5	7385,19	1112,16	638819	96201	267779	6,93	599
		м3 изолирующего слоя		4762,78	491,94	411981	42553	50,8	0,58	50
		Накладные расходы -		*3095,71*		*267779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2669,40*				*230903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*426,31*				*36876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*838,47*		*72528*				
		Сметная стоимость				*979126*				
141	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляцияподдона обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	576	732,47	14,47	421905	8333	72637	0,21	122
		м2 поверхности		177,80	1,70	102410	977	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*126,11*		*72637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*52521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,92*				*20116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,69*		*39563*				
		Сметная стоимость				*534105*				
142	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	35,75	4480,59	118,78	160181	4246	24464	1,02	36
		м3 основания		733,97	29,69	26239	1061	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*684,32*		*24464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*16954*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*210,08*				*7511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,19*		*14772*				
		Сметная стоимость				*199417*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	11-221401-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 1200 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м**	14	28298,46	20424,39	396178	285941	175043	8,95	125
		м продавливания		7704,43	9756,90	107862	136597	62,1	10,05	141
		Накладные расходы -		*12503,10*		*175043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*10843,48*				*151809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1659,62*				*23235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3264,13*		*45698*				
		Сметная стоимость				*616919*				
144	23-010201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76**	14	92106,19	--	1289487	--	54674	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,30*		*54674*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,30*				*54674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7680,92*		*107533*				
		Сметная стоимость				*1451694*				
145	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	0,01711	72549,47	7201,80	1241	123	695	73,60	1
		т конструкций		58881,47	260,85	1007	4	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40620,92*		*695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4603,25*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9053,63*		*155*				
		Сметная стоимость				*2091*				
146	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опоры неподвижные**	0,01711	242181,89	--	4144	--	176	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10268,51*		*176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,51*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20196,03*		*346*				
		Сметная стоимость				*4665*				
147	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ручка**	1,5	329,46	--	494	--	21	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,97*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,97*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,47*		*41*				
		Сметная стоимость				*556*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	21-130603-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78	0,405	2550,71	--	1033	--	44	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,15*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,15*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,71*		*86*				
		Сметная стоимость				*1163*				
149	21-130201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	0,106	200,66	--	21	--	1	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,51*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,51*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,73*		*2*				
		Сметная стоимость				*24*				
150	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0012	185830,35	--	223	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7879,21*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7879,21*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15496,76*		*19*				
		Сметная стоимость				*251*				
151	11-221401-0311 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	14	2158,10	23,04	30213	323	10862	1,24	17
		м трубы, уложенной в футляре		1051,73	5,43	14724	76	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*775,83*		*10862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*656,50*				*9191*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,34*				*1671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,71*		*3286*				
		Сметная стоимость				*44361*				
152	11-220301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,3435	2477673,45	1165894,57	851081	400485	359419	1190,00	409
		км трубопровода		1086208,20	367902,02	373113	126374	62,1	376,00	129
		Накладные расходы -		*1046343,10*		*359419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*903002,45*				*310181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143340,66*				*49238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281921,32*		*96840*				
		Сметная стоимость				*1307340*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	23-010201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	358,93	40996,46	--	14714859	--	623910	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1738,25*		*623910*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1738,25*				*623910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3418,78*		*1227102*				
		Сметная стоимость				*16565871*				
154	11-220601-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимернойизоляции	0,3575	8601459,81	887452,49	3075022	317264	281540	544,00	194
		км трубопровода		440384,32	212793,50	157437	76074	62,1	196,24	70
		Накладные расходы -		*787523,75*		*281540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*405623,42*				*145010*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381900,33*				*136529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*751118,69*		*268525*				
		Сметная стоимость				*3625087*				
155	11-220601-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,014	12980171,02	1584811,21	181722	22187	16639	798,00	11
		км трубопровода		646004,94	339852,04	9044	4758	62,1	270,00	4
		Накладные расходы -		*1188534,44*		*16639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*612217,18*				*8571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*576317,26*				*8068*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1133496,44*		*15869*				
		Сметная стоимость				*214230*				
156	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./МС-4,5,8 Установка	0,18064	417071,51	5894,56	75340	1065	7788	42,70	8
		т стальных элементов		38407,37	873,62	6938	158	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*7788*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*4406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*3381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*6650*				
		Сметная стоимость				*89778*				
		КОЛОДЦЫ								
157	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	3,2	16696,25	661,24	53428	2116	4015	1,35	4
		м3		927,81	153,77	2969	492	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1254,73*		*4015*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*1679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*730,16*				*2337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1436,08*		*4595*				
		Сметная стоимость				*62039*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-Отмостка	6,408	19100,74	6,26	122398	40	15903	3,66	23
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	16877	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2481,78*		*15903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*10278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*877,88*				*5625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1726,60*		*11064*				
		Сметная стоимость				*149365*				
159	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	24,295	14898,77	4566,84	361966	110951	164764	9,66	235
		м3 конструкций колодца		7724,19	1776,49	187659	43160	62,1	1,73	42
		Накладные расходы -		*6781,79*		*164764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5899,92*				*143339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*881,86*				*21425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1734,44*		*42138*				
		Сметная стоимость				*568868*				
160	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	12,13	15392,40	--	186710	--	7916	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*652,64*		*7916*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*652,64*				*7916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1283,60*		*15570*				
		Сметная стоимость				*210197*				
161	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	8	13863,20	--	110906	--	4702	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*587,80*		*4702*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*587,80*				*4702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1156,08*		*9249*				
		Сметная стоимость				*124857*				
162	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	8	16380,45	--	131044	--	5556	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*694,53*		*5556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*694,53*				*5556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1366,00*		*10928*				
		Сметная стоимость				*147528*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	11	8165,53	--	89821	--	3808	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*346,22*		*3808*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*346,22*				*3808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*680,94*		*7490*				
		Сметная стоимость				*101120*				
164	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	8	12963,75	--	103710	--	4397	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*549,66*		*4397*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*549,66*				*4397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1081,07*		*8649*				
		Сметная стоимость				*116756*				
165	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	3	1997,18	--	5992	--	254	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,68*		*254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,68*				*254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,55*		*500*				
		Сметная стоимость				*6746*				
166	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	14	1398,65	--	19581	--	830	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,30*		*830*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,30*				*830*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,64*		*1633*				
		Сметная стоимость				*22044*				
167	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	8	15691,55	--	125532	--	5323	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*665,32*		*5323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*665,32*				*5323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1308,55*		*10468*				
		Сметная стоимость				*141323*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стремянка С-1,С1-01,С1-02,С1-03,С1-04**								
		т	0,1497	339133,35	--	50768	--	2153	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14379,25*		*2153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14379,25*				*2153*		
		Сметная стоимость		*28281,01*		*4234*				
169	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм итому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**				*57154*				
		м2 окрашиваемой поверхности	4,3413	599,98	0,68	2605	3	1361	0,65	3
		Накладные расходы -		504,13	0,33	2189	1	54,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*313,61*		*1361*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*276,44*				*1200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,16*				*161*		
		Сметная стоимость		*73,09*		*317*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				*4284*				
			Тенге			**24571305**	**1540193**			**2173**
			Тенге			**1690330**	**529553**			**537**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**24570064**				
		Материалы -	Тенге			**4506346**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2218872**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**16834324**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2401336**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1304264**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1097072**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2157712**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**29129111**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2709**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2218872**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1241**				
		Материалы -	Тенге			**111**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1012**			
		Накладные расходы -	Тенге			**695**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**616**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**79**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**155**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2091**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1012**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**29131203**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2710**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2219884**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 7-1. ИРРИГАЦИЯ, ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ,ОЗЕЛЕНЕНИЕ,М А Ф								
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
35	11-470102-0207 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	331	1560,18	222,07	516421	73505	298639	1,95	644
		яма		1338,11	84,00	442916	27804	56,4	0,09	28
		Накладные расходы -		*902,23*		*298639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*802,07*				*265486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,16*				*33153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,99*		*65205*				
		Сметная стоимость				*880265*				
36	11-470103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	331	3344,46	720,23	1107015	238395	579355	2,96	979
		шт.		2508,04	227,93	830161	75445	56,4	0,22	74
		Накладные расходы -		*1750,32*		*579355*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1543,09*				*510762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207,23*				*68594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*407,58*		*134910*				
		Сметная стоимость				*1821280*				
37	Т125-010301-0403	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81**	144	8830,68	--	1271618	--	53917	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*374,42*		*53917*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*374,42*				*53917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*736,41*		*106043*				
		Сметная стоимость				*1431577*				
38	Т125-010102-0302	**Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница,туя) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83**	88	16190,69	--	1424781	--	60411	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*686,49*		*60411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*686,49*				*60411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1350,17*		*118815*				
		Сметная стоимость				*1604007*				
39	Т125-010202-0703	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый,каштан) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81**	99	7419,07	--	734488	--	31142	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*314,57*		*31142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*314,57*				*31142*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*618,69*		*61250*				
		Сметная стоимость				*826881*				
40	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	7964,58582	279,80	5,84	2228478	46481	979737	0,27	2133
		м2		187,44	1,61	1492913	12835	56,4	--	15
		Накладные расходы -		*123,01*		*979737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*106,63*				*849242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,38*				*130495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,22*		*256657*				
		Сметная стоимость				*3464873*				
41	11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	7964,58582	160,24	91,99	1276267	732697	346058	0,05	418
		м2		39,11	23,24	311481	185096	56,4	0,03	218
		Накладные расходы -		*43,45*		*346058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*35,16*				*280070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,29*				*65989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,30*		*129786*				
		Сметная стоимость				*1752111*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			8559068	1091078			4174
			Тенге			3077471	301180			336
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8559068				
	Материалы -		Тенге			959632				
	Всего заработная плата -		Тенге				3378652			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3430887				
		Накладные расходы -	Тенге			2349260				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1905560		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					443700		
		Сметная прибыль -	Тенге			872666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11780994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4510
		Сметная заработная плата -	Тенге				3378652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11780994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4510
		Сметная заработная плата -	Тенге				3378652			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			33130373	2631271			6348
			Тенге			4767802	830734			872
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33129132				
	Материалы -		Тенге			5465978				
	Всего заработная плата -		Тенге				5597524			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20265211				
		Накладные расходы -	Тенге			4750596				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3209824		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1540772**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3030378**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40910105**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7219**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5597524**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1241**				
	Материалы -		Тенге			**111**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1012**			
		Накладные расходы -	Тенге			**695**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**616**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**79**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**155**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2091**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1012**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**40912196**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7220**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5598535**			
	Итого по всем разделам		Тенге			40912196				
	Стоимость оборудования -		Тенге			0				
	ВСЕГО, без оборудования и прочих расходов		Тенге			40 912 196				
	временные здания и сооружения 1,49588%		Тенге			611 997				
	С временными зданиями и сооружениями и оборудованием		Тенге			41 524 193				
	Затраты в зимнее время 0,80115%		Тенге			332 671				
	Итого		Тенге			41 856 864				
	Пересчет на 2017 год 100% к=1,0599383		Тенге			44 365 694				
	С понижающим коэффициентом к=0,9849998629182		Тенге			43 700 202				
	НДС 12%		Тенге			5 244 024				
	С НДС 12%		Тенге			**48 944 226,20**				

Заказчик:

Зам.Руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____Утенбаев Г.

Главный специалист ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____Ажибаев Е.

Инженер:

Директор "Компания Юг Пласт"

_____Таскынов А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Тау Кен Шахта Құрылыс"

_____Абдумажидов К.