Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "Тау Кен Шахта Құрылыс"

Инженер: ТОО "Компания ЮгПласт"

Договор №48 от 29 октября 2018 г.

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов и офисов по ул.Тулеметова №69 в г.Шымкент (9-ая очередь, 7-ми этажные жилые дома) (наружные и инженерные сети с благоустройством)

АКТ № 1
приемки выполненных работ за декабрь 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	1438,1026	92,24	84,34	132654	121288	37824	0,01	17
		м3 грунта		7,90	28,44	11366	40901	59,1	0,03	36
		Накладные расходы -		*26,30*		*37824*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*30890*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,82*				*6934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*13638*				
		Сметная стоимость				*184117*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	44,4774	1364,90	--	60707	--	39973	1,85	82
		м3 грунта		1364,90	--	60707	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*898,73*		*39973*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*35878*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,07*				*4095*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,09*		*8054*				
		Сметная стоимость				*108734*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	13,536	1137,41	--	15396	--	10138	1,54	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		1137,41	--	15396	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*748,94*		*10138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*9099*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*1039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*2043*				
		Сметная стоимость				*27576*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1438,8139	22,10	22,10	31800	31800	8327	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	11327	59,1	0,01	12
		Накладные расходы -		*5,79*		*8327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*6694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*1632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*3210*				
		Сметная стоимость				*43337*				
5	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	134,556973	594,22	--	79957	--	52648	0,89	119
		м3 грунта		594,22	--	79957	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*52648*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*47255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*5394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*10608*				
		Сметная стоимость				*143214*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1338,09693	119,35	50,94	159699	68159	81519	0,11	145
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	91540	29792	59,1	0,03	35
		Накладные расходы -		*60,92*		*81519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*71707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*9812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*19297*				
		Сметная стоимость				*260515*				
		ФУТЛЯР								
13	11-230201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,013	5956599,04	66201,44	77436	861	6809	499,00	6
		км трубопровода		399209,98	19760,73	5190	257	62,1	17,66	--
		Накладные расходы -		*523772,27*		*6809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*260180,81*				*3382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*263591,47*				*3427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*518429,70*		*6740*				
		Сметная стоимость				*90985*				
14	11-230201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,048	9727920,93	177324,88	466940	8512	38621	691,60	33
		км трубопровода		553293,83	52502,53	26558	2520	62,1	46,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*804614,25*		*38621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*376199,54*				*18058*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*428414,71*				*20564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*842602,81*		*40445*				
		Сметная стоимость				*546006*				
15	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	13	871,07	13,16	11324	171	6516	0,84	11
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	9306	19	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*501,26*		*6516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*5791*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,82*				*726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,79*		*1427*				
		Сметная стоимость				*19268*				
16	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	48	1026,60	13,88	49277	666	25811	0,90	43
		м трубы, уложенной в футляре		761,66	1,78	36560	85	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*537,72*		*25811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,09*				*22757*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,63*				*3054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,15*		*6007*				
		Сметная стоимость				*81095*				
		ТРУБОПРОВОДЫ								
17	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	0,386	360938,61	115106,93	139322	44431	73266	286,00	110
		км трубопровода		231525,58	38051,81	89369	14688	62,1	49,89	19
		Накладные расходы -		*189809,44*		*73266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*167407,56*				*64619*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22401,88*				*8647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44059,84*		*17007*				
		Сметная стоимость				*229596*				
18	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0,057	224078,24	61791,43	12772	3522	7158	194,00	11
		км трубопровода		158891,82	20413,31	9057	1164	62,1	26,83	2
		Накладные расходы -		*125570,58*		*7158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*6347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14222,09*				*811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27971,91*		*1594*				
		Сметная стоимость				*21524*				
19	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	0,262	196647,86	48527,34	51522	12714	29755	179,00	47
		км трубопровода		146606,37	15954,25	38411	4180	62,1	21,05	6
		Накладные расходы -		*113568,30*		*29755*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*26449*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12618,16*				*3306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24817,29*		*6502*				
		Сметная стоимость				*87779*				
20	23-010501-1317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**438,34**	**3436,87**	**--**	**1506518**	**--**	**63876**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*145,72*		*63876*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,72*				*63876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,61*		*125632*				
		Сметная стоимость				*1696026*				
21	23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**57,57**	**588,34**	**--**	**33871**	**--**	**1436**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,95*		*1436*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,95*				*1436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,06*		*2825*				
		Сметная стоимость				*38132*				
22	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**277,75**	**416,51**	**--**	**115686**	**--**	**4905**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,66*		*4905*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,66*				*4905*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,73*		*9647*				
		Сметная стоимость				*130238*				
23	11-220501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм./ГИЛЬЗЫ. Укладка**	**0,0012**	**982352,05**	**447138,67**	**1179**	**537**	**612**	**669,00**	**1**
		км трубопровода		**535213,38**	**188708,44**	**642**	**226**	**62,1**	**237,73**	**--**
		Накладные расходы -		*510268,33*		*612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*449555,45*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60712,88*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119409,63*		*143*				
		Сметная стоимость				*1935*				
24	11-220501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм./ГИЛЬЗЫ. Укладка**	**0,0048**	**514246,95**	**179911,06**	**2468**	**864**	**1332**	**413,00**	**2**
		км трубопровода		**334335,89**	**60516,70**	**1605**	**290**	**62,1**	**79,02**	**--**
		Накладные расходы -		*277404,15*		*1332*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*245203,46*				*1177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32200,70*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63332,09*		*304*				
		Сметная стоимость				*4104*				
25	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм./ГИЛЬЗЫ. Укладка**	**0,0012**	**287992,28**	**87943,67**	**346**	**106**	**193**	**247,00**	**--**
		км трубопровода		**199953,91**	**29176,53**	**240**	**35**	**62,1**	**38,24**	**--**
		Накладные расходы -		*160533,97*		*193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290,00*				*171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18243,97*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35882,10*		*43*				
		Сметная стоимость				*582*				
26	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм./ГИЛЬЗЫ. Укладка**	**0,0042**	**265154,96**	**71769,19**	**1114**	**301**	**637**	**236,00**	**1**
		км трубопровода		**193291,08**	**23709,86**	**812**	**100**	**62,1**	**31,17**	**--**
		Накладные расходы -		*151713,87*		*637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*134757,58*				*566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16956,29*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33349,51*		*140*				
		Сметная стоимость				*1891*				
27	23-010501-1328 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**1,2**	**41845,86**	**--**	**50215**	**--**	**2129**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1774,26*		*2129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1774,26*				*2129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3489,61*		*4188*				
		Сметная стоимость				*56532*				
28	23-010501-1323 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**4,8**	**13455,27**	**--**	**64585**	**--**	**2738**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*570,50*		*2738*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*570,50*				*2738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1122,06*		*5386*				
		Сметная стоимость				*72709*				
29	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**1,2**	**2712,91**	**--**	**3255**	**--**	**138**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*115,03*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,03*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,23*		*271*				
		Сметная стоимость				*3665*				
30	**23-010501-1314 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**4,2**	**1663,54**	**--**	**6987**	**--**	**296**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*70,53*		*296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,53*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,73*		*583*				
		Сметная стоимость				*7866*				
31	**11-220901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**5**	**2116,01**	**125,23**	**10580**	**626**	**5638**	**1,93**	**10**
		задвижка или клапан		**1544,04**	**59,37**	**7720**	**297**	**62,1**	**0,07**	**--**
		Накладные расходы -		*1127,66*		*5638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*995,72*				*4979*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131,94*				*660*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,49*		*1297*				
		Сметная стоимость				*17516*				
32	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**14**	**869,45**	**17,89**	**12172**	**250**	**6817**	**0,88**	**12**
		задвижка или клапан		**686,74**	**8,48**	**9614**	**119**	**62,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*486,90*		*6817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,73*				*6044*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,17*				*772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,51*		*1519*				
		Сметная стоимость				*20508*				
33	**23-040102-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**5**	**102771,41**	**--**	**513857**	**--**	**21788**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4357,51*		*21788*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4357,51*				*21788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8570,31*		*42852*				
		Сметная стоимость				*578496*				
34	**23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**14**	**46499,41**	**--**	**650992**	**--**	**27602**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1971,57*		*27602*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1971,57*				*27602*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3877,68*		*54288*				
		Сметная стоимость				*732882*				
35	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	2	1562,10	102,52	3124	205	1635	1,47	3
		шт.		1176,03	16,96	2352	34	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*817,35*		*1635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*720,57*				*1441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,78*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,36*		*381*				
		Сметная стоимость				*5139*				
36	23-040502-0606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	2	1461,48	--	2923	--	124	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,97*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,97*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,88*		*244*				
		Сметная стоимость				*3291*				
37	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,133	615369,94	292194,45	81844	38862	37672	312,70	42
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	40622	12213	62,1	94,30	13
		Накладные расходы -		*283247,35*		*37672*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*32811*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*4861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*9561*				
		Сметная стоимость				*129077*				
38	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,0411	939392,32	292194,45	38609	12009	12206	312,70	13
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	12553	3774	62,1	94,30	4
		Накладные расходы -		*296985,90*		*12206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*10139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50290,13*				*2067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98910,26*		*4065*				
		Сметная стоимость				*54880*				
39	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	0,439	53120,53	8515,64	23320	3738	8770	32,70	14
		т фасонных частей		24565,88	2814,20	10784	1235	62,1	2,69	1
		Накладные расходы -		*19976,27*		*8770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*17003,03*				*7464*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2973,24*				*1305*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5847,74*		*2567*				
		Сметная стоимость				*34657*				
40	23-020101-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 300х150 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	2	19862,76	--	39726	--	1684	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*842,18*		*1684*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*842,18*				*1684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1656,40*		*3313*				
		Сметная стоимость				*44723*				
41	23-020101-0611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 65 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	2	1548,81	--	3098	--	131	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,67*		*131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,67*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,16*		*258*				
		Сметная стоимость				*3488*				
42	23-020101-0712 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65х32 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	2	1412,24	--	2824	--	120	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,88*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,88*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,77*		*236*				
		Сметная стоимость				*3179*				
43	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100х50 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	10	578,90	--	5789	--	245	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,55*		*245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,55*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,28*		*483*				
		Сметная стоимость				*6517*				
44	23-020803-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88**	2	92201,89	--	184404	--	7819	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3909,36*		*7819*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3909,36*				*7819*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7688,90*		*15378*				
		Сметная стоимость				*207601*				
45	23-020803-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88**	5	148038,21	--	740191	--	31384	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6276,82*		*31384*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6276,82*				*31384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12345,20*		*61726*				
		Сметная стоимость				*833301*				
46	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	7	57626,99	116,57	403389	816	23518	1,82	13
		шт.		1367,28	48,20	9571	337	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*3359,66*		*23518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*879,01*				*6153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2480,65*				*17365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4878,93*		*34153*				
		Сметная стоимость				*461059*				
47	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**	12	3023,40	358,03	36281	4296	20259	2,45	29
		фланец		2393,04	16,96	28716	204	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*1688,26*		*20259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1496,61*				*17959*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,65*				*2300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,93*		*4523*				
		Сметная стоимость				*61063*				
48	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	36	1082,32	115,14	38963	4145	22336	0,90	32
		фланец		879,08	8,48	31647	305	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*620,43*		*22336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*551,17*				*19842*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,26*				*2493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,22*		*4904*				
		Сметная стоимость				*66203*				
49	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	10	712,77	68,64	7128	686	4096	0,60	6
		фланец		586,05	--	5861	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*409,59*		*4096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*363,94*				*3639*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,65*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,79*		*898*				
		Сметная стоимость				*12122*				
50	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	24	544,84	51,48	13076	1236	7535	0,46	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		**449,31**	**--**	**10783**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*313,95*		*7535*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*279,02*				*6696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,93*				*838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,70*		*1649*				
		Сметная стоимость				*22260*				
51	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**44**	**366,91**	**34,32**	**16144**	**1510**	**9587**	**0,32**	**14**
		фланец		**312,56**	**--**	**13753**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*217,89*		*9587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194,10*				*8540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,79*				*1047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,78*		*2058*				
		Сметная стоимость				*27789*				
52	**23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80**	**12**	**7104,06**	**--**	**85249**	**--**	**3615**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*301,21*		*3615*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*301,21*				*3615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*592,42*		*7109*				
		Сметная стоимость				*95973*				
53	**23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**36**	**2928,32**	**--**	**105420**	**--**	**4470**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*124,16*		*4470*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,16*				*4470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,20*		*8791*				
		Сметная стоимость				*118681*				
54	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**10**	**1715,09**	**--**	**17151**	**--**	**727**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*72,72*		*727*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,72*				*727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,02*		*1430*				
		Сметная стоимость				*19308*				
55	**23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**24**	**1167,80**	**--**	**28027**	**--**	**1188**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,51*		*1188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,51*				*1188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,39*		*2337*				
		Сметная стоимость				*31553*				
56	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	42	875,82	--	36784	--	1560	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,13*		*1560*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,13*				*1560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,04*		*3068*				
		Сметная стоимость				*41411*				
57	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	547,71	--	1095	--	46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,22*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,22*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,67*		*91*				
		Сметная стоимость				*1233*				
58	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	38	851,58	520,37	32360	19774	13704	0,41	16
		шт.		331,21	170,10	12586	6464	62,1	0,23	9
		Накладные расходы -		*360,62*		*13704*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*11830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*1874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*3685*				
		Сметная стоимость				*49749*				
59	23-020302-8019 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	9568,65	--	38275	--	1623	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*405,71*		*1623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*405,71*				*1623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*797,95*		*3192*				
		Сметная стоимость				*43090*				
60	23-020302-8014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	2278,22	--	36452	--	1546	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*96,60*		*1546*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,60*				*1546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,99*		*3040*				
		Сметная стоимость				*41037*				
61	23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	4	633,70	--	2535	--	107	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,87*		*107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,87*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,85*		*211*				
		Сметная стоимость				*2854*				
62	23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	14	881,45	--	12340	--	523	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,37*		*523*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,37*				*523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,51*		*1029*				
		Сметная стоимость				*13892*				
63	11-160901-0505 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Установка**	2	3545,42	213,14	7091	426	3097	2,65	5
		счетчик (водомер)		2195,60	25,45	4391	51	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*1548,72*		*3097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1341,51*				*2683*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207,21*				*414*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*407,53*		*815*				
		Сметная стоимость				*11004*				
64	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	**СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Woltex ТУРБИННЫЙ,КЛАСС В,Д 150мм,С РАДИОМОДУЛЕМ EverBlu Cyble ДЛЯ ДИСТАН.СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ РАСХОДА ВОДЫ WEG 150**	2	305780,10	--	611560	--	25930	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12965,08*		*25930*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12965,08*				*25930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25499,61*		*50999*				
		Сметная стоимость				*688489*				
65	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Столбики сигнальные . Установка**	7	1290,24	651,27	9032	4559	3432	0,64	4
		шт.		476,75	216,15	3337	1513	60,3	0,19	1
		Накладные расходы -		*490,24*		*3432*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*417,82*				*2925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,42*				*507*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,44*		*997*				
		Сметная стоимость				*13461*				
66	21-130815-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Таблички указателя**	7	3836,22	--	26854	--	1139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*162,66*		*1139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,66*				*1139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,91*		*2239*				
		Сметная стоимость				*30232*				
67	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опоры под задвижки,столбики под гидрант**	3,25	19584,50	703,65	63650	2287	9025	4,90	16
		м3		3681,13	169,23	11964	550	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*2776,98*		*9025*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867,42*				*6069*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*909,56*				*2956*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1788,92*		*5814*				
		Сметная стоимость				*78489*				
68	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,062244	313462,11	847,41	19511	53	5823	198,00	12
		т		158403,96	348,76	9860	22	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*5823*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*4792*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*1030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*2027*				
		Сметная стоимость				*27361*				
69	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	0,434	84989,03	--	36885	--	14607	61,80	27
		км трубопровода		46427,25	--	20149	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*33657,31*		*14607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*28831,32*				*12513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4825,98*				*2094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9491,71*		*4119*				
		Сметная стоимость				*55612*				
70	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	0,057	44115,54	--	2515	--	1534	51,50	3
		км трубопровода		38689,38	--	2205	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26915,31*		*1534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026,10*				*1369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2889,21*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5682,47*		*324*				
		Сметная стоимость				*4373*				
71	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	0,275	41104,60	--	11304	--	7367	51,50	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		38689,38	--	10640	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26787,64*		*7367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026,10*				*6607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2761,54*				*759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5431,38*		*1494*				
		Сметная стоимость				*20164*				
72	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	10228,97	5538,25	20458	11076	7752	3,64	7
		врезка		3509,25	1808,77	7019	3618	62,1	1,89	4
		Накладные расходы -		*3876,22*		*7752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3302,49*				*6605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*573,73*				*1147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1128,42*		*2257*				
		Сметная стоимость				*30467*				
		КОЛОДЦЫ								
73	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	10	16696,25	661,24	166963	6612	12547	1,35	14
		м3		927,81	153,77	9278	1538	48,5	0,18	2
		Накладные расходы -		*1254,73*		*12547*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*5246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*730,16*				*7302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1436,08*		*14361*				
		Сметная стоимость				*193871*				
74	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	10	4868,48	675,16	48685	6752	6393	0,78	8
		м3 основания		561,27	256,26	5613	2563	50,8	0,29	3
		Накладные расходы -		*639,34*		*6393*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*415,30*				*4153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,03*				*2240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*440,62*		*4406*				
		Сметная стоимость				*59485*				
75	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-Отмостка	20,025	19100,74	6,26	382492	125	49698	3,66	73
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	52739	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2481,78*		*49698*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*32118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*877,88*				*17579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1726,60*		*34575*				
		Сметная стоимость				*466765*				
76	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./МС-2,3,5,6,7 Установка	0,60508	417071,51	5894,56	252362	3567	26086	42,70	26
		т стальных элементов		38407,37	873,62	23240	529	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*43111,61*		*26086*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*14760*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*11326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*22276*				
		Сметная стоимость				*300724*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство д=1500мм	15,125	43336,12	5972,61	655459	90336	161751	13,90	210
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384,52	2297,53	172191	34750	62,1	2,23	34
		Накладные расходы -		*10694,25*		*161751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496,55*				*128510*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2197,71*				*33240*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4322,43*		*65377*				
		Сметная стоимость				*882586*				
78	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	11	13863,20	--	152495	--	6466	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*587,80*		*6466*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*587,80*				*6466*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1156,08*		*12717*				
		Сметная стоимость				*171678*				
79	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	11	16380,45	--	180185	--	7640	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*694,53*		*7640*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*694,53*				*7640*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1366,00*		*15026*				
		Сметная стоимость				*202851*				
80	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6,КС15.6б	33	8165,53	--	269462	--	11425	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*346,22*		*11425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*346,22*				*11425*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*680,94*		*22471*				
		Сметная стоимость				*303358*				
81	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	11	1398,65	--	15385	--	652	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,30*		*652*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,30*				*652*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*116,64*		*1283*				
		Сметная стоимость				*17320*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	11	15691,55	--	172607	--	7319	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*665,32*		*7319*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*665,32*				*7319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1308,55*		*14394*				
		Сметная стоимость				*194320*				
83	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стремянка С-2	0,18788	339133,35	--	63716	--	2702	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14379,25*		*2702*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14379,25*				*2702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28281,01*		*5313*				
		Сметная стоимость				*71731*				
84	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	5,44852	599,98	0,68	3269	4	1709	0,65	4
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	2747	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*1709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*1506*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*398*				
		Сметная стоимость				*5376*				
85	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона/мокрые колодцы. Устройство д=1000мм	10,64	43336,12	5972,61	461096	63549	113787	13,90	148
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384,52	2297,53	121131	24446	62,1	2,23	24
		Накладные расходы -		*10694,25*		*113787*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496,55*				*90403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2197,71*				*23384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4322,43*		*45991*				
		Сметная стоимость				*620874*				
86	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	14	8064,11	--	112898	--	4787	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*341,92*		*4787*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*341,92*				*4787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*672,48*		*9415*				
		Сметная стоимость				*127100*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	14	7375,71	--	103260	--	4378	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*312,73*		*4378*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312,73*				*4378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*615,08*		*8611*				
		Сметная стоимость				*116249*				
88	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9,КС10.9а	28	8921,95	--	249815	--	10592	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*378,29*		*10592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*378,29*				*10592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*744,02*		*20833*				
		Сметная стоимость				*281240*				
89	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	14	1398,65	--	19581	--	830	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,30*		*830*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,30*				*830*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,64*		*1633*				
		Сметная стоимость				*22044*				
90	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	14	10020,34	--	140285	--	5948	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,86*		*5948*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,86*				*5948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,62*		*11699*				
		Сметная стоимость				*157932*				
91	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стремянка С-2	0,23912	339133,35	--	81094	--	3438	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14379,25*		*3438*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14379,25*				*3438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28281,01*		*6763*				
		Сметная стоимость				*91295*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	6,93448	599,98	0,68	4161	5	2175	0,65	4
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	3496	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*2175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*1917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*73,09*		*507*				
		Сметная стоимость				*6843*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10643278**	**571436**			**1440**
			Тенге			**1133277**	**200149**			**209**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			611560				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			611560				
		Накладные расходы -	Тенге			25930				
		Сметная прибыль -	Тенге			50999				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			688490				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10021503				
	Материалы -		Тенге			2448281				
	Всего заработная плата -		Тенге				1326597			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5875884				
		Накладные расходы -	Тенге			1266098				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					806971		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					459127		
		Сметная прибыль -	Тенге			903008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12190609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1641
		Сметная заработная плата -	Тенге				1326597			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10215				
	Материалы -		Тенге			2840				
	Всего заработная плата -		Тенге				6828			
		Накладные расходы -	Тенге			4732				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4124		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					608		
		Сметная прибыль -	Тенге			1196				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6828			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12895241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1649
		Сметная заработная плата -	Тенге				1333425			

КАНАЛИЗАЦИЯ

ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2281,6728	92,24	84,34	210467	192434	60011	0,01	26
		м3 грунта		7,90	28,44	18033	64893	59,1	0,03	57
		Накладные расходы -		*26,30*		*60011*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*49010*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,82*				*11002*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9,48*		*21638*				
		Сметная стоимость				*292117*				
94	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	70,5672	1364,90	--	96317	--	63421	1,85	130
		м3 грунта		1364,90	--	96317	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*898,73*		*63421*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*56923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,07*				*6497*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*181,09*		*12779*				
		Сметная стоимость				*172517*				
95	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,536	1137,41	--	15396	--	10138	1,54	21
		м3 грунта		1137,41	--	15396	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*748,94*		*10138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*9099*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*1039*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*150,91*		*2043*				
		Сметная стоимость				*27576*				
96	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1997,68962	22,10	22,10	44152	44152	11561	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	15727	59,1	0,01	16
		Накладные расходы -		*5,79*		*11561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*9295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*2266*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2,23*		*4457*				
		Сметная стоимость				*60170*				
97	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	150,363735	594,22	--	89350	--	58833	0,89	133
		м3 грунта		594,22	--	89350	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*58833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*52806*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*6027*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78,84*		*11855*				
		Сметная стоимость				*160038*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	1997,68962	119,35	50,94	238420	101757	121702	0,11	216
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	136663	44477	59,1	0,03	52
		Накладные расходы -		*60,92*		*121702*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*107054*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*14648*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*14,42*		*28810*				
		Сметная стоимость				*388932*				
		ФУТЛЯР								
103	11-220101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы асбестоцементные, диаметр труб 350 мм. Укладка футляра**	0,044	645775,00	171859,44	28414	7562	15111	539,00	24
		км трубопровода		436336,67	51887,73	19199	2283	62,1	47,90	2
		Накладные расходы -		*343423,35*		*15111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*303187,35*				*13340*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40236,00*				*1770*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*79135,87*		*3482*				
		Сметная стоимость				*47007*				
104	23-011201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы хризотилцементные DN 350 ГОСТ 31416-2009**	44	2961,08	--	130288	--	5524	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*125,55*		*5524*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,55*				*5524*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*246,93*		*10865*				
		Сметная стоимость				*146677*				
105	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	44	968,52	13,52	42615	595	23523	0,90	39
		м трубы, уложенной в футляре		760,81	1,61	33476	71	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*534,60*		*23523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*473,46*				*20832*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,14*				*2690*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*120,25*		*5291*				
		Сметная стоимость				*71429*				
		ТРУБОПРОВОД								
106	11-220101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	0,92	283413,05	6863,41	260740	6314	163989	314,00	289
		км трубопровода		254192,42	2604,23	233857	2396	62,1	2,91	3
		Накладные расходы -		*178248,99*		*163989*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*159470,72*				*146713*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18778,27*				*17276*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*36932,96*		*33978*				
		Сметная стоимость				*458707*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	23-011201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	971,712	2179,10	--	2117458	--	89780	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,39*		*89780*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,39*				*89780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,72*		*176579*				
		Сметная стоимость				*2383817*				
		КОЛОДЦЫ								
108	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	30,4	16696,25	661,24	507566	20102	38144	1,35	41
		м3		927,81	153,77	28206	4675	48,5	0,18	6
		Накладные расходы -		*1254,73*		*38144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*15947*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*730,16*				*22197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1436,08*		*43657*				
		Сметная стоимость				*589367*				
109	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	30,4	4868,48	675,16	148002	20525	19436	0,78	24
		м3 основания		561,27	256,26	17063	7790	50,8	0,29	9
		Накладные расходы -		*639,34*		*19436*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*415,30*				*12625*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,03*				*6811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*440,62*		*13395*				
		Сметная стоимость				*180833*				
110	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-Отмостка	60,075	19100,74	6,26	1147477	376	149093	3,66	220
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	158217	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2481,78*		*149093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*96354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*877,88*				*52738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1726,60*		*103726*				
		Сметная стоимость				*1400295*				
111	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./МС-2,3,5,6,7 Установка	1,07488	417071,51	5894,56	448302	6336	46340	42,70	46
		т стальных элементов		38407,37	873,62	41283	939	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*43111,61*		*46340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*26220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*20120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*39571*				
		Сметная стоимость				*534213*				
112	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	44,22	20434,12	6848,01	903597	302819	429396	13,87	613
		м3 конструкций колодца		11095,48	2566,86	490642	113507	62,1	2,38	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*9710,45*		*429396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8484,31*				*375176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1226,14*				*54220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2411,57*		*106639*				
		Сметная стоимость				*1439633*				
113	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**17,64**	**15392,40**	**--**	**271522**	**--**	**11513**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*652,64*		*11513*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*652,64*				*11513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1283,60*		*22643*				
		Сметная стоимость				*305677*				
114	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**48**	**8064,11**	**--**	**387077**	**--**	**16412**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*341,92*		*16412*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*341,92*				*16412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*672,48*		*32279*				
		Сметная стоимость				*435768*				
115	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**48**	**7375,71**	**--**	**354034**	**--**	**15011**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*312,73*		*15011*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312,73*				*15011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*615,08*		*29524*				
		Сметная стоимость				*398569*				
116	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**46**	**8921,95**	**--**	**410410**	**--**	**17401**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*378,29*		*17401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*378,29*				*17401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*744,02*		*34225*				
		Сметная стоимость				*462036*				
117	**21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**4**	**5709,36**	**--**	**22837**	**--**	**968**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*242,08*		*968*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*242,08*				*968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,11*		*1904*				
		Сметная стоимость				*25710*				
118	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	49	1398,65	--	68534	--	2906	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,30*		*2906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,30*				*2906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,64*		*5715*				
		Сметная стоимость				*77155*				
119	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	48	10020,34	--	480976	--	20393	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,86*		*20393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,86*				*20393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,62*		*40110*				
		Сметная стоимость				*541479*				
120	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стремянка С-1-01,С1-02	0,4812	339133,35	--	163191	--	6919	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14379,25*		*6919*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14379,25*				*6919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28281,01*		*13609*				
		Сметная стоимость				*183719*				
121	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	13,9548	599,98	0,68	8373	9	4376	0,65	9
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	7035	5	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*4376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*3858*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*1020*				
		Сметная стоимость				*13769*				
122	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона/мокрые колодцы. Устройство д=1000мм	21,28	43336,12	5972,61	922193	127097	227574	13,90	296
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384,52	2297,53	242263	48891	62,1	2,23	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*10694,25*		*227574*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496,55*				*180807*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2197,71*				*46767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4322,43*		*91981*				
		Сметная стоимость				*1241748*				
123	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	28	8064,11	--	225795	--	9574	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*341,92*		*9574*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*341,92*				*9574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*672,48*		*18830*				
		Сметная стоимость				*254198*				
124	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	28	7375,71	--	206520	--	8756	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*312,73*		*8756*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312,73*				*8756*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*615,08*		*17222*				
		Сметная стоимость				*232499*				
125	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9,КС10.9а	56	8921,95	--	499629	--	21184	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*378,29*		*21184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*378,29*				*21184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*744,02*		*41665*				
		Сметная стоимость				*562478*				
126	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	28	1398,65	--	39162	--	1660	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,30*		*1660*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,30*				*1660*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,64*		*3266*				
		Сметная стоимость				*44088*				
127	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	28	10020,34	--	280570	--	11896	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,86*		*11896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,86*				*11896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,62*		*23397*				
		Сметная стоимость				*315863*				
128	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стремянка С-2	0,47824	339133,35	--	162187	--	6877	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14379,25*		*6877*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14379,25*				*6877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28281,01*		*13525*				
		Сметная стоимость				*182589*				
129	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	13,86896	599,98	0,68	8321	9	4349	0,65	9
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	6992	5	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*4349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*3834*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*1014*				
		Сметная стоимость				*13684*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10939890	830088			2136
			Тенге			1633991	305658			299
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10939890				
		Материалы -	Тенге			2655622				
		Всего заработная плата -	Тенге				1939649			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5820190				
		Накладные расходы -	Тенге			1693772				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1179893		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					513879		
		Сметная прибыль -	Тенге			1010693				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13644355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2435
		Сметная заработная плата -	Тенге				1939649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13644355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2435
		Сметная заработная плата -	Тенге				1939649			
		Смета 2-5. СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ								
		ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ(НАДЗЕМНЫЙ)								
106	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	1	12541,31	736,66	12541	737	6432	11,20	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установка		9173,14	198,38	9173	198	60,4	0,21	--
		Накладные расходы -		*6432,15*		*6432*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5660,39*				*5660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*771,75*				*772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1517,88*		*1518*				
		Сметная стоимость				*20491*				
107	ТПРАЙС ЛИСТстр.	ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДНК-400М ГРПШ-400-01	1	105295,89	--	105296	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4464,55*		*4465*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4464,55*				*4465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8780,83*		*8781*				
		Сметная стоимость				*118541*				
		ОБВЯЗКА ГРПШ-400-01(ГСН-9)								
108	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	1,506	1380,88	--	2080	--	88	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,55*		*88*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,55*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,15*		*173*				
		Сметная стоимость				*2342*				
109	23-010201-0187 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	2,008	2602,58	--	5226	--	222	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,35*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,35*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,03*		*436*				
		Сметная стоимость				*5883*				
110	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	2	2035,98	89,45	4072	179	2355	2,03	4
		задвижка или клапан		1643,35	42,41	3287	85	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1177,57*		*2355*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1046,85*				*2094*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,71*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,08*		*514*				
		Сметная стоимость				*6941*				
111	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	1	32982,56	--	32983	--	1398	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1398,46*		*1398*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1398,46*				*1398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2750,48*		*2750*				
		Сметная стоимость				*37132*				
112	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	1	45225,44	--	45225	--	1918	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1917,56*		*1918*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1917,56*				*1918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3771,44*		*3771*				
		Сметная стоимость				*50914*				
113	11-240206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка**	1	6131,54	2300,94	6132	2301	2625	3,66	4
		свеча		2962,88	690,26	2963	690	62,1	0,65	1
		Накладные расходы -		*2624,76*		*2625*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2268,60*				*2269*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*356,17*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*700,50*		*701*				
		Сметная стоимость				*9457*				
114	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	6,5	202,75	--	1318	--	56	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,60*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,60*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,91*		*110*				
		Сметная стоимость				*1484*				
115	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,00226	615369,94	292194,45	1391	660	640	312,70	1
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	690	208	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*283247,35*		*640*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*558*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*162*				
		Сметная стоимость				*2194*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	373,67	--	374	--	16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,84*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,84*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,16*		*31*				
		Сметная стоимость				*421*				
117	23-020101-1032 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	638,14	--	638	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,06*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,06*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,22*		*53*				
		Сметная стоимость				*718*				
118	23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	687,65	--	688	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,16*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,16*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,34*		*57*				
		Сметная стоимость				*775*				
119	23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	0,7	2607,60	--	1825	--	77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,56*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,56*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,45*		*152*				
		Сметная стоимость				*2055*				
120	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. /Футляр.Укладка с гидравлическим испытанием	0,0003	326645,51	67786,18	98	20	57	270,00	--
		км трубопровода		246450,60	25720,88	74	8	62,1	27,65	--
		Накладные расходы -		*190034,64*		*57*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*169018,49*				*51*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21016,15*				*6*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41334,41*		*12*				
		Сметная стоимость				*167*				
121	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм./Футляр. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,0003	511483,76	141345,69	153	42	80	360,00	–
		км трубопровода		328600,80	50074,87	99	15	62,1	51,53	–
		Накладные расходы -		*266815,19*		*80*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157,59*				*71*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31657,59*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62263,92*		*19*				
		Сметная стоимость				*252*				
122	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	0,3	2263,24	–	679	–	29	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*95,96*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,96*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,74*		*57*				
		Сметная стоимость				*764*				
123	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	0,3	3822,14	–	1147	–	49	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*162,06*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,06*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,74*		*96*				
		Сметная стоимость				*1291*				
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКИ								
124	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	2	649,55	559,52	1299	1119	366	0,13	–
		яма		90,03	162,68	180	325	59,1	0,14	–
		Накладные расходы -		*183,23*		*366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*149,35*				*299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,87*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,62*		*133*				
		Сметная стоимость				*1799*				
125	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	0,26	20018,31	1052,73	5205	274	689	4,41	1
		м3		3313,01	247,46	861	64	48,5	0,29	–
		Накладные расходы -		*2648,83*		*689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*449*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*921,99*				*240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1813,37*		*471*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*6365*				
126	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	0,0307408	70640,38	7201,80	2172	221	1246	73,60	2
		т конструкций		58881,47	260,85	1810	8	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40539,97*		*1246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*1107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4522,30*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8894,43*		*273*				
		Сметная стоимость				*3692*				
127	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,02268	387497,12	--	8788	--	373	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*733*				
		Сметная стоимость				*9894*				
128	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	9,284	511,02	--	4744	--	201	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*396*				
		Сметная стоимость				*5341*				
129	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,0003468	381819,66	--	132	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*11*				
		Сметная стоимость				*149*				
130	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	1,4	424,32	--	594	--	25	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,99*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,99*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*50*				
		Сметная стоимость				*669*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	65,73	1,06	131	2	37	0,03	--
		м2		27,67	0,17	55	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*37*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6,74*		*13*				
		Сметная стоимость				*182*				
132	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,6	133,65	1,67	481	6	90	0,04	--
		м2		34,08	0,34	123	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,11*		*90*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12,70*		*46*				
		Сметная стоимость				*617*				
		РАМА ПОД ГРПШ-400-01								
133	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	4	649,55	559,52	2598	2238	733	0,13	1
		яма		90,03	162,68	360	651	59,1	0,14	1
		Накладные расходы -		*183,23*		*733*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*149,35*				*597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,87*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*66,62*		*266*				
		Сметная стоимость				*3597*				
134	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,206	21762,64	1052,73	4483	217	561	4,41	1
		м3		3313,01	247,46	682	51	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2722,78*		*561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*356*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*995,95*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1958,83*		*404*				
		Сметная стоимость				*5447*				
135	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	0,075	32260,27	6665,93	2420	500	847	17,30	1
		т конструкций		14333,57	1303,72	1075	98	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*11294,73*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9523,11*				*714*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1771,62*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3484,40*		*261*				
		Сметная стоимость				*3528*				
136	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,075	346298,35	--	25972	--	1101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*1101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*1101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*2166*				
		Сметная стоимость				*29239*				
137	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**2,175**	**65,73**	**1,06**	**143**	**2**	**40**	**0,03**	**--**
		м2		**27,67**	**0,17**	**60**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18,52*		*40*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*33*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*15*				
		Сметная стоимость				*198*				
138	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**2,175**	**66,83**	**0,83**	**145**	**2**	**27**	**0,02**	**--**
		м2		**17,04**	**0,17**	**37**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,56*		*27*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*20*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,23*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,35*		*14*				
		Сметная стоимость				*186*				
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-32/10								
139	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**13**	**1914,80**	**693,25**	**24892**	**9012**	**13100**	**1,42**	**18**
		м оград		**1190,90**	**240,41**	**15482**	**3125**	**62,1**	**0,21**	**3**
		Накладные расходы -		*1007,72*		*13100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*888,84*				*11555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,87*				*1545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,80*		*3039*				
		Сметная стоимость				*41032*				
140	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**1**	**601,02**	**28,20**	**601**	**28**	**373**	**0,71**	**1**
		шт.		**533,39**	**2,88**	**533**	**3**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*372,63*		*373*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*333,02*				*333*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,60*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,89*		*78*				
		Сметная стоимость				*1052*				
141	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**0,366**	**15392,40**	**--**	**5634**	**--**	**239**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*652,64*		*239*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*652,64*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1283,60*		*470*				
		Сметная стоимость				*6343*				
142	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**13,8**	**895,11**	**--**	**12353**	**--**	**524**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,95*		*524*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,95*				*524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,65*		*1030*				
		Сметная стоимость				*13907*				
143	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,2022**	**346298,35**	**--**	**70022**	**--**	**2969**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14683,05*		*2969*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*2969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*5839*				
		Сметная стоимость				*78830*				
144	**21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**24,3**	**408,07**	**--**	**9916**	**--**	**420**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,30*		*420*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,30*				*420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,03*		*827*				
		Сметная стоимость				*11163*				
145	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**0,00738**	**185807,57**	**--**	**1371**	**--**	**58**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7878,24*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7878,24*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15494,86*		*114*				
		Сметная стоимость				*1543*				
146	**21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**0,00528**	**346970,07**	**--**	**1832**	**--**	**78**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14711,53*		*78*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14711,53*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28934,53*		*153*				
		Сметная стоимость				*2062*				
147	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	1,8	5450,17	1187,59	9810	2138	3498	3,10	6
		м3 подстилающего слоя		2230,70	466,49	4015	840	60,9	0,55	1
		Накладные расходы -		*1943,32*		*3498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1642,59*				*2957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*300,73*				*541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*591,48*		*1065*				
		Сметная стоимость				*14373*				
		МОЛНИЕЩЗАЩИТА								
148	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	1	649,55	559,52	650	560	183	0,13	--
		яма		90,03	162,68	90	163	59,1	0,14	--
		Накладные расходы -		*183,23*		*183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*149,35*				*149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,87*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,62*		*67*				
		Сметная стоимость				*900*				
149	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	0,3	20018,31	1052,73	6005	316	795	4,41	1
		м3		3313,01	247,46	994	74	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2648,83*		*795*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*518*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*921,99*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1813,37*		*544*				
		Сметная стоимость				*7344*				
150	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	0,0000762	100031,11	65234,23	8	5	3	35,40	--
		т		31392,72	15261,34	2	1	61,7	13,42	--
		Накладные расходы -		*34247,38*		*3*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*28785,56*				*2*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5461,83*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10742,28*		*1*				
		Сметная стоимость				*11*				
151	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,0741	387497,12	--	28714	--	1217	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*1217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*1217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*2394*				
		Сметная стоимость				*32326*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,00212	345850,53	--	733	--	31	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*28841,17*		*61*				
		Сметная стоимость				*825*				
153	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	1	3488,15	140,10	3488	140	497	0,90	1
		шт.		745,68	37,73	746	38	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*497,41*		*497*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*335,30*				*335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,11*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*318,84*		*319*				
		Сметная стоимость				*4304*				
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ								
154	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/57х3,0. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	1	2545,61	2304,63	2546	2305	585	0,28	--
		стык		240,98	539,20	241	539	58,7	0,47	--
		Накладные расходы -		*585,31*		*585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*457,96*				*458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,35*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*250,47*		*250*				
		Сметная стоимость				*3382*				
155	21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка радиографическая РТ-5	1,305472	302,95	--	395	--	17	--	--
		дм2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,85*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,85*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25,26*		*33*				
		Сметная стоимость				*445*				
156	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,3	131,45	2,12	302	5	85	0,06	--
		м2		55,35	0,34	127	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*37,04*		*85*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,18*				*69*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,85*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13,48*		*31*				
		Сметная стоимость				*418*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	2,3	133,65	1,67	307	4	58	0,04	--
		м2		34,08	0,34	78	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,11*		*58*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*43*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12,70*		*29*				
		Сметная стоимость				*394*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**460753**	**23033**			**54**
			Тенге			**43839**	**7188**			**7**
	Стоимость оборудования -		Тенге			105296				
	Накладные расходы -		Тенге			4465				
	Сметная прибыль -		Тенге			8781				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			118541				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3488				
	Материалы -		Тенге			2602				
	Всего заработная плата -		Тенге				783			
		Накладные расходы -	Тенге			497				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					335		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					162		
		Сметная прибыль -	Тенге			319				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				783			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334836				
	Материалы -		Тенге			18984				
	Всего заработная плата -		Тенге				37881			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			263383				
		Накладные расходы -	Тенге			38148				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22977		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15171		
		Сметная прибыль -	Тенге			29839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			402823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				37881			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4591				
	Материалы -		Тенге			985				
	Всего заработная плата -		Тенге				2991			
		Накладные расходы -	Тенге			2093				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1821		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					272		
		Сметная прибыль -	Тенге			535				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				2991			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12541				
	Материалы -		Тенге			2632				
	Всего заработная плата -		Тенге				9372			
		Накладные расходы -	Тенге			6432				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5660		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					772		
		Сметная прибыль -	Тенге			1518				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				9372			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			553379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				51027			
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ(ПОДЗЕМНЫЙ)								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
158	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**480,15**	**136,09**	**128,59**	**65341**	**61744**	**19375**	**0,01**	**5**
		м3 грунта		**7,49**	**48,64**	**3597**	**23356**	**59,1**	**0,05**	**24**
		Накладные расходы -		*40,35*		*19375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,17*				*15929*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,18*				*3446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*6777*				
		Сметная стоимость				*91493*				
159	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**14,85**	**1137,41**	**--**	**16891**	**--**	**11122**	**1,54**	**23**
		м3 грунта		**1137,41**	**--**	**16891**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*748,94*		*11122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*9982*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*1139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*2241*				
		Сметная стоимость				*30254*				
160	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**34,8608425**	**22,10**	**22,10**	**770**	**770**	**202**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**7,87**	**--**	**274**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*5,79*		*202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*78*				
		Сметная стоимость				*1050*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	34,8608425	10,91	10,91	380	380	100	--	--
		Накладные расходы -		--	3,89	--	136	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,86*		*100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,30*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,56*				*20*		
		Сметная стоимость		*1,10*		*38*				
162	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**				*518*				
		м3 уплотненного грунта	34,8608425	119,35	50,94	4161	1776	2124	0,11	4
		Накладные расходы -		68,41	22,26	2385	776	59,1	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*60,92*		*2124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,59*				*1868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,33*				*256*		
		Сметная стоимость		*14,42*		*503*				
163	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**				*6788*				
		м3 грунта	66	594,22	--	39219	--	25824	0,89	58
		Накладные расходы -		594,22	--	39219	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*391,27*		*25824*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*351,19*				*23178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,09*				*2646*		
		Сметная стоимость		*78,84*		*5203*				
164	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**				*70246*				
		м3 грунта	460,139158	39,44	39,44	18149	18149	4480	--	--
		Накладные расходы -		--	13,09	--	6023	59,1	0,01	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,74*		*4480*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,74*				*3559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,00*				*920*		
		Сметная стоимость		*3,93*		*1810*				
		ТРУБОПРОВОД				*24439*				
165	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**								
		м3 основания	33	4480,59	118,78	147860	3920	22582	1,02	34
		Накладные расходы -		733,97	29,69	24221	980	62,1	0,04	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*684,32*		*22582*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*474,23*				*15650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,08*				*6933*		
		Сметная стоимость		*413,19*		*13635*				
						184078				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**								
		км трубопровода	0,0075	265154,96	71769,19	1989	538	1138	236,00	2
		Накладные расходы -		193291,08	23709,86	1450	178	62,1	31,17	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*151713,87*		*1138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134757,58*				*1011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16956,29*				*127*		
		Сметная стоимость		*33349,51*		*250*				
167	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**				*3377*				
		м трубы, уложенной в футляре	7,5	871,07	13,16	6533	99	3759	0,84	6
		Накладные расходы -		715,86	1,44	5369	11	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*501,26*		*3759*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*445,44*				*3341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,82*				*419*		
		Сметная стоимость		*109,79*		*823*				
168	23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**				*11116*				
		м	7,5	2548,02	--	19110	--	810	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,04*		*810*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,04*				*810*		
		Сметная стоимость		*212,48*		*1594*				
169	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**				*21514*				
		км трубопровода	0,155	220777,94	61791,43	34221	9578	19442	194,00	30
		Накладные расходы -		158891,82	20413,31	24628	3164	62,1	26,83	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*125430,65*		*19442*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111348,49*				*17259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14082,16*				*2183*		
		Сметная стоимость		*27696,69*		*4293*				
170	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**				*57956*				
		км трубопровода	0,1125	195181,06	48527,34	21958	5459	12769	179,00	20
		Накладные расходы -		146606,37	15954,25	16493	1795	62,1	21,05	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*113506,11*		*12769*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100950,14*				*11357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12555,96*				*1413*		
		Сметная стоимость		*24694,97*		*2778*				
						37506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
		м	111,1	1968,00	--	218645	--	9271	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		83,44		9271				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83,44				9271		
		Сметная стоимость		164,12		18233				
172	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011				246149				
		м	45,45	1307,06	--	59406	--	2519	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		55,42		2519				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,42				2519		
		Сметная стоимость		109,00		4954				
173	23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011				66879				
		м	121,2	904,24	--	109594	--	4647	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		38,34		4647				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,34				4647		
		Сметная стоимость		75,41		9139				
174	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое				123380				
		м газопровода	275	338,25	--	93017	--	61173	0,33	92
		Накладные расходы -		330,53	--	90896	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		222,45		61173				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		199,64				54901		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,81				6272		
		Сметная стоимость		44,86		12335				
175	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка				166525				
		шт.	7	851,58	520,37	5961	3643	2524	0,41	3
		Накладные расходы -		331,21	170,10	2318	1191	62,1	0,23	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		360,62		2524				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		311,32				2179		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,31				345		
		Сметная стоимость		96,98		679				
						9164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	4	1255,01	766,20	5020	3065	2127	0,61	2
		шт.		488,81	250,59	1955	1002	62,1	0,33	1
		Накладные расходы -		*531,85*		*2127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,17*				*1837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,68*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,95*		*572*				
		Сметная стоимость				*7719*				
177	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	**Отвод полиэтиленовый удлин. 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110**	2	6974,80	--	13950	--	591	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*295,73*		*591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,73*				*591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*581,64*		*1163*				
		Сметная стоимость				*15705*				
178	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	**Отвод полиэтиленовый удлин. 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75**	5	4557,21	--	22786	--	966	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*193,23*		*966*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*193,23*				*966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,03*		*1900*				
		Сметная стоимость				*25652*				
179	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	**Тройник ПЭ 100 SDR 11, DN 110/75**	2	8561,82	--	17124	--	726	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*363,02*		*726*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*363,02*				*726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*713,99*		*1428*				
		Сметная стоимость				*19278*				
180	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	**Тройник ПЭ 100 SDR 11, DN 90/75**	2	6944,47	--	13889	--	589	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*294,45*		*589*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,45*				*589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*579,11*		*1158*				
		Сметная стоимость				*15636*				
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА,СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД								
181	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Прокладка сигнального провода**	293	214,49	95,99	62845	28125	19035	0,11	32
		м кабеля		93,30	31,93	27337	9357	42,8	0,04	12
		Накладные расходы -		*64,97*		*19035*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*15705*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,37*				*3331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,36*		*6550*				
		Сметная стоимость				*88431*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	23-060903-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,293	180884,55	--	52999	--	2247	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7669,50*		*2247*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7669,50*				*2247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15084,32*		*4420*				
		Сметная стоимость				*59666*				
183	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее сигнальной ленты	0,275	17951,47	12364,63	4937	3400	1224	6,30	2
		км кабеля		5586,84	2682,34	1536	738	42,8	2,71	1
		Накладные расходы -		*4450,41*		*1224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3539,21*				*973*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*911,20*				*251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1792,15*		*493*				
		Сметная стоимость				*6654*				
184	ТПРАЙС ЛИСТ стр.15	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФОЛЬГИ С НАДПИСЬЮ ГАЗ	275	16,85	--	4633	--	196	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,71*		*196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,71*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,40*		*386*				
		Сметная стоимость				*5216*				
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК								
185	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	7,02	20545,75	1052,73	144231	7390	18752	4,41	31
		м3		3313,01	247,46	23257	1737	48,5	0,29	2
		Накладные расходы -		*2671,19*		*18752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*12122*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*944,36*				*6629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1857,35*		*13039*				
		Сметная стоимость				*176021*				
186	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	6	1290,24	651,27	7741	3908	2941	0,64	4
		шт.		476,75	216,15	2860	1297	60,3	0,19	1
		Накладные расходы -		*490,24*		*2941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*417,82*				*2507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,42*				*435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,44*		*855*				
		Сметная стоимость				*11537*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Столбики сигнальные железобетонные**	0,312	30336,04	--	9465	--	401	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1286,25*		*401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1286,25*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2529,78*		*789*				
		Сметная стоимость				*10656*				
188	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Опознавательный знак. Установка.**	6	617,18	--	3703	--	2112	0,69	4
		шт.		518,36	--	3110	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*351,99*		*2112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*312,57*				*1875*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,42*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,53*		*465*				
		Сметная стоимость				*6280*				
189	24-010107-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки указателя**	0,06	104341,92	--	6261	--	265	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4424,10*		*265*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4424,10*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8701,28*		*522*				
		Сметная стоимость				*7049*				
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА								
190	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	15	3996,89	1385,38	59953	20781	29241	2,74	41
		шт.		2270,17	479,49	34053	7192	62,1	0,48	7
		Накладные расходы -		*1949,41*		*29241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*25613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,87*				*3628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,70*		*7136*				
		Сметная стоимость				*96330*				
191	23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	18	173,41	--	3121	--	132	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,35*		*132*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,35*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,46*		*260*				
		Сметная стоимость				*3514*				
		КОВЕР СТАЛЬНОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./КОВЕР Установка	0,13426	615369,94	292194,45	82620	39230	38029	312,70	42
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	41007	12329	62,1	94,30	13
		Накладные расходы -		*283247,35*		*38029*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*33121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*4907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*9652*				
		Сметная стоимость				*130301*				
193	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость ковера	0,1334	324022,38	--	43225	--	1833	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13738,55*		*1833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*1833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*3605*				
		Сметная стоимость				*48662*				
194	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	0,00086	349084,80	--	300	--	13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14801,20*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14801,20*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29110,88*		*25*				
		Сметная стоимость				*338*				
195	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под ковер. Устройство	0,28	19091,22	655,77	5346	184	674	3,94	1
		м3		2934,98	222,56	822	62	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2405,81*		*674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*874,40*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1719,76*		*482*				
		Сметная стоимость				*6501*				
		ВЫХОД СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИЭТИЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУФТ С ЗН Д75х6,8/76х3,5(8353.05 СБ)									
196	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0025	466882,98	148869,84	1167	372	650	337,00	1
		км трубопровода		307606,86	63186,68	769	158	62,1	72,41	--
		Накладные расходы -		*259821,77*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*230262,79*				*576*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29558,98*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58136,38*		*145*				
		Сметная стоимость				*1962*				
197	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	2,525	1191,18	--	3008	--	128	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,51*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,51*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,33*		*251*				
		Сметная стоимость				*3386*				
198	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. /футляр. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,0029	511483,76	141345,69	1483	410	774	360,00	1
		км трубопровода		328600,80	50074,87	953	145	62,1	51,53	--
		Накладные расходы -		*266815,19*		*774*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157,59*				*682*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31657,59*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62263,92*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
199	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	2,9	3459,84	--	10034	--	425	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,70*		*425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,70*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,52*		*837*				
		Сметная стоимость				*11296*				
200	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	2,9	-53,41	-2,06	-155	-6	-100	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-149	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,59*		*100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*90*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*20*				
		Сметная стоимость				*-34*				
201	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	0,00575	195181,06	48527,34	1122	279	653	179,00	1
		км трубопровода		146606,37	15954,25	843	92	62,1	21,05	--
		Накладные расходы -		*113506,11*		*653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*580*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12555,96*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*24694,97*		*142*				
		Сметная стоимость				*1917*				
202	23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**								
		м	5,8075	904,24	--	5251	--	223	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,34*		*223*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*38,34*				*223*		
		Сметная стоимость		*75,41*		*438*				
203	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**				*5912*				
		м трубопровода	5,75	-53,41	-2,06	-307	-12	-199	-0,05	--
		Накладные расходы -		-51,35	--	-295	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*34,59*		*199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,01*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3,58*				*21*		
		Сметная стоимость		*7,04*		*40*				
204	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**				*-68*				
		м газопровода	5,75	338,25	--	1945	--	1279	0,33	2
		Накладные расходы -		330,53	--	1901	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*222,45*		*1279*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*199,64*				*1148*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22,81*				*131*		
		Сметная стоимость		*44,86*		*258*				
205	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**				*3482*				
		т конструкций	0,04285	40423,87	2355,00	1732	101	1034	46,60	2
		Накладные расходы -		35008,25	297,67	1500	13	60,9	0,31	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24126,93*		*1034*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21501,30*				*921*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2625,63*				*113*		
		Сметная стоимость		*5164,06*		*221*				
206	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**				*2987*				
		т	0,04285	310025,52	--	13285	--	563	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*		*563*				
				13145,08				*563*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*1108*				
		Сметная стоимость				*14956*				
207	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	15	**851,58**	**520,37**	**12774**	**7806**	**5409**	**0,41**	**6**
		шт.		**331,21**	**170,10**	**4968**	**2552**	**62,1**	**0,23**	**3**
		Накладные расходы -		*360,62*		*5409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*4670*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*1455*				
		Сметная стоимость				*19638*				
208	ТПРАЙС ЛИСТстр.13	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ75/СТ76х4**	5	**10698,06**	**--**	**53490**	**--**	**2268**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*453,60*		*2268*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*453,60*				*2268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*892,13*		*4461*				
		Сметная стоимость				*60219*				
209	ТПРАЙС ЛИСТстр.16	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75**	5	**2102,55**	**--**	**10513**	**--**	**446**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*89,15*		*446*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,15*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,34*		*877*				
		Сметная стоимость				*11835*				
210	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75**	5	**4557,21**	**--**	**22786**	**--**	**966**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*193,23*		*966*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*193,23*				*966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,03*		*1900*				
		Сметная стоимость				*25652*				
211	23-021101-1306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150/79 мм ГОСТ 15180-86**	0,005	**109813,20**	**--**	**549**	**--**	**23**	**--**	**--**
		1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4656,08*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4656,08*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9157,54*		*46*				
		Сметная стоимость				*618*				
212	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	**Концы футляра диаметром 800 мм/159х4. Заделка битумом и прядью**	5	**1819,36**	**446,84**	**9097**	**2234**	**4267**	**1,51**	**8**
		футляр		**1191,24**	**8,00**	**5956**	**40**	**62,1**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*853,45*		*4267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*744,73*				*3724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,72*				*544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,83*		*1069*				
		Сметная стоимость				*14433*				
213	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**								
		кг	12,134844	368,22	--	4468	--	189	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*		*189*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,61*				*189*		
		Сметная стоимость		*30,71*		*373*				
214	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**				*5030*				
		м3	0,025	13682,28	--	342	--	15	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*580,13*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*580,13*				*15*		
		Сметная стоимость		*1140,99*		*29*				
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД ЛЮК(8353.09)-1шт				*385*				
215	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**								
		м3 сборных железобетонных конструкций	0,135	8736,59	4695,95	1179	634	533	4,93	1
		Накладные расходы -		3896,53	1626,51	526	220	62,1	1,68	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3945,66*		*533*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3429,80*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*515,86*				*70*		
		Сметная стоимость		*1014,58*		*137*				
216	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /ОПТ4/**				*1849*				
		м3	0,035	30336,04	--	1062	--	45	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1286,25*		*45*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1286,25*				*45*		
		Сметная стоимость		*2529,78*		*89*				
						1196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1/КЦП1-10-1								
		шт.	1	7375,71	--	7376	--	313	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312,73*		*313*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*312,73*				*313*		
		Сметная стоимость		*615,08*		*615*				
218	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка				*8304*				
		шт.	1	1242,63	125,23	1243	125	736	1,31	1
		Накладные расходы -		996,58	59,37	997	59	62,1	0,07	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*736,24*		*736*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*655,75*				*656*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*80,49*				*80*		
		Сметная стоимость		*158,31*		*158*				
219	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99				*2138*				
		комплект	1	14375,43	--	14375	--	610	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*609,52*		*610*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*609,52*				*610*		
		Сметная стоимость		*1198,80*		*1199*				
220	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство				*16183*				
		м3 основания	4	4480,59	118,78	17922	475	2737	1,02	4
		Накладные расходы -		733,97	29,69	2936	119	62,1	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*684,32*		*2737*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*474,23*				*1897*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*210,08*				*840*		
		Сметная стоимость		*413,19*		*1653*				
221	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж				*22312*				
		т конструкций	0,00667	39163,86	2355,00	261	16	161	46,60	--
		Накладные расходы -		35008,25	297,67	234	2	60,9	0,31	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24073,51*		*161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21501,30*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2572,20*				*17*		
		Сметная стоимость		*5058,99*		*34*				
222	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010				*455*				
			0,02	14602,34	--	292	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*619,14*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*619,14*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1217,72*		*24*				
		Сметная стоимость				*329*				
223	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	0,125							
		м3		13888,63	--	1736	--	74	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*588,88*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*588,88*				*74*		
		Сметная стоимость		*1158,20*		*145*				
224	11-220801-0201 РСНБ РК 2015 прим	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./- кранов, штанги/ Установка**	1			*1954*				
		шт.		851,58	520,37	852	520	361	0,41	--
		Накладные расходы -		331,21	170,10	331	170	62,1	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*360,62*		*361*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*311,32*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,31*				*49*		
		Сметная стоимость		*96,98*		*97*				
225	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	**КРАН ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ШАРОВЫЙ Д 63мм**	1			*1310*				
		шт.		50542,03	--	50542	--	2143	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2142,98*		*2143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2142,98*				*2143*		
		Сметная стоимость		*4214,80*		*4215*				
226	ТПРАЙС ЛИСТстр.15	**ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КРАНА(ПРИВОДНАЯ ШТАНГА)**	1			*56900*				
		шт.		12635,51	--	12636	--	536	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*535,75*		*536*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*535,75*				*536*		
		Сметная стоимость		*1053,70*		*1054*				
227	ТПРАЙС ЛИСТстр.15	**ДИСК ФТОРОПЛАСТОВЫЙ**	1,5			*14225*				
		кг.		716,01	--	1074	--	46	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,36*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,36*				*46*		
		Сметная стоимость		*59,71*		*90*				
228	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	2			*1209*				
		шт.		851,58	520,37	1703	1041	721	0,41	1
				331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*360,62*		*721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*194*				
		Сметная стоимость				*2618*				
229	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	**МУФТА С ЗН Д 63мм**	2	1516,26	--	3033	--	129	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,29*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,29*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,44*		*253*				
		Сметная стоимость				*3414*				
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА Д=75х6,8мм ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (8353.16 СБ)								
230	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	0,0075	265154,96	71769,19	1989	538	1138	236,00	2
		км трубопровода		193291,08	23709,86	1450	178	62,1	31,17	--
		Накладные расходы -		*151713,87*		*1138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*134757,58*				*1011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16956,29*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33349,51*		*250*				
		Сметная стоимость				*3377*				
231	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	7,5	-53,41	-2,06	-401	-15	-259	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-385	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,59*		*259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*53*				
		Сметная стоимость				*-89*				
232	23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	7,5	2548,02	--	19110	--	810	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,04*		*810*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,04*				*810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,48*		*1594*				
		Сметная стоимость				*21514*				
233	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,12775	**Концы футляра диаметром 800 мм /125х11,4/. Заделка битумом и прядью**	1	2962,52	302,43	2963	302	651	1,02	1
		футляр		806,26	5,42	806	5	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*651,03*		*651*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*504,05*				*504*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,98*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*289,08*						
		Сметная стоимость				*289*				
234	Прайслист стр.	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.12мм**				*3903*				
		пм	3,5	48,01	--	168	--	7	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,04*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2,04*				*7*		
		Сметная стоимость		*4,00*		*14*				
235	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**				*189*				
		шт.	1	3996,89	1385,38	3997	1385	1949	2,74	3
		Накладные расходы -		2270,17	479,49	2270	479	62,1	0,48	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1949,41*		*1949*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1707,54*				*1708*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*241,87*				*242*		
		Сметная стоимость		*475,70*		*476*				
236	23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**				*6422*				
		м	3	173,41	--	520	--	22	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,35*		*22*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,35*				*22*		
		Сметная стоимость		*14,46*		*43*				
237	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**				*585*				
		шт.	4	851,58	520,37	3406	2081	1442	0,41	2
		Накладные расходы -		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*360,62*		*1442*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*311,32*				*1245*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*49,31*				*197*		
		Сметная стоимость		*96,98*		*388*				
238	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	**Муфта полиэтиленновая с ЗН, ПЭ 100 SDR 11, DN 32**				*5236*				
		шт.	2	1347,79	--	2696	--	114	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,15*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*57,15*				*114*		
		Сметная стоимость		*112,39*		*225*				
239	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	**Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ32/СТ32**				*3035*				
		шт.	1	6065,04	--	6065	--	257	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*257,16*		*257*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*257,16*				*257*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*505,78*		*506*				
		Сметная стоимость				*6828*				
240	ТПРАЙС ЛИСТстр.16	**Патрубок-накладка, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ125/32**	1	10632,36	--	10632	--	451	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*450,81*		*451*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*450,81*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*886,65*		*887*				
		Сметная стоимость				*11969*				
241	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./КОВЕР Установка**	0,006713	615369,94	292194,45	4131	1962	1901	312,70	2
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	2050	616	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*283247,35*		*1901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*1656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*71889,38*		*483*				
		Сметная стоимость				*6515*				
242	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость ковера**	0,00667	324022,38	--	2161	--	92	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13738,55*		*92*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27020,87*		*180*				
		Сметная стоимость				*2433*				
243	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87**	0,000043	349084,80	--	15	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14801,20*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14801,20*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*29110,88*		*1*				
		Сметная стоимость				*17*				
244	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под ковер. Устройство**	0,014	19091,22	655,77	267	9	34	3,94	--
		м3		2934,98	222,56	41	3	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2405,81*		*34*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*21*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*874,40*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1719,76*		*24*				
		Сметная стоимость				*325*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/колпак д 40мм**	1	264,25	--	264	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,20*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,20*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,04*		*22*				
		Сметная стоимость				*297*				
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ								
246	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	9	746,54	34,03	6719	306	2820	0,70	6
		стык		665,55	--	5990	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*313,32*		*2820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*270,21*				*2432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,11*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,79*		*763*				
		Сметная стоимость				*10302*				
247	13-390201-0504 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 75-90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	14	538,81	22,07	7543	309	3137	0,50	7
		стык		475,39	--	6655	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*224,04*		*3137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*193,01*				*2702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,03*				*434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,03*		*854*				
		Сметная стоимость				*11534*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			1767468	233011			486
			Тенге			405739	77468			85
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			82044				
		Материалы -	Тенге			8386				
		Всего заработная плата -	Тенге				51613			
		Накладные расходы -	Тенге			26216				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21812		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4404		
		Сметная прибыль -	Тенге			8661				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			116921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				51613			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1343483				
		Материалы -	Тенге			266034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				337878			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			606142				
		Накладные расходы -	Тенге			268974				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					203386		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					65588		
		Сметная прибыль -	Тенге			128997				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1741453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							417
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				337878			
		Материалы -	Тенге			1993				
		Всего заработная плата -	Тенге			143				
		Накладные расходы -	Тенге				1748			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1194				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1065		
		Сметная прибыль -	Тенге					129		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3443				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1748			
		Материалы -	Тенге			339947				
		Всего заработная плата -	Тенге			2165				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				91968			
		Накладные расходы -	Тенге			245847				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			72318				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					55549		
		Сметная прибыль -	Тенге					16769		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			445246				
		Сметная заработная плата -	Тенге							93
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				91968			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2307062				
		Сметная заработная плата -	Тенге							571
							483207			
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ(НАДЗЕМНЫЙ)								
248	**11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**								
		установка	**3**	**12541,31**	**736,66**	**37624**	**2210**	**19296**	**11,20**	**34**
		Накладные расходы -		***9173,14***	***198,38***	***27519***	***595***	***60,4***	***0,21***	***1***
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***6432,15***		***19296***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5660,39***				***16981***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***771,75***				***2315***		
		Сметная стоимость		***1517,88***		***4554***				
						61474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	ТПРАЙС ЛИСТстр.18	ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДНК-32 ГРПШ-32/10-2У1	3	193744,43	--	581233	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8214,76*		*24644*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8214,76*				*24644*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16156,74*		*48470*				
		Сметная стоимость				*654347*				
250	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,011	454160,49	139062,57	4996	1530	2816	336,00	4
		км трубопровода		306694,08	59017,13	3374	649	62,1	67,82	1
		Накладные расходы -		*255992,39*		*2816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*2498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28885,73*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*56812,23*		*625*				
		Сметная стоимость				*8437*				
251	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	11,044	895,11	--	9886	--	419	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,95*		*419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,95*				*419*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*74,65*		*824*				
		Сметная стоимость				*11130*				
		ОПОРЫ ОП11-2-1400								
252	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	20	649,55	559,52	12991	11190	3665	0,13	3
		яма		90,03	162,68	1801	3254	59,1	0,14	3
		Накладные расходы -		*183,23*		*3665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*149,35*				*2987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,87*				*677*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*66,62*		*1332*				
		Сметная стоимость				*17988*				
253	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,1818	70640,38	7201,80	12842	1309	7370	73,60	13
		т конструкций		58881,47	260,85	10705	47	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40539,97*		*7370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*6548*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4522,30*				*822*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8894,43*		*1617*				
		Сметная стоимость				*21829*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,112	387497,12	--	43400	--	1840	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*1840*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*1840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*3619*				
		Сметная стоимость				*48859*				
255	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	40	511,02	--	20441	--	867	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*867*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*1705*				
		Сметная стоимость				*23012*				
256	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,001	381819,66	--	382	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*32*				
		Сметная стоимость				*430*				
257	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны**	1,6	21762,64	1052,73	34820	1684	4356	4,41	7
		м3		3313,01	247,46	5301	396	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2722,78*		*4356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*2763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*995,95*				*1594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1958,83*		*3134*				
		Сметная стоимость				*42311*				
		ОБВЯЗКА ГРПШ-32/10(ГСН-8)								
		СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ								
258	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	25,1	1019,13	--	25580	--	1085	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,21*		*1085*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,21*				*1085*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,99*		*2133*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*28798*				
259	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**								
		задвижка или клапан	5	1080,43	53,67	5402	268	3115	1,07	5
		Накладные расходы -		866,20	25,45	4331	127	62,1	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*623,00*		*3115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*553,71*				*2769*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*69,29*				*346*		
		Сметная стоимость		*136,27*		*681*				
260	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**				*9198*				
		шт.	5	21551,78	--	107759	--	4569	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*913,80*		*4569*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*913,80*				*4569*		
		Сметная стоимость		*1797,25*		*8986*				
261	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**				*121314*				
		шт.	10	1176,75	--	11768	--	499	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,89*		*499*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*49,89*				*499*		
		Сметная стоимость		*98,13*		*981*				
262	23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**				*13248*				
		шт.	15	687,65	--	10315	--	437	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,16*		*437*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*29,16*				*437*		
		Сметная стоимость		*57,34*		*860*				
		НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ				*11613*				
263	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	30,12	1019,13	--	30696	--	1302	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,21*		*1302*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*43,21*				*1302*		
				84,99		*2560*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*34557*				
264	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**								
		задвижка или клапан	5	1080,43	53,67	5402	268	3115	1,07	5
		Накладные расходы -		866,20	25,45	4331	127	62,1	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*623,00*		*3115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*553,71*				*2769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,29*				*346*		
		Сметная стоимость		*136,27*		*681*				
265	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**				*9198*				
		шт.	5	21551,78	--	107759	--	4569	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*913,80*		*4569*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*913,80*				*4569*		
		Сметная стоимость		*1797,25*		*8986*				
266	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**				*121314*				
		шт.	10	1176,75	--	11768	--	499	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,89*		*499*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,89*				*499*		
		Сметная стоимость		*98,13*		*981*				
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКИ				*13248*				
267	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**								
		яма	10	649,55	559,52	6496	5595	1832	0,13	1
		Накладные расходы -		90,03	162,68	900	1627	59,1	0,14	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*183,23*		*1832*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,35*				*1494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,87*				*339*		
		Сметная стоимость		*66,62*		*666*				
268	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**				*8995*				
		м3	1,3	20018,31	1052,73	26024	1369	3443	4,41	6
		Накладные расходы -		3313,01	247,46	4307	322	48,5	0,29	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2648,83*		*3443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1726,83*				*2245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*921,99*				*1199*		
		Сметная стоимость		*1813,37*		*2357*				
						31825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	0,153704	70640,38	7201,80	10858	1107	6231	73,60	11
		т конструкций		58881,47	260,85	9050	40	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40539,97*		*6231*		*5536*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4522,30*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8894,43*		*1367*				
		Сметная стоимость				*18456*				
270	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,1134	387497,12	--	43942	--	1863	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*1863*		*1863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*3664*				
		Сметная стоимость				*49470*				
271	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	46,42	511,02	--	23722	--	1006	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*1006*		*1006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*1978*				
		Сметная стоимость				*26706*				
272	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,001734	381819,66	--	662	--	28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*28*		*28*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*55*				
		Сметная стоимость				*745*				
273	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	7	424,32	--	2970	--	126	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,99*		*126*		*126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,99*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*248*				
		Сметная стоимость				*3344*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	10	65,73	1,06	657	11	185	0,03	--
		м2		27,67	0,17	277	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*67*				
		Сметная стоимость				*910*				
275	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	18	133,65	1,67	2406	30	452	0,04	1
		м2		34,08	0,34	613	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,11*		*452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*336*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*229*				
		Сметная стоимость				*3087*				
		РАМА ПОД ГРПШ-32/10								
276	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	20	649,55	559,52	12991	11190	3665	0,13	3
		ямa		90,03	162,68	1801	3254	59,1	0,14	3
		Накладные расходы -		*183,23*		*3665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*149,35*				*2987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,87*				*677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,62*		*1332*				
		Сметная стоимость				*17988*				
277	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	1,03	21762,64	1052,73	22416	1084	2804	4,41	5
		м3		3313,01	247,46	3412	255	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2722,78*		*2804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*1779*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*995,95*				*1026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1958,83*		*2018*				
		Сметная стоимость				*27238*				
278	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	0,375	32260,27	6665,93	12098	2500	4236	17,30	6
		т конструкций		14333,57	1303,72	5375	489	60,9	1,34	1
		Накладные расходы -		*11294,73*		*4236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9523,11*				*3571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1771,62*				*664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3484,40*		*1307*				
		Сметная стоимость				*17640*				
279	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,375	346298,35	--	129862	--	5506	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*5506*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*5506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*10829*				
		Сметная стоимость				*146198*				
280	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	10,875	65,73	1,06	715	12	201	0,03	--
		Накладные расходы -		27,67	0,17	301	2	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,52*		*201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,09*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,43*				*37*		
		Сметная стоимость		*6,74*		*73*				
281	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**				*990*				
		м2	10,875	66,83	0,83	727	9	137	0,02	--
		Накладные расходы -		17,04	0,17	185	2	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,56*		*137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,33*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,23*				*35*		
		Сметная стоимость		*6,35*		*69*				
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-32/10				*933*				
282	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**								
		м огряд	75	1914,80	693,25	143610	51993	75579	1,42	107
		Накладные расходы -		1190,90	240,41	89317	18031	62,1	0,21	16
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1007,72*		*75579*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*888,84*				*66663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,87*				*8916*		
		Сметная стоимость		*233,80*		*17535*				
283	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**				*236724*				
		шт.	5	601,02	28,20	3005	141	1863	0,71	4
		Накладные расходы -		533,39	2,88	2667	14	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*372,63*		*1863*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*333,02*				*1665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,60*				*198*		
		Сметная стоимость		*77,89*		*389*				
284	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**				*5258*				
		м3	2,44	15392,40	--	37557	--	1592	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				652,64		*1592*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*652,64*				*1592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1283,60*		*3132*				
		Сметная стоимость				*42281*				
285	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	92	895,11	--	82350	--	3492	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,95*		*3492*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,95*				*3492*		
		Сметная стоимость		*74,65*		*6867*				
286	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**				*92709*				
		т	1,356	346298,35	--	469581	--	19910	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*		*19910*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14683,05*				*19910*		
		Сметная стоимость		*28878,51*		*39159*				
287	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**				*528650*				
		м2	81	408,07	--	33054	--	1401	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,30*		*1401*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,30*				*1401*		
		Сметная стоимость		*34,03*		*2756*				
288	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**				*37212*				
		т	0,0492	185807,57	--	9142	--	388	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7878,24*		*388*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7878,24*				*388*		
		Сметная стоимость		*15494,86*		*762*				
289	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**				*10292*				
		т	0,0352	346970,07	--	12213	--	518	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				14711,53		*518*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14711,53*				*518*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*28934,53*		*1018*				
		Сметная стоимость				*13749*				
290	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**								
		м3 подстилающего слоя	**7,5**	**5450,17**	**1187,59**	**40876**	**8907**	**14575**	**3,10**	**23**
		Накладные расходы -		**2230,70**	**466,49**	**16730**	**3499**	**60,9**	**0,55**	**4**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1943,32*		*14575*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1642,59*				*12319*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*300,73*				*2255*		
		Сметная стоимость		*591,48*		*4436*				
		ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАДВИЖКИ				*59887*				
291	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**								
		т конструкций	**0,1266**	**32260,27**	**6665,93**	**4084**	**844**	**1430**	**17,30**	**2**
		Накладные расходы -		**14333,57**	**1303,72**	**1815**	**165**	**60,9**	**1,34**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11294,73*		*1430*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9523,11*				*1206*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1771,62*				*224*		
		Сметная стоимость		*3484,40*		*441*				
292	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**				*5955*				
		т	**0,1266**	**346298,35**	**--**	**43841**	**--**	**1859**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*		*1859*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14683,05*				*1859*		
		Сметная стоимость		*28878,51*		*3656*				
293	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**				*49356*				
		шт.	**20**	**428,37**	**--**	**8567**	**--**	**363**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,16*		*363*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18,16*				*363*		
		Сметная стоимость		*35,72*		*714*				
294	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**				*9645*				
		м2	**3,6714**	**65,73**	**1,06**	**241**	**4**	**68**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		**27,67**	**0,17**	**102**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,52*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,09*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3,43*				*13*		
		Сметная стоимость		*6,74*		*25*				
						334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,6714	66,83	0,83	245	3	46	0,02	--
		м2		17,04	0,17	63	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,56*		*46*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*34*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,23*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,35*		*23*				
		Сметная стоимость				*314*				
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ								
296	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/76х3,5. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	10	3444,35	3118,29	34443	31183	7920	0,38	4
		стык		326,06	729,56	3261	7296	58,7	0,64	6
		Накладные расходы -		*791,96*		*7920*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*619,65*				*6196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*172,31*				*1723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,90*		*3389*				
		Сметная стоимость				*45752*				
297	21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка радиографическая РТ-5	17,663744	302,95	--	5351	--	227	--	--
		дм2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,85*		*227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,85*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,26*		*446*				
		Сметная стоимость				*6024*				
298	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	68	131,45	2,12	8939	144	2518	0,06	4
		м2		55,35	0,34	3764	23	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*37,04*		*2518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,18*				*2052*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,85*				*466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,48*		*917*				
		Сметная стоимость				*12374*				
299	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	68	133,65	1,67	9088	113	1708	0,04	3
		м2		34,08	0,34	2317	23	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,11*		*1708*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*1269*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*864*				
		Сметная стоимость				*11659*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			2317796	134699			251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			203618	40245			37
		Стоимость оборудования -	Тенге			581233				
		Накладные расходы -	Тенге			24644				
		Сметная прибыль -	Тенге			48470				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			654348				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1659057				
		Материалы -	Тенге			100607				
		Всего заработная плата -	Тенге				188063			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1282567				
		Накладные расходы -	Тенге			188444				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					113297		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					75147		
		Сметная прибыль -	Тенге			147800				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1995302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							220
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				188063			
		Материалы -	Тенге			39882				
		Всего заработная плата -	Тенге			7177				
		Накладные расходы -	Тенге				27686			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			19267				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16861		
		Сметная прибыль -	Тенге					2406		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			63881				
		Сметная заработная плата -	Тенге							34
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				27686			
		Материалы -	Тенге			37624				
		Всего заработная плата -	Тенге			7895				
		Накладные расходы -	Тенге				28115			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			19296				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16981		
		Сметная прибыль -	Тенге					2315		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			61474				
		Сметная заработная плата -	Тенге							34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				28115			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2775004				
		Сметная заработная плата -	Тенге							288
							243864			
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ(НАДЗЕМНЫЙ)								
300	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**								
		км трубопровода	**2,5**	**454160,49**	**139062,57**	**1135401**	**347656**	**639981**	**336,00**	**840**
				306694,08	**59017,13**	**766735**	**147543**	**62,1**	**67,82**	**170**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*255992,39*		*639981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*567767*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28885,73*				*72214*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*56812,23*		*142031*				
		Сметная стоимость				*1917413*				
301	**11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**4,55**	**466882,98**	**148869,84**	**2124318**	**677358**	**1182189**	**337,00**	**1533**
		км трубопровода		**307606,86**	**63186,68**	**1399611**	**287499**	**62,1**	**72,41**	**329**
		Накладные расходы -		*259821,77*		*1182189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*230262,79*				*1047696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29558,98*				*134493*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*58136,38*		*264521*				
		Сметная стоимость				*3571028*				
302	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**2510**	**895,11**	**--**	**2246726**	**--**	**95261**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,95*		*95261*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,95*				*95261*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*74,65*		*187359*				
		Сметная стоимость				*2529346*				
303	**23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**4568,2**	**1380,88**	**--**	**6308136**	**--**	**267465**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*58,55*		*267465*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,55*				*267465*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*115,15*		*526048*				
		Сметная стоимость				*7101649*				
304	**11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**280**	**1080,43**	**53,67**	**302522**	**15027**	**174439**	**1,07**	**300**
		задвижка или клапан		**866,20**	**25,45**	**242535**	**7125**	**62,1**	**0,03**	**8**
		Накладные расходы -		*623,00*		*174439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*553,71*				*155039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,29*				*19401*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*136,27*		*38157*				
		Сметная стоимость				*515118*				
305	**23-040909-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**280**	**15348,07**	**--**	**4297460**	**--**	**182212**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*650,76*		*182212*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*650,76*				*182212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1279,91*		*358374*				
		Сметная стоимость				*4838046*				
306	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,39	**615369,94**	**292194,45**	**239994**	**113956**	**110466**	**312,70**	**122**
		т фасонных частей		**305429,73**	**91825,93**	**119118**	**35812**	**62,1**	**94,30**	**37**
		Накладные расходы -		*283247,35*		*110466*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*96211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*14255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*28037*				
		Сметная стоимость				*378497*				
307	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	560	**228,05**	**--**	**127708**	**--**	**5415**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,67*		*5415*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,67*				*5415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,02*		*10650*				
		Сметная стоимость				*143773*				
308	23-020101-0164 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	100	**509,19**	**--**	**50919**	**--**	**2159**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,59*		*2159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,59*				*2159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,46*		*4246*				
		Сметная стоимость				*57324*				
309	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	50	**301,03**	**--**	**15052**	**--**	**638**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,76*		*638*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,76*				*638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,10*		*1255*				
		Сметная стоимость				*16945*				
		ОПОРЫ ОП11-2-1500								
310	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	5	**649,55**	**559,52**	**3248**	**2798**	**916**	**0,13**	**1**
		яма		**90,03**	**162,68**	**450**	**813**	**59,1**	**0,14**	**1**
		Накладные расходы -		*183,23*		*916*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*149,35*				*747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,87*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,62*		*333*				
		Сметная стоимость				*4497*				
311	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**								
		т конструкций	**0,04545**	**70640,38**	**7201,80**	**3211**	**327**	**1843**	**73,60**	**3**
		Накладные расходы -		*58881,47*	*260,85*	*2676*	*12*	*60,9*	*0,27*	*--*
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40539,97*		*1843*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36017,67*				*1637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4522,30*				*206*		
		Сметная стоимость		*8894,43*		*404*				
312	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**				*5458*				
		т	**0,028**	**387497,12**	**--**	**10850**	**--**	**460**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*		*460*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16429,88*				*460*		
		Сметная стоимость		*32314,16*		*905*				
313	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**				*12215*				
		кг	**10**	**511,02**	**--**	**5110**	**--**	**217**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*		*217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,67*				*217*		
		Сметная стоимость		*42,61*		*426*				
314	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**				*5753*				
		т	**0,00025**	**381819,66**	**--**	**95**	**--**	**4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16189,15*				*4*		
		Сметная стоимость		*31840,71*		*8*				
315	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны**				*107*				
		м3	**0,4**	**21762,64**	**1052,73**	**8705**	**421**	**1089**	**4,41**	**2**
		Накладные расходы -		*3313,01*	*247,46*	*1325*	*99*	*48,5*	*0,29*	*--*
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2722,78*		*1089*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1726,83*				*691*		
				995,95				*398*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1958,83*		*784*				
		Сметная стоимость				*10578*				
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА								
316	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**								
		т конструкций	**0,64308**	**72549,47**	**7201,80**	**46655**	**4631**	**26123**	**73,60**	**47**
		Накладные расходы -		*58881,47*	**260,85**	*37865*	**168**	**60,9**	**0,27**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40620,92*		*26123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36017,67*				*23162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4603,25*				*2960*		
		Сметная стоимость		*9053,63*		*5822*				
317	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**				*78600*				
		кг	**643,08**	**511,02**	**--**	**328627**	**--**	**13934**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*		*13934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,67*				*13934*		
		Сметная стоимость		*42,61*		*27405*				
318	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**				*369966*				
		м3 заделки	**1,398**	**80270,74**	**723,32**	**112218**	**1011**	**44691**	**75,22**	**105**
		Накладные расходы -		*53602,52*	**339,27**	*74936*	**474**	**50,8**	**0,40**	**1**
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*31967,77*		*44691*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27402,43*				*38309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4565,34*				*6382*		
		Сметная стоимость		*8979,08*		*12553*				
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				*169462*				
319	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/57х3,0. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**								
		стык	**21**	**2630,62**	**2304,63**	**55243**	**48397**	**13460**	**0,38**	**8**
		Накладные расходы -		**325,99**	**539,20**	*6846*	**11323**	**58,7**	**0,47**	**10**
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*640,94*		*13460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*507,87*				*10665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,07*				*2795*		
		Сметная стоимость		*261,72*		*5496*				
320	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/76х3,5. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**				*74199*				
		стык	**38**	**3443,65**	**3117,66**	**130859**	**118471**	**30088**	**0,38**	**15**
		Накладные расходы -		**325,99**	**729,42**	**12388**	**27718**	**58,7**	**0,64**	**24**
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*791,80*		*30088*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*619,52*				*23542*		
				172,28				*6547*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,84*		*12876*				
		Сметная стоимость				*173823*				
321	21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Пленка радиографическая РТ-5** дм2	94,52352	302,95	--	28636	--	1214	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,85*		*1214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,85*				*1214*		
		Сметная стоимость		*25,26*		*2388*				
322	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** м2	155,8	131,45	2,12	32238				
		Накладные расходы -		55,35	0,34	20481	330	5770	0,06	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*37,04*		8623	53	54,2	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,18*		*5770*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,85*				*4702*		
		Сметная стоимость		*13,48*		*2100*		*1068*		
323	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** м2	155,8	133,65	1,67	28351				
		Накладные расходы -		34,08	0,34	20823	260	3913	0,04	7
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,11*		5310	53	54,2	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,66*		*3913*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,46*				*2907*		
		Сметная стоимость		*12,70*		*1006*				
324	11-220601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** км трубопровода	0,08	702902,98	101,81	1979				
		Накладные расходы -		145088,18	25,45	26715				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*123739,55*		56232	8	9899	173,00	14
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90115,56*		11607	2	62,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33623,99*		*9899*				
		Сметная стоимость		*66131,40*				*7209*		
						5291		*2690*		
						71422				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			17679228	1330651			3006
			Тенге			2690026	518694			580
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			17629362				
		Всего заработная плата -	Тенге			234866				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3167999			
		Накладные расходы -	Тенге			13419318				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2785881				
								1955484		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					830397		
		Сметная прибыль -	Тенге			1633219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22048463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3535
		Сметная заработная плата -	Тенге				3167999			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49866				
	Материалы -		Тенге			4365				
	Всего заработная плата -		Тенге				40721			
		Накладные расходы -	Тенге			27965				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24799		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3166		
		Сметная прибыль -	Тенге			6226				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				40721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			22132520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3586
		Сметная заработная плата -	Тенге				3208720			
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ(ПОДЗЕМНЫЙ)								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
325	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	99,1728	136,09	128,59	13496	12753	4002	0,01	1
		м3 грунта		7,49	48,64	743	4824	59,1	0,05	5
		Накладные расходы -		*40,35*		*4002*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,17*				*3290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,18*				*712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*1400*				
		Сметная стоимость				*18898*				
326	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	3,0672	1137,41	--	3489	--	2297	1,54	5
		м3 грунта		1137,41	--	3489	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*748,94*		*2297*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*2062*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*463*				
		Сметная стоимость				*6249*				
327	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	8,7576111	22,10	22,10	194	194	51	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	69	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,79*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*41*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*10*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*20*				
		Сметная стоимость				*264*				
328	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	**8,7576111**	**10,91**	**10,91**	**96**	**96**	**25**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*3,89*	*--*	*34*	*59,1*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,86*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,30*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,56*				*5*		
		Сметная стоимость		*1,10*		*10*				
329	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**				*131*				
		м3 уплотненного грунта	**8,7576111**	**119,35**	**50,94**	**1045**	**446**	**534**	**0,11**	**1**
		Накладные расходы -		*68,41*	*22,26*	*599*	*195*	*59,1*	*0,03*	*--*
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*60,92*		*534*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,59*				*469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,33*				*64*		
		Сметная стоимость		*14,42*		*126*				
330	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**				*1705*				
		м3 грунта	**17**	**594,22**	**--**	**10102**	**--**	**6652**	**0,89**	**15**
		Накладные расходы -		*594,22*	*--*	*10102*	*--*	*59,1*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*391,27*		*6652*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*351,19*				*5970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,09*				*681*		
		Сметная стоимость		*78,84*		*1340*				
331	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**				*18094*				
		м3 грунта	**93,4823889**	**39,44**	**39,44**	**3687**	**3687**	**910**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*13,09*	*--*	*1224*	*59,1*	*0,01*	*1*
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,74*		*910*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,74*				*723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,00*				*187*		
		Сметная стоимость		*3,93*		*368*				
		ТРУБОПРОВОД				*4965*				
332	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**								
		м3 основания	**8,5**	**4480,59**	**118,78**	**38085**	**1010**	**5817**	**1,02**	**9**
		Накладные расходы -		*733,97*	*29,69*	*6239*	*252*	*62,1*	*0,04*	*--*
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*684,32*		*5817*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*474,23*				*4031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,08*				*1786*		
		Сметная стоимость		*413,19*		*3512*				
						47414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм./Футляр. Укладка	0,0323	220777,94	61791,43	7131	1996	4051	194,00	6
		км трубопровода		158891,82	20413,31	5132	659	62,1	26,83	1
		Накладные расходы -		*125430,65*		*4051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*3597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14082,16*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27696,69*		*895*				
		Сметная стоимость				*12077*				
334	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм./Футляр. Укладка	0,0232	265154,96	71769,19	6152	1665	3520	236,00	5
		км трубопровода		193291,08	23709,86	4484	550	62,1	31,17	1
		Накладные расходы -		*151713,87*		*3520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*134757,58*				*3126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16956,29*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*33349,51*		*774*				
		Сметная стоимость				*10445*				
335	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	55,5	871,07	13,16	48344	731	27820	0,84	47
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	39730	80	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*501,26*		*27820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*24722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,82*				*3098*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*109,79*		*6093*				
		Сметная стоимость				*82257*				
336	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	32,3	1968,00	--	63566	--	2695	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,44*		*2695*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,44*				*2695*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*164,12*		*5301*				
		Сметная стоимость				*71562*				
337	23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	23,2	2548,02	--	59114	--	2506	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,04*		*2506*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,04*				*2506*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*212,48*		*4930*				
		Сметная стоимость				*66550*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	0,0155	195181,06	48527,34	3025	752	1759	179,00	3
		км трубопровода		146606,37	15954,25	2272	247	62,1	21,05	--
		Накладные расходы -		*113506,11*		*1759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*1565*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12555,96*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24694,97*		*383*				
		Сметная стоимость				*5167*				
339	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	43,43	646,93	--	28096	--	1191	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,43*		*1191*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,43*				*1191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,95*		*2343*				
		Сметная стоимость				*31630*				
340	23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	28,28	904,24	--	25572	--	1084	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,34*		*1084*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,34*				*1084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,41*		*2132*				
		Сметная стоимость				*28789*				
341	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	71	338,25	--	24015	--	15794	0,33	24
		м газопровода		330,53	--	23468	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,45*		*15794*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*14175*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*1619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*		*3185*				
		Сметная стоимость				*42994*				
342	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	18	851,58	520,37	15328	9367	6491	0,41	7
		шт.		331,21	170,10	5962	3062	62,1	0,23	4
		Накладные расходы -		*360,62*		*6491*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*5604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*1746*				
		Сметная стоимость				*23565*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	10	3070,43	--	30704	--	1302	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*130,19*		*1302*		*1302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,19*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*256,05*		*2560*				
		Сметная стоимость				*34566*				
344	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75	8	4557,21	--	36458	--	1546	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*193,23*		*1546*		*1546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*193,23*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*380,03*		*3040*				
		Сметная стоимость				*41044*				
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА								
345	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	9	3996,89	1385,38	35972	12468	17545	2,74	25
		шт.		2270,17	479,49	20432	4315	62,1	0,48	4
		Накладные расходы -		*1949,41*		*17545*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*15368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,87*				*2177*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*475,70*		*4281*				
		Сметная стоимость				*57798*				
346	23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	10,8	173,41	--	1873	--	79	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,35*		*79*		*79*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,35*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14,46*		*156*				
		Сметная стоимость				*2109*				
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ МУФТ С ЗН 63х5,8/57х3,5-5шт.(8353.05СБ)									
347	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0025	454160,49	139062,57	1135	348	640	336,00	1
		км трубопровода		306694,08	59017,13	767	148	62,1	67,82	--
		Накладные расходы -		*255992,39*		*640*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*568*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28885,73*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*56812,23*		*142*				
		Сметная стоимость				*1917*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
348	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	2,51	895,11	--	2247	--	95	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,95*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,95*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*74,65*		*187*				
		Сметная стоимость				*2530*				
349	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,0029	511483,76	141345,69	1483	410	774	360,00	1
		км трубопровода		328600,80	50074,87	953	145	62,1	51,53	--
		Накладные расходы -		*266815,19*		*774*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157,59*				*682*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31657,59*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*62263,92*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
350	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	2,9	-53,67	-2,06	-156	-6	-100	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-149	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,60*		*100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*90*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,59*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,06*		*20*				
		Сметная стоимость				*-35*				
351	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	2,9	3459,84	--	10034	--	425	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,70*		*425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,70*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*288,52*		*837*				
		Сметная стоимость				*11296*				
352	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	0,00575	196647,86	48527,34	1131	279	653	179,00	1
		км трубопровода		146606,37	15954,25	843	92	62,1	21,05	--
		Накладные расходы -		*113568,30*		*653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12618,16*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*24817,29*		*143*				
		Сметная стоимость				*1927*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	5,8075	646,93	--	3757	--	159	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,43*		*159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,43*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*53,95*		*313*				
		Сметная стоимость				*4230*				
354	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	5,75	-53,67	-2,06	-309	-12	-199	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-295	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,60*		*199*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,59*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,06*		*41*				
		Сметная стоимость				*-69*				
355	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	5,75	338,25	--	1945	--	1279	0,33	2
		м газопровода		330,53	--	1901	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,45*		*1279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*1148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*44,86*		*258*				
		Сметная стоимость				*3482*				
356	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,04285	40423,87	2355,00	1732	101	1034	46,60	2
		т конструкций		35008,25	297,67	1500	13	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24126,93*		*1034*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5164,06*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
357	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,04285	310025,52	--	13285	--	563	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13145,08*		*563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25853,65*		*1108*				
		Сметная стоимость				*14956*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	15	851,58	520,37	12774	7806	5409	0,41	6
		шт.		331,21	170,10	4968	2552	62,1	0,23	3
		Накладные расходы -		*360,62*		*5409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*4670*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*740*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*96,98*		*1455*				
		Сметная стоимость				*19638*				
359	ТПРАЙС ЛИСТстр.17	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ63/СТ57	5	8844,85	--	44224	--	1875	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*375,02*		*1875*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*375,02*				*1875*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*737,59*		*3688*				
		Сметная стоимость				*49787*				
360	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63	5	1516,26	--	7581	--	321	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,29*		*321*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,29*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*126,44*		*632*				
		Сметная стоимость				*8535*				
361	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	5	3070,43	--	15352	--	651	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*130,19*		*651*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,19*				*651*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*256,05*		*1280*				
		Сметная стоимость				*17283*				
362	23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки из паронита марки 150/67	0,005	83019,84	--	415	--	18	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3520,04*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3520,04*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6923,19*		*35*				
		Сметная стоимость				*467*				
363	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм/159х4. Заделка битумом и прядью	5	1819,36	446,84	9097	2234	4267	1,51	8
		футляр		1191,24	8,00	5956	40	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*853,45*		*4267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*744,73*				*3724*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,72*				*544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,83*		*1069*				
		Сметная стоимость				*14433*				
364	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83** кг	12,134844	368,22	--	4468	--	189	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*		*189*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,61*				*189*		
		Сметная стоимость		*30,71*		*373*				
365	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** м3	0,025	13682,28	--	342	--	15	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*580,13*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*580,13*				*15*		
		Сметная стоимость		*1140,99*		*29*				
		ВЫХОД СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИЭТИЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУФТ С ЗН Д75х6,8/76х3,5(8353.05 СБ)-5шт.				*385*				
366	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием** км трубопровода	0,0025	466882,98	148869,84	1167	372	650	337,00	1
		Накладные расходы -		307606,86	63186,68	769	158	62,1	72,41	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259821,77*		*650*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230262,79*				*576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29558,98*				*74*		
		Сметная стоимость		*58136,38*		*145*				
367	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** м	2,525	1191,18	--	3008	--	128	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,51*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,51*				*128*		
		Сметная стоимость		*99,33*		*251*				
						3386				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. /футляр. Укладка с гидравлическим испытанием								
		км трубопровода	0,0029	511483,76	141345,69	1483	410	774	360,00	1
		Накладные расходы -		328600,80	50074,87	953	145	62,1	51,53	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*266815,19*		*774*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235157,59*				*682*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31657,59*				*92*		
		Сметная стоимость		*62263,92*		*181*				
369	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80				*2437*				
		м	2,9	3459,84	--	10034	--	425	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,70*		*425*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*146,70*				*425*		
		Сметная стоимость		*288,52*		*837*				
370	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое				*11296*				
		м трубопровода	2,9	-53,41	-2,06	-155	-6	-100	-0,05	--
		Накладные расходы -		-51,35	--	-149	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*34,59*		*100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,01*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3,58*				*10*		
		Сметная стоимость		*7,04*		*20*				
371	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка				*-34*				
		км трубопровода	0,00575	195181,06	48527,34	1122	279	653	179,00	1
		Накладные расходы -		146606,37	15954,25	843	92	62,1	21,05	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*113506,11*		*653*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100950,14*				*580*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12555,96*				*72*		
		Сметная стоимость		*24694,97*		*142*				
372	23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011				*1917*				
		м	5,8075	904,24	--	5251	--	223	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,34*		*223*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*38,34*				*223*		
		Сметная стоимость		*75,41*		*438*				
						5912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	5,75	-53,41	-2,06	-307	-12	-199	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-295	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,59*		*199*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*40*				
		Сметная стоимость				*-68*				
374	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	5,75	338,25	--	1945	--	1279	0,33	2
		м газопровода		330,53	--	1901	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,45*		*1279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*1148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*		*258*				
		Сметная стоимость				*3482*				
375	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	0,04285	40423,87	2355,00	1732	101	1034	46,60	2
		т конструкций		35008,25	297,67	1500	13	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24126,93*		*1034*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
376	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	0,04285	310025,52	--	13285	--	563	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13145,08*		*563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*1108*				
		Сметная стоимость				*14956*				
377	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	15	851,58	520,37	12774	7806	5409	0,41	6
		шт.		331,21	170,10	4968	2552	62,1	0,23	3
		Накладные расходы -		*360,62*		*5409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*4670*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*1455*				
		Сметная стоимость				*19638*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378	ТПРАЙС ЛИСТстр.13	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ75/СТ76х4	5	10698,06	--	53490	--	2268	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*453,60*		*2268*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*453,60*				*2268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*892,13*		*4461*				
		Сметная стоимость				*60219*				
379	ТПРАЙС ЛИСТстр.16	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75	5	2102,55	--	10513	--	446	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,15*		*446*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,15*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,34*		*877*				
		Сметная стоимость				*11835*				
380	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75	5	4557,21	--	22786	--	966	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*193,23*		*966*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*193,23*				*966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,03*		*1900*				
		Сметная стоимость				*25652*				
381	23-021101-1306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150/79 мм ГОСТ 15180-86	0,005	109813,20	--	549	--	23	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4656,08*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4656,08*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9157,54*		*46*				
		Сметная стоимость				*618*				
382	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм/159х4. Заделка битумом и прядью	5	1819,36	446,84	9097	2234	4267	1,51	8
		футляр		1191,24	8,00	5956	40	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*853,45*		*4267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*744,73*				*3724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,72*				*544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,83*		*1069*				
		Сметная стоимость				*14433*				
373	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	12,134844	368,22	--	4468	--	189	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*15,61*		*189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,71*		*373*				
		Сметная стоимость				*5030*				
384	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**								
		м3	0,025	13682,28	--	342	--	15	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*580,13*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*580,13*				*15*		
		Сметная стоимость		*1140,99*		*29*				
		ВХОД СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИЭТИЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУФТ С ЗН Д57х3,5/63х5,8(8353.06 СБ-5шт.)				*385*				
385	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**								
		км трубопровода	0,009575	454160,49	139062,57	4349	1332	2451	336,00	3
		Накладные расходы -		306694,08	59017,13	2937	565	62,1	67,82	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*255992,39*		*2451*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*227106,66*				*2175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28885,73*				*277*		
		Сметная стоимость		*56812,23*		*544*				
386	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**				*7344*				
		м	9,6133	895,11	--	8605	--	365	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,95*		*365*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,95*				*365*		
		Сметная стоимость		*74,65*		*718*				
387	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**				*9687*				
		км трубопровода	0,0025	511483,76	141345,69	1279	353	667	360,00	1
		Накладные расходы -		328600,80	50074,87	822	125	62,1	51,53	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*266815,19*		*667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235157,59*				*588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31657,59*				*79*		
		Сметная стоимость		*62263,92*		*156*				
						2102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	2,5	-53,67	-2,06	-134	-5	-87	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-128	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,60*		*87*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*78*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,59*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,06*		*18*				
		Сметная стоимость				*-30*				
389	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2,5	3459,84	--	8650	--	367	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,70*		*367*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,70*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*288,52*		*721*				
		Сметная стоимость				*9738*				
390	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,003	196647,86	48527,34	590	146	341	179,00	1
		км трубопровода		146606,37	15954,25	440	48	62,1	21,05	--
		Накладные расходы -		*113568,30*		*341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12618,16*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*24817,29*		*74*				
		Сметная стоимость				*1005*				
391	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	3,03	646,93	--	1960	--	83	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,43*		*83*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,43*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*53,95*		*163*				
		Сметная стоимость				*2207*				
392	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	3	-53,67	-2,06	-161	-6	-104	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-154	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,60*		*104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*93*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,59*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,06*		*21*				
		Сметная стоимость				*-36*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
393	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	3	338,25	--	1015	--	667	0,33	1
		м газопровода		330,53	--	992	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,45*		*667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*599*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*44,86*		*135*				
		Сметная стоимость				*1817*				
394	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	0,04285	40423,87	2355,00	1732	101	1034	46,60	2
		т конструкций		35008,25	297,67	1500	13	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24126,93*		*1034*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5164,06*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
395	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	0,04285	310025,52	--	13285	--	563	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13145,08*		*563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25853,65*		*1108*				
		Сметная стоимость				*14956*				
396	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,00335	615369,94	292194,45	2061	979	949	312,70	1
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	1023	308	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*283247,35*		*949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*71889,38*		*241*				
		Сметная стоимость				*3251*				
397	23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	5	364,59	--	1823	--	77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,46*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,46*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*30,40*		*152*				
		Сметная стоимость				*2052*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	10	851,58	520,37	8516	5204	3606	0,41	4
		шт.		331,21	170,10	3312	1701	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*360,62*		*3606*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*3113*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*970*				
		Сметная стоимость				*13092*				
399	ТПРАЙС ЛИСТстр.17	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ63/СТ57	5	8844,85	--	44224	--	1875	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*375,02*		*1875*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*375,02*				*1875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*737,59*		*3688*				
		Сметная стоимость				*49787*				
400	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63	5	1516,26	--	7581	--	321	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,29*		*321*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,29*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,44*		*632*				
		Сметная стоимость				*8535*				
401	23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки из паронита марки 150/98	0,005	83019,84	--	415	--	18	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3520,04*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3520,04*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6923,19*		*35*				
		Сметная стоимость				*467*				
402	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм/159х4. Заделка битумом и прядью	5	1819,36	446,84	9097	2234	4267	1,51	8
		футляр		1191,24	8,00	5956	40	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*853,45*		*4267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*744,73*				*3724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,72*				*544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,83*		*1069*				
		Сметная стоимость				*14433*				
403	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	12,134844	368,22	--	4468	--	189	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,71*		*373*				
		Сметная стоимость				*5030*				
404	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**								
		м3	0,025	13682,28	--	342	--	15	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*580,13*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*580,13*				*15*		
		Сметная стоимость		*1140,99*		*29*				
						385				
		ВХОД СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИЭТИЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУФТ С ЗН Д75х6,8/76х3,5(8353.06 СБ)-5шт.								
405	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**								
		км трубопровода	0,0095	466882,98	148869,84	4435	1414	2468	337,00	3
		Накладные расходы -		307606,86	63186,68	2922	600	62,1	72,41	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259821,77*		*2468*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230262,79*				*2187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29558,98*				*281*		
		Сметная стоимость		*58136,38*		*552*				
						7456				
406	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	9,595	1191,18	--	11429	--	485	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,51*		*485*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,51*				*485*		
		Сметная стоимость		*99,33*		*953*				
						12867				
407	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. /футляр. Укладка с гидравлическим испытанием**								
		км трубопровода	0,0025	511483,76	141345,69	1279	353	667	360,00	1
		Накладные расходы -		328600,80	50074,87	822	125	62,1	51,53	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*266815,19*		*667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235157,59*				*588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31657,59*				*79*		
		Сметная стоимость		*62263,92*		*156*				
						2102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2,5	3459,84	--	8650	--	367	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,70*		*367*		*367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,70*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,52*		*721*				
		Сметная стоимость				*9738*				
409	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	2,5	-53,41	-2,06	-134	-5	-86	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-128	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,59*		*86*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*78*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*18*				
		Сметная стоимость				*-30*				
410	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,003	195181,06	48527,34	586	146	341	179,00	1
		км трубопровода		146606,37	15954,25	440	48	62,1	21,05	--
		Накладные расходы -		*113506,11*		*341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12555,96*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24694,97*		*74*				
		Сметная стоимость				*1001*				
411	23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75х 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	3,03	904,24	--	2740	--	116	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,34*		*116*		*116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,34*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,41*		*228*				
		Сметная стоимость				*3085*				
412	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	3	-53,41	-2,06	-160	-6	-104	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-154	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,59*		*104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*93*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*21*				
		Сметная стоимость				*-35*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
413	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	3	338,25	--	1015	--	667	0,33	1
		м газопровода		330,53	--	992	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,45*		*667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*599*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*		*135*				
		Сметная стоимость				*1817*				
414	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	0,04285	40423,87	2355,00	1732	101	1034	46,60	2
		т конструкций		35008,25	297,67	1500	13	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24126,93*		*1034*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
415	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	0,04285	310025,52	--	13285	--	563	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13145,08*		*563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*1108*				
		Сметная стоимость				*14956*				
416	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,0075	615369,94	292194,45	4615	2191	2124	312,70	2
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	2291	689	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*283247,35*		*2124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*1850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*539*				
		Сметная стоимость				*7279*				
417	23-020101-0167 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	5	796,32	--	3982	--	169	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,76*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,76*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4483*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
418	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	10	851,58	520,37	8516	5204	3606	0,41	4
		шт.		331,21	170,10	3312	1701	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*360,62*		*3606*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*3113*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*970*				
		Сметная стоимость				*13092*				
419	ТПРАЙС ЛИСТстр.13	**ПЕРЕХОД "ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ" ПЭ75/СТ76х4**	5	10698,06	--	53490	--	2268	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*453,60*		*2268*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*453,60*				*2268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*892,13*		*4461*				
		Сметная стоимость				*60219*				
420	ТПРАЙС ЛИСТстр.16	**МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЗН Д 75мм**	5	2102,55	--	10513	--	446	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,15*		*446*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,15*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,34*		*877*				
		Сметная стоимость				*11835*				
421	23-021101-1306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокладки из паронита марки ПМБ 150/84 ГОСТ 15180-86**	0,005	109813,20	--	549	--	23	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4656,08*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4656,08*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9157,54*		*46*				
		Сметная стоимость				*618*				
422	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	**Концы футляра диаметром 800 мм/159х4. Заделка битумоми прядью**	5	1819,36	446,84	9097	2234	4267	1,51	8
		футляр		1191,24	8,00	5956	40	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*853,45*		*4267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*744,73*				*3724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,72*				*544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,83*		*1069*				
		Сметная стоимость				*14433*				
423	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	12,134844	368,22	--	4468	--	189	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*189*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,71*		*373*				
		Сметная стоимость				*5030*				
424	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** м3	0,025	13682,28	--	342	--	15	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*580,13*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*580,13*				*15*		
		Сметная стоимость		*1140,99*		*29*				
						385				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**998791**	**89476**			**229**
			Тенге			**190191**	**27515**			**32**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			64003				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64003				
		Накладные расходы -	Тенге			2714				
		Сметная прибыль -	Тенге			5337				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			72054				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			626525				
	Материалы -		Тенге			46305				
	Всего заработная плата -		Тенге				183856			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			334698				
		Накладные расходы -	Тенге			144915				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					113536		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31379		
		Сметная прибыль -	Тенге			61715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			833156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				183856			226
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6929				
	Материалы -		Тенге			525				
	Всего заработная плата -		Тенге				6051			
		Накладные расходы -	Тенге			4135				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3685		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					450		
		Сметная прибыль -	Тенге			885				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6051			8
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			301334				
	Материалы -		Тенге			679				
	Всего заработная плата -		Тенге				27799			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			272914				
		Накладные расходы -	Тенге			30279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16791		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13488		
		Сметная прибыль -	Тенге			26529				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			358142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27799			28
		Сметная заработная плата -	Тенге			1275301				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				217707			262
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Смета 7-1. ИРРИГАЦИЯ, ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ,ОЗЕЛЕНЕНИЕ,М А Ф

ПОКРЫТИЕ

ТИП 1 НА ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА

7	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3**								
		м2 основания или покрытия	2454,425	501,25	89,83	1230276	220487	136932	0,04	102
		Накладные расходы -		30,72	24,22	75412	59448	60,3	0,02	59
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*55,79*		*136932*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,13*				*81320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,66*				*55612*		
		Сметная стоимость		*44,56*		*109377*				
12	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство из ГПС**				*1476585*				
		м3 подушки	31,143375	2851,85	135,38	88816	4216	31840	1,94	60
		Накладные расходы -		1395,99	59,88	43476	1865	59,4	0,07	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1022,37*		*31840*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*864,78*				*26932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,59*				*4908*		
		Сметная стоимость		*309,94*		*9652*				
13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**				*130309*				
		м бортового камня	669,75	1067,88	19,90	715211	13328	252281	0,70	467
		Накладные расходы -		519,95	7,28	348239	4875	60,3	0,01	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*376,68*		*252281*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*317,92*				*212928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,76*				*39353*		
		Сметная стоимость		*115,56*		*77399*				
						1044891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15**								
		м3	30,13875	31779,82	--	957804	--	40611	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1347,46*		*40611*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1347,46*				*40611*		
		Сметная стоимость		*2650,18*		*79873*				
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОННЫХ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТОК				*1078288*				
23	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**								
		м2 основания или покрытия	18,9805975	344,49	89,83	6539	1705	933	0,04	1
		Накладные расходы -		30,72	24,22	583	460	60,3	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*49,14*		*933*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,13*				*629*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16,01*				*304*		
		Сметная стоимость		*31,49*		*598*				
24	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**				*8069*				
		м2 тротуара	18,9805975	303,68	27,87	5764	529	3629	0,38	7
		Накладные расходы -		274,16	9,50	5204	180	60,3	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*191,17*		*3629*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171,05*				*3247*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20,13*				*382*		
		Сметная стоимость		*39,59*		*751*				
25	21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**				*10144*				
		м2	18,9805975	1543,91	--	29304	--	1243	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,46*		*1243*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*65,46*				*1243*		
		Сметная стоимость		*128,75*		*2444*				
26	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство из ГПС**				*32990*				
		м3 подушки	0,2629361	2851,85	135,38	750	36	269	1,94	1
		Накладные расходы -		1395,99	59,88	367	16	59,4	0,07	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1022,37*		*269*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*864,78*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*157,59*				*41*		
		Сметная стоимость		*309,94*		*81*				
						1100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**								
		м бортового камня	10,9556706	1067,88	19,90	11699	218	4127	0,70	8
		Накладные расходы -		519,95	7,28	5696	80	60,3	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*376,68*		*4127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*317,92*				*3483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,76*				*644*		
		Сметная стоимость		*115,56*		*1266*				
28	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР 100.20.8**				*17092*				
		м3	0,1752907	31779,82	–	5571	–	236	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1347,46*		*236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1347,46*				*236*		
		Сметная стоимость		*2650,18*		*465*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			*6272*				
			Тенге			3051734	240518			646
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			478977	66923			67
		Материалы -	Тенге			3051734				
		Всего заработная плата -	Тенге			406685				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				545901			
		Местные материалы -	Тенге			992679				
		Накладные расходы -	Тенге			932874				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			472100				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					328767		
		Сметная прибыль -	Тенге					143333		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			281907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3805740				
		Сметная заработная плата -	Тенге							713
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				545901			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3805740				
		Сметная заработная плата -	Тенге							713
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				545901			
			Тенге			47858937	3452912			8249
		Стоимость оборудования -	Тенге			6779658	1243841			1316
		Накладные расходы -	Тенге			686529				
		Сметная прибыль -	Тенге			29109				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			57251				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			772889				
		Материалы -	Тенге			761096				
		Всего заработная плата -	Тенге			10988				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				52396			
						675563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			55357				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22147		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33210		
		Сметная прибыль -	Тенге			65316				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			881769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				52396			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45606390				
	Материалы -		Тенге			6177385				
	Всего заработная плата -		Тенге				7727824			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28594860				
	Местные материалы -		Тенге			932874				
		Накладные расходы -	Тенге			6858332				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4724310		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2134022		
		Сметная прибыль -	Тенге			4197178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56661900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7727824			9230
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			103261				
	Материалы -		Тенге			13195				
	Всего заработная плата -		Тенге				79198			
		Накладные расходы -	Тенге			54655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					48232		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6423		
		Сметная прибыль -	Тенге			12633				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			170549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				79198			99
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			701661				
	Материалы -		Тенге			16211				
	Всего заработная плата -		Тенге				164081			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			518762				
		Накладные расходы -	Тенге			133057				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					99105		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33952		
		Сметная прибыль -	Тенге			66777				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			901496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				164081			175
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			59388602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				8023499			9565
	Итого по всем разделам		Тенге			59388602				
	Стоимость оборудования -		Тенге			772889				
	ВСЕГО, без оборудования и прочих расходов		Тенге			58 615 713				
	временные здания и сооружения 1,49588%		Тенге			876 821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С временными зданиями и сооружениями и оборудованием	Тенге			59 492 534				
		Затраты в зимнее время 0,80115%	Тенге			476 624				
		Итого	Тенге			60 742 047				
		Пересчет на 2017 год 100% к=1,0599383	Тенге			64 382 822				
		С понижающим коэффициентом к=0,9849998629182	Тенге			63 417 071				
		НДС 12%	Тенге			7 610 049				
		С НДС 12%	Тенге			**71 027 120**				

Заказчик:

Зам.Руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ Утенбаев Г.

Главный специалист ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ Ажибаев Е.

Инженер:

Директор "Компания Юг Пласт"

_____ Таскынов А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Тау Кен Шахта Құрылыс"

_____ Абдумажидов К.