Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "Тау Кен Шахта Құрылыс"

Инженер: ТОО "Компания ЮгПласт"

Договор №48 от 29 октября 2018 г.

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов и офисов по ул.Тулеметова №69 в г.Шымкент (9-ая очередь, 7-ми этажные жилые дома) (наружные инженерные сети с благоустройством)

АКТ № 2

приемки выполненных работ за март 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
		СЕТИ ВЛ-10кВ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
17	13-080103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	1	84568,09	59172,53	84568	59173	23040	28,00	28
		шт.		23748,76	19857,23	23749	19857	42,8	24,38	24
		Накладные расходы -		*23040,38*		*23040*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*18663,37*				*18663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4377,01*				*4377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8608,68*		*8609*				
		Сметная стоимость				*116217*				
18	51-080301-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ на токи от 630 А до 1000 А серии КРУ-7М, КМ-7М, К-8М, К-8МК, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90**	1	5051872,00	--	5051872	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*214199,37*		*214199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214199,37*				*214199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*421285,71*		*421286*				
		Сметная стоимость				*5687357*				
19	11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**	1	12660,05	8339,74	12660	8340	3955	3,62	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подстанция		2825,01	2490,42	2825	2490	61,7	2,24	2
		Накладные расходы -		*3955,46*		*3955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*3279,62*				*3280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*675,84*				*676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1329,24*		*1329*				
		Сметная стоимость				*17945*				
20	11-330208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	1	43914,23	10789,82	43914	10790	9397	9,33	9
		подстанция		8031,54	3683,32	8032	3683	61,7	3,37	3
		Накладные расходы -		*9396,51*		*9397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7228,07*				*7228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168,43*				*2168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4264,86*		*4265*				
		Сметная стоимость				*57575*				
21	51-080102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-630-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	1	8578090,00	--	8578090	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*363711,02*		*363711*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*363711,02*				*363711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*715344,08*		*715344*				
		Сметная стоимость				*9657145*				
22	51-080101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	2	1678711,00	--	3357422	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71177,35*		*142355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71177,35*				*142355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139991,07*		*279982*				
		Сметная стоимость				*3779759*				
23	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	1,056	24822,04	--	26212	--	1111	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1052,45*		*1111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1052,45*				*1111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2069,96*		*2186*				
		Сметная стоимость				*29509*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**								
		м3	4,344	18060,08	--	78453	--	3326	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*765,75*		*3326*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*765,75*				*3326*		
		Сметная стоимость		*1506,07*		*6542*				
25	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**				*88322*				
		шт.	4	822,18	56,18	3289	225	1532	0,87	3
		Накладные расходы -		760,50	19,86	3042	79	42,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*383,02*		*1532*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*333,99*				*1336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,02*				*196*		
		Сметная стоимость		*96,42*		*386*				
26	ТПРАЙС ЛИСТстр.7	**ТРЕХФАЗНЫЙ МНОГОТАРИФНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЦЭ6850М**				*5207*				
		шт	2	96029,85	--	192060	--	8143	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4071,67*		*8143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4071,67*				*8143*		
		Сметная стоимость		*8008,12*		*16016*				
27	23-070501-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**				*216220*				
		шт.	2	17486,99	--	34974	--	1483	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*741,45*		*1483*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*741,45*				*1483*		
		Сметная стоимость		*1458,28*		*2917*				
28	13-080201-1817 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**				*39373*				
		шт.	4	1860,15	56,18	7441	225	3378	2,00	8
		Накладные расходы -		1696,34	19,86	6785	79	42,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*844,55*		*3378*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*734,53*				*2938*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,01*				*440*		
		Сметная стоимость		*216,38*		*866*				
						11685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	13-080201-1816 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования								
		шт.	4	1860,15	56,18	7441	225	3378	2,00	8
		Накладные расходы -		1696,34	19,86	6785	79	42,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*844,55*		*3378*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*734,53*				*2938*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,01*				*440*		
		Сметная стоимость		*216,38*		*866*				
						11685				
30	23-061703-1106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86								
		шт.	6	10036,84	--	60221	--	2553	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*425,56*		*2553*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425,56*				*2553*		
		Сметная стоимость		*836,99*		*5022*				
						67796				
31	23-061703-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, типа 10ПСТП-3-150/240 ГОСТ 13781.0-86								
		шт.	2	18350,35	--	36701	--	1556	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*778,05*		*1556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*778,05*				*1556*		
		Сметная стоимость		*1530,27*		*3061*				
						41318				
32	13-080103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях								
		шкаф	2	2651,34	955,00	5303	1910	2040	2,00	4
		Накладные расходы -		1696,34	337,59	3393	675	42,8	0,34	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1019,85*		*2040*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*870,52*				*1741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,33*				*299*		
		Сметная стоимость		*293,70*		*587*				
						7930				
33	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА МОЩ.75кВАр КРМ-0,4-75-7,5,УЗ								
		шт	2	296979,89	--	593960	--	25184	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12591,95*		*25184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12591,95*				*25184*		
		Сметная стоимость		*24765,75*		*49531*				
						668675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ								
34	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**20**	**2139,40**	**127,08**	**42788**	**2542**	**7237**	**0,70**	**14**
		шт.		**579,97**	**27,80**	**11599**	**556**	**42,8**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		***361,87***		***7237***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***260,13***				***5203***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***101,74***				***2035***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***200,10***		***4002***				
		Сметная стоимость				***54027***				
35	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**40**	**416,26**	**18,33**	**16650**	**733**	**2854**	**0,14**	**6**
		м		**115,99**	**4,37**	**4640**	**175**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***71,35***		***2854***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***51,52***				***2061***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***19,83***				***793***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39,01***		***1560***				
		Сметная стоимость				***21064***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**18234018**	**84161**			**84**
			Тенге			**70850**	**27675**			**32**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**16987384**				
	Накладные расходы -		Тенге			**720265**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**1416612**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**19124261**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**953499**				
	Материалы -		Тенге			**42455**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**81495**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**786019**				
		Накладные расходы -	Тенге			**76787**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**34880**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**41907**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**82423**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1112709**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81495**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**293135**				
	Материалы -		Тенге			**26588**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17030**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**236561**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23382**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10508**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12874**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**25321**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**341839**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				17030			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20578808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				98525			
		СЕТИ ВЛ-0,4кВ								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
38	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	22,3128	22,10	22,10	493	493	129	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	176	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,79*		*129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*50*				
		Сметная стоимость				*672*				
39	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	22,3128	119,35	50,94	2663	1137	1359	0,11	2
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	1526	497	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*60,92*		*1359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*1196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*322*				
		Сметная стоимость				*4344*				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
46	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	115,06312	215,11	95,99	24751	11045	7478	0,11	13
		м кабеля		93,30	31,93	10735	3675	42,8	0,04	5
		Накладные расходы -		*64,99*		*7478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*6167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,39*				*1311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,41*		*2578*				
		Сметная стоимость				*34808*				
49	23-060137-0687 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	0,1024835	2701123,57	--	276821	--	11737	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*114527,64*		*11737*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114527,64*				*11737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225252,10*		*23085*				
		Сметная стоимость				*311643*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			304728	12674			15
			Тенге			12262	4347			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			24751				
		Материалы -	Тенге			2971				
		Всего заработная плата -	Тенге				14410			
		Накладные расходы -	Тенге			7478				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6167		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1311		
		Сметная прибыль -	Тенге			2578				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			34808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				14410			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			279977				
		Всего заработная плата -	Тенге				2199			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			276821				
		Накладные расходы -	Тенге			13226				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1300		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11926		
		Сметная прибыль -	Тенге			23456				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			316659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2199			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			351467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				16609			
		Смета 2-2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	169,944	92,24	84,34	15676	14333	4470	0,01	2
		м3 грунта		7,90	28,44	1343	4833	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*26,30*		*4470*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*3650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,82*				*819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*1612*				
		Сметная стоимость				*21757*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	5,256	1364,90	--	7174	--	4724	1,85	10
		м3 грунта		1364,90	--	7174	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*898,73*		*4724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*4240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,07*				*484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,09*		*952*				
		Сметная стоимость				*12850*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**								
			146,103	22,10	22,10	3229	3229	846	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	1150	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,79*		*846*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*680*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*326*				
		Сметная стоимость				*4400*				
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**								
			11,017	594,22	--	6547	--	4311	0,89	10
		м3 грунта		594,22	--	6547	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*4311*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*3869*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*869*				
		Сметная стоимость				*11726*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			146,103	119,35	50,94	17437	7442	8901	0,11	16
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	9995	3253	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*60,92*		*8901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*7829*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*1071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*2107*				
		Сметная стоимость				*28445*				
6	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**								
			18,1	39,44	39,44	714	714	176	--	--
		м3 грунта		--	13,09	--	237	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*9,74*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,74*				*140*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,00*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,93*		*71*				
		Сметная стоимость				*961*				
		СЕТИ СВЯЗИ								
7	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**								
			0,428	100477,11	--	43004	--	29273	133,00	57
		канало-километр трубопровода		99074,36	--	42404	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*68394,07*		*29273*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*61525,18*				*26333*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6868,90*				*2940*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13509,69*		*5782*				
		Сметная стоимость				*78059*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	428	1893,59	--	810457	--	34363	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,29*		*34363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,29*				*34363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,91*		*67586*				
		Сметная стоимость				*912406*				
9	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	126	214,80	8,02	27065	1011	8756	0,16	20
		м		132,56	2,78	16703	350	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*69,49*		*8756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,93*				*7299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,56*				*1457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,74*		*2866*				
		Сметная стоимость				*38687*				
10	23-010501-1508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	126	400,66	--	50483	--	2140	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,99*		*2140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,99*				*2140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,41*		*4210*				
		Сметная стоимость				*56833*				
18	11-340201-0508 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство**	6	35304,01	1855,47	211824	11133	33315	6,91	41
		колодец		5593,85	671,21	33563	4027	62,1	0,59	4
		Накладные расходы -		*5552,45*		*33315*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3890,60*				*23344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1661,85*				*9971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3268,52*		*19611*				
		Сметная стоимость				*264750*				
19	ПРАЙС ЛИСТ стр.22	**СТОИМОСТЬ КОЛОДЦА ККС-2**	6	44898,17	--	269389	--	11422	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1903,68*		*11422*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1903,68*				*11422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3744,15*		*22465*				
		Сметная стоимость				*303276*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1462999	37862			156
			Тенге			117729	13851			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			27065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			9351				
	Всего заработная плата -		Тенге				17053			
		Накладные расходы -	Тенге			8756				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7299		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1457		
		Сметная прибыль -	Тенге			2866				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			38687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				17053			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1435934				
	Материалы -		Тенге			167729				
	Всего заработная плата -		Тенге				114526			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			860940				
	Местные материалы -		Тенге			269389				
		Накладные расходы -	Тенге			133940				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					70085		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					63855		
		Сметная прибыль -	Тенге			125590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1695463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				114526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1734150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				131580			
		Смета 7-1. ИРРИГАЦИЯ, ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ,ОЗЕЛЕНЕНИЕ,М А Ф								
		ИРРИГАЦИЯ								
		ЛОТОК ТИП 1								
1	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство**	54,6	2851,85	135,38	155711	7392	55821	1,94	106
		м3 подушки		1395,99	59,88	76221	3269	59,4	0,07	4
		Накладные расходы -		*1022,37*		*55821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*864,78*				*47217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*157,59*				*8604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,94*		*16923*				
		Сметная стоимость				*228455*				
2	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные/бетон В15. Устройство**	140,7042	20994,82	1703,27	2954060	239657	350291	2,55	359
		м3 бетона в деле		2088,53	494,50	293864	69578	59,4	0,43	61
		Накладные расходы -		*2489,55*		*350291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1534,32*				*215885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*955,24*				*134406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1878,75*		*264348*				
		Сметная стоимость				*3568699*				
3	11-370401-0203 РСНБ РК 2015	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	60,06	7416,31	2643,17	445424	158749	204893	5,38	323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 сборных конструкций		4457,49	915,09	267717	54961	55,3	0,94	57
		Накладные расходы -		*3411,46*		*204893*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*2971,04*				*178441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*440,42*				*26452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*866,22*		*52025*				
		Сметная стоимость				*702342*				
4	11-370401-0212 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	1,44	4913,44	1819,77	7075	2620	2852	3,01	4
		м3 сборных конструкций		2436,69	637,60	3509	918	55,3	0,66	1
		Накладные расходы -		*1980,50*		*2852*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1700,08*				*2448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*280,41*				*404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*551,51*		*794*				
		Сметная стоимость				*10721*				
5	21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	60,06	40540,82	--	2434882	--	103239	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1718,93*		*103239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1718,93*				*103239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3380,78*		*203050*				
		Сметная стоимость				*2741171*				
6	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	1,44	46713,50	--	67267	--	2852	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1980,65*		*2852*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1980,65*				*2852*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3895,53*		*5610*				
		Сметная стоимость				*75729*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**6064419**	**408418**			**792**
			Тенге			**641311**	**128727**			**123**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6064419				
		Материалы -	Тенге			2512541				
		Всего заработная плата -	Тенге				770038			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2502149				
		Накладные расходы -	Тенге			719948				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					443991		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					275957		
		Сметная прибыль -	Тенге			542749				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7327116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				770038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7327116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							915
		Сметная заработная плата -	Тенге				770038			
		ПОКРЫТИЕ								
		ТИП 1 НА ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА								
7	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3**	4500	501,25	89,83	2255617	404245	251055	0,04	187
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	138262	108993	60,3	0,02	109
		Накладные расходы -		*55,79*		*251055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*149095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,66*				*101960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,56*		*200534*				
		Сметная стоимость				*2707205*				
12	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство из ГПС**	55,8	2851,85	135,38	159133	7554	57048	1,94	108
		м3 подушки		1395,99	59,88	77896	3341	59,4	0,07	4
		Накладные расходы -		*1022,37*		*57048*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*864,78*				*48255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*157,59*				*8793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,94*		*17295*				
		Сметная стоимость				*233476*				
13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	1200	1067,88	19,90	1281453	23879	452015	0,70	838
		м бортового камня		519,95	7,28	623945	8735	60,3	0,01	8
		Накладные расходы -		*376,68*		*452015*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*381506*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,76*				*70509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,56*		*138677*				
		Сметная стоимость				*1872146*				
14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15**	54	31779,82	--	1716110	--	72763	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1347,46*		*72763*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1347,46*				*72763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2650,18*		*143110*				
		Сметная стоимость				*1931983*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 1 ЗА ПРЕДЕЛОМ ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА								
15	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3**	**1008**	**501,25**	**89,83**	**505258**	**90551**	**56236**	**0,04**	**42**
		м2 основания или покрытия		**30,72**	**24,22**	**30971**	**24414**	**60,3**	**0,02**	**24**
		Накладные расходы -		*55,79*		*56236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*33397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,66*				*22839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,56*		*44920*				
		Сметная стоимость				*606414*				
16	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**0,7717127**	**102522,97**	**1208,62**	**79118**	**933**	**3629**	**--**	**--**
		т		**--**	**566,52**	**--**	**437**	**60,3**	**0,58**	**--**
		Накладные расходы -		*4703,07*		*3629*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4361,46*				*3366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8578,08*		*6620*				
		Сметная стоимость				*89367*				
17	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3./ТОЛЩ.6см. Устройство**	**1002,2243**	**1110,43**	**66,25**	**1112899**	**66395**	**76734**	**0,03**	**34**
		м2 покрытия		**28,50**	**18,40**	**28562**	**18445**	**60,3**	**0,02**	**17**
		Накладные расходы -		*76,56*		*76734*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*28345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,28*				*48389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,96*		*95171*				
		Сметная стоимость				*1284804*				
18	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**1002,2243**	**531,15**	**0,07**	**532331**	**68**	**22763**	**--**	**--**
		м2 покрытия		**0,31**	**--**	**306**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*22,71*		*22763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*185*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,53*				*22579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,31*		*44408*				
		Сметная стоимость				*599502*				
19	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**1002,2243**	**1257,38**	**66,40**	**1260172**	**66543**	**83016**	**0,03**	**34**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		28,50	18,46	28562	18505	60,3	0,02	17
		Накладные расходы -		*82,83*		*83016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*28381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,51*				*54635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,22*		*107455*				
		Сметная стоимость				*1450643*				
20	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство из ГПС	10,061205	2851,85	135,38	28693	1362	10286	1,94	20
		м3 подушки		1395,99	59,88	14045	602	59,4	0,07	1
		Накладные расходы -		*1022,37*		*10286*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*864,78*				*8701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*157,59*				*1585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,94*		*3118*				
		Сметная стоимость				*42098*				
21	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	216,37	1067,88	19,90	231057	4306	81502	0,70	151
		м бортового камня		519,95	7,28	112502	1575	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*376,68*		*81502*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*68789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,76*				*12713*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,56*		*25005*				
		Сметная стоимость				*337564*				
22	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	9,73665	31779,82	--	309429	--	13120	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1347,46*		*13120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1347,46*				*13120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2650,18*		*25804*				
		Сметная стоимость				*348353*				
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОННЫХ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТОК								
23	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	1789,51	344,49	89,83	616474	160756	87943	0,04	74
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	54983	43343	60,3	0,02	43
		Накладные расходы -		*49,14*		*87943*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*59290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,01*				*28652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,49*		*56353*				
		Сметная стоимость				*760770*				
24	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	1789,51	303,68	27,87	543435	49873	342109	0,38	682
		м2 тротуара		274,16	9,50	490612	16998	60,3	0,01	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*191,17*		*342109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*171,05*				*306089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*36020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*70844*				
		Сметная стоимость				*956387*				
25	21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**								
		м2	1789,51	1543,91	--	2762842	--	117145	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,46*		*117145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,46*				*117145*		
		Сметная стоимость		*128,75*		*230399*				
26	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство из ГПС**				*3110385*				
		м3 подушки	36,91248	2851,85	135,38	105269	4997	37738	1,94	72
		Накладные расходы -		1395,99	59,88	51529	2210	59,4	0,07	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1022,37*		*37738*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*864,78*				*31921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,59*				*5817*		
		Сметная стоимость		*309,94*		*11441*				
27	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**				*154448*				
		м бортового камня	1538,02	1067,88	19,90	1642417	30605	579340	0,70	1074
		Накладные расходы -		519,95	7,28	799700	11195	60,3	0,01	10
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*376,68*		*579340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*317,92*				*488970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,76*				*90371*		
		Сметная стоимость		*115,56*		*177741*				
28	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР 100.20.8**				*2399498*				
		м3	24,60832	31779,82	--	782048	--	33159	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1347,46*		*33159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1347,46*				*33159*		
		Сметная стоимость		*2650,18*		*65217*				
		ПОКРЫТИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК				*880423*				
29	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из щебня. Устройство**								
		м2 основания или покрытия	670,65	120,85	89,83	81049	60246	26599	0,04	28
		Накладные расходы -		30,72	24,22	20606	16244	60,3	0,02	16
				39,66		*26599*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*22220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,53*				*4379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,84*		*8612*				
		Сметная стоимость				*116259*				
30	21-010202-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**								
		м3	67,065	1782,81	--	119564	--	5070	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,59*		*5070*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,59*				*5070*		
		Сметная стоимость		*148,67*		*9971*				
31	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои из песка. Устройство**				*134604*				
		м3 материала основания в плотном теле	67,065	888,54	785,43	59590	52675	12719	0,14	10
		Накладные расходы -		101,70	140,08	6821	9394	60,3	0,14	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*189,65*		*12719*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,79*				*9778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,86*				*2941*		
		Сметная стоимость		*86,26*		*5785*				
32	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**				*78094*				
		м3	67,065	3298,04	--	221183	--	9378	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139,84*		*9378*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,84*				*9378*		
		Сметная стоимость		*275,03*		*18445*				
33	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**				*249006*				
		м бортового камня	161	1067,88	19,90	171928	3204	60645	0,70	112
		Накладные расходы -		519,95	7,28	83713	1172	60,3	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*376,68*		*60645*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*317,92*				*51185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,76*				*9460*		
		Сметная стоимость		*115,56*		*18606*				
34	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР 100.20.8**				*251179*				
		м3	2,576	31779,82	--	81865	--	3471	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1347,46*		*3471*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1347,46*				*3471*		
				2650,18		*6827*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*92163*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**16658934**	**1028191**			**3465**
			Тенге			**2563014**	**285604**			**281**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16658934**				
	Материалы -		Тенге			**4981215**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2848619**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5993042**				
	Местные материалы -		Тенге			**2093472**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2495483**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1716370**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**779113**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1532353**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20686771**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3746**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2848619**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**20686771**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3746**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2848619**			
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
35	**11-470102-0207 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**29**	**1560,18**	**222,07**	**45245**	**6440**	**26165**	**1,95**	**56**
		яма		**1338,11**	**84,00**	**38805**	**2436**	**56,4**	**0,09**	**2**
		Накладные расходы -		*902,23*		*26165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*802,07*				*23260*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,16*				*2905*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,99*		*5713*				
		Сметная стоимость				*77123*				
36	**11-470103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	**29**	**3344,46**	**720,23**	**96989**	**20887**	**50759**	**2,96**	**86**
		шт.		**2508,04**	**227,93**	**72733**	**6610**	**56,4**	**0,22**	**6**
		Накладные расходы -		*1750,32*		*50759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1543,09*				*44750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207,23*				*6010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*407,58*		*11820*				
		Сметная стоимость				*159568*				
38	**Т125-010102-0302**	**Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница,туя) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83**	**20**	**16190,69**	**--**	**323814**	**--**	**13730**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*686,49*		*13730*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*686,49*				*13730*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1350,17*		*27003*				
		Сметная стоимость				*364547*				
39	Т125-010202-0703	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый,каштан) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81**								
		шт.	**9**	**7419,07**	**--**	**66772**	**--**	**2831**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*314,57*		*2831*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*314,57*				*2831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*618,69*		*5568*				
		Сметная стоимость				*75171*				
40	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**								
		м2	**4721,83418**	**279,80**	**5,84**	**1321162**	**27556**	**580841**	**0,27**	**1265**
				187,44	**1,61**	**885079**	**7609**	**56,4**	**--**	**9**
		Накладные расходы -		*123,01*		*580841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*106,63*				*503476*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,38*				*77365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,22*		*152160*				
		Сметная стоимость				*2054163*				
41	11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**								
		м2	**4721,83418**	**160,24**	**91,99**	**756639**	**434382**	**205162**	**0,05**	**248**
				39,11	**23,24**	**184663**	**109735**	**56,4**	**0,03**	**129**
		Накладные расходы -		*43,45*		*205162*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*35,16*				*166040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,29*				*39122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,30*		*76944*				
		Сметная стоимость				*1038745*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**2610621**	**489265**			**1655**
			Тенге			**1181281**	**126390**			**147**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2610621**				
		Материалы -	Тенге			**549490**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1307671**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**390585**				
		Накладные расходы -	Тенге			**879488**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**737526**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**141962**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**279209**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3769317**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1802**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1307671**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**3769317**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1802**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1307671			
		МАФ								
42	84-020302-0306	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	22	25528,00	36,00	561616	792	2145	--	--
		шт.		122,00	8,00	2684	176	--	--	--
42.1	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006	22	974,00	36,00	21428	792	2145	--	--
		шт.		122,00	8,00	2684	176	75	--	--
		Накладные расходы -		*97,50*		*2145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*97,50*				*2145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,72*		*1886*				
		Сметная стоимость				*25459*				
42.2	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006	22	24554,00	--	540188	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1964,32*		*43215*				
		Сметная стоимость				*583403*				
43	84-020303-0204	**Урна "Сатурн"**	30	9234,00	18,00	277020	540	1463	--	--
		шт.		61,00	4,00	1830	120	--	--	--
43.1	84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна "Сатурн"	30	459,00	18,00	13770	540	1463	--	--
		шт.		61,00	4,00	1830	120	75	--	--
		Накладные расходы -		*48,75*		*1463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*48,75*				*1463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,62*		*1219*				
		Сметная стоимость				*16451*				
43.2	84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна "Сатурн"	30	8775,00	--	263250	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*702,00*		*21060*				
		Сметная стоимость				*284310*				
44	84-020102-0101	**Горка-скат, тип 1**	5	45292,00	5922,00	226460	29610	41809	--	--
		шт.		9771,00	1378,00	48855	6890	--	--	--
44.1	84-020102-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Горка-скат, тип 1	5	45292,00	5922,00	226460	29610	41809	--	--
		шт.		9771,00	1378,00	48855	6890	75	--	--
		Накладные расходы -		*8361,75*		*41809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*8361,75*				*41809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4292,30*		*21462*				
		Сметная стоимость				*289730*				
45	84-020109-0401	**Песочница металлическая, тип П-004**	5	54365,00	2494,00	271825	12470	8033	--	--
		шт.		1769,00	373,00	8845	1865	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.1	84-020109-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016	Песочница металлическая, тип П-004	5	5258,00	2494,00	26290	12470	8033	--	--
		шт.		1769,00	373,00	8845	1865	75	--	--
		Накладные расходы -		*1606,50*		*8033*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*1606,50*				*8033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*549,16*		*2746*				
		Сметная стоимость				*37068*				
45.2	84-020109-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Песочница металлическая, тип П-004	5	49107,00	--	245535	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3928,56*		*19643*				
		Сметная стоимость				*265178*				
47	**84-020104-0109**	**Качалка "Балансир", тип ДК-003**	**5**	**53971,00**	**1166,00**	**269855**	**5830**	**4451**	--	--
		шт.		**1009,00**	**178,00**	**5045**	**890**	--	--	--
47.1	84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка "Балансир", тип ДК-003	5	5355,00	1166,00	26775	5830	4451	--	--
		шт.		1009,00	178,00	5045	890	75	--	--
		Накладные расходы -		*890,25*		*4451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*890,25*				*4451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*499,62*		*2498*				
		Сметная стоимость				*33724*				
47.2	84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка "Балансир", тип ДК-003	5	48616,00	--	243080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3889,28*		*19446*				
		Сметная стоимость				*262526*				
49	**84-020106-0305**	**Беседка со скамейками, тип 3**	**6**	**280424,00**	**10962,00**	**1682544**	**65772**	**42372**	--	--
		шт.		**7775,00**	**1641,00**	**46650**	**9846**	--	--	--
49.1	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	6	23112,00	10962,00	138672	65772	42372	--	--
		шт.		7775,00	1641,00	46650	9846	75	--	--
		Накладные расходы -		*7062,00*		*42372*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*7062,00*				*42372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,92*		*14484*				
		Сметная стоимость				*195528*				
49.2	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	6	257312,00	--	1543872	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20584,96*		*123510*				
		Сметная стоимость				*1667382*				
50	**84-020204-0202**	**Шведская стенка, тип ШС-001**	**3**	**125955,00**	**4384,00**	**377865**	**13152**	**12272**	--	--
		шт.		**4721,00**	**733,00**	**14163**	**2199**	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.1	84-020204-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Шведская стенка, тип ШС-001	3	21357,00	4384,00	64071	13152	12272	--	--
		шт.		4721,00	733,00	14163	2199	75	--	--
		Накладные расходы -		*4090,50*		*12272*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*4090,50*				*12272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2035,80*		*6107*				
		Сметная стоимость				*82450*				
50.2	84-020204-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Шведская стенка, тип ШС-001	3	104598,00	--	313794	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8367,84*		*25104*				
		Сметная стоимость				*338898*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**3667185**	**128166**			**--**
			Тенге			**128072**	**21986**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**3149719**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**251978**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**3401697**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**517466**				
	Материалы -		Тенге			**261228**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**150058**			
		Накладные расходы -	Тенге			**112544**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**112544**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**50401**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**680410**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150058**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**4082107**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150058**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**49002904**	**2188737**			**6166**
			Тенге			**4714518**	**608580**			**601**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**20137103**				
	Накладные расходы -		Тенге			**720265**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**1668589**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**22525958**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1005315**				
	Материалы -		Тенге			**54777**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**112958**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**786019**				
		Накладные расходы -	Тенге			**93021**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**48346**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**44675**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**87867**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1186203**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**135**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112958**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**27860486**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			8498791				
	Всего заработная плата -		Тенге				5210140			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10260097				
	Местные материалы -		Тенге			2362861				
		Накладные расходы -	Тенге			4378010				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3092323		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1285687		
		Сметная прибыль -	Тенге			2579080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34817575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6633
		Сметная заработная плата -	Тенге				5210140			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			58529736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6767
		Сметная заработная плата -	Тенге				5323098			
	Итого по всем разделам		Тенге			58529736				
	Стоимость оборудования -		Тенге			22525958				
	ВСЕГО, без оборудования и прочих расходов		Тенге			36 003 778				
	временные здания и сооружения 1,49588%		Тенге			538 573				
	С временными зданиями и сооружениями и оборудованием		Тенге			36 542 352				
	Затраты в зимнее время 0,80115%		Тенге			292 759				
	Итого		Тенге			59 361 069				
	Пересчет на 2017 год 100% к=1,0599383		Тенге			62 919 070				
	С понижающим коэффициентом к=0,9849998629182		Тенге			61 975 276				
	НДС 12%		Тенге			7 437 033				
	С НДС 12%		Тенге			69 412 308,79				

Заказчик:

Зам.Руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____Утенбаев Г.

Главный специалист ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____Ажибаев Е.

Инженер:

Директор "Компания ЮгПласт"

_____Таскынов А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Тау Кен Шахта Құрылыс"

_____Абдумажидов К.