Форма 3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: **КГУ "СОШ №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL»**

Наименование строительства: Капитальный ремонт системы водоснабжения, канализации и санузлов и внутренняя отделка: кабинетов, спортивного зала, актового зала, столовой, амфитеатра, замена полов и дверных блоков, выравнивание стен в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара".

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		СП-1/2	03.05.2023г.			ТОО			
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за **май** (без НДС)	из графы 1					налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт системы водоснабжения, канализации и санузлов и внутренняя отделка: кабинетов, спортивного зала, актового зала, столовой, амфитеатра, замена полов и дверных блоков, выравнивание стен в ГУ «Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара»	**15 789 474**	**14 097 745**							**1 691 729**	**15 789 474**
Итого к оплате:									**1 691 729**	**15 789 474**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
Мелдеев Ж.Ж.

Заказчик: **КГУ "СОШ №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**
Генподрядчик: **ТОО "Азамат Курылыс"**
Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL»**
Договор **№ СП-1/2 от 03.05.2023г**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт системы водоснабжения, канализации и санузлов и внутренняя отделка: кабинетов, спортивного зала, актового зала, столовой, амфитеатра, замена полов и дверных блоков, выравнивание стен в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара"**

Наименование объекта - **Общестроительные работы**

АКТ №1
выполненных работ за май месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		2 ЭТАЖ									
11	Е11-460201-0802	**Стены и откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	1938,27	228,88	--	443631	--	--	319414	824089
		НР - 72%; СП - 8%			228,88	--	443631	--		61044	
13	Е12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	29	2200,76	120,88	63822	3506	--	44615	117112
		НР - 72%; СП - 8%			2079,88	56,85	60317	1649		8675	
14	Е12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**	м2	54,06	377,67	--	20417	--	--	14700	37926
		НР - 72%; СП - 8%			377,67	--	20417	--		2809	
16	Е12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	733,6	117,31	3,07	86059	2252	--	61165	159001
		НР - 72%; СП - 8%			114,24	1,56	83806	1144		11778	
17	Е12-070101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	63,2	357,31	20,30	22582	1283	--	15804	41457
		НР - 72%; СП - 8%			337,01	10,30	21299	651		3071	
18	Е12-070101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	63,2	76,93	--	4862	--	--	3501	9032
		НР - 72%; СП - 8%			76,93	--	4862	--		669	
19	Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	346,2	871,04	34,00	301554	11771	--	212944	555658
		НР - 72%; СП - 8%			837,04	17,25	289783	5972		41160	
20	С3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	т	117,6	117,00	--	13759	--		--	14860
		СП - 8%			--	--	--	--		1101	
21	С3412-102-0209	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9км**	т·км	1058,4	36,00	--	38102	--		--	41150
		СП - 8%			--	--	--	--		3048	
		3 ЭТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-460201-0802	Стены и откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1954,57	228,88 228,88	-- --	447362 447362	-- --	--	322101 61557	831020
23	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	62	817,55 759,35	58,20 27,68	50688 47080	3608 1716	--	35133 6866	92687
14	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	28	2200,76 2079,88	120,88 56,85	61621 58237	3385 1592	--	43076 8376	113073
25	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	м2	52,26	377,67 377,67	-- --	19737 19737	-- --	--	14211 2716	36663
27	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	785,5	117,31 114,24	3,07 1,56	92147 89736	2411 1225	--	65492 12611	170250
28	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	376,4	357,31 337,01	20,30 10,30	134491 126851	7641 3877	--	94124 18289	246904
29	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков *НР - 72%; СП - 8%*	м2	376,4	76,93 76,93	-- --	28956 28956	-- --	--	20849 3984	53789
30	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	107,8	117,00 --	-- --	12613 --	-- --		-- 1009	13622
31	С3412-102-0209	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9км *СП - 8%*	т·км	970,2	36,00 --	-- --	34927 --	-- --		-- 2794	37721
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1877330 1742074	35857 17826	-- --	1267129 251557	3396014
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		1 ЭТАЖ									
		Потолки									
35	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2	440,16	859,37 578,87	4,96 1,64	378260 254795	2183 722	121282	183972 44979	607211
36	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборнымконструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2	378,82	497,72 335,92	3,34 1,55	188546 127253	1265 587	60028	92045 22447	303038
		Стены									
39	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором покамню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2	481,89	1586,74 1025,64	83,89 66,37	764634 494246	40426 31983	229962	378885 91482	1235000

1000030

<page_ramный комплекс АВС (редакция 2011.1.1)

		3	4	5 3	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаныминастворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	380,31	1454,42	12,46	553130	4738	249522	216309	830995
		НР - 72%; СП - 8%			785,86	4,10	2988870	1559		61555	
		2 ЭТАЖ									
		Стены									
62	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуриваниецементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	1243,4	1586,74	83,89	1972953	104308	593364	977620	3186619
		НР - 72%; СП - 8%			1025,64	66,37	1275281	82524		236046	
		3 ЭТАЖ									
		Стены									
79	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуриваниецементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	2322,3	1586,74	83,89	3684886	194818	1108224	1825902	5951651
		НР - 72%; СП - 8%			1025,64	66,37	2381844	154131		440863	
81	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей подокраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	1135,44	1454,42	12,46	1651397	14147	744958	645801	2480974
		НР - 72%; СП - 8%			785,86	4,10	892291	4655		183776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9193805	361885	3107340	4320534	14595488
							5724580	276161	--	1081148	

РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ

		1 ЭТАЖ									
		Тип 3									
100	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	225,1	813,59	31,35	183139	7057	92660	62529	265321
		НР - 72%; СП - 8%			370,60	15,21	83422	3424		19653	
101	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(до 30 мм)	м2 стяжки	225,1	675,21	31,84	151990	7167	138637	6899	171601
		НР - 72%; СП - 8%			27,48	15,09	6186	3397		12711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				335129	14224	231297	69428	436922
							89608	6821	--	32364	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								18428424
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								368 568
		Итого:	**Тенге**								18 796 992
		Итого с понижающим коэфф. К=0,75	**Тенге**								14 097 744
		НДС 12%	**Тенге**								1 691 729
		Итого с НДС	**Тенге**								15 789 474

Генподрядчик
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор РОО «DK CAPITAL»
Мелдеев Ж.Ж.

1000030