Форма 3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: **КГУ "СОШ №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL»**

Наименование строительства: Капитальный ремонт системы водоснабжения, канализации и санузлов и внутренняя отделка: кабинетов, спортивного зала, актового зала, столовой, амфитеатра, замена полов и дверных блоков, выравнивание стен в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара".

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		СП-1/2	03.05.2023г.			ТОО			
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за **май** (без НДС)	из графы 1					налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния		Приобре-тение мате-риалов	другие дополни-тельные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт системы водоснабжения, канализации и санузлов и внутренняя отделка: кабинетов, спортивного зала, актового зала, столовой, амфитеатра, замена полов и дверных блоков, выравнивание стен в ГУ «Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара»	**17 063 606**	**16 927 092**							**136 514**	**1 274 132**
Итого к оплате:									**136 514**	**1 274 132**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____Мелдеев Ж.Ж.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "СОШ №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения, канализации и санузлов и внутренняя отделка: кабинетов, спортивного зала, актового зала, столовой,амфитеатра, замена полов и дверных блоков, выравнивание стен в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара"**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **СП-1/2** от **03.05.2023**

Акт выполненных работ № 2

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-02 Водопровод** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
1	12	Е11-160901-0301 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерныеc обводной линией диаметром ввода до 300 мм диаметром водомера до 200 мм. Устройство с изготовлением обвязки на месте монтажа	узел	1	128653,51	7848,61	128654	7849	50794	52137	195254
						70011,2	2401,59	70011	2402		14463	
2	13	С1244-301-0602	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	203246		203246		203246		219506
											16260	
3	14	С1244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389		46389		46389		50100
											3711	
4	15	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2392,6	416,07	2393	417	39	1485	4188
						1937,37	124,52	1937	125		310	
5	16	С1242-404-0408	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	41427		41427		41427		44741
											3314	
6	17	С1242-304-0502	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 80 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	27004		27004		27004		29164
											2160	
7	18	С1241-114-0114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	892		1784		1784		1927
											143	
8	19	С1242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральныхжидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	58368		175104		175104		189112
											14008	
9	20	С1241-116-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	2030		12180		12180		13154
											974	
10	21	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1406		2812		2812		3037
											225	
11	22	С1241-101-0401	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		0,4	503		201		201		217

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							16	
12	23	С1241-101-0406	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		1	1964		1964		1964		2121
				м							157	
13	24	С1241-101-0410	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75		6	2825		16950		16950		18306
				м							1356	
14	25	С1241-116-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015 (свободный)		1	2030		2030		2030		2192
				шт.							162	
15	26	С1241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10		1	662		662		662		715
				шт.							53	
16	27	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварныхсоединениях в раструб		65	1523,61	14,84	99035	964	708	70105	182671
				м трубопровода		1497,87	0,1	97362	6		13531	
17	28	С1241-205-1201	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные		64,35	122		7851		7851		8479
				м							628	
18	29	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварныхсоединениях в раструб		45	1645,63	17,78	74053	800	494	52392	136561
				м трубопровода		1616,87	0,17	72759	8		10116	
19	30	С1241-205-1202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные		44,55	209		9311		9311		10056
				м							745	
20	31	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварныхсоединениях в раструб		88	1991,37	24,83	175241	2185	1485	123558	322703
				м трубопровода		1949,67	0,42	171571	37		23904	
21	32	С1241-205-1204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные		87,12	562		48961		48961		52878
				м							3917	
			ИТОГО:									1487082
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1487082
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								29 742
			Итого:	Тенге								1 516 824
			Итого с понижающим коэфф. К=0,75									1 137 618
			НДС 12%	Тенге								136 514
			Итого с НДС	Тенге								1 274 132

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж.