Форма 3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: **КГУ "СОШ №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL»**

Наименование строительства: Капитальный ремонт системы водоснабжения, канализации и санузлов и внутренняя отделка: кабинетов, спортивного зала, актового зала, столовой, амфитеатра, замена полов и дверных блоков, выравнивание стен в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара".

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СП-1/2	03.05.2023г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт системы водоснабжения, канализации и санузлов и внутренняя отделка: кабинетов, спортивного зала, актового зала, столовой, амфитеатра, замена полов и дверных блоков, выравнивание стен в ГУ «Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара»	**18 991 920**	**18 785 315**							**206 605**	**1 928 314**
Итого к оплате:									**206 605**	**1 928 314**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "СОШ №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения, канализации и санузлов и внутренняя отделка: кабинетов, спортивного зала, актового зала, столовой,амфитеатра, замена полов и дверных блоков, выравнивание стен в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара"**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ СП-1/2** от **03.05.2023**

Акт выполненных работ № 3

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-02 КАНАЛИЗАЦИЯ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	50		812,87	3,78	40644	189	0	29196	75427
			м трубопровода с фасонными частями			809,09	1,92	40454	96		5587	
2	2	Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	250		1010,69	7,56	252672	1890	0	181253	468639
			м трубопровода с фасонными частями			1003,13	3,83	250782	958		34714	
3	3	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	128		739,05	5,61	94598	718	7035	62717	169900
			м трубопроводов			678,48	2,04	86845	261		12585	
4	4	Е12-150101-0801 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Разборка	376		873,87	5,46	328575	2053	0	235808	609534
			мтрубопровода с фасонными частями			868,41	2,63	326522	989		45151	
5	5	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	19		771,65	6,85	14661	130	0	10510	27185
			прибор			764,8	3,47	14531	66		2014	
6	6	Е12-150101-0403	Мойка. Демонтаж	1		1247,8	18,65	1248	18	0	892	2311
			прибор			1229,15	9,46	1229	9		171	
7	7	Е12-150101-0404	Ванна. Демонтаж	1		3572,23	62,09	3572	63	0	2550	6612
			прибор			3510,14	31,51	3510	32		490	
8	8	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	22		620,71	6,14	13656	135	0	9784	25315
			прибор			614,57	3,11	13521	68		1875	
9	9	Е12-150101-0401	Питьевой фонтанчик. Демонтаж	4		620,71	6,14	2483	24	0	1779	4603
			прибор			614,57	3,11	2458	12		341	
10	10	С3414-104-0501	Мусор строительный(механизированная). Погрузка	5,3331		117		624				674
			т								50	
11	11	С3412-102-0209	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9км	47,9979		36		1728				1866
			т·км								138	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									1392066
			Раздел: 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
12	82	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.Прокладка	80		871,95	1,44	69756	115	168	50049	129389
			м трубопровода			868,41	0,49	69473	39		9584	
13	83	С1241-203-0101	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	79,84		270		21557		21557		23282

				м							1725	
14	84	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	250	841,08 832,72	3,49 1,12	210270 208180	872 280	1218	150091 28829	389190
15	85	С1241-203-0107	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	249,5	1094		272953		272953	21836	294789
16	86	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.Прокладка (выпуск)	м трубопровода	10	841,08 832,72	3,49 1,12	8411 8327	35 11	49	6004 1153	15568
17	87	С1241-204-0501	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб	м	9,98	586		5848		5848	468	6316
			Итого по разделу: 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									858534
			ИТОГО:									2250600
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2250600
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								45 012
			Итого:	Тенге								2 295 612
			Итого с понижающим коэфф. К=0,75									1 721 709
			НДС 12%	Тенге								206 605
			Итого с НДС	Тенге								1 928 314

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
Мелдеев Ж.Ж.