Заказчик: ТОО "СК Барлас Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Капитал STORY KZ"
Объект: "Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр)" расположенного по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6 участок 25", Пятно 23.
Основание: Договор подряда от 20.02.2020г.

Форма №2 КС-2

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2021г.

Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость работ с НДС, в тенге	Физ.объем работ			Стоимость принятых работ,тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инж.ПТО/ПТД	Подпись инж.ОКК
				предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объем	Стоимость	%	Стоимость, тенге		
Земляные работы													
Разработка грунта	м3	85	102 000,00				0,00	85	102000	100%	102000		
Доработка грунта вручную	м3	2,00	1 800,00				0,00	2	1800	100%	1800		
Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,0	5 400,00				0,00	2	5400	100%	5400		
Устройство песчаной обваловки труб	м3	5,0	13 500,00				0,00	5	13500	100%	13500		
обратная засыпка местным грунтом	м3	80,0	116 000,00				0,00	80	116000	100%	116000		
Итого Земляные работы			238 700,00				0,00		238 700,00	100%	238700		
Устройство сети В1			0,00										
Укладка стальных электросварных труб диам. 159х4мм с наружней теплоизоляцией в стесненных условиях	пм	98,0	2 456 566,00				0,00	98	2456566	100%	2456566		
вскрытие существующего лотка водопровода с последующим восстановлением и гидроизоляцией	компле кс	1,0	376 600,00				0,00	1	376600	100%	376600		
Монтаж отводов ф159мм с теплоизоляцией	шт	5	90 000,00				0,00	5	90000	100%	90000		
			0,00										
монтаж фланца ф150 приварной	шт	1	12 000,00				0,00	**1**	**12 000**	100%	12000		
устройство футляра ф325мм с гидроизоляцией	м	8	533 360,00				0,00	**8**	**533 360**	100%	533360		
заделка концов футляра	шт	2	123 200,00				0,00	**2**	**123 200**	100%	123200		
монтаж электромуфты ПЭ100 ф180мм	шт	1	46 000,00				0,00	**1**	**46 000**	100%	46000		
монтаж втулки ПЭ100 ф180мм	шт	1	13 500,00				0,00	**1**	**13 500**	100%	13500		
монтаж отвода ПЭ100 ф180мм	шт	1	24 000,00				0,00		**24 000**	100%	24000		
врезки в существующие трубопроводы	шт	1	123 650,00			1	123 650,00	**0**	**0**	100%	123650		
Итого по сети В1			3 798 876,00				123 650,00	0	3 675 226	100%	3798876		
итого			4 037 576,00				123 650,00	**0**	**3 913 926**	100%	4037576		
Транспортные расходы			90 556,50				6 182,50	0	84 374	100%	90557		
Непредвиденные расходы 2%			80 751,52				2 473,00	**0**	**78 279**	100%	80752		
Гидравлическое испытание, промывка и дезинфекция трубопровода			286 162,00				0,00	**0**	**286 162**	100%	286162		
Всего договорная цена вкл. НДС:			4 495 046,02				409 812,02	0	4 085 234	100%	4 495 046		

2. Сдача испонительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по гарфику производства работ
5. Этап работ
5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО _____
ОПП _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Султанханов Ф.А.