Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО «Эксперт-МК»

Генподрядчик: ТОО «Тау Кен Шахта Құрылыс»

Договор: №9 от 04.02.2022 года

Наименование объекта: «Строительство наружных инженерных сетей для 5-ти этажных жилых домов Ж.К. Туран на земельном участке 2195, 192 квартала, Каратауского района, города Шымкент. Жилые дома №1,2,3,4,5;»

АКТ №1
выполненных работ за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА В1												
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		664,6731	225,00	225,00	149551	149551	--	18324	181305
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,29	--	25450		13430	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		20,5569	2237,93	--	46005	--	--	33124	85459
		НР - 72%; СП - 8%				2237,93	--	46005	--		6330	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	м3 уплотненного грунта		87,75	174,62	79,80	15323	7002	--	8475	25702
		НР - 72%; СП - 8%				94,82	39,32	8320	3450		1904	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		23,91	8493,80	178,50	203087	4268	170773	29007	250062
		НР - 99%; СП - 8%				1173,00	52,43	28046	1254		18568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	26,301	6493,00				170772		
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		79,88	885,88	--	70764	--	--	50950	131481
		НР - 72%; СП - 8%				885,88	--	70764	--		9737	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		539,95	36,28	36,28	19589	19589	--	5610	27215
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,43	--	7791		2016	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		539,95	174,62	79,80	94286	43088	--	52149	158150
		НР - 72%; СП - 8%				94,82	39,32	51198	21231		11715	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Избыток грунта V=34,65 м3 учтен в вертикальной планировке										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**598605**	**223498**	**170773**	**197639**	**859944**
								204333	**59176**	**--**	**63700**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**598605**				
	Материалы		тенге					**170772**				
	Всего заработная плата		тенге						**263509**			
		Накладные расходы	тенге					**197639**				
		Сметная прибыль	тенге					**63700**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**859944**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**233**
		Сметная заработная плата	тенге						**263509**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**859944**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**233**
		Сметная заработная плата	тенге						**263509**			
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ										
8	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,1155**	**344058,28**	**86495,92**	**39739**	**9990**	**267**	**32245**	**77743**
		НР - 99%; СП - 8%				**255254,00**	**26745,50**	**29482**	**3089**		**5759**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**8**	**0,924**	**282,00**				**261**		
9	**241-201-0610 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**м**		**65,549**	**538,00**	**--**	**35265**	**--**	**35265**	**--**	**38086**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2821**	
10	**241-201-0611 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	**м**		**51,106**	**745,00**	**--**	**38074**	**--**	**38074**	**--**	**41120**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3046**	
11	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /19 м прокладка труб учтена в футляре/**	**км трубопровода**		**0,148**	**391547,28**	**109722,56**	**57949**	**16239**	**767**	**45557**	**111786**
		НР - 99%; СП - 8%				**276644,00**	**34282,38**	**40943**	**5074**		**8280**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**18**	**2,664**	**282,00**				**751**		
12	**241-201-0613 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**		**168,67**	**1590,00**	**--**	**268185**	**--**	**268185**	**--**	**289640**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21455**	
13	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**		**10**	**500972,91**	**73745,13**	**5009729**	**737451**	**115488**	**4394410**	**10156470**
		НР - 99%; СП - 8%				**415679,00**	**28200,82**	**4156790**	**282008**		**752331**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	**215-202-0503**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,18**	**1,8**	**34425,00**				**61965**		
13.2	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,02**	**0,2**	**211214,00**				**42243**		
14	**241-102-0139 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**м**		**10,04**	**1884,00**	**--**	**18915**	**--**	**18915**	**--**	**20428**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1513**	
15	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**		**0,0749**	**68121,65**	**--**	**5102**	**--**	**265**	**4789**	**10682**
		НР - 99%; СП - 8%				**64581,00**	**--**	**4837**	**--**		**791**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,88382	282,00				249		
16	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0506	72534,26	--	3670	--	402	3235	7458
		НР - 99%; СП - 8%				64581,00	--	3268	--		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26,5	1,3409	282,00				378		
17	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,167	78683,58	--	13140	--	2355	10677	25723
		НР - 99%; СП - 8%				64581,00	--	10785	--		1905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	7,849	282,00				2213		
18	1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода		0,038	1068764,44	123854,46	40613	4707	9795	27243	73285
		НР - 99%; СП - 8%				687123,00	37044,00	26111	1408		5428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-107-0447	Каболка	т	0,16	0,00608	1358578,00				8260		
19	241-701-0205 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ /футляр/	м		38,304	5496,00	--	210519	--	210519	--	227361
		СП - 8%				--	--	--	--		16842	
20	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,038	4552335,60	309537,30	172989	11762	141556	21742	210310
		НР - 99%; СП - 8%				517650,00	60292,35	19671	2291		15578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	375,44	263,00				98741		
20.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	250	9,5	4019,00				38181		
21	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /300 мм/	футляр		2	12353,53	1187,62	24707	2375	14230	8076	35406
		НР - 99%; СП - 8%				4050,93	28,09	8102	56		2623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,009375	0,01875	185549,00				3479		
21.2	261-107-0447	Каболка	т	0,003675	0,00735	1358578,00				9986		
22	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1353,78	31,43	1354	31	155	1171	2727
		НР - 99%; СП - 8%				1167,76	14,98	1168	15		202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	446,00				22		
22.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0008	165361,00				132		
23	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		1	35021,00	--	35021	--	35021	--	37823
		СП - 8%				--	--	--	--		2802	
24	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан		7	2191,65	94,29	15342	660	2049	12818	30413
		НР - 99%; СП - 8%				1804,72	44,94	12633	315		2253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,7	446,00				312		
24.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0105	165361,00				1736		
25	242-101-1204 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		7	47835,00	--	334845	--	334845	--	361633
		СП - 8%				--	--	--	--		26788	
26	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		2	2244,73	94,29	4489	189	584	3767	8917
		НР - 99%; СП - 8%				1857,80	44,94	3716	90		661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	446,00				89		
26.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,003	165361,00				496		
27	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		2	57393,00	--	114786	--	114786	--	123969
		СП - 8%				--	--	--	--		9183	
28	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		4	932,24	62,37	3729	249	186	3261	7549
		НР - 99%; СП - 8%				823,40	--	3294	--		559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00088	211214,00				186		
29	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.		8	1811,00	--	14488	--	14488	--	15647
		СП - 8%				--	--	--	--		1159	
30	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		18	1218,41	83,16	21931	1497	1102	19139	44355
		НР - 99%; СП - 8%				1074,00	--	19332	--		3286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00522	211214,00				1103		
31	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		36	2590,00	--	93240	--	93240	--	100699
		СП - 8%				--	--	--	--		7459	
32	241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.		9	800,00	--	7200	--	7200	--	7776
		СП - 8%				--	--	--	--		576	
33	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		4	1401,00	--	5604	--	5604	--	6052
		СП - 8%				--	--	--	--		448	
34	241-208-0401 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.		1	269,00	--	269	--	269	--	291
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
35	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		5	1772,00	--	8860	--	8860	--	9569
		СП - 8%				--	--	--	--		709	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм /гильза/	м		2,4	1590,00	--	3816	--	3816	--	4121
		СП - 8%				--	--	--	--		305	
37	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм /гильза/	м		2	3280,00	--	6560	--	6560	--	7085
		СП - 8%				--	--	--	--		525	
38	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /опоры под задвижки, упоры/	м3		0,77	25771,03	1216,70	19844	937	14176	4516	26308
		НР - 91%; СП - 8%				6144,60	299,85	4731	231		1949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,7854	16339,00				12833		
39	1122-1101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	29837,56	18014,44	59675	36029	3992	30918	97841
		НР - 99%; СП - 8%				9827,22	5788,05	19654	11576		7247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,23	0,46	5867,00				2699		
39.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,47	2,94	253,00				744		
40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /патрубок, сгон/	т фасонных частей		0,00166	1445627,51	526936,23	2400	875	596	1196	3884
		НР - 99%; СП - 8%				559733,00	168157,52	929	279		288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,00166	340239,00				565		
41	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройники, переходы/	т фасонных частей		0,0089	1105388,51	526936,23	9838	4690	166	6413	17552
		НР - 99%; СП - 8%				559733,00	168157,52	4982	1497		1300	
42	241-113-0125 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.		1	8006,00	--	8006	--	8006	--	8646
		СП - 8%				--	--	--	--		640	
43	241-114-0125 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.		1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					6710993	827681	1512884	4631173	12249843
								4370428	307929	--	907373	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					5506240				
	Материалы		тенге					308132				
	Всего заработная плата		тенге						4678357			
		Накладные расходы	тенге					4631173				
		Сметная прибыль	тенге					810992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					10948405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2862
		Сметная заработная плата	тенге						4678357			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					1204753				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1204753				
		Сметная прибыль	тенге					96381				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					1301134				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					12249539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2862

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге						4678357			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ (2шт.)										
44	1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка**	узел		2	35274,05	1272,49	70548	2545	31926	36052	115128
		НР - 98%; СП - 8%				18038,70	355,20	36077	710		8528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,**	кг	8,5	17	537,00				9129		
44.2	246-301-0501	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой**	кг	12,4	24,8	655,00				16244		
45	244-301-0802 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 65, Qn 65 м3/ч, Tmax 50°**	шт.		2	202203,00	--	404406	--	404406	--	436758
		СП - 8%				--	--	--	--		32352	
46	261-301-0254 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /патрубки/**	т		0,01854	340239,00	--	6308	--	6308	--	6813
		СП - 8%				--	--	--	--		505	
47	241-114-0203 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-76х4,0 мм**	шт.		4	3603,00	--	14412	--	14412	--	15565
		СП - 8%				--	--	--	--		1153	
48	242-301-0304 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50**	шт.		2	8053,00	--	16106	--	16106	--	17394
		СП - 8%				--	--	--	--		1288	
49	241-507-0306 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 50 мм**	10 шт.		0,2	4064,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%				--	--	--	--		65	
50	241-119-0406 РСНБ РК 2015	**Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 50 мм**	шт.		2	386,00	--	772	--	772	--	834
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
51	242-404-0607 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	шт.		2	22225,00	--	44450	--	44450	--	48006
		СП - 8%				--	--	--	--		3556	
52	242-206-1201 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	шт.		4	67715,00	--	270860	--	270860	--	292529
		СП - 8%				--	--	--	--		21669	
53	242-401-3101 РСНБ РК 2015	**Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый с мембранным приводом, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50**	шт.		2	860961,00	--	1721922	--	1721922	--	1859676
		СП - 8%				--	--	--	--		137754	
54	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.		2	7012,49	125,72	14025	252	291	8297	24108
		НР - 61%; СП - 8%				6741,00	59,92	13482	120		1786	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	**519-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**		**2**	**119521,00**	**--**	**239042**	**--**		**--**	**239042**
						--	**--**	**--**	**--**	**239042**	**--**	
56	**Прайслист**	**Электропривод под задвижку DN 50**	**шт**		**2**	**239001,60**	**--**	**478003**	**--**		**--**	**478003**
						--	**--**	**--**	**--**	**478003**	**--**	
56.1		*Отпускная цена -*				*236607,14*				*473214,28*		
56.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,01%*	*2394,46*				*4788,93*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**3281667**	**2797**	**2512266**	**44349**	**3534734**
								49559	**830**	**717045**	**208718**	
	Стоимость оборудования		тенге					**712256**				
	Заготов.складские расходы		тенге					**4789**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					**717045**				
	Стоимость монтажных работ		тенге					**14025**				
	Материалы		тенге					**292**				
	Всего заработная плата		тенге						**13602**			
		Накладные расходы	тенге					**8297**				
		Сметная прибыль	тенге					**1786**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					**24108**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9**
		Сметная заработная плата	тенге						**13602**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**404406**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**404406**				
		Сметная прибыль	тенге					**32352**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**436758**				
	Стоимость сантехнических работ		тенге					**2146191**				
	Материалы		тенге					**31926**				
	Всего заработная плата		тенге						**36787**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**2075643**				
		Накладные расходы	тенге					**36052**				
		Сметная прибыль	тенге					**174580**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					**2356823**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**26**
		Сметная заработная плата	тенге						**36787**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					**3534734**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**35**
		Сметная заработная плата	тенге						**50389**			
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ DУ=1500 (4 шт.), DУ=2000, DУ=2500										
57	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**11,51**	**25248,45**	**9911,29**	**290610**	**114079**	**43653**	**179635**	**507865**
		ЗП - 99%, СП - 8%				**11544,58**	**4219,96**	**132878**	**48572**		**37620**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
57.1	**211-202-0404**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,226**	**2,60126**	**4926,00**				**12814**		
57.2	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,133**	**1,53083**	**16339,00**				**25012**		
58	**225-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15**	**шт.**		**4**	**22910,00**	**--**	**91640**	**--**	**91640**	**--**	**98971**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7331**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.		1	43435,00	--	43435	--	43435	--	46910
		СП - 8%				--	--	--	--		3475	
60	225-101-0604 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН25	шт.		1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
61	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		8	16998,00	--	135984	--	135984	--	146863
		СП - 8%				--	--	--	--		10879	
62	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.		2	26352,00	--	52704	--	52704	--	56920
		СП - 8%				--	--	--	--		4216	
63	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		4	20191,00	--	80764	--	80764	--	87225
		СП - 8%				--	--	--	--		6461	
64	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.		1	29757,00	--	29757	--	29757	--	32138
		СП - 8%				--	--	--	--		2381	
65	Прайслист	Кольцо колодцев КС 25-6	шт		1	78558,21	--	78558	--	78558	--	84843
		СП - 8%				--	--	--	--		6285	
66	Прайслист	Кольцо колодцев КС 25-12	шт		1	106161,96	--	106162	--	106162	--	114655
		СП - 8%				--	--	--	--		8493	
67	Прайслист	Плита для колодцев 1ПП25-2	шт		1	83863,12	--	83863	--	83863	--	90572
		СП - 8%				--	--	--	--		6709	
68	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		6	4834,00	--	29004	--	29004	--	31324
		СП - 8%				--	--	--	--		2320	
69	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		6	18935,00	--	113610	--	113610	--	122699
		СП - 8%				--	--	--	--		9089	
70	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т		0,0774	919993,00	--	71207	--	71207	--	76904
		СП - 8%				--	--	--	--		5697	
71	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя		4,005	24551,42	8,64	98328	35	81436	15846	123308
		НР - 94%; СП - 8%				4209,00	--	16857	--		9134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,0851	16339,00				66746		
72	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /опоры под задвижку, упоры/	м3		0,44	25771,03	1216,70	11339	535	8100	2580	15033
		НР - 91%; СП - 8%				6144,60	299,85	2704	132		1114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,4488	16339,00				7333		
73	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		5,2	537,00	--	2792	--	2792	--	3015
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
74	261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т		0,00624	236154,00	--	1474	--	1474	--	1592
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
75	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.		1	2970,62	198,57	2971	199	490	2346	5743
		НР - 99%; СП - 8%				2282,28	87,72	2282	88		425	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,06	446,00				27		
75.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0028	165361,00				463		
76	244-404-0105 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.		1	45678,00	--	45678	--	45678	--	49332
		СП - 8%				--	--	--	--		3654	
77	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 /указатель гидранта/	шт.		1	969,04	--	969	--	104	934	2056
		НР - 108%; СП - 8%				865,26	--	865	--		152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00048	216199,00				104		
78	251-101-0123 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.		1	2844,00	--	2844	--	2844	--	3072
		СП - 8%				--	--	--	--		228	
79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		72,059232	910,68	20,17	65623	1453	41637	21157	93722
		НР - 93%; СП - 8%				312,70	3,00	22533	216		6942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,011529	185549,00				2139		
79.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,017294	53822,00				931		
79.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	172,942157	223,00				38566		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					1439316	116301	1144896	222498	1794762
								178119	49008	--	132946	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1206029				
	Материалы		тенге					175421				
	Всего заработная плата		тенге						227127			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					272901				
	Местные материалы		тенге					463288				
		Накладные расходы	тенге					222498				
		Сметная прибыль	тенге					114283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1542810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									163
		Сметная заработная плата	тенге						227127			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					71207				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					71207				
		Сметная прибыль	тенге					5697				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					76904				
	Стоимость сантехнических работ		тенге					162080				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					162080				
		Сметная прибыль	тенге					12966				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					175046				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					1794760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									163
		Сметная заработная плата	тенге						227127			
		РАЗДЕЛ 5. Наружные сети канализации										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИИ К1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		833,4531	225,00	225,00	187527	187527	--	22977	227345
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,29	--	31913		16840	
81	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		25,7769	2237,93	--	57687	--	--	41535	107159
		НР - 72%; СП - 8%				2237,93	--	57687	--		7938	
82	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	м3 уплотненного грунта		84,27	174,62	79,80	14715	6724	--	8139	24682
		НР - 72%; СП - 8%				94,82	39,32	7990	3313		1828	
83	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		28,09	8493,80	178,50	238591	5014	200627	34078	294483
		НР - 99%; СП - 8%				1173,00	52,43	32950	1473		21814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	30,899	6493,00				200627		
84	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		114,39	885,88	--	101336	--	--	72962	188242
		НР - 72%; СП - 8%				885,88	--	101336	--		13944	
85	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		578,93	36,28	36,28	21004	21004	--	6015	29180
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,43	--	8354		2161	
86	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		578,93	174,62	79,80	101093	46199	--	55914	169867
		НР - 72%; СП - 8%				94,82	39,32	54894	22764		12561	
		Избыток грунта V=105,05 м3 учтен в вертикальной планировке										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					721953	266468	200627	241620	1040668
								254857	67817	--	77086	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					721953				
	Материалы		тенге					200627				
	Всего заработная плата		тенге						322674			
		Накладные расходы	тенге					241620				
		Сметная прибыль	тенге					77086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1040659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									288
		Сметная заработная плата	тенге						322674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					1040659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									288
		Сметная заработная плата	тенге						322674			
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ, К1										
87	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /20 м прокладка труб учтена в футляре/	км трубопровода		0,0469	624821,21	202450,87	29304	9495	1017	21575	54950
		НР - 99%; СП - 8%				400686,00	63992,14	18792	3001		4070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	3,4706	282,00				979		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88	241-204-0105 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м		67,569	2575,00	--	173990	--	173990	--	187909
		СП - 8%				--	--	--	--		13919	
89	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,214	515278,08	155590,36	110270	33296	2920	83709	209497
		НР - 99%; СП - 8%				346047,00	49066,16	74054	10500		15518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	10,272	282,00				2897		
90	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м		216,14	1836,00	--	396833	--	396833	--	428580
		СП - 8%				--	--	--	--		31747	
91	241-201-1211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм /гильза/	м		12	3433,00	--	41196	--	41196	--	44492
		СП - 8%				--	--	--	--		3296	
92	1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода		0,04	1068764,44	123854,46	42751	4954	10312	28677	77142
		НР - 99%; СП - 8%				687123,00	37044,00	27485	1482		5714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	261-107-0447	Каболка	т	0,16	0,0064	1358578,00				8695		
93	241-701-0205 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ /футляр/	м		40,32	5496,00	--	221599	--	221599	--	239327
		СП - 8%				--	--	--	--		17728	
94	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /300 мм/	футляр		2	12353,53	1187,62	24707	2375	14230	8076	35406
		НР - 99%; СП - 8%				4050,93	28,09	8102	56		2623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,009375	0,01875	185549,00				3479		
94.2	261-107-0447	Каболка	т	0,003675	0,00735	1358578,00				9986		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					1040650	50120	862097	142037	1277303
								128433	15039	--	94615	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					207032				
	Материалы		тенге					28477				
	Всего заработная плата		тенге						143472			
		Накладные расходы	тенге					142037				
		Сметная прибыль	тенге					27925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					376994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
		Сметная заработная плата	тенге						143472			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					833618				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					833618				
		Сметная прибыль	тенге					66690				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					900308				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					1277302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
		Сметная заработная плата	тенге						143472			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 7. КОЛОДЦЫ DУ=1000 (5 шт.), DУ=1500 (9 шт.)												
95	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		3,1	41945,79	11424,20	130032	35415	35414	73276	219572
		НР - 99%; СП - 8%				19097,61	4778,44	59203	14813		16265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,36	1,116	20012,00				22333		
95.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,00527	1056174,00				5566		
96	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		6,195	49602,44	7673,86	307287	47540	177385	101631	441632
		НР - 99%; СП - 8%				13294,93	3276,13	82362	20296		32713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,21	7,49595	20012,00				150009		
96.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,01177	1056174,00				12432		
97	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		6,46	53204,60	7673,86	343702	49573	208244	105979	485655
		НР - 99%; СП - 8%				13294,93	3276,13	85885	21164		35974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,39	8,9794	20012,00				179696		
97.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,012274	1056174,00				12963		
98	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		5	12562,00	--	62810	--	62810	--	67835
		СП - 8%				--	--	--	--		5025	
99	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		9	22910,00	--	206190	--	206190	--	222685
		СП - 8%				--	--	--	--		16495	
100	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.		10	9089,00	--	90890	--	90890	--	98161
		СП - 8%				--	--	--	--		7271	
101	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		5	12329,00	--	61645	--	61645	--	66577
		СП - 8%				--	--	--	--		4932	
102	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		13	16998,00	--	220974	--	220974	--	238652
		СП - 8%				--	--	--	--		17678	
103	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		5	10529,00	--	52645	--	52645	--	56857
		СП - 8%				--	--	--	--		4212	
104	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		9	20191,00	--	181719	--	181719	--	196257
		СП - 8%				--	--	--	--		14538	
105	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		2	5371,00	--	10742	--	10742	--	11601
		СП - 8%				--	--	--	--		859	
106	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		14	4834,00	--	67676	--	67676	--	73090
		СП - 8%				--	--	--	--		5414	
107	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		14	18935,00	--	265090	--	265090	--	286297
		СП - 8%				--	--	--	--		21207	
108	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.		67	595,00	--	39865	--	39865	--	43054
		СП - 8%				--	--	--	--		3189	
109	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МС-2,3,5,6,7/	т стальных элементов		0,56556	992695,52	8146,04	561429	4607	517845	47023	657128

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%				68917,80	1542,94	38977	873		48676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	1	0,56556	907312,00				513139		
110	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		115,436448	910,68	20,17	105126	2328	66701	33892	150140
		НР - 93%; СП - 8%				312,70	3,00	36097	346		11121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01847	185549,00				3427		
110.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,027705	53822,00				1491		
110.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	277,047475	223,00				61782		
		Отмостка										
111	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /ПГС/	м2 покрытия		77,56	945,80	157,23	73356	12195	37960	29039	110586
		НР - 108%; СП - 8%				299,13	47,54	23201	3687		8192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,174	13,49544	2810,00				37922		
25.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	1,5512	25,00				39		
112	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		77,56	1420,39	3,20	110165	249	93990	17299	137661
		НР - 108%; СП - 8%				205,34	1,18	15926	92		10197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,3878	6493,00				2518		
112.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	5,537784	15063,00				83416		
112.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,046536	173136,00				8057		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					2891343	151907	2397785	408139	3563440
								341651	61271	--	263958	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2626253				
	Материалы		тенге					1054123				
	Всего заработная плата		тенге						402922			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					39865				
	Местные материалы		тенге					1038707				
		Накладные расходы	тенге					408139				
		Сметная прибыль	тенге					242751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3277143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									275
		Сметная заработная плата	тенге						402922			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					265090				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					265090				
		Сметная прибыль	тенге					21207				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					286297				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					3563440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									275
		Сметная заработная плата	тенге						402922			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									24320378
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					5527380				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1638772			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						561070			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							8801328		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							717045		
		- Накладные расходы	тенге								5887455	
		- Сметная прибыль	тенге								1748396	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**24 320 378**						
		Оборудование	Тенге			**717 045**						
		ИТОГО без оборудования	Тенге			**23 603 333**						
		Временные здания и сооружения - 1,04%	Тенге			245 475						
		Итого по главам 1-8	Тенге			**23 848 808**						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%	Тенге			217 024						
		Итого	Тенге			**24 065 832**						
		Итого по главам 1-9				**24 065 832**						
		Непридвиденные работы и затраты - 2%				481 317						
		Итого				**25 264 193**						
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			**24 000 984**						
		НДС 12%	Тенге			**2 880 118**						
		ИТОГО:	Тенге			**26 881 101,84**						

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Управление строительства
города Шымкент»
_____ А.Б.Рабаев

Подрядчик:
Директор
ТОО «Тау Кен Шахта Курылыс»
_____ Абдумажидов К.

Авторский надзор:
Директор
ТОО «Qazak-Saulet-1»
_____ Калабаев А.К.

Технический надзор:
Директор
ТОО «Эксперт-МК»
_____ Омаров М.К.