Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО «Эксперт-МК»

Генподрядчик: ТОО «Тау Кен Шахта Құрылыс»

Договор: №9 от 04.02.2022 года

Наименование объекта: «Строительство наружных инженерных сетей для 5-ти этажных жилых домов Ж.К. Туран на земельном участке 2195, 192 квартала, Каратауского района, города Шымкент. Жилые дома №1,2,3,4,5;»

АКТ №3

выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение 10кВ										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта		86.7762	142.46	142.46	12362	12362	--	958	14386
						--	15.34	--	1331		1066	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 грунта		2.6838	2237.93	--	6006	--	--	4324	11157
						2237.93	--	6006	--		826	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		59.64	36.28	36.28	2164	2164	--	620	3006
						--	14.43	--	861		223	
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		497	525.51	435.63	261178	216509	--	97107	386948
						89.88	181.49	44670	90201		28663	
5	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		497	154.80	124.84	76936	62046	--	29332	114770
						29.96	52.01	14890	25849		8501	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		29.82	6493.00	--	193621	--	193621	--	209111
						--	--	--	--		15490	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		368	460.03	370.15	169291	136215	--	64674	252682
		НР - 25% СП - 8%				89.88	154.21	33076	56749		18717	
8	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля		368	266.68	221.74	98138	81600	--	36384	145284
		НР - 25% СП - 8%				44.94	92.38	16538	33996		10762	
9	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		1.988	46609.00	--	92659	--	92659	--	100072
		СП - 8%				--	--	--	--		7413	
10	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0.258	2058259.20	--	531031	--	475451	42241	619133
		НР - 26% СП - 8%				215425.00	--	55580	--		45862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	990	255.42	1825.00				466142		
		Монтажные изделия										
11	1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		10	212.92	3.78	2129	38	763	967	3344
		НР - 25% СП - 8%				132.77	1.60	1328	16		248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.022	0.22	537.00				118		
11.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0.08	0.8	636.00				509		
12	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м		10.2	657.00	--	6701	--	6701	--	7237
		СП - 8%				--	--	--	--		536	
13	1121-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 80 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		3	339.63	12.94	1019	38	299	503	1643
		СП - 8%				227.27	5.48	682	16		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.065	0.195	537.00				105		
13.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0.08	0.24	636.00				153		
14	241-101-0127 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м		3.06	3206.00	--	9810	--	9810	--	10595
		СП - 8%				--	--	--	--		785	
		Кабельные изделия										
15	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		736	687.57	352.41	506052	259374	48223	207649	770797

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 25% СП - 8%				269.64	122.21	198455	89947		57096	
16	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		258	816.53	412.00	210665	106296	11613	92752	327690
		НР - 25% СП - 8%				359.52	139.79	92756	36066		24273	
17	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		20	1417.66	932.38	28353	18647	2216	9948	41365
		НР - 25% СП - 8%				374.50	316.31	7490	6326		3064	
18	243-134-0415 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ 3х150/25 (мк)-10	км		1.074	8032828.00	--	8627257	--	8627257	--	9317438
		СП - 8%				--	--	--	--		690181	
19	1308-0201-2508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.		2	54453.77	42413.90	108908	84828	112	38035	158698
		НР - 25% СП - 8%				11984.00	14429.11	23968	28858		11755	
20	243-903-1302 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-3-50/120-А-М	шт.		2	42734.00	--	85468	--	85468	--	92305
		СП - 8%				--	--	--	--		6837	
21	252-207-1601 РСНБ РК 2015 прим	Зажим-разветвитель винтовой 6-35 /ЗВИ-5/	шт.		6	3811.00	--	22866	--	22866	--	24695
		СП - 8%				--	--	--	--		1829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					11052614	980117	9577059	625494	12612356
								495439	370216	--	934249	
	Стоимость монтажных работ		тенге					10086778				
	Материалы		тенге					62164				
	Всего заработная плата		тенге						799835			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					8627257				
		Накладные расходы	тенге					575881				
		Сметная прибыль	тенге					853012				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге					11515671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									508
		Сметная заработная плата	тенге						799835			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					949325				
	Материалы		тенге					476513				
	Всего заработная плата		тенге						65820			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					108334				
	Местные материалы		тенге					286280				
		Накладные расходы	тенге					49613				
		Сметная прибыль	тенге					79916				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					1078854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	тенге						65820			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		тенге					16511				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					16511				
		Сметная прибыль	тенге					1321				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					17832				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					12612357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									561
		Сметная заработная плата	тенге						865655			
		РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение 0,4кВ										
		Наружное электроосвещение										
22	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	шт		1	4662.41	1452.05	4662	1452	98	2661	7909
		ЗП - 25% СП - 80%				3112.00	584.15	3112	584		586	
23	247-201-0902 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41**	шт.		1	2769.00	--	2769	--	2769	--	2991
		СП - 8%				--	--	--	--		222	
24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	шт		4	3119.55	30.71	12478	123	6455	4248	18064
		ЗП - 25% СП - 80%				1475.00	--	5900	--		1338	
25	247-204-0659 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.		1	1965.00	--	1965	--	1965	--	2122
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
26	247-204-0613 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.		3	622.00	--	1866	--	1866	--	2015
		СП - 8%				--	--	--	--		149	
		Опора наружного освещения с кронштеином (28шт)										
27	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма		28	1050.57	844.97	29416	23660	--	11831	44547
		ЗП - 25% СП - 80%				205.60	381.27	5757	10676		3300	
28	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /бетон кл.В15/**	м3		12.6	29517.49	1216.70	371920	15330	279168	73892	481477
		ЗП - 25% СП - 80%				6144.60	299.85	77422	3778		35665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1.02	12.852	20012.00				257194		
29	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора		28	27616.91	9822.92	773273	275042	27495	466044	1338462
		ЗП - 25% СП - 80%				16812.00	3993.53	470736	111819		99145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29.1	218-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.014	0.392	70142.00				27496		
30	ТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Опора металлическая коническая LT-10 без кронштейна	шт		28	102587.41	--	2872447	--	2872447	--	3102243
		[illegible]				--	--	--	--		229796	
31	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.		28	13107.42	7182.37	367008	201106	20104	154436	563159
		[illegible]				5207.07	2453.44	145798	68696		41715	
32	ТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Кронштеин однорожковый "Ива"	шт		28	19325.36	--	541110	--	541110	--	584399
		[illegible]				--	--	--	--		43289	
33	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.		28	10588.68	4600.56	296483	128816	58183	110607	439658
		[illegible]				3910.14	1576.34	109484	44138		32567	
34	247-103-0262 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-150-К/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.		28	68229.00	--	1910412	--	1910412	--	2063245
		[illegible]				--	--	--	--		152833	
35	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		1260	354.89	160.08	447161	201701	56712	182892	680457
		[illegible]				149.80	51.80	188748	65268		50404	
36	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км		1.26	220596.00	--	277951	--	277951	--	300187
		[illegible]				--	--	--	--		22236	
37	1308-0206-1713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м		16.8	1471.68	95.17	24724	1599	12407	8118	35469
		[illegible]				638.00	33.10	10718	556		2627	
38	241-102-0133 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м		16.8	1304.00	--	21907	--	21907	--	23660
		[illegible]				--	--	--	--		1753	
		Заземление опор наружного освещения										
39	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		69	4564.77	180.89	314969	12481	232453	52955	397358
		[illegible]				1015.00	50.92	70035	3513		29434	
40	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		69	905.23	26.44	62461	1824	46630	10482	78779

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						203.00	8.00	14007	552		5835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**8334982**	**863134**	**6370132**	**1078166**	**10166201**
								1101717	**309580**	**--**	**753051**	
	Стоимость монтажных работ		тенге					**7138466**				
	Материалы		тенге					**433042**				
	Всего заработная плата		тенге						**731109**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**5608520**				
		Накладные расходы	тенге					**526399**				
		Сметная прибыль	тенге					**613188**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					**8278053**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**471**
		Сметная заработная плата	тенге						**731109**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**1174609**				
	Материалы		тенге					**306664**				
	Всего заработная плата		тенге						**680188**			
		Накладные расходы	тенге					**551767**				
		Сметная прибыль	тенге					**138110**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**1864486**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**477**
		Сметная заработная плата	тенге						**680188**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					**21907**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**21907**				
		Сметная прибыль	тенге					**1753**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					**23660**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					**10166199**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**948**
		Сметная заработная плата	тенге						**1411297**			
		РАЗДЕЛ 3. Благоустройство территории										
		ПОКРЫТИЯ										
					АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I							
41	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**430.5225**	**4715.13**	**1125.34**	**2029970**	**484484**	**1476671**	**199642**	**2407981**
						159.84	**269.53**	**68815**	**116039**		**178369**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1.22**	**525.23745**	**2810.00**				**1475917**		
41.2	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0.07**	**30.136575**	**25.00**				**753**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					**2029970**	**484484**	**1476671**	**199642**	**2407981**
								68815	**116039**	**--**	**178369**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**2029970**				
	Материалы		тенге					**1476671**				
	Всего заработная плата		тенге						**184854**			
		Накладные расходы	тенге					**199642**				
		Сметная прибыль	тенге					**178369**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**2407981**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**124**
		Сметная заработная плата	тенге						**184854**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					**2407981**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
		Сметная заработная плата	тенге						184854			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									25186537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1665971				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						2327735			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						795835			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							17423863		
		- Накладные расходы	тенге								1903302	
		- Сметная прибыль	тенге								1865669	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			25,186,537						
		Оборудование	Тенге			0						
		ИТОГО без оборудования	Тенге			25,186,537						
		Временные здания и сооружения - 1,04%	Тенге			261,940						
		Итого по главам 1-8	Тенге			25,448,477						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%	Тенге			231,581						
		Итого	Тенге			25,680,058						
		Итого по главам 1-9				25,680,058						
		Непридвиденные работы и затраты - 2%				513,601						
		Итого				26,193,659						
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			24,883,976						
		НДС 12%	Тенге			2,986,077						
		ИТОГО:	Тенге			27,870,053.49						

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Управление строительства
города Шымкента»
_____ А.Б.Рабаев

Подрядчик:
Директор
ТОО «Тау Кен Шахта Курылыс»
_____ Абдумажидов К.

Авторский надзор:
Директор
ТОО «Qazak-Saulet-1»
_____ Калабаев А.К.

Технический надзор:
Директор
ТОО «Эксперт-МК»
_____ Омаров М.К.