Заказчик **Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "К.Г.С. САудА" БИН 040840004286, Акмолинская область, Г. Кокшетау пр. Аблай хана, д.1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство двух многоквартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Осипенко, 1/1**
(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за май 2018 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Стены									
1	73	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	582,11	26795,32	1440,04	15597824,57	838259,36	1797987,38	4,54	2642,78	
			м3 кладки		3345,93	341,46	1947701,99	198767,28	50,8	0,4	232,84	
2	74	11-080201-1001 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом /парапет/	16,2	31469,56	1332,03	509806,86	21578,94	66989,75	6,41	103,84	
			м3 кладки		4973,39	315,85	80568,93	5116,78	50,8	0,37	5,99	
3	75	11-150204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	1509,7	39,59	0,72	59764,21	1083,88	35710,93	0,06	84,54	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		38,13	0,34	57563,77	515,5	54,8	0	0,6	
4	76	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	188,4106	9895,92		1864496,22		79054,64			
			м3						0	0	0	
5	77	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Пустоты в камнях. Засыпка	30,194	2104,02	840,01	63528,83	25363,18	21290,52	1,22	36,84	
			м3 кладки		958,24	204,88	28933	6186,03	50,8	0,24	7,25	
6	78	11-100102-0605 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка пергамином	1509,7	72,59	0,72	109590,4	1083,88	65425,61	0,08	125	
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		64,24	0,34	96987,45	515,5	59,8	0	0,6	
7	79	21-100404-0204 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	1585,185	78,38		124246,8		5268,06			
			м2						0	0	0	
8	80	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/	1509,7012	4723,38	147,96	7130895,15	223380,97	1061806,13	1,21	1826,74	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		914,89	35,09	1381215,21	52967,89	50,8	0,04	62,05	
9	81	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /стены лоджий/	73,53	33574,42	1440,04	2468727,02	105885,84	248250,17	4,54	333,83	
			м3 кладки		3345,93	341,46	246026,57	25107,55	50,8	0,4	29,41	
10	82	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ограждение лоджий/	163,56	4722,18	147,96	772360,11	24200,95	115027,03	1,21	197,91	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		914,89	35,09	149639,92	5738,51	50,8	0,04	6,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	83	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	579,15	26677,4	1440,04	15450217,98	833996,85	1749785,58	4,38	2536,68	
			м3 кладки		3228,02	341,46	1869505,58	197756,56	50,8	0,4	231,66	
12	84	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-72/	0,4106	45683,24	1384,43	18757,54	568,44	10527,39	56,4	23,16	
			т металлических изделий		44298,82	460,97	18189,09	189,27	50,8	0,54	0,22	
13	85	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,4106	159860,81		65638,85		2783,09			
			т						0	0	0	
14	86	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	584	308,26	151,55	180022,92	88507,8	64920,24	0,15	86,43	
			шт. сборных конструкций		114,83	36,71	67060,86	21436,86	62,1	0,04	25,11	
15	87	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	80	1443,24	777,62	115459,35	62209,55	47110,68	0,81	65,04	
			шт. сборных конструкций		630,79	184,39	50463,24	14751,07	62,1	0,22	17,28	
16	88	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	29,31	65019,23		1905713,63		80802,26			
			м3						0	0	0	
17	89	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	5,5352	21887,11	7968,7	121149,54	44108,32	49867,98	14,1	78,05	
			т конструкций		10939,91	1790,02	60554,58	9908,12	60,9	1,6	8,85	
18	90	21-060408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	5,5352	226958,34		1256259,8		53265,42			
			т						0	0	0	
19	91	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	149,4499	62,73	1,05	9375,71	156,43	2763,78	0,03	4,41	
			м2		27,85	0,17	4162,67	25,52	54,2	0	0,03	
20	92	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	149,4499	124,44	1,65	18597,77	247,18	3713,67	0,04	6,37	
			м2		34,3	0,34	5126,36	51,03	54,2	0	0,03	
21	93	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	33	308,26	151,55	10172,53	5001,3	3668,44	0,15	4,88	
			шт. сборных конструкций		114,83	36,71	3789,4	1211,33	62,1	0,04	1,42	
22	94	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	1,032	65019,23		67099,85		2845,03			
			м3						0	0	0	
23	95	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0288	45683,24	1384,43	1315,68	39,88	738,4	56,4	1,62	
			т металлических изделий		44298,82	460,97	1275,81	13,28	50,8	0,54	0,02	
24	96	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0288	142785,22		4112,21		174,36			
			т						0	0	0	
25	97	11-150204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	92,92	39,59	0,72	3678,41	66,71	2197,96	0,06	5,2	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		38,13	0,34	3542,97	31,73	54,8	0	0,04	
26	98	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	11,15	9895,92		110339,51		4678,4			
			м3						0	0	0	
27	99	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	92,92	1391,34	51,8	129283,77	4813,29	35397,32	0,65	60,4	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	48632,47	3737,71	54,8	0,05	4,94	
28	100	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,1201	195357,61		23462,45		994,81			
			т						0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	101	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2,58	18588,75	656,18	47958,98	1692,95	3453,37	1,35	3,48	
			м3		933,82	154,77	2409,26	399,3	48,5	0,18	0,47	
			Итого по разделу 3: Стены				48239856,65	2282245,71	5616498,4		8227,2	
							6123349,13	544426,82			635,54	
			Раздел 4: Перегородки									
30	102	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0.77, раствора - 0.9	1333,86	3190,84	147,96	4256128,22	197362,86	851458,98	1,21	1613,97	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		914,89	35,09	1220339,31	46798,5	50,8	0,04	54,82	
			Итого по разделу 4: Перегородки				4256128,22	197362,86	851458,98		1613,97	
							1220339,31	46798,5			54,82	
			Раздел 7: Окна									
31	163	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	166,605	1972,51	113,21	328630,51	18860,85	85341,1	0,82	136,03	
			м2 проемов		633,51	54,07	105545,27	9007,66	59,8	0,07	11,15	
32	164	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	69,832	2621,42	116,14	183059,33	8110,48	47675,46	1,11	77,66	
			м2 проемов		862,86	54,07	60254,97	3775,53	59,8	0,07	4,67	
33	165	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	236,437	19457,17		4600394,9		195056,74			
			м2						0	0	0	
34	166	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	1,032	3118,35	116,08	3218,13	119,79	821,1	1,3	1,34	
			м2		1010,97	53,31	1043,32	55,02	59,8	0,07	0,07	
35	167	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,032	17736,55		18304,12		776,09			
			м2						0	0	0	
36	168	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	0,7975	2750,61	110,7	2193,61	88,28	652,64	1,38	1,1	
			м2		1072,42	53,31	855,26	42,51	59,8	0,07	0,05	
37	169	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,7975	11626,75		9272,33		393,15			
			м2						0	0	0	
38	170	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	168,96	814,59	3,26	137632,64	550,22	22877,02	0,21	35,8	
			п/м		160,22	1,58	27070,72	267,45	59,8	0	0,32	
39	171	21-090205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	172,3392	2687,53		463166,77		19638,27			
			м						0	0	0	
40	172	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	58,8	3135,86	120,06	184388,37	7059,33	46483,75	1,29	75,71	
			м2 проемов		999,02	55,88	58742,56	3285,78	59,8	0,07	4,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	173	21-090203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	58,8	22182,61		1304337,47		55303,91			
			м2						0	0	0	
42	174	11-150204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	92	39,59	0,72	3641,99	66,05	2176,2	0,06	5,15	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		38,13	0,34	3507,89	31,41	54,8	0	0,04	
43	175	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	4,784	9895,92		47342,08		2007,3			
			м3						0	0	0	
44	176	11-150108-1503 РСНБ РК 2015	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею	92	1125,25	9,44	103522,93	868,35	26854,15	0,54	49,62	
			м2 стен (за вычетом проемов)		423,67	3,8	38977,3	349,37	54,8	0	0,35	
45	177	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	275	2323,79	29,06	639040,9	7990,48	261335,93	1,79	492,25	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1475,55	15,58	405776,44	4283,36	54,8	0,02	5,67	
46	178	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	367	826,02	30,99	303148,96	11372,82	98701,62	0,46	167,06	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		384,23	25,27	141012,32	9272,71	54,8	0,03	12,22	
47	179	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	367	441,13	2,97	161893,08	1091,6	72164,32	0,39	143,13	
			м2 окрашиваемой поверхности		310,05	1,43	113788,35	525,43	54,8	0	0,62	
48	180	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	35	2274,62	8,46	79611,75	295,98	18545,79	0,97	34,02	
			м2 покрытия		734,94	2,3	25722,86	80,67	56,4	0	0,09	
49	181	ТПРАЙС	Ограничитель для окон "Защита на окна для детей"	118	2105,8		248483,83		10535,71			
			шт						0	0	0	
			Итого по разделу 7: Окна				8821283,7	56474,23	967340,25		1218,89	
							982297,26	30976,9			39,32	
			Раздел 8: Двери									
50	182	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	92,286	1506,66	86,15	139043,49	7950,75	83362,02	1,49	137,51	
			м2 проемов		1310,89	35,73	120976,53	3297,05	59,8	0,04	3,4	
51	183	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	86,784	55797,75		4842351,94		205315,72			
			м2						0	0	0	
52	184	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	5,502	60426,76		332468,03		14096,64			
			м2						0	0	0	
53	185	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	56,44	1866,37	331,34	105337,99	18700,81	33391,53	0,9	50,74	
			м2 проемов		732,47	89,69	41340,56	5061,87	59,8	0,1	5,7	
54	186	11-100107-0103 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	260,4	3007,89	70	783254,87	18227,88	187016,69	1,15	299,46	
			м2		914,25	33,29	238070,7	8669,33	59,8	0,04	10,16	
55	187	21-090102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	5,6	28707,09		160759,7		6816,21			
			м2						0	0	0	
56	188	21-090102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92	10,64	15001,2		159612,77		6767,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2						0	0	0	
57	189	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	145,2	6254,45		908146,14		38505,4			
			м2						0	0	0	
58	190	21-090102-0127 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-7П внутренние СТ РК 943-92	83,4	12200,05		1017484,17		43141,33			
			м2						0	0	0	
59	191	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	72	9603,11		691423,92		29316,37			
			м2						0	0	0	
60	192	11-150501-0201 РСНБ РК 2015	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	30,6	2413,31	20,14	73847,25	616,18	14311,34	0,84	25,61	
			м2 площади остекления		632,86	6,74	19365,64	206,36	54,8	0,01	0,24	
61	193	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	1079,2	347,4	0,72	374909,13	774,8	54226,01	0,08	84,39	
			м коробок		56,64	0,34	61121,1	368,5	59,8	0	0,43	
62	194	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	186	3637,3		676537,8		28685,2			
			пара						0	0	0	
63	195	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	372	280,78		104450,16		4428,69			
			шт.						0	0	0	
			Итого по разделу 8: Двери				10369627,36	46270,42	749380,73		597,71	
							480874,53	17603,11			19,93	
			ИТОГО по акту				71686895,93	2582353,22	8184678,36		11657,77	
							8806860,23	639805,33			749,61	
			Накладные расходы:									
			на общестроительные работы				8184678,36					
			на металломонтажные работы				351230,96					
			Всего накладных расходов				8184678,36					
			Итого с накладными				79871574,29					
			Всего				79871574,29					

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор _____ Искаков Л. Д.

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "К.Г.С. САУДА"
БИН 040840004286

Директор _____ Копишев С. Е.