Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"НКО"

Объект: Капитальный ремонт здания родильного отделения КГП ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" с. Акжар, Тарбагатайского района ВКО

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01-02 Конструктивные решения работы										
			Раздел 3: Расширение дверного проема.КР-14										
1	8	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,124384	376412,47 370116,43	3823,23 1751,26	46820 46037	476 218	308	33303 6410	86533	
2	9	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,1024	550374,00		56358		56358	4509	60867	
3	10	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,24	1010,00		12362		12362	989	13351	
4	11	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от4 до 60 мм	т	0,00672	494065,00		3320		3320	266	3586	
5	12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003024	405165,00		1225		1225	98	1323	
			Итого по разделу 3: Расширение дверного проема.КР-14					120085 46037	476 218	73573 0	33303 12272	165669	
			Раздел 4: Расширение дверного проема.КР-15										
6	13	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,074208	376412,47 370116,43	3823,23 1751,26	27933 27466	284 130	184	19869 3824	51626	
7	14	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,0624	550374,00		34343		34343	2747	37090	
8	15	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,12	1010,00		6181		6181	494	6675	
9	16	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от4 до 60 мм	т	0,00384	494065,00		1897		1897	152	2049	
10	17	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001848	405165,00		749		749	60	809	
			Итого по разделу 4: Расширение дверного проема.КР-15					71103 27466	284 130	43354 0	19869 7277	98249	
			Раздел 5: Расширение дверного проема.КР-16										
11	18	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,3528	376412,47 370116,43	3823,23 1751,26	132798 130577	1349 618	872	94460 18181	245439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	19	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3528	487896,00		172130		172130	13770	185900	
			Итого по разделу 5: Расширение дверного проема.КР-16					304928	1349	173002	94460	431339	
								130577	618	0	31951		
			Раздел 6: Расширение дверного проема.КР-17										
13	20	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,05378	376412,47 370116,43	3823,23 1751,26	20243 19905	205 94	133	14399 2771	37413	
14	21	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0503	487896,00		24541		24541	1963	26504	
15	22	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0029	389020,00		1128		1128	90	1218	
16	23	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,58	1099,00		637		637	51	688	
			Итого по разделу 6: Расширение дверного проема.КР-17					46549	205	26439	14399	65823	
								19905	94	0	4875		
			Раздел 7: Пробивка дверного проема.КР-18										
17	24	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,0928	376412,47 370116,43	3823,23 1751,26	34931 34347	355 163	229	24847 4782	64560	
18	25	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0928	487896,00		45277		45277	3622	48899	
			Итого по разделу 7: Пробивка дверного проема.КР-18					80208	355	45506	24847	113459	
								34347	163	0	8404		
			Раздел 8: Расширение дверного проема.КР-19										
19	26	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,2598	376412,47 370116,43	3823,23 1751,26	97792 96156	993 455	642	69560 13388	180740	
20	27	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2598	487896,00		126755		126755	10140	136895	
			Итого по разделу 8: Расширение дверного проема.КР-19					224547	993	127397	69560	317635	
								96156	455	0	23528		
			ИТОГО по акту					847420	3662	489271	256438	1192165	
								354488	1678	0	88307		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета 02-01-04 Водопровод и канализация										
			Раздел 1: Трубопроводы холодной воды (В1)										
21	1	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32,6	2690,95 2658,81	17,79 0,19	87725 86677	580 6	468	62412 12011	162148	
22	2	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	32,274	279,00		9004		9004	720	9724	
23	3	1116-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	6	5014,39 1320,15	88,15 37,18	30086 7921	529 223	21637	5864 2876	38826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	4	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	1,9	5257,61 1100,63	65,97 28,22	9989 2091	126 54	7773	1544 923	12456	
25	5	1116-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	10,61	3811,40 856,62	37,53 15,76	40439 9089	398 167	30952	6664 3768	50871	
26	6	1116-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	21	3215,17 856,62	37,53 15,76	67519 17989	788 331	48741	13190 6457	87166	
27	7	1116-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	56,6	2902,31 856,62	37,53 15,76	164271 48485	2124 892	113662	35551 15986	215808	
28	8	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	85	549,00		46665		46665	3733	50398	
29	9	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	25	22,00		550		550	44	594	
30	10	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	24	24,00		576		576	46	622	
31	11	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	29	40,00		1160		1160	93	1253	
32	12	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	4026,00		12078		12078	966	13044	
33	13	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	15	5399,00		80985		80985	6479	87464	
34	14	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	16	7321,00		117136		117136	9371	126507	
35	15	242-303-0105 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	13178,00		13178		13178	1054	14232	
36	16	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым поливом набортный/настенный,излив с аэратором	шт.	13	5424,00		70512		70512	5641	76153	
37	17	242-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка),для воды Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	1	15343,00		15343		15343	1227	16570	
			Итого по разделу 1: Трубопроводы холодной воды (В1)					767216 172252	4545 1673	590420 0	125225 71395	963836	
			ИТОГО по акту					767216 172252	4545 1673	590420 0	125225 71395	963836	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО:					1614636 526740	8207 3351	1079691 0	381663 159702	2156001	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2%		25872					
			Итого с временными									2181873	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,3%		28364					
			Итого с зимними удорожаниями									2210237	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)					29848					
			Итого									2240085	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		44205					
			Итого в текущих ценах										
			Итого в текущих ценах на 2023 год									2284290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			-в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			1,079							
			Итого по акту									2464749	
			Понижающий коэффициент К=0,94999999755			0,94999999755						2341511,54	
			НДС			**12 %**		280981,38					
			Итого с НДС									2622492,92	

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

БИН 990940000105

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

БИН 980140004365

(должность, подпись, расшифровка подписи)