Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КОНТИНЕНТ PLAST"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт школы в с.Каратогай, Курчумского района ВКО»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт школы в с.Каратогай, Курчумского района ВКО»**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№5 от 24.07.2023 года**

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2023 (месяц, год)

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-1 на Общестроительные работы (Гараж)									
	Раздел 1 Гараж										
	1.1 Кровля										
1	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м3 кладки	10,2	10134,3	2784,76	103370	28405	22527	42988	158067
					5141,04	712,36	52439	7266	–	11709	
2	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 К=0,920;	м3	9,384	19887		186620		186620	–	201550
					–		–		–	14930	
3	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	80	376,09	13,37	30087	1070	21200	5846	38808
					97,72	3,76	7818	301	–	2875	
4	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	80	1047,43	55,49	83794	4439	27965	37855	131381
					642,38	14,82	51390	1186	–	9732	
5	234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40 К=0,200;	м3	16	11293		180688		180688	–	195143
					–		–		–	14455	
6	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка - мауэрлат, стойки, прогоны и др. НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,667	116740,67	1243,83	77866	830	57407	14414	99662
					29430	582,84	19630	389	–	7382	
7	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,9	116629,91	1609,53	104967	1449	77920	18886	133761
					28442,7	702,98	25598	633	–	9908	

8	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	80	883,36	14,31	70669	1145	51062	13720	91140
					230,77	7,42	18462	594	–	6751	
9	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	80	925,5	23,43	74040	1874	5977	48211	132031
					827,36	9,64	66189	771	–	9780	
10	224-102-0703	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм К=1,150;	м2	92	2136		196512		196512	–	212233
					–		–		–	15721	
11	1110-0115-0102	Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,667	8486,88	48,04	5661	32	3863	1282	7498
					2647,04	22,2	1766	15	–	555	
12	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной поверхности	80	315,44	3,1	25235	248	21721	2434	29883
					40,83	1,44	3266	115	–	2214	
	1.2 Отмостка										
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	1,6	26233,22	1150,71	41973	1841	37683	2102	47601
					1530,9	293,52	2449	470	–	3526	
14	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,0448	18269,32	1591,96	818	71	1	561	1489
					16646	726,1	746	33	–	110	
15	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0448	337503		15120		15120	–	16330
					–		–		–	1210	
	1.4 Внутренняя отделка										
18	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	37,5	974,3	5,15	36536	193	11801	17721	58598
					654,46	1,86	24542	70	–	4341	
19	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	37,5	541,87	3,55	20320	133	5942	10304	33074
					379,86	1,76	14245	66	–	2450	
		Итого по разделу № 1					1 254 276			216 324	1 588 249
										117 649	
	Раздел 2 Прачечная										
	2.1 Кровля										
20	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м3 кладки	18	10134,3	2784,76	182417	50126	39753	75860	278939
					5141,04	712,36	92539	12822	–	20662	
21	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 К=0,920;	м3	16,56	19887		329329		329329	–	355675
					–		–		–	26346	
22	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	80	376,09	13,37	30087	1070	21200	5846	38808
					97,72	3,76	7818	301	–	2875	

23	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	80	1047,43	55,49	83794	4439	27965	37855	131381
					642,38	14,82	51390	1186	–	9732	
24	234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40 К=0,200;	м3	16	11293		180688		180688	–	195143
					–		–		–	14455	
25	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка - мауэрлат, стойки, прогоны и др. НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,667	116740,67	1243,83	77866	830	57407	14414	99662
					29430	582,84	19630	389	–	7382	
26	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,9	116629,91	1609,53	104967	1449	77920	18886	133761
					28442,7	702,98	25598	633	–	9908	
27	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	80	883,36	14,31	70669	1145	51062	13720	91140
					230,77	7,42	18462	594	–	6751	
28	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	80	925,5	23,43	74040	1874	5977	48211	132031
					827,36	9,64	66189	771	–	9780	
29	224-102-0703	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм К=1,150;	м2	92	2136		196512		196512	–	212233
					–		–		–	15721	
30	1110-0115-0102	Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,667	8486,88	48,04	5661	32	3863	1282	7498
					2647,04	22,2	1766	15	–	555	
31	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной поверхности	80	315,44	3,1	25235	248	21721	2434	29883
					40,83	1,44	3266	115	–	2214	
	2.2 Отмостка										
32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	2,8	26233,22	1150,71	73453	3222	65945	3678	83302
					1530,9	293,52	4287	822	–	6171	
33	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,0784	18269,32	1591,96	1432	125	2	981	2606
					16646	726,1	1305	57	–	193	
34	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0784	337503		26460		26460	–	28577
					–		–		–	2117	
	2.3 Полы										
35	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	41,7	202,28	0,66	8435	28	6458	1413	10636
					46,75	0,32	1949	13	–	788	
36	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	41,7	413,79	36,85	17255	1537	–	11867	31452
					376,94	18,31	15718	764	–	2330	
37	234-101-0305	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3 К=1,030;	м3	1,71804	27193		46719		46719	–	50457
					–		–		–	3738	
38	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	41,7	1004,14	33,29	41873	1388	22997	13108	59379
					419,37	17,21	17488	718	–	4398	

39	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	41,7	4596,96	86,03	191693	3587	125869	46057	256770
					1492,48	41,53	62236	1732	–	19020	
	2.4 Внутренняя отделка										
40	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	41,7	974,3	5,15	40628	215	13123	19706	65161
					654,46	1,86	27291	78	–	4827	
41	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	41,7	541,87	3,55	22596	148	6608	11457	36777
					379,86	1,76	15840	73	–	2724	
		Итого по разделу № 2					1 831 809			326 775	2 331 271
										172 687	
	Раздел 3 Окна										
44	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 %	м2 проемов	1,44	3345,64	204,76	4818	295	2268	1727	7069
					1565,84	100,08	2255	144	–	524	
45	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,44	24665		35518		35518	–	38359
					–		–		–	2841	
46	1206-0101-0401	Коробки оконные. Ремонт (замена резинок и регулировка ручек с заменой применит) НР=72 %	коробка	52	5564,34	4,29	289346	223	–	208247	537400
					5560,05	2,1	289123	109	–	39807	
		Итого по разделу № 3					329 682			209 974	582 828
										43 172	
	Раздел 4 Двери										
47	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	1,89	1973,27	90,51	3729	171	963	1925	6106
					1373,22	41,81	2595	79	–	452	
48	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	5812		10985		10985	–	11864
					–		–		–	879	
49	261-107-0997	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	–	637
					–		–		–	47	
50	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827		1654		1654	–	1786
					–		–		–	132	
51	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж НР=72 % К=5,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	9,45	1737,52	37,95	16420	359	–	11680	30348
					1699,57	17,04	16061	161	–	2248	
52	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 % К=5,000;	м2	9,45	3444,47	54,19	32550	512	5270	19439	56148
					2832,61	24,35	26768	230	–	4159	

53	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный К=5,000;	м2	9,45	40727		384870		384870	–	415660
					–		–		–	30790	
		Итого по разделу № 4					450 798			33 044	522 549
										38 707	
	Раздел 5 Ворота										
54	1109-0403-0303	Ворота секционные площадью 12 м2. Монтаж НР=72 %	м2	11,7	1375,86	4,38	16098	51	–	11553	29863
					1371,48	–	16046	–	–	2212	
55	223-401-0102	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 9,1 до 12 м2	м2	11,7	45049		527073		527073	–	569239
					–		–		–	42166	
		Итого по разделу № 5					543 171			11 553	599 102
										44 378	
	Раздел 6 Пандус										
56	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	4,08	24511,46	1150,71	100007	4695	89066	5360	113796
					1530,9	293,52	6246	1198	–	8429	
57	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	6,77	26598,56	1776,2	180072	12025	151627	14126	209734
					2425,45	472,74	16420	3200	–	15536	
58	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,1736	18269,32	1591,96	3172	276	5	2172	5771
					16646	726,1	2890	126	–	427	
59	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1736	337503		58591		58591	–	63278
					–		–		–	4687	
60	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=72 %	т	0,06237	31264,83	1504,83	1950	94	–	1367	3582
					29760	686,79	1856	43	–	265	
61	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06237	330422		20608		20608	–	22257
					–		–		–	1649	
62	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	1,98	932,85	20,68	1847	41	1137	486	2520
					337,93	3,24	669	6	–	187	
		Итого по разделу № 6					366 247			23 511	420 938
										31 180	
	Раздел 7 Наружная отделка										
63	1212-0102-0104	Фасады простые. Окраска известковыми составами по кирпичу с земли и лесов НР=72 %	м2	450	192,09	1,02	86441	459	3758	59360	157465
					182,72	0,49	82224	221	–	11664	
		Итого по разделу № 7					86 441			59 360	157 465
										11 664	
	Раздел 8 Внутренняя отделка										

	8.1 Туалет										
64	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	75	920,75	61,84	69056	4638	–	48071	126497
					858,91	31,29	64418	2347	–	9370	
65	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 %	м2 поверхности облицовки	75	5242,15	23	393161	1725	164336	164148	601894
					3028	11,79	227100	884	–	44585	
	8.2 Кабинеты										
66	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР=72 %	м2	155	551,88	7,29	85541	1130	11972	52595	149187
					467,35	3,93	72439	609	–	11051	
67	1212-0101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке НР=72 %	м2	1200	192,3	3,5	230760	4200	13260	155174	416809
					177,75	1,85	213300	2220	–	30875	
	8.3 Кухня										
68	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	65	920,75	61,84	59849	4020	–	41661	109631
					858,91	31,29	55829	2034	–	8121	
69	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 %	м2 поверхности облицовки	65	5242,15	23	340740	1495	142425	142262	521642
					3028	11,79	196820	766	–	38640	
		Итого по разделу № 8					1 179 107			603 911	1 925 660
										142 642	
	Раздел 9 Полы										
	9.1 Туалет										
70	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	20	982,94	36,2	19659	724	–	13914	36259
					946,74	19,51	18935	390	–	2686	
71	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	20	3822,78	86,03	76456	1721	44885	22090	106430
					1492,48	41,53	29850	831	–	7884	
	9.3 Кухня										
75	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	18	982,94	36,2	17693	652	–	12522	32632
					946,74	19,51	17041	351	–	2417	
76	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	18	3822,78	86,03	68810	1549	40397	19881	95786
					1492,48	41,53	26865	748	–	7095	
		Итого по разделу № 9					182 618			68 407	271 107
										20 082	
	Раздел 11 Ограждение										

83	1107-0111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,5 м. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	180	3287,05	809,12	591669	145642	–	366047	1034333
					2477,93	346,51	446027	62372	–	76617	
84	1107-0111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,5 м по металлическим столбам. Установка НР=72 %	м оград	180	4405,99	1056,8	793078	190224	45320	457559	1350688
					3097,41	433,14	557534	77965	–	100051	
85	290-000-0192 (пл)	Секция ограждения "Оптима" 4мм 1530х2535	шт	72	11607		835704		835704	–	902560
					–		–		–	66856	
		Итого по разделу № 11					2 220 451			823 606	3 287 581
										243 524	
	Раздел 12 Сантехнические работы										
	12.1 Наружная канализация										
86	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	339	229,42	229,42	77773	77773	–	10100	94903
					–	41,38	–	14028	–	7030	
87	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	11	2417,18	–	26589	–	–	19144	49392
					2417,18	–	26589	–	–	3659	
88	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	20	1051,7	–	21034	–	–	15144	39072
					1051,7	–	21034	–	–	2894	
89	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	318	19,82	19,82	6303	6303	–	2012	8980
					–	8,79	–	2795	–	665	
90	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=72 %	км трубопровода	0,05	541735,8	160281,08	27087	8014	375	15371	45855
					373958	53019,68	18698	2651	–	3397	
91	241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	50,5	1836		92718		92718	–	100135
					–		–		–	7417	
	12.2 Санитарно-техническое оборудование										
92	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	10	701,66	6,54	7017	65	–	5030	13011
					695,12	3,52	6951	35	–	964	
93	1215-0101-0402	Унитазы. Демонтаж НР=72 %	прибор	7	872,32	7,29	6106	51	–	4380	11325
					865,03	3,93	6055	28	–	839	
94	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР=72 %	прибор	5	1410,09	19,86	7050	99	–	5044	13062
					1390,23	10,7	6951	54	–	968	
95	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	10	3481,18	105,48	34812	1055	2187	23114	62560
					3157,05	53,24	31571	532	–	4634	

96	244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	10	8246		82460		82460	–	89057
					–		–		–	6597	
97	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	10	3977		39770		39770	–	42952
					–		–		–	3182	
98	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	10	785		7850		7850	–	8478
					–		–		–	628	
99	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	10	3191		31910		31910	–	34463
					–		–		–	2553	
100	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	7	4282,06	209,31	29974	1465	3738	18372	52214
					3538,68	106,5	24771	746	–	3868	
101	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	4	8879		35516		35516	–	38357
					–		–		–	2841	
102	244-101-0303	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	3	8873		26619		26619	–	28749
					–		–		–	2130	
103	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	7	8876		62132		62132	–	67103
					–		–		–	4971	
104	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1372		5488		5488	–	5927
					–		–		–	439	
105	244-104-0202	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	шт.	3	1541		4623		4623	–	4993
					–		–		–	370	
106	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=72 %	комплект	5	2940,28	79,09	14701	395	1678	9237	25853
					2525,64	40,29	12628	201	–	1915	
107	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	5	4598		22990		22990	–	24829
					–		–		–	1839	
108	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	785		3925		3925	–	4239
					–		–		–	314	
109	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	8762		43810		43810	–	47315
					–		–		–	3505	
		Итого по разделу № 12					718 257			126 948	912 824
										67 619	
		Итого по смете 2-2-1					9 162 857			2 503 413	12 599 574
										933 304	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12 599 574,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Прямые затраты	Тенге							9 162 857,00	

		- Накладные расходы	Тенге							2 503 413,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							933 304,00	
		- Оборудование	Тенге							0,00	
		ИТОГО ПО Акту:	**Тенге**								**12 599 574,00**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0,00**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0,00**		
		Непредвиденные работы и затраты -2%					**251 991**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 851 565**
		Итого по сметному расчету текущих ценах 05.04.21г., К=1,0							**0**		**12 851 565**
		Пересчет с понижающим коэфф. К-0,99142259							**0,00**		**12 741 332,33**
		Итого с учетом вычета услуги Генподрядчика -22,5%							**0,00**		**9 874 532,56**
		Налог на добавленную стоимость			**12 %**		**1 184 943,91**				
		Итого с НДС									**11 059 476,46**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN LTD"
БИН 060440011347

Директор _____ **Уразов А.А.**

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «КОНТИНЕНТ PLAST»
БИН 070940001352

Директор _____ **Шеримкулов Д.Б.**