Генподрядчик ТОО "Мейір-М"
Субподрядчик ТОО "Акмол ПСБ"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)

Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта

Акт выполненных работ №1
за май месяц 2023г.

на Архитектурные решения
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	8,6085		33496,73	538,22	288357	4634	215441	64808	381418
		НР - 93%; СП - 8%				7931,97	163,06	68282	1404		28253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1108-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40,4325		9516,78	473,05	384787	19126	258680	106738	530847
		НР - 93%; СП - 8%				2645,92	192,70	106981	7791		39322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,6		5244,16	79,10	71321	1075	43538	25124	104161
		НР - 93%; СП - 8%				1963,83	22,61	26708	307		7716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Крепление лист АР-32												
4	261-102-0371 РСНБ РК 2015	**Профиль монтажный перфорированный**	шт.	955		515,00	--	491825	--	491825	--	531171
		СП - 8%				--	--	--	--		39346	
Крепление лист АР-32												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	23,33625	30409,03	2972,25	709633	69361	464276	181773	962719
		НР - 93%; СП - 8%			7541,76	833,85	175996	19459		71312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,6495694	432720,60	2608,80	281082	1695	219231	56549	364642
		НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	60156	650		27011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	2170,125	203,71	1,05	442076	2278	--	304299	806085
		НР - 69%; СП - 8%			202,66	0,56	439798	1215		59710	
8	261-107-0222 РСНБ РК 2015	**Дюбели для пристрелки стальные**	10 шт.	217,0125	192,00	--	41666	--	41666	--	44999
		СП - 8%			--	--	--	--		3333	
9	222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,86805	685096,00	--	594698	--	594698	--	642274
		СП - 8%			--	--	--	--		47576	
10	1108-0401-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	158,5	5627,67	293,26	891986	46482	427156	402256	1397782
		НР - 93%; СП - 8%			2639,42	89,50	418348	14186		103539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,423035	337503,00	--	480279	--	480279	--	518701
		СП - 8%			--	--	--	--		38422	
12	222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	1,3227844	685096,00	--	906234	--	906234	--	978733
		СП - 8%			--	--	--	--		72499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**5583944**	**144651**	**4143024**	**1141547**	**7263532**
							1296269	**45012**	--	**538039**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**5141868**				
	Материалы		тенге				**1628320**				
	Всего заработная плата		тенге					**900268**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2514702**				
		Накладные расходы	тенге				**837248**				
		Сметная прибыль	тенге				**478329**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**6457445**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**552**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					900268			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				442076				
	Всего заработная плата		тенге					441013			
		Накладные расходы	тенге				304299				
		Сметная прибыль	тенге				59710				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				806085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	тенге					441013			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7263530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								811
		Сметная заработная плата	тенге					1341281			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								7263530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1296269				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					144651			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					45012			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4143022		
		- Накладные расходы	тенге							1141547	
		- Сметная прибыль	тенге							538039	
		Итого по акту									7 263 530
		Итого в текущих ценах на 2021г.									7 263 530
		НДС-12%							12%		871 623,60
		ВСЕГО ПО АКТУ:									8 135 154

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Акмол-ПСБ"

Карабаев Д. Ч.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор

Газезов Ж. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)