Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик АО "НК "ҚазАвтоЖол" — 090140000306
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Теміржол жөндеу", 010000, Астана г., Кунаева Д. ул., дом № 10, (7172) 611859 — 030140002252
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №13 от 22.05.2017г., д/с 5 от 02.04.2018 г.

Номер документа	Дата составления
21	21.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работа по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу-Акжигит граница Республики Узбекистан" (на Нукус) участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км			Услуга	1	123 809 217,31	123 809 217,31
				Итого	1	x	123 809 217,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / Саврухова Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / Жарасов Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.05.2018

М.П. М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Информационная Система Электронных Счетов-Фактур

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030140002252-20180530-41415332
1.1. Номер учетной системы 36
2. Дата выписки 30.05.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 21.05.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030140002252
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Д.КОНАЕВА, д. 10
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. Номер 0028871
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ266010111000222676
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 090140000306
16.0 БИН структурной единицы (филиала) 130941002079
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. ШОССЕ ОНДИРИС, д. 56/1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 030140002252
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Д.КОНАЕВА, д. 10

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 130941002079
26.2 Наименование Мангистауский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 22, д. 42
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер №13 Д/С №5 от 02.04.2018
27.4. Дата 22.05.2017

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Работа по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан"(на Нукус) участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км			Одна услуга	1		110543944.03			110543944.03	12%	13265273.28	123809217.31			1	
							Всего по счету:	110543944.03		0.00	110543944.03		13265273.28	123809217.31				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

1tlQE3RWybwz0b5vDQM89xs8F3b3lEJPao7buyVxxXyy
EQIxOuGjagOrYH4ZFnUaEp8iexV5E5NYu2qgnpqNjQ==

Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик (застройщик) : **АО "НК" "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик (субподрядчик): **ТОО " Теміржол жөндеу» "**

Наименование строительства и его адрес - Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2018 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
16	17	**Договор №13 Д/С №5**	**22.05.2017г. 02.04.2018г.**	**РБ**	**11**	**АО**	**16**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в смет. базов. уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**500 442 370,25**	**446 823 544,87**							**53 618 825,38**	**500 442 370,25**
в том числе: в текущем месяце - май	**123 809 217,31**	**110 543 944,03**							**13 265 273,28**	**123 809 217,31**
Удержание аванса	**56 127 223,00**	**47 930 902,68**							**5 751 708,32**	**53 682 611,00**
Удержание 5%										
Итого к оплате:	**444 315 147,25**	**62 613 041,35**							**7 513 564,96**	**70 126 606,31**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:** **Директор МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол "** _____ **Е.Омаров**

М.П. **ПОДРЯДЧИК:** **Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "Автодорстрой"** _____ **Р. Кембаев**

Сводная ведомость договорной цены

"Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км

ЗАКАЗЧИК: АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

ПОДРЯДЧИК: ТОО « Теміржол жөндеу»

Приложение к Договору № 13 от "22"мая_2017 года. ДС №5 от 02.04.2018года

период с 20 апреля 2018г. по 21 мая 2018г.

ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сводной ведомостью договорной цены)		Сумма (тенге) по Договору	На начало отчетного периода	За отчетный месяц	На конец отчетного периода
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		121 487 184,45	61 227 341,80	0,00	61 227 341,80
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		110 010 805,93	41 925 833,60	0,00	41 925 833,60
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		3 196 643 294,66	158 584 104,00	97 301 848,80	255 885 952,80
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ		239 136 582,56	0,00	0,00	0,00
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ		81 308 991,60	0,00	0,00	0,00
ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		288 251 430,61	9 514 749,12	24 666 707,23	34 181 456,35
ДЭП С ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ НА 85 КМ		145 631 805,28	31 618 343,44	0,00	31 618 343,44
КРОМЕ ТОГО (юр.оформление, потери, убытки и пр.)		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по ведомости обьемов работ	Aa	4 182 470 095,09	302 870 371,96	121 968 556,03	424 838 927,99
Заявки на изменение	Ab	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итого	A = (Aa + Ab)	4 182 470 095,09	302 870 371,96	121 968 556,03	424 838 927,99
Материалы на строительной площадке	B	0,00	120 388 509,76	-11 424 612,00	108 963 897,76
Итого	**(A + B)**	**4 182 470 095,09**	**423 258 881,72**	**110 543 944,03**	**533 802 825,75**
Общая стоимость		4 182 470 095,09	423 258 881,72	110 543 944,03	533 802 825,75
НДС 12%		501 648 821,65	50 791 065,81	13 265 273,28	64 056 339,09
Итого с НДС		**4 684 118 916,74**	**474 049 947,53**	**123 809 217,31**	**597 859 164,84**
Гарантия исполнения	**5%**	0,00	0,00	0,00	0,00
Аванс		**1 421 695 536,14**	**2 444 612,00**	**53 682 611,00**	**56 127 223,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**4 684 118 916,74**	**471 605 335,53**	**70 126 606,31**	**541 731 941,84**

Заказчик:

Заместитель директора МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Ануарбеков А.А.**

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Тулепов Н.**

Проверил

Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Байгина Г.Ж.**

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу " - "Автодорстрой" **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта **Середа А.А.**

Руководитель РГУ "Мангистауоблжолдлаборатория" **Демесін С. Т.**

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" **Кокоев А.А.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Теміржол жендеу"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу-Аксайгит -граница Республики Узбекистан(на Нукус), участок км 63-85 с обогревательным пунктом на км 85

Материалы на стройплощадке на 21.05.2018 г.

п/п	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Потребность по проекту	Стоимость за ед.	75% от стоимости	Материалы на стройплощадке (+)						Материалы на стройплощадке (-)						Итого в настоящее время на площадке	
						Кол-во на начало отчетного периода		Кол-во за отчетный период		Кол-во на конец отчетного периода		Кол-во на начало отчетного периода		Кол-во за отчетный период		Кол-во на конец отчетного периода			
						Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге
	Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5м /1 шт./																		
1	Круглые звенья ЗКП 6.200	шт	28,0	213 533,71	159 400,8	19,00	3 028 747,87	0,00	0,00	19,00	3 028 747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	3 028 747,87
2	Круглые звенья ЗКП 13.170	шт	4,0	279 480,31	209 610,2	4,00	838 440,93	0,00	0,00	4,00	838 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	838 440,93
3	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,0	179 475,43	134 606,57	4,00	538 426,29	0,00	0,00	4,00	538 426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	538 426,29
4	Плиты укрепления ПП /ТП 3.501-64/	шт	222,0	12 960,63	9 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,0	21 574,39	16 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,0	28 534,73	21 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Железобетонная круглая труба диаметром 1,0м /8 шт./																		
7	Плиты укрепления ПП /ТП 3.501-64/	шт	976,00	12 960,63	9 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	16,00	21 574,39	16 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	16,00	28 534,73	21 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,0м /4 шт./																		
10	Плиты укрепления ПП /ТП 3.501-64/	шт	560,00	12 960,63	9 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	8,00	21 574,39	16 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	8,00	28 534,73	21 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,0м /3 шт./																		
13	Плиты укрепления ПП /ТП 3.501-64/	шт	138,00	12 960,63	9 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	6,00	21 574,39	16 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	6,00	28 534,73	21 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Железобетонная прямоугольная труба 4х2,5м /2 шт./																		
16	Стенка откосная СТ-2	шт	8,0	130 835,72	98 126,79	8,00	785 014,32	0,00	0,00	8,00	785 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	785 014,32
17	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	58 385,50	43 564,13	2,00	87 128,25	0,00	0,00	2,0	87 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	87 128,25
18	Звено оголовка ЗП58 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	4,00	293 463,66	220 052,75	4,00	880 210,98	0,00	0,00	4,00	880 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	880 210,98
19	Звено ЗП19.100 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	32,00	295 475,96	221 606,82	20,00	4 432 136,40	0,00	0,00	20,00	4 432 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4 432 136,40
	Устройство водопропускных труб на съездах (3 шт) δ=6,5м																		
20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	15,00	21 811,73	16 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Портальная стенка С 1-46 /ТП 3.501.1-144/	шт	6,00	34 049,66	25 537,25	6,00	153 223,47	0,00	0,00	6,00	153 223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	153 223,47
22	Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№4	м3	38 281,45	7 870,00	5 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Геотекстиль нетопробойный 200г/м2	м2	432 150,00	185,00	138,75	11 000,00	1 526 250,00	0,00	0,00	11 000,00	1 526 250,00	0,00	0,00	11 000,00	1 526 250,00	11 000,00	1 526 250,00	0,00	0,00
24	Песок природный	м3	103 662,55	4 526,00	3 394,50	31 851,21	108 118 931,75	0,00	0,00	31 851,21	108 118 931,75	0,00	0,00	2 916,00	9 898 362,00	2 916,00	9 898 362,00	28 935,21	98 220 569,25
	Стоимость материалов на стройплощадке						120 388 509,76		0,00		108 963 897,76		0,00		11 424 612,00		11 424 612,00		108 963 897,76
	Итого разница между приходом и расходом																		

Заказчик:

Заметитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — Ануарбеков А.А.

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолдыкулов А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Тулепов П.

Проверил

Гл. специалист ОЭРФЬУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байгина Г.Ж.

Подрядчик

Руководитель проекта — Серда А.А.

Руководитель РГП "Мангистауоблгеолаборатория" — Демеши С.Т.

Инженер ТОО "НПП Альянс" — Кокшев А.А.

ПОДРЯДЧИК						ТОО « Теміржол жолдеу»								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85								
Ведомость договорной цены								Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
No	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем		Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
		Восстановление оси трассы												
ЛС № 1-1	1.1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	22,00		30 280,67	666 174,74	22,00	666 174,74	0,00	0,00	22,00	666 174,74	100,00%
		под-итого :					***666 174,74***		***666 174,74***		***0,00***		***666 174,74***	
		под-итого по восстановлению оси трассы :					***666 174,74***		***666 174,74***		***0,00***		***666 174,74***	
		Подготовительные работы по территории строительства												
ЛС № 1-2		***Разборка существующих сооружений, труб,знаков и ограждений, в том числе:***												
	2.1	Разборка металлических знаков	шт	52,00		2 502,07	130 107,64	34,00	85 070,38	0,00	0,00	34,00	85 070,38	65,38%
	2.2	Устройство временной объездной дороги с гравийным покрытием серпевидного профиля, толщ. 15 см, шириной 7,5 м	км	22,00		4 125 245,34	90 755 397,48	14,66	60 476 096,68	0,00	0,00	14,66	60 476 096,68	66,64%
		под-итого :					***90 885 505,12***		***60 561 167,06***		***0,00***		***60 561 167,06***	
		в том числе материалы:												
		Смеси песчано-гравийные природные	м3	25 541,12		2 181,97	55 729 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	242,07		6 064,43	1 467 992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :					***57 197 949,85***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
ЛС № 1-3		***Рекультивация земель***												
	3.1	Рекультивация объездной дороги	м2	242 000,00		84,34	20 410 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.2	Рекультивация внетрассовых резервов	м2	90 600,00		71,30	6 459 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.3	Разборка металлических знаков	шт	10,00		2 502,07	25 020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :					***26 895 080,70***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:												
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	1,81		6 064,43	11 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :					***11 003,30***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого по СМЕТАМ:					***118 446 760,56***		***61 227 341,80***		***0,00***		***61 227 341,80***	
		Затраты на работы по составлению землеустроительных проектов и юридическому оформлению земельных участков во временное возмездное землепользование (без НДС)					*977 175,89*		0,00		0,00		0,00	
		Возмещение убытков сельскохозяйственного производства, вызываемых изъятием сельхозугодий под временное использование (необлагаемые НДС)					*2 063 248,00*		0,00		0,00		0,00	
						Итого прочие затраты без НДС:	***3 040 423,89***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на подготовительные работы:					***121 487 184,45***		***61 227 341,80***		***0,00***		***61 227 341,80***	
		Стоимость НДС 12%					*14 330 872,37*		*7 347 281,02*		*0,00*		*7 347 281,02*	

		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на подготовительные работы: (в том числе НДС 12%)				*135 818 056,82*		*68 574 622,82*		*0,00*		*68 574 622,82*	

Заказчик:

Заметитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" **Ануарбеков А.А.**

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Тулепов Н.**

Проверил

Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Байгина Г.Ж.**

Подрядчик:

Директор Филиала **Кембаев Р.К.**
ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой"

Руководитель проекта **Середа А.А.**

Руководитель
РГУ "Мангистауоблжолдаборатория" **Демесін С.Т.**

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" **Кокоев А.А.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жондеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85

Ведомость договорной цены								Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге		Объём	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
		ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО												
ЛС № 2-1		***Основная дорога***												
	1.1	Рыхление насыпи бульдозерами-рыхлителями глубиной до 0,30м	м3	28 887,00	5,50	158 878,50		12 870,00	70 785,00	0,00	0,00	12 870,00	70 785,00	44,55%
	1.2	Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером с перемещением во временные валки на расстояние до 30 м	м3	35 954,00	113,60	4 084 374,40		15 779,00	1 792 494,40	0,00	0,00	15 779,00	1 792 494,40	43,89%
	1.3	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 10 м	м3	14 660,00	156,10	2 288 426,00		4 762,00	743 348,20	0,00	0,00	4 762,00	743 348,20	32,48%
	1.4	Обратная надвижка растительного грунта	м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
	1.5	Устройство земляного полотна с уплотнением грунта в насыпи	м3	137 507,00	580,41	79 810 437,87		56 320,00	32 688 691,20	0,00	0,00	56 320,00	32 688 691,20	40,96%
	1.6	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	594 519,00	36,40	21 640 491,60		182 157,00	6 630 514,80	0,00	0,00	182 157,00	6 630 514,80	30,64%
	1.7	Разравнивание кавальеров бульдозерами с перемещением грунта	м3	24 316,00	83,41	2 028 197,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***110 010 805,93***			***41 925 833,60***		***0,00***		***41 925 833,60***	
		Итого по СМЕТАМ:				***110 010 806***			***41 925 833,60***		***0,00***		***41 925 833,60***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на земляные работы:				***110 010 805,93***			***41 925 833,60***		***0,00***		***41 925 833,60***	
		Стоимость НДС 12%				*13 201 296,71*			*5 031 100,03*		*0,00*		*5 031 100,03*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на земляные работы: (в том числе НДС 12%)				***123 212 102,64***			***46 956 933,63***		***0,00***		***46 956 933,63***	

Заказчик:

Заметитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — **Ануарбеков А.А.**

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Тулепов Н.**

Проверил

Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Байгина Г.Ж.**

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жондеу "- "Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Середа А.А.**

Руководитель РГУ "Мангистауоблжолдлаборатория" — **Демесін С.Т.**

Инженер ТОО "НПЦ Альянс" — **Кокоев А.А.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Темiржол жөндеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА											
ЛС № 2-2		*Основная дорога*											
	1.1	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	433 273,00	228,00	98 786 244,00	136 920,00	31 217 760,00	17 604,00	4 013 712,00	154 524,00	35 231 472,00	35,66%
	1.1.2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, Н-17см	м3	71 118,00	5 615,80	399 384 464,40	22 680,00	127 366 344,00	2 916,00	16 375 672,80	25 596,00	143 742 016,80	35,99%
	1.1.3	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 300г/м2	м2	403 462,00	312,00	125 880 144,00	0,00	0,00	52 934,00	16 515 408,00	52 934,00	16 515 408,00	13,12%
	1.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной оптимальной смеси №4 17см.	м2	224 233,00	2 056,00	461 023 048,00	0,00	0,00	29 376,00	60 397 056,00	29 376,00	60 397 056,00	13,10%
	1.3	Устройство верхнего слоя оснований из высокопористой крупнопористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	211 064,00	4 245,64	896 101 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.4	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см	м2	197 895,00	3 202,00	633 659 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I на БНД 60/90 толщиной 5 см	м2	197 895,00	2 406,00	476 135 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.6	Устройство прикаемных обочин из материала от разборки объезданой дороги	м3	27 409,00	611,00	16 746 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.7	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м2	131 333,00	677,10	88 925 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***3 196 643 294,66***		***158 584 104,00***		***97 301 848,80***		***255 885 952,80***	
		в том числе материалы:											
		Песок природный	м3	103 662,55	4 526,00	469 176 701,30	31 851,21	144 158 575,00	-2 916,00	-13 197 816,00	28 935,21	130 960 759,00	27,91%
		Щебень для строительных работ М100, фракции 40-70 мм	м3	28,26	5 411,00	152 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	6 106,98	5 480,00	33 466 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Битум нефтяной дорожный вязкий, марки БНД	т	337,724	111 085,00	37 516 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№4	м3	38 281,45	7 870,00	301 275 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Анкера	т	1.172	350 840,00	411 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	452 150,00	185,00	83 647 750,00	11 000,00	2 035 000,00	-11 000,00	-2 035 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 300г/м3	м2	414 836,00	264,00	109 516 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***1 035 162 587,08***		***146 193 575,00***		***-15 232 816,00***		***130 960 759,00***	
		Итого по СМЕТАМ:				***3 196 643 294,66***		***158 584 104,00***		***97 301 848,80***		***255 885 952,80***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на дорожную одежду:				***3 196 643 294,66***		***158 584 104,00***		***97 301 848,80***		***255 885 952,80***	
		Стоимость НДС 12%				*383 597 195,36*		*19 030 092,48*		*11 676 221,86*		*30 706 314,34*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на земляные работы: (в том числе НДС 12%)				***3 580 240 490,02***		***177 614 196,48***		***108 978 070,66***		***286 592 267,14***	

Заказчик:

Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — **Ануарбеков А.А.**

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Туленов Н.**

Проверил

Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Байгина Г.Ж.**

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Темiржол жөндеу "- "Автодорстрой" — **Кенбаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Серсла А.А.**

Руководитель РГУ "Мангистауоблтехнолаборатория" — **Демесін С. Т.**

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" — **Кожаев А.А.**

ПОДРЯДЧИК					ТОО « Теміржол жолдеу»								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА					О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85								
Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
						ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ							
ЛС № 2-3		***Земляные работы***											
	1.1	Рыхление откосов и подошвы бульдозерами-рыхлителями, при глубине рыхления 0,25м	м3	7 200,00	6,90	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.2	Срезка насыпи существующего земляного полотна бульдозером с перемещением до 10 м	м3	335,00	41,97	14 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3	Срезка растительного грунта I группы с перемещением до 20 м	м3	868,00	68,00	59 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.4	Отсыпка насыпи из грунтовых резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой с уплотнением и поливом водой при толщине слоя 30см	м3	9 644,00	516,90	4 984 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	18 370,00	33,10	608 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***5 715 794,55***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Дорожная одежда											
		Устройство дорожной одежды по типу основной дороги											
	1.6	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	19 465,00	230,00	4 476 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3 081,00	5 608,37	17 279 387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.8	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 300г/м2	м2	18 124,00	318,00	5 763 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.9	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчанной оптимальной смеси №4 17см.	м3	16 759,00	2 050,00	34 355 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.10	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м3	16 291,00	4 244,00	69 139 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.11	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см	м3	15 823,00	3 202,00	50 665 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.12	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I на БНД 50/70 толщиной 5 см	м3	15 823,00	2 405,24	38 058 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.13	Устройство присыпных обочин из материала от разборки объездной дороги	м3	2 023,00	584,93	1 183 313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.14	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м2	8 580,00	569,26	4 884 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство дорожной одежды облегченного типа											
	1.15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, 15 см	м3	346,95	3 405,00	1 181 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.16	Устройство однослойных оснований из ЩПС С4, толщиной 15 см	м2	2 170,00	2 964,87	6 433 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***233 420 788,01***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Песок природный	м3	5 105,75	4 015,00	20 499 586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень для строительных работ М100, фракции 40-70 мм	м3	12,30	5 411,00	66 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	610,61	5 480,00	3 346 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Битум марки БНД	т	26,60	111 085,00	2 954 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№4	м3	3 283,03	7 870,00	25 837 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Анкера	т	0,05	350 840,00	18 594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	20 438,00	185,00	3 781 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		Геотекстиль иглопробивной 300г/м3	м2	19 030,00	264,00	5 023 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***61 528 135,97***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого по СМЕТАМ:				***239 136 582,56***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на пересечения и примыкания:				***239 136 582,56***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Стоимость НДС 12%				*28 696 389,91*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на пересечения и примыкания: (в том числе НДС 12%)				***267 832 972,47***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	

Заказчик:

Заметитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" **Ануарбеков А.А.**

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Тулепов Н.**

Проверил

Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Байгина Г.Ж.**

Подрядчик:

Директор Филиала **Кембаев Р.К.**

ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой"

Руководитель проекта **Середа А.А.**

Руководитель **Демесін С. Т.**

РГУ "Мангистауоблжоллаборатория"

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" **Кокшев А.А.**

ПОДРЯДЧИК					ТОО « Теміржол жондеу»								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА					О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Аксакт-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85								
Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
No	№ локсметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ)													
ЛС № 2-4-1	1	***Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5м /1 шт./***											
	1.1	Разборка звеньев круглых ж/б труб и оголовков с перемещением ж/б изделий на 30м	м3	29,40	24 568,00	722 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Земляные работы									0,00		
	1.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с перемещением в кавальер до 20 м для дальнейшего использования в насыпи	м3	450,00	165,98	74 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Тело трубы											
	1.3	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в грунте 2 группы бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м	м3	170,00	84,02	14 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.4	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	20,00	1 657,13	33 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	28,00	4 435,44	124 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.6	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона класса В20	м3	43,78	31 541,00	1 380 864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.7	Монтаж звеньев труб блок №13а	м3	53,20	22 129,80	1 177 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.8	Блок №13а	шт	36,00	184 208,63	6 631 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.9	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб д=1м	м3	17,16	6 145,00	105 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.10	Портальная стенка ЗКП 13.170	шт	4,00	310 369,60	1 241 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.11	Стенка откосная СТ-3	шт	4,00	199 311,84	797 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.12	Монолитный бетон лотка	м3	26,60	25 149,40	668 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.13	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	202,00	1 822,03	368 050,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.14	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	499,00	129,35	64 545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов											
	1.15	Планировка площадей их грунтов 2 группы механизированным способом	м2	133,00	5,05	671,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.16	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	24,00	41,95	1 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.17	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	13,00	4 435,48	57 661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.18	Установка блоков упоров	м3	1,40	7 892,50	11 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.19	Блок упора У-1	шт	2,00	23 958,88	47 917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.20	Блок упора У-2	шт	2,00	31 688,51	63 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.21	Устройство асфальтовых планок	м3	0,50	86 186,82	43 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.22	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 10 см	м2	53,30	2 707,80	144 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.23	Плиты П1	шт	222,00	3 608,44	801 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.24	Укрепление откосов бетонными плитами монолитными при толщине 12 см	м2	7,50	5 558,80	41 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.25	Укрепление русла монолитным бетоном, толщ. 10 см	м3	17,50	5 426,90	94 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла									0,00		
	1.26	Планировка площади под укрепление	м2	34,70	6,00	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.27	Устройство асфальтовых планок	м3	2,48	86 193,00	213 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.28	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, толщиной 12см	м2	34,70	4 708,00	163 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.29	Устройство каменной рисбермы	м3	4,70	10 103,60	47 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***15 135 693,16***		***0,00***		***0,00***	0,00	***0,00***	

		в том числе материалы:											
		Круглые звенья ЗКП 6.200 /ТП 3.501.1-144/	шт	28,00	212 543,71	5 951 223,88	19,00	4 038 330,49	0,00	0,00	19,00	4 038 330,49	67,86%
		Круглые звенья ЗКП 13.170 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	279 480,31	1 117 921,24	4,00	1 117 921,24	0,00	0,00	4,00	1 117 921,24	100,00%
		Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	179 475,43	717 901,72	4,00	717 901,72	0,00	0,00	4,00	717 901,72	100,00%
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	222,00	12 960,63	2 877 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	21 574,39	43 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	28 534,73	57 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*10 764 524,94*		*5 874 153,45*		*0,00*	0,00	*5 874 153,45*	
ЛС № 2-4-2	2	*Железобетонная круглая труба диаметром 1,0м /8 шт./*											
	2.1	Разборка звеньев круглых труб	м3	37,00	28 906,41	1 069 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Земляные работы									0,00		
	2.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3 040,00	165,97	504 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Тело трубы									0,00		
	2.3	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	85,00	4 435,41	377 009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.4	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	62,10	31 540,00	1 958 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.5	Монтаж звеньев труб блок №13а, без стоимости ж/б изделий	м3	12,00	21 970,45	263 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.6	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб д=1м, без стоимости ж/б изделий	м3	44,20	6 146,80	271 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.7	Лоток монолитный из тяжелого бетона В20	м3	9,10	27 206,70	247 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.8	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	381,00	1 616,59	615 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.9	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	3 264,00	224,12	731 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов									0,00		
	2.10	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	391,00	41,90	16 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.11	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	296,00	4,48	1 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.12	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	30,00	4 435,50	133 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.13	Установка блоков упоров	м3	11,20	7 892,70	88 398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.14	Блок упора У-1	шт	16,00	23 959,80	383 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.15	Блок упора У-2	шт	16,00	31 688,51	507 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.16	Устройство асфальтовых планок	м3	3,22	86 190,00	277 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.17	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора	м2	234,40	2 749,00	644 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.18	Плиты П1	шт	976,00	3 618,10	3 531 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.19	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В20	м2	67,00	5 479,78	367 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла									0,00		
	2.20	Планировка площади под укрепление	м2	161,00	5,04	811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.21	Устройство асфальтовых планок	м3	11,50	86 190,10	991 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.22	Укрепление русла бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м3	161,00	4 706,46	757 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.23	Устройство каменной рисбермы	м3	22,00	14 067,73	309 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*14 049 159,89*		*0,00*		*0,00*	0,00	*0,00*	
		в том числе материалы:											
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	976,00	12 960,63	12 649 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	16,00	21 574,39	345 190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	16,00	28 534,73	456 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*13 451 320,80*		*0,00*		*0,00*	0,00	*0,00*	
ЛС № 2-4-3	3	*Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,0м /4 шт./*											
	3.1	Разборка звеньев круглых труб, с перемещением ж/б изделий	м3	34,00	28 747,20	977 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		Земляные работы									0,00		
	3.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1 550,00	165,97	257 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Тело трубы									0,00		
	3.3	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	87,00	4 435,43	385 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.4	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	91,00	31 551,97	2 871 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.5	Монтаж звеньев труб блок №13а без стоимости ж/б конструкций	м3	20,16	31 591,00	636 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.6	Сооружение оголовков без стоимости ж/б конструкций	м3	37,76	6 145,00	232 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.7	Монолитный бетон лотка	м3	17,20	25 149,00	432 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.8	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	371,00	1 583,65	587 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.9	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	642,00	194,50	124 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов									0,00		
	3.10	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	55,00	41,80	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.11	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	288,00	4,59	1 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.12	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	29,00	4 436,47	128 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.13	Установка блоков упоров	м3	5,60	7 893,03	44 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.14	Блок упора У-1	шт	8,00	23 959,88	191 679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.15	Блок упора У-2	шт	8,00	31 689,50	253 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.16	Устройство асфальтовых планок	м3	1,60	86 192,10	137 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.17	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора	м2	158,50	2 707,24	429 097,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.18	Плиты П1	шт	660,00	3 609,63	2 382 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.19	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В20	м2	25,00	5 437,09	135 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла									0,00		
	3.20	Планировка площади под укрепление	м2	131,00	6,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.21	Устройство асфальтовых планок	м3	9,40	86 190,10	810 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.22	Укрепление русла бетонными плитами монолитными	м3	25,50	4 706,10	120 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.23	Устройство каменной рисбермы	м3	18,00	6 749,35	121 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***11 265 074,98***		***0,00***		***0,00***	0,00	***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	660,00	12 960,63	8 554 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	8,00	21 574,39	172 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	8,00	28 534,73	228 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***8 954 888,76***		***0,00***		***0,00***	0,00	***0,00***	
ЛС № 2-4-4	4	***Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,0м /3 шт./***											
	4.1	Разборка звеньевкруглых труб с перемещением	м3	34,60	23 367,00	808 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство тела трубы и оголовков									0,00		
	4.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2 650,00	81,90	217 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.3	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	10,80	4 435,40	47 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.4	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	1,52	31 540,00	47 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.5	Монтаж ж/б звеньев двухочковых круглых труб 2х1 м, без стоимости конструкций	м3	11,52	28 405,00	327 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.6	Сооружение оголовков	м3	22,44	6 145,00	137 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.7	Монолитный бетон лотка	м3	23,40	25 149,40	588 495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.8	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	454,00	1 964,28	891 783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.9	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	89,40	362,70	32 425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов											

	4.10	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	33,00	41,90	1 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.11	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	167,00	5,05	843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.12	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	16,00	4 435,45	70 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.13	Устройство блоков упоров	м3	4,20	7 892,50	33 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.14	Блок упора У-1	шт	6,00	23 958,88	143 753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.15	Блок упора У-2	шт	6,00	31 688,51	190 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.16	Устройство асфальтовых планок	м3	1,20	86 190,70	103 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.17	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора	м2	105,20	2 707,20	284 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.18	Плиты П1	шт	438,00	3 609,40	1 580 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.19	Укрепление откосов и русла бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В20	м2	57,60	5 461,10	314 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла									0,00		
	4.20	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	88,20	5,10	449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.21	Устройство асфальтовых планок	м3	6,30	86 190,30	542 998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.22	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	м2	88,20	4 706,40	415 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.23	Устройство каменной рисбермы	м3	12,00	6 768,10	81 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***6 862 899,50***		***0,00***		***0,00***	0,00	***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	438,00	12 960,63	5 676 755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	6,00	21 574,39	129 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	6,00	28 534,73	171 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***5 977 410,66***		***0,00***		***0,00***	0,00	***0,00***	
ЛС № 2-4-5	5	***Железобетонная прямоугольная труба 4х2,5м /2 шт./***											
		Устройство тела трубы и оголовков											
	5.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,3 м3	м3	626,00	214,10	134 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	122,00	4 435,42	541 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.3	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	90,70	31 549,90	2 861 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.4	Монтаж ж/б звеньев тела трубы блок ЗП19.100	м3	115,84	7 912,00	916 526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.5	Звено ЗП19.100	шт	32,00	503 527,50	16 112 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.6	Сооружение входных и выходных оголовков	м3	15,92	7 550,00	120 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.7	Звено оголовка ЗП38	шт	4,00	535 662,04	2 142 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.8	Установка блоков откосных стенок	м3	29,76	8 452,00	251 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.9	Стенка откосная СТ-2	шт	8,00	258 552,69	2 068 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.10	Стенка откосная СТ-3	шт	8,00	115 896,32	927 170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.11	Монолитный бетон лотка В20	м3	18,00	25 849,66	465 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.12	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	644,00	3 907,18	2 516 223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.13	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	270,00	125,99	34 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов											
	5.14	Рытье котлована под укрепление бульдозером, при перемещении грунтов до 10 м	м3	60,00	41,91	2 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.15	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	320,00	5,03	1 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.16	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	32,00	4 435,46	141 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.17	Устройство асфальтовых планок	м3	1,60	86 192,10	137 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.18	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, толщ 8 см	м2	75,00	4 096,95	307 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.19	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 8 см	м2	53,20	4 200,30	223 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	5.20	Укрепление русла земляного полотна монолитным бетоном на входе, при толщине 12 см из бетона класса В20	м2	154,40	5 427,60	838 021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.21	Укрепление русла и откосов земляного полотна монолитным бетоном на выходе, при толщине 12 см из бетона класса В21	м2	31,60	5 557,90	175 629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.22	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна из монолитного бетона В20	м3	2,20	54 881,40	120 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*31 040 716,36*		*0,00*		*0,00*	0,00	*0,00*	
		в том числе материалы:											
		Стенка откосная СТ-2 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	130 835,72	1 046 685,76	8,00	1 046 685,76	0,00	0,00	8,00	1 046 685,76	100,00%
		Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	58 085,50	464 684,00	2,00	116 171,00	0,00	0,00	2,00	116 171,00	25,00%
		Звено оголовка ЗП38 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	4,00	293 403,66	1 173 614,64	4,00	1 173 614,64	0,00	0,00	4,00	1 173 614,64	100,00%
		Звено ЗП19.100 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	32,00	295 475,76	9 455 224,32	20,00	5 909 515,20	0,00	0,00	20,00	5 909 515,20	62,50%
		под-итого :				*12 140 208,72*		*8 245 986,60*		*0,00*	0,00	*8 245 986,60*	
ЛС № 2-4-7	6	***Устройство водопропускных труб на съездах (3 шт) д=0,5м***											
	6.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	50,00	1 381,08	69 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.2	Устройство щебеночных подушек под фундаменты с поливом водой	м3	10,00	4 435,21	44 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.3	Укладка круглых звеньев д=0,5м ЗКЦ-0,5, бетон В30	м3	6,75	29 012,00	195 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.4	Звенья ЗК1 100	шт	45,00	36 786,64	1 655 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.5	Установка оголовков одноочковых труб отверстием 0,5м	шт	3,78	13 547,00	51 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.6	Портальная стенка СТ-8	шт	6,00	68 678,67	412 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.7	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	166,40	1 619,55	269 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.8	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	м2	60,00	4 300,65	258 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*2 955 447,70*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		в том числе материалы:											
		Круглые звенья ЗК 1 100 /ТП 3.501-59/	шт	45,00	21 811,73	981 527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Портальная стенка СТ-8 /ТП 3.501.1-144/	шт	6,00	34 049,66	204 297,96	6,00	204 297,96	0,00	0,00	6,00	204 297,96	100,00%
		под-итого :				*1 185 825,81*		*204 297,96*		*0,00*		*204 297,96*	
		Итого по СМЕТАМ:				*81 308 991,60*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на искусственные сооружения (водопропускные трубы):				*81 308 991,60*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Стоимость НДС 12%				*9 757 078,99*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на искусственные сооружения (водопропускные трубы): (в том числе НДС 12%)				*91 066 070,59*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	

Заказчик:

Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — **Ануарбеков А.А.**

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Тулепов Н.**

Проверил

Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Байгина Г.Ж.**

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Середа А.А.**

Руководитель РГУ "Мангистауоблжоллаборатория" — **Демеси С. Т.**

Инженер ТОО "ИПП Альянс" — **Кокоев А.А.**

ПОДРЯДЧИК					ТОО « Теміржол жолдеу»								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА					О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85								
Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ локсметы	Наименование	Ед изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
ОБСТАНОВКА ДОРОГИ													
ЛС № 2-5	1	*Обстановка дороги*											
	1.1	Устройство берм	м3	960,00	644,89	619 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.2	Знаки дорожные	шт	77,00	16 887,90	1 300 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3	Установка стоек опор знаков	шт	73,00	7 777,13	567 730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.4	Установка фундаментов опор знаков	шт	73,00	36 429,57	2 659 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Установка столбиков сигнальных	шт	526,00	3 591,65	1 889 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.6	Устройство барьерных ограждений	пм	1 932,00	9 288,21	17 944 821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.7	*Дорожная разметка*									0,00		
	1.8	Устройство разметки из термопластика со светоотражающими шариками сплошной линией шириной 0,1 м	пм	52 250,00	63,00	3 291 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.9	То же прерывистой линией 1.5 при соотношении 1:3, шириной 0,1м	пм	13 230,00	24,00	317 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.10	То же прерывистой линией 1.6 при соотношении 3:1, шириной 0,1м	пм	5 360,00	353,00	1 892 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.11	То же прерывистой линией 1.7 при соотношении 1:1, шириной 0,1м	пм	540,00	37,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.12	То же прерывистой линией 1.8 при соотношении 1:3, шириной 0,1м	пм	544,00	24,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.13	То же прерывистой линией 1.13 шириной 0,8 м, длиной штриха 0,5 м	пм	190,00	681,00	129 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.14	Устройство разметки краской вручную (символы)	м2	55,00	868,00	47 818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*30 692 175,54*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		в том числе материалы:											
		Ограждения барьерные	м	1 932,00	15 795,00	30 515 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Столбик сигнальный	шт	526,00	2 342,36	1 232 081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Знаки дорожные односторонние треугольные А900 мм, со световозвращающей пленкой	шт	25,00	5 443,00	136 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Знаки дорожные односторонние прямоугольные 600х300 мм, со световозвращающей пленкой	шт	3,00	3 625,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Знаки дорожные односторонние круглые D700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1	шт	16,00	6 475,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Знаки дорожные односторонние квадратные В700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1	шт	7,00	6 527,00	45 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования, тип 1	м2	17,25	17 350,00	299 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1050х700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1	шт	3,00	7 826,00	23 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Знаки дорожные односторонние прямоугольные 350х700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2	шт	6,00	5 950,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Знаки дорожные односторонние прямоугольные 200х300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3	шт	44,00	1 278,00	56 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 1.25	шт	22,00	4 131,00	90 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 1.30	шт	33,00	4 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 2.30	шт	5,00	6 104,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 3.30	шт	8,00	7 544,00	60 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		Стойки дорожных знаков СКМ 3.40	шт	3,00	8 782,00	26 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 5.40	т	0,29	509 170,00	146 029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; балмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, пебнистые	м3	25,73	77 145,10	1 984 943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итога :				*34 946 358,74*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
ЛС № 7-1	2	***Остановочные площадки/ площадки отдыха***											
		Площадки отдыха											
	2.1	Отсыпка земляного полотна из притрассовых резервов	м3	10 355,00	556,73	5 764 939,15	4 482,00	2 495 263,86	0,00	0,00	4 482,00	2 495 263,86	43,28%
	2.2	Уплотнение грунта в насыпи	м3	9 412,00	184,39	1 735 478,68	4 482,00	826 435,98	0,00	0,00	4 482,00	826 435,98	47,62%
	2.3	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	21 212,00	33,08	701 692,96	8 828,70	292 053,40	0,00	0,00	8 828,70	292 053,40	41,62%
	2.4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	18 016,00	229,00	4 125 664,00	8 828,70	2 021 772,30	0,00	0,00	8 828,70	2 021 772,30	49,00%
	2.5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2 851,75	5 610,34	15 999 287,10	691,44	3 879 223,59	786,56	4 412 869,03	1 478,00	8 292 092,62	51,83%
	2.6	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 300г/м2	м2	16 775,00	318,00	5 334 450,00	0,00	0,00	8 693,00	2 764 374,00	8 693,00	2 764 374,00	51,82%
	2.7	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной оптимальной смеси №4 17см.	м2	16 550,00	2 057,10	34 045 005,00	0,00	0,00	8 502,00	17 489 464,20	8 502,00	17 489 464,20	51,37%
	2.8	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	16 550,00	4 256,51	70 445 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.9	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см	м2	16 460,00	3 199,00	52 655 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.10	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 5 см	м2	16 460,00	2 402,91	39 551 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.11	Установка бордюра БР100х30х18	м	744,00	3 234,99	2 406 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.12	Камни бортовые БР100х30х18	м3	38,68	78 184,00	3 024 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.13	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м2	2 604,00	570,71	1 486 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.14	Устройство асбоцементных труб диаметром 0,4м. через тротуар на площадках отдыха	шт	2,00	133 065,08	266 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.15	Павильоны ж/б, тип 11 с деревянными скамейками	шт	2,00	1 549 638,77	3 099 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.16	Туалеты на 2 очка	шт	2,00	1 578 317,04	3 156 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.17	Урна	шт	8,00	11 205,24	89 641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.18	Мусорный бак	шт	12,00	58 679,25	704 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.19	***Смотровая эстакада***											
	2.20	Земляные работы	м3	216,00	219,34	47 377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.21	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	6,00	8 842,17	53 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.22	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, Ф5-8	шт	88,00	17 909,59	1 576 043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.23	Устройство бетонных фундаментов	м3	30,80	30 435,45	937 411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.24	Гидроизоляция нооковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	103,60	862,40	89 344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.25	Установка арматурных каркасов из проволоки д=3 мм	тн	0,10	475 313,00	47 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.26	Укладка плит П9 разм. 9х0,94х0,45	шт	24,00	249 252,33	5 982 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.27	Монтаж одноярусных эстакад пролетом до 18 м, с покраской	тн	6,04	593 587,00	3 585 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.28	Устройство покрытия поверх мостовых плит из мелкозернистой а/б смеси, тощ. 3см	м2	208,00	1 563,15	325 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.29	Устройство отмостки по обеим сторонам опор эстакад	м2	127,60	2 538,30	323 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	2.29	Устройство отмостки по обеим сторонам опор эстакад	м2	127,60	2 538,30	323 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*257 559 255,07*		*9 514 749,12*		*24 666 707,23*			*34 181 456,35*	
		в том числе материалы:												
		Песок природный	м3	3 422,10	4 015,00	13 739 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Битум марки БНД	т	30,70	111 085,00	3 410 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№4	м3	2 815,50	7 870,00	22 142 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Анкера	т	0,05	350 830,00	17 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	18 917,00	185,00	3 499 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 300г/м3	м2	17 614,00	264,00	4 650 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*47 459 218,16*		*0,00*		*0,00*			*0,00*	
		Итого по СМЕТАМ:				*288 251 430,61*		*9 514 749,12*		*24 666 707,23*			*34 181 456,35*	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на обустройство, организация и безопасность:				*288 251 430,61*		*9 514 749,12*		*24 666 707,23*			*34 181 456,35*	
		Стоимость НДС 12%				*34 590 171,67*		*1 141 769,89*		*2 960 004,87*			*4 101 774,76*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на обустройство, организация и безопасность. (в том числе НДС 12%)				*322 841 602,28*		*10 656 519,01*		*27 626 712,10*			*38 283 231,11*	

Заказчик:

Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Ануарбеков А.А.

Приняв

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолдыкулов А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Тулепов Н.

Проверил

Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байгина Г.Ж.

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржолжондеу" - "Автодорстрой" — Кембаев Р.К.

Руководитель проекта — Серела А.А.

Руководитель РГУ "Манг ыстауоблмелиоратория" — Шмелев С.П.

Инженер ТОО "ПИП Альянс" — Какоев А.А.

ПОДРЯДЧИК					ТОО « Теміржол жондеу»								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА					О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85								
Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
ДЭП с обогревательным пунктом на км 85													
ЛС № 2-1	1	*Административный комплекс с обогревательным пунктом*											
ЛС № 2-1-1		Общестроительные работы											
	1.1	Земляные работы	м3	1 622,89	170,00	275 891,30	1 622,21	275 775,36	0,00	0,00	1 622,21	275 775,36	99,96%
	1.2	Фундаменты	м3	124,68	41 076,00	5 121 355,68	124,68	5 121 355,68	0,00	0,00	124,68	5 121 355,68	100,00%
	1.3	Стены	м3	184,10	45 002,00	8 284 868,20	184,10	8 284 868,20	0,00	0,00	184,10	8 284 868,20	100,00%
	1.4	Перекрытия (панели с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2)	шт	88,00	77 715,00	6 838 920,00	88,00	6 838 920,00	0,00	0,00	88,00	6 838 920,00	100,00%
	1.5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	м2	504,60	16 484,00	8 317 826,40	504,60	8 317 826,40	0,00	0,00	504,60	8 317 826,40	100,00%
	1.6	Двери	м2	48,21	26 796,00	1 291 835,16	48,21	1 291 835,16	0,00	0,00	48,21	1 291 835,16	100,00%
	1.7	Окна, фрамуги	м2	84,24	17 661,00	1 487 762,64	84,24	1 487 762,64	0,00	0,00	84,24	1 487 762,64	100,00%
	1.8	Полы	м2	346,50	7 414,70	2 569 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.9	Внутренняя отделка	м2	2 630,78	1 893,00	4 980 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.10	Наружная отделка	м2	89,92	7 558,00	679 615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.11	Разные работы (крыльцо, козырек, отмостка)	тг	1,00	2 460 715,00	2 460 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.12	Отопление	шт	1,00	1 910 478,90	1 910 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.13	Вентиляция	шт	1,00	2 570 058,30	2 570 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-2	1.14	Холодное водоснабжение	шт	1,00	223 631,66	223 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-3	1.15	Горячее водоснабжение	шт	1,00	242 152,78	242 152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.16	Канализация	шт	1,00	993 328,11	993 328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.17	Электроснабжение	шт	1,00	1 809 093,08	1 809 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.18	Пожарная сигнализация	шт	1,00	313 891,70	313 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.19	Технологическое оборудование	компл	1,00	9 603 552,78	9 603 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.20	Наружное электроосвещение и электроснабжение	шт	1,00	48 344 211,60	48 344 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-4	1.21	Наружные сети водопровода и канализации	шт	1,00	4 319 869,73	4 319 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.22	Выгреб емкостью 30 м3	шт	1,00	2 077 525,51	2 077 525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.23	Пожарный резервуар	шт	1,00	5 059 391,57	5 059 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-5	1.24	Наружные сети газоснабжения	шт	1,00	15 863 302,24	15 863 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-6	1.25	Благоустройство территории	шт	1,00	9 993 267,49	9 993 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***145 631 805,28***		***31 618 343,44***		***0,00***		***31 618 343,44***	
		Итого по СМЕТАМ:				***145 631 805,28***		***31 618 343,44***		***0,00***		***31 618 343,44***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на обустройство, организация и безопасность:				***145 631 805,28***		***31 618 343,44***		***0,00***		***31 618 343,44***	
		Стоимость НДС 12%				***17 475 816,63***		***3 794 201,21***		***0,00***		***3 794 201,21***	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на обустройство, организация и безопасность: (в том числе НДС 12%)				***163 107 621,91***		***35 412 544,65***		***0,00***		***35 412 544,65***	

Заказчик:

Заметитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — **Ануарбеков А.А.**

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Тулепов Н.**

Проверил

Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Байгина Г.Ж.**

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жондеу "- "Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Середа А.А.**

Руководитель РГП "Мангистауоблжоллаборатория" — **Демесин С. Т.**

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" — **Кокоев А.А.**