Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик (застройщик) : **АО "НК" "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик (субподрядчик): **ТОО " Теміржол жөндеу» "**

Наименование строительства и его адрес - Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
16	17	**Договор № 13, д/с № 1 от 21.09.2017**	**22.05.2017 г.**	**НФ 032**	**003**	**АО**	**16**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**97 416 794,59**	**33 389 936,24**							**10 437 513,71**	**97 416 794,59**
в том числе: в текущем месяце - октябрь	**37 396 728,59**	**33 389 936,24**							**4 006 792,35**	**37 396 728,59**
Выдача аванса (предоплата)	**473 898 512,05**									
Удержание аванса										
Удержание 5%										
Итого к оплате:	**571 315 306,64**	**33 389 936,24**							**4 006 792,35**	**37 396 728,59**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:** **Директор МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол "** _____ **Н. Темирханов**

М.П. **ПОДРЯДЧИК:** **Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "Автодорстрой"** _____ **Р. Кембаев**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ", г.Астана, район Сарыарка,** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090140000306**
Исполнитель	**ТОО "Теміржол жөндеу" Республика Казахстан, 010017, г.Астана, район "Есиль", ул. Д.Конаева, дом 10, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001 , № 0028871 от 20.05.2013 г.** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140002252**

Договор (контракт) договор № 13 от 22.05.2017 г.

Номер документа	Дата составления
11	**20.10.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	стоимость
1	2	3	4	5	6	7			8
1	республиканского значения "Бейнеу-Аюжигит - граница Республики Узбекистан(на Нукус), уч км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км.			тг	1	33 389 936,24	33 389 936,24	4 006 792,35	37 396 728,59
				Итого	1	x			37 396 728,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кембаев Р. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / Темирханов Н. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2017

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Счет-фактура № 11 от 20 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации:20.10.2017

Поставщик: ТОО "Теміржол жөндеу"

ИИН / БИН и адрес места нахождения поставщика: 030140002252, Республика Казахстан, 010017, г.Астана, район "Есиль", ул. Д.Конаева, дом 10, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001 , № 0028871 от 20.05.2013 г.

ИИК поставщика: KZ678560000005168984, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 13 от 22.05.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): Оплата безналичными

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: Сводная ведомость договорных цен

Грузоотправитель: 170641017381, Филиал ТОО "Теміржол жөндеу" -"Автодорстрой", Республика Казахстан, 130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу , ул. Косай Ата, дом 1

(ИИН / БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 130941002079, Мангистауский обласной филиал АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ", г.Актау 22 мкр-н,100

(ИИН / БИН, наименование и адрес)

Получатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ"

ИИН / БИН и адрес места нахождения получателя: 090140000306, г.Астана, район Сарыарка, ул.Шоссе Ондирис, 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз		№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	Работы по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу-Акжигит -граница Республики Узбекистан(на Нукус), уч км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км		1	33 389 936,24	33 389 936,24	12%	4 006 792,35	37 396 728,59	--	--	--
Всего по счету:					33 389 936,24		4 006 792,35	37 396 728,59		--	

Директор: Кембаев Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: РЫСКАЛИЕВА З. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Сводная ведомость договорной цены
"Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км

ЗАКАЗЧИК: АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « Теміржол жөндеу»
Приложение к Договору № 13 от "22"мая 2017 года.

период с 21 сентября 2017г. по 20 октября 2017г.

ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сводной ведомостью договорной цены)		Сумма (тенге) по Договору	На начало отчетного периода	За отчетный месяц	На конец отчетного периода
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		145 583 403,75	25 502 717,16	16 253 466,64	41 756 183,80
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		111 578 008,37	13 453 560,21	17 136 469,60	30 590 029,81
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		3 175 059 879,26	0,00	0,00	0,00
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ		246 569 959,89	0,00	0,00	0,00
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ		83 097 595,21	0,00	0,00	0,00
ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		323 937 125,24	0,00	0,00	0,00
ДЭП С ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ НА 85 КМ		145 631 805,28	3 889 738,76	0,00	3 889 738,76
КРОМЕ ТОГО (юр.оформление, потери, убытки и пр.)		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по ведомости обьемов работ	Aa	4 231 457 777,00	42 846 016,13	33 389 936,24	76 235 952,37
Заявки на изменение	Ab	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итого	A = (Aa + Ab)	4 231 457 777,00	42 846 016,13	33 389 936,24	76 235 952,37
Материалы на строительной площадке	B	0,00	10 743 328,51	0,00	10 743 328,51
Итого	**(A + B - C)**	**4 231 457 777,00**	**53 589 344,64**	**33 389 936,24**	**86 979 280,88**
Общая стоимость		4 231 457 777,00	53 589 344,64	33 389 936,24	86 979 280,88
НДС 12%		507 774 933,24	6 430 721,36	4 006 792,35	10 437 513,71
Итого с НДС		**4 739 232 710,24**	**60 020 066,00**	**37 396 728,59**	**97 416 794,59**
Гарантия исполнения	**5%**	0,00	0,00	0,00	0,00
Аванс		**473 923 271,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**4 739 232 710,24**	**60 020 066,00**	**37 396 728,59**	**97 416 794,59**

Заказчик:
Директор МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — **Темирханов Н.С.**

Принял
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Молдашева З.**

Проверил
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Байгина Г.Ж.**

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу " "Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Середа А.А.**

Руководитель РГУ "Мангистауоблжоллаборатория" — **Демесін С. Т.**

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" — **Имапкулов А.С.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Темiржол жондеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
		Восстановление оси трассы											
ЛС № 1-1	1.1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	22,00	30 280,67	666 174,74	22,00	666 174,74	0,00	0,00	22,00	666 174,74	100,00%
		под-итого :				*666 174,74*		*666 174,74*		*0,00*		*666 174,74*	
		под-итого по восстановлению оси трассы :				*666 174,74*		*666 174,74*		*0,00*		*666 174,74*	
		Подготовительные работы по территории строительства											
ЛС № 1-2		*Разборка существующих сооружений, труб,знаков и ограждений, в том числе:*											
	2.1	Разборка металлических знаков	шт	52,00	2 502,07	130 107,64	34,00	85 070,38	0,00	0,00	34,00	85 070,38	65,38%
		под-итого :				*130 107,64*		*85 070,38*		*0,00*		*85 070,38*	
ЛС № 1-10		*Устройство временной объездной дороги и ж/д пути*											
	3.1	Устройство временной объездной дороги с гравийным покрытием серповидного профиля, толщ. 15 см, шириной 9.0 м	км	22,00	4 125 245,34	90 755 397,48	6,00	24 751 472,04	3,94	16 253 466,64	9,94	41 004 938,68	45,18%
		под-итого :				*90 755 397,48*		*24 751 472,04*		*16 253 466,64*		*41 004 938,68*	
		в том числе материалы:											
		Смеси песчано-гравийные природные	м3	25 541,12	2 181,97	55 729 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	242,07	6 064,43	1 467 992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*57 197 949,85*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
ЛС № 1-3		*Рекультивация земель*											
	4.1	Рекультивация объездной дороги	м2	528 000,00	84,34	44 531 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.2	Рекультивация внетрассовых резервов	м2	90 600,00	71,30	6 459 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*50 991 300,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		в том числе материалы:											
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	1,81	6 064,43	11 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	кг	1 081,79	1 373,40	1 485 730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*1 496 733,69*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Итого по СМЕТАМ:				*142 542 979,8600*		*25 502 717,1600*		*16 253 466,6400*		*41 756 183,7996*	
		Затраты на работы по составлению землеустроительных проектов и юридическому оформлению земельных участков во временное возмездное землепользование (без НДС)				*977 175,89*		0,00		0,00		0,00	
		Возмещение убытков сельскохозяйственного производства, вызываемых изъятием сельхозугодий под временное использование (необлагаемые НДС)				*2 063 248,00*		0,00		0,00		0,00	
		Итого прочие затраты без НДС:				*3 040 423,89*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на подготовительные работы:				*145 583 403,75*		*25 502 717,16*		*16 253 466,64*		*41 756 183,80*	
		Стоимость НДС 12%				*17 105 157,58*		*3 060 326,06*		*1 950 416,00*		*5 010 742,06*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на подготовительные работы; (в том числе НДС 12%)				*162 688 561,33*		*28 563 043,22*		*18 203 882,64*		*46 766 925,86*	

Заказчик:
Директор МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — Темирханов Н.С.

Принял
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолдыкулов А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Молдашева З.

Проверил
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байгина Г.Ж.

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "Темiржол жондеу "- "Автодорстрой" — Кыдыкеев Р.К.

Руководитель проекта — Сергеев А.А.

Руководитель РГУ "Мангистауский жол лабораториясы" — Демеев С.Т.

Инженер ТОО "ИПП Альянс" — Имашкулов А.С.

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жөндеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85

Ведомость договорной цены								Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге		Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
		ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО												
ЛС № 2-1		***Основная дорога***												
	1.1	Рыхление насыпи бульдозерами-рыхлителями глубиной до 0,30м	м3	28 887	5,50	158 878,50		3 980,00	21 890,00	5 228,00	28 754,00	9 208,00	50 644,00	31,88%
	1.2	Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером с перемещением во временные валки на расстояние до 30 м	м3	35 954	113,60	4 084 374,40		5 016,00	569 817,60	6 622,00	752 259,20	11 638,00	1 322 076,80	32,37%
	1.3	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 10 м	м3	14 660	156,10	2 288 426,00		2 381,00	371 674,10	400,00	62 440,00	2 781,00	434 114,10	18,97%
	1.4	Обратная надвижка растительного грунта	м3	35 954	100,00	3 595 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Устройство земляного полотна с уплотнением грунта в насыпи	м3	137 507	580,41	79 810 437,87		18 131,00	10 523 413,71	23 480,00	13 628 026,80	41 611,00	24 151 440,51	30,26%
	1.6	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	594 519	36,40	21 640 491,60		54 032,00	1 966 764,80	73 214,00	2 664 989,60	127 246,00	4 631 754,40	21,40%
		под-итого :				***111 578 008,37***			***13 453 560,21***		***17 136 469,60***		***30 590 029,81***	
		Итого по СМЕТАМ:				***111 578 008***			***13 453 560,21***		***17 136 470***		***30 590 030***	
		Итого стоимость по ведомости договорнй цены на земляные работы:				***111 578 008,37***			***13 453 560,21***		***17 136 469,60***		***30 590 029,81***	
		Стоимость НДС 12%				*13 389 361,00*			*1 614 427,23*		*2 056 376,35*		*3 670 803,58*	
		Всего стоимость работ ведомости договорнй цены на земляные работы: (в том числе НДС 12%)			73 214,00	***124 967 369,37***			***15 067 987,44***		***19 192 845,95***		***34 260 833,39***	

Заказчик:
Директор МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — Темирханов Н.С.

Принял
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолдыкулов А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Молдашева З.

Проверил
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байгина Г.Ж.

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой" — Кембаев Р.К.

Руководитель проекта — Середа А.А.

Руководитель ПГУ "Мангистауоблжолдлаборатория" — Демесін С. Т.

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" — Иманкулов А.С.

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Темiржол жөндеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА											
ЛС № 2-2		*Основная дорога*											
	1.1	Устройство дополнительного слоя основания 17см из стабилизированного грунта земполотна с добавлением 3% цемента М400 и ферментного препарата Роудзайм	м2	403 462,00	861,00	347 380 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчанной оптимальной смеси №4 17см.	м2	224 233,00	2 056,00	461 023 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	211 064,00	4 245,64	896 101 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.4	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см с применением добавки Forta	м2	197 895,00	4 491,00	888 746 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Устройство верхнего слоя покрття из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I на БНД 60/90 толщиной 5 см	м2	197 895,00	2 406,00	476 135 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.6	Устройство присыпных обочин из материала от разборки объездной дороги	м3	27 409,00	611,00	16 746 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.7	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м2	131 333,00	677,10	88 925 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***3 175 059 879,26***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Смеси песчано-гравийные природные	м3	24 427,94	2 181,97	53 301 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	116,89	6 064,43	708 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	291,29	101 071,60	29 441 138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	т	4 693,79	20 801,02	97 635 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№4	м3	38 281,45	9 827,09	376 195 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Фермент "Roadzyme"	л	2 275,78	29 484,11	67 099 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	т	23 905,72	16 987,50	406 098 350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2003	т	57 789,32	13 493,99	779 808 549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смеси асфальтобетонные пористые с стабилизирующей добавкой	т	46 327,22	16 774,15	777 099 728,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***2 587 387 752,09***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого по СМЕТАМ:				***3 175 059 879,26***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на дорожную одежду:				***3 175 059 879,26***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Стоимость НДС 12%				*381 007 185,51*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на земляные работы: (в том числе НДС 12%)				***3 556 067 064,77***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	

Заказчик:
Директор МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — Темирханов Н.С.

Принял
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолдыкулов А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Молдашева З.

Проверил
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байгина Г.Ж.

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Темiржол жөндеу"- "Автодорстрой" — Кембаев Р.К.

Руководитель проекта — Серіков А.А.

Руководитель ПТО — Демеси С.Т.

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" — Имашкулов А.С.

ПОДРЯДЧИК					ТОО « Теміржол жолдеу»								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА					О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85								
Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
		ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ											
ЛС № 2-3		***Земляные работы***											
	1.1	Рыхление откосов и подошвы бульдозерами-рыхлителями, при глубине рыхления 0,25м	м3	7 200,00	6,90	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.2	Срезка насыпи существующего земляного полотна бульдозером с перемещением до 10 м	м3	335,00	41,97	14 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3	Срезка растительного грунта 1 группы с перемещением до 20 м	м3	868,00	68,00	59 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.4	Отсыпка насыпи из грунтовых резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой с уплотнением и поливом водой при толщине слоя 30см	м3	11 208,00	516,90	5 793 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	18 370,00	33,10	608 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***6 524 226,15***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Дорожная одежда											
		Устройство дорожной одежды по типу основной дороги											
	2.1	Устройство дополнительного слоя основания 17см из стабилизированного грунта земполотна с добавлением 3% цемента М400 и ферментного препарата Роудзайм	м3	18 123,50	751,20	13 614 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчанной оптимальной смеси №4 17см	м3	16 759,00	2 050,00	34 355 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.3	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м3	16 291,00	4 244,00	69 139 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см с применением добавки Forta	м3	15 823,00	4 499,50	71 195 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.5	Устройство верхнего слоя покртия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I на БНД 50/70 толщиной 5 см	м3	15 823,00	2 405,24	38 058 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.6	Устройство присыпных обочин из материала от разборки объездной дороги	м3	2 023,00	584,93	1 183 313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.7	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м2	8 580,00	569,26	4 884 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство дорожной одежды облегченного типа						0,00		0,00	0,00	0,00	
	3.1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, 15 см	м3	346,95	3 405,00	1 181 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.2	Устройство однослойных оснований из ЩПС С4, толщиной 15 см	м2	2 170,00	2 964,87	6 433 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***240 045 733,74***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2003	т	4 460,48	13 493,99	60 189 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	23,01	101 071,60	2 325 633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	т	203,35	20 801,02	4 229 804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№4	м3	3 283,03	9 827,09	32 262 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Фермент "Roadzyme"	л	98,59	29 484,11	2 906 897,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	т	1 911,42	16 987,50	32 470 220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смеси асфальтобетонные пористые с стабилизирующей добавкой	т	3 704,16	16 774,15	62 134 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***196 519 009,62***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого по СМЕТАМ:				***246 569 960***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	

		Итого стоимость по ведомости договорной цены на пересения и примыкания:				*246 569 959,89*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Стоимость НДС 12%				*29 588 395,19*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на пересечения и примыкания: (в том числе НДС 12%)				*276 158 355,08*		***0,00***		***0,00***		***0,00***	

Заказчик:
Директор МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — Темирханов Н.С.

Принял
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолдыкулов А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Молдашева З.

Проверил
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байгина Г.Ж.

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой" — Кембаев Р.К.

Руководитель проекта — Середа А.А.

Руководитель РГУ "Мангистауоблсаналаборатория" — Демесін С. Т.

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" — Имаисулов А.С.

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жолдеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
No	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
		ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ)											
ЛС № 2-4-1	1	***Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5м /1 шт./***											
	1.1	Разборка звеньев круглых ж/б труб и оголовков с перемещением ж/б изделий на 30м	м3	29,40	24 568,00	722 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Земляные работы									0,00		
	1.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с перемещением в кавальер до 20 м для дальнейшего использования в насыпи	м3	450,00	165,98	74 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Тело трубы									0,00		
	1.3	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в грунте 2 группы бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м	м3	170,00	84,02	14 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.4	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	20,00	1 657,13	33 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	28,00	4 435,44	124 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.6	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона класса В20	м3	43,78	31 541,00	1 380 864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.7	Монтаж звеньев труб блок №13а	м3	53,20	22 129,80	1 177 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.8	Блок №13а	шт	36,00	184 208,63	6 631 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.9	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб д=1м	м3	17,16	6 145,00	105 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.10	Портальная стенка ЗКП 13.170	шт	4,00	310 369,60	1 241 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.11	Стенка откосная СТ-3	шт	4,00	199 311,84	797 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.12	Монолитный бетон лотка	м3	26,60	25 149,40	668 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.13	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	202,00	1 822,03	368 050,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.14	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	499,00	129,35	64 545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов											
	1.15	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	133,00	5,05	671,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.16	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	24,00	41,95	1 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.17	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	13,00	4 435,48	57 661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.18	Установка блоков упоров	м3	1,40	7 892,50	11 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.19	Блок упора У-1	шт	2,00	23 958,88	47 917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.20	Блок упора У-2	шт	2,00	31 688,51	63 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.21	Устройство асфальтовых планок	м3	0,50	86 186,82	43 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.22	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 10 см	м2	53,30	2 707,80	144 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.23	Плиты П1	шт	222,00	3 608,44	801 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.24	Укрепление откосов бетонными плитами монолитными при толщине 12 см	м2	7,50	5 558,80	41 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.25	Укрепление русла монолитным бетоном, толщ. 10 см	м3	17,50	5 426,90	94 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла									0,00		
	1.26	Планировка площади под укрепление	м2	34,70	6,00	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.27	Устройство асфальтовых планок	м3	2,48	86 193,00	213 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.28	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, толщиной 12см	м2	34,70	4 708,00	163 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.29	Устройство каменной рисбермы	м3	4,70	10 103,60	47 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***15 135 693,16***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Круглые звенья ЗКП 6.200 /ТП 3.501.1-144/	шт	28,00	212 543,71	5 951 223,88	19,00	4 038 330,49	0,00	0,00	19,00	4 038 330,49	67,86%
		Круглые звенья ЗКП 13.170 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	279 480,31	1 117 921,24	4,00	1 117 921,24	0,00	0,00	4,00	1 117 921,24	100,00%
		Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	179 475,43	717 901,72	4,00	717 901,72	0,00	0,00	4,00	717 901,72	100,00%

		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	222,00	12 960,63	2 877 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	21 574,39	43 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	28 534,73	57 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***10 764 524,94***		***5 874 153,45***		***0,00***		***5 874 153,45***	
ЛС № 2-4-2	2	***Железобетонная круглая труба диаметром 1,0м /8 шт./***											
	2.1	Разборка звеньев круглых труб	м3	37,00	28 906,41	1 069 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Земляные работы									0,00		
	2.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3 040,00	165,97	504 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Тело трубы									0,00		
	2.3	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	85,00	4 435,41	377 009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.4	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	62,10	31 540,00	1 958 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.5	Монтаж звеньев труб блок №13а, без стоимости ж/б изделий	м3	12,00	21 970,45	263 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.6	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб д=1м, без стоимости ж/б изделий	м3	44,20	6 146,80	271 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.7	Лоток монолитный из тяжелого бетона В20	м3	9,10	27 206,70	247 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.8	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	381,00	1 616,59	615 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.9	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	3 264,00	224,12	731 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов									0,00		
	2.10	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	391,00	41,90	16 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.11	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	296,00	4,48	1 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.12	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	30,00	4 435,50	133 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.13	Установка блоков упоров	м3	11,20	7 892,70	88 398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.14	Блок упора У-1	шт	16,00	23 959,80	383 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.15	Блок упора У-2	шт	16,00	31 688,51	507 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.16	Устройство асфальтовых планок	м3	3,22	86 190,00	277 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.17	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора	м2	234,40	2 749,00	644 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.18	Плиты П1	шт	976,00	3 618,10	3 531 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.19	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В20	м2	67,00	5 479,78	367 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла									0,00		
	2.20	Планировка площади под укрепление	м2	161,00	5,04	811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.21	Устройство асфальтовых планок	м3	11,50	86 190,10	991 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.22	Укрепление русла бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м3	161,00	4 706,46	757 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.23	Устройство каменной рисбермы	м3	22,00	14 067,73	309 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***14 049 159,89***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	976,00	12 960,63	12 649 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	16,00	21 574,39	345 190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	16,00	28 534,73	456 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***13 451 320,80***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
ЛС № 2-4-3	3	***Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,0м /4 шт./***											
	3.1	Разборка звеньев круглых труб, с перемещением ж/б изделий	м3	34,00	28 747,20	977 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Земляные работы									0,00		
	3.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1 550,00	165,97	257 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Тело трубы									0,00		
	3.3	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	87,00	4 435,43	385 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.4	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	91,00	31 551,97	2 871 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.5	Монтаж звеньев труб блок №13а без стоимости ж/б конструкций	м3	20,16	31 591,00	636 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.6	Сооружение оголовков без стоимости ж/б конструкций	м3	37,76	6 145,00	232 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	3.7	Монолитный бетон лотка	м3	17,20	25 149,00	432 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.8	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	371,00	1 583,65	587 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.9	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	642,00	194,50	124 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов									0,00		
	3.10	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	55,00	41,80	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.11	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	288,00	4,59	1 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.12	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	29,00	4 436,47	128 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.13	Установка блоков упоров	м3	5,60	7 893,03	44 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.14	Блок упора У-1	шт	8,00	23 959,88	191 679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.15	Блок упора У-2	шт	8,00	31 689,50	253 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.16	Устройство асфальтовых планок	м3	1,60	86 192,10	137 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.17	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора	м2	158,50	2 707,24	429 097,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.18	Плиты П1	шт	660,00	3 609,63	2 382 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.19	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В20	м2	25,00	5 437,09	135 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла									0,00		
	3.20	Планировка площади под укрепление	м2	131,00	6,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.21	Устройство асфальтовых планок	м3	9,40	86 190,10	810 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.22	Укрепление русла бетонными плитами монолитными	м3	25,50	4 706,10	120 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.23	Устройство каменной рисбермы	м3	18,00	6 749,35	121 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***11 265 074,98***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	660,00	12 960,63	8 554 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	8,00	21 574,39	172 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	8,00	28 534,73	228 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***8 954 888,76***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
ЛС № 2-4-4	4	***Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,0м /3 шт./***											
	4.1	Разборка звеньевкруглых труб с перемещением	м3	34,60	23 367,00	808 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство тела трубы и оголовков											
	4.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2 650,00	81,90	217 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.3	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	10,80	4 435,40	47 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.4	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	1,52	31 540,00	47 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.5	Монтаж ж/б звеньев двухочковых круглых труб 2х1 м, без стоимости конструкций	м3	11,52	28 405,00	327 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.6	Сооружение оголовков	м3	22,44	6 145,00	137 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.7	Монолитный бетон лотка	м3	23,40	25 149,40	588 495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.8	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	454,00	1 964,28	891 783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.9	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	89,40	362,70	32 425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов											
	4.10	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	33,00	41,90	1 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.11	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	167,00	5,05	843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.12	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	16,00	4 435,45	70 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.13	Устройство блоков упоров	м3	4,20	7 892,50	33 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.14	Блок упора У-1	шт	6,00	23 958,88	143 753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.15	Блок упора У-2	шт	6,00	31 688,51	190 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.16	Устройство асфальтовых планок	м3	1,20	86 190,70	103 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.17	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора	м2	105,20	2 707,20	284 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.18	Плиты П1	шт	438,00	3 609,40	1 580 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.19	Укрепление откосов и русла бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В20	м2	57,60	5 461,10	314 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла											
	4.20	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	88,20	5,10	449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4.21	Устройство асфальтовых планок	м3	6,30	86 190,30	542 998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.22	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	м2	88,20	4 706,40	415 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.23	Устройство каменной рисбермы	м3	12,00	6 768,10	81 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***6 862 899,50***		***0,00***		***0,00***	0,00	***0,00***	
		в том числе материалы:									0,00		
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	438,00	12 960,63	5 676 755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	6,00	21 574,39	129 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	6,00	28 534,73	171 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***5 977 410,66***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
ЛС № 2-4-5	5	***Железобетонная прямоугольная труба 4х2,5м /2 шт./***											
		Устройство тела трубы и оголовков											
	5.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,3 м3	м3	626,00	214,10	134 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	122,00	4 435,42	541 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.3	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	90,70	31 549,90	2 861 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.4	Монтаж ж/б звеньев тела трубы блок ЗП19.100	м3	115,84	7 912,00	916 526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.5	Звено ЗП19.100	шт	32,00	503 527,50	16 112 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.6	Сооружение входных и выходных оголовков	м3	15,92	7 550,00	120 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.7	Звено оголовка ЗП38	шт	4,00	535 662,04	2 142 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.8	Установка блоков откосных стенок	м3	29,76	8 452,00	251 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.9	Стенка откосная СТ-2	шт	8,00	258 552,69	2 068 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.10	Стенка откосная СТ-3	шт	8,00	115 896,32	927 170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.11	Монолитный бетон лотка В20	м3	18,00	25 849,66	465 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.12	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	644,00	3 907,18	2 516 223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.13	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	270,00	125,99	34 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов											
	5.14	Рытье котлована под укрепление бульдозером, при перемещении грунтов до 10 м	м3	60,00	41,91	2 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.15	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	320,00	5,03	1 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.16	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	32,00	4 435,46	141 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.17	Устройство асфальтовых планок	м3	1,60	86 192,10	137 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.18	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, толщ 8 см	м2	75,00	4 096,95	307 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.19	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 8 см	м2	53,20	4 200,30	223 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.20	Укрепление русла земляного полотна монолитным бетоном на входе, при толщине 12 см из бетона класса В20	м2	154,40	5 427,60	838 021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.21	Укрепление русла и откосов земляного полотна монолитным бетоном на выходе, при толщине 12 см из бетона класса В21	м2	31,60	5 557,90	175 629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.22	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна из монолитного бетона В20	м3	2,20	54 881,40	120 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла									0,00		
	5.23	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	266,00	5,04	1 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.24	Устройство асфальтовых планок	м3	1,48	86 188,00	127 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.25	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	м2	252,83	4 706,00	1 189 817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.26	Устройство каменной рисбермы	м3	84,00	5 593,89	469 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***32 829 319,98***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Стенка откосная СТ-2 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	130 835,72	1 046 685,76	8,00	1 046 685,76	0,00	0,00	8,00	1 046 685,76	100,00%
		Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	58 085,50	464 684,00	2,00	116 171,00	0,00	0,00	2,00	116 171,00	25,00%
		Звено оголовка ЗП38 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	4,00	293 403,66	1 173 614,64	4,00	1 173 614,64	0,00	0,00	4,00	1 173 614,64	100,00%
		Звено ЗП19.100 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	32,00	295 475,76	9 455 224,32	20,00	5 909 515,20	0,00	0,00	20,00	5 909 515,20	62,50%
		под-итого :				***12 140 208,72***		***8 245 986,60***		***0,00***		***8 245 986,60***	
ЛС № 2-4-7	6	***Устройство водопропускных труб на съездах (3 шт) д=0,5м***											

	6.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	50,00	1 381,08	69 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.2	Устройство щебеночных подушек под фундаменты с поливом водой	м3	10,00	4 435,21	44 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.3	Укладка круглых звеньев д=0,5м ЗКЦ-0,5, бетон В30	м3	6,75	29 012,00	195 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.4	Звенья ЗК1.100	шт	45,00	36 786,64	1 655 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.5	Установка оголовков одноочковых труб отверстием 0,5м	шт	3,78	13 547,00	51 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.6	Портальная стенка СТ-8	шт	6,00	68 678,67	412 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.7	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	166,40	1 619,55	269 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.8	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	м2	60,00	4 300,65	258 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***2 955 447,70***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	45,00	21 811,73	981 527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Портальная стенка СТ-8 /ТП 3.501.1-144/	шт	6,00	34 049,66	204 297,96	6,00	204 297,96	0,00	0,00	6,00	204 297,96	100,00%
		под-итого :				***1 185 825,81***		***204 297,96***		***0,00***	0,00	***204 297,96***	
		Итого по СМЕТАМ:				***83 097 595,21***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на искусственные сооружения (водопропускные трубы):				***83 097 595,21***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Стоимость НДС 12%				*9 971 711,43*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на искусственные сооружения (водопропускные трубы): (в том числе НДС 12%)				***93 069 306,64***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	

Заказчик:
Директор МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — **Темирханов Н.С.**

Принял
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Молдашева З.**

Проверил
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Байгина Г.Ж.**

Подрядчик:
Директор филиала ТОО "Теміржол жолдеу "- "Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Автор проекта
Руководитель — **Середа А.А.**
РГУ "Мангистауоблжол лаборатория"

Инженер ТОО "НПЦ Альянс" — **Демесін С. Т.**

Имансулов А.С.

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Темірқол жөндеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Аскжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
No	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ													
ЛС № 2-5	1	***Обстановка дороги***											
	1.1	Устройство берм	м3	960,00	644,89	619 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.2	Знаки дорожные	шт	77,00	16 887,90	1 300 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3	Установка стоек опор знаков	шт	73,00	7 777,13	567 730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.4	Установка фундаментов опор знаков	шт	73,00	36 429,57	2 659 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Установка столбиков сигнальных	шт	526,00	3 591,65	1 889 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.6	Устройство барьерных ограждений	пм	1 932,00	9 288,21	17 944 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.7	Дорожная разметка				0,00				0,00	0,00		
	1.8	Устройство разметки из термопластика со светоотражающими шариками сплошной линией шириной 0,1 м	пм	52 250,00	618,57	32 320 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.9	То же прерывистой линией 1.5 при соотношении 1:3, шириной 0,1м	пм	13 230,00	167,70	2 218 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.10	То же прерывистой линией 1.6 при соотношении 3:1, шириной 0,1м	пм	5 360,00	480,91	2 577 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.11	То же прерывистой линией 1.7 при соотношении 1:1, шириной 0,1м	пм	540,00	323,92	174 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.12	То же прерывистой линией 1.8 при соотношении 1:3, шириной 0,1м	пм	544,00	167,72	91 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.13	То же прерывистой линией 1.13 шириной 0,8 м, длиной штриха 0,5 м	пм	190,00	2 606,37	495 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.14	Устройство разметки краской вручную (символы)	м2	55,09	1 575,00	86 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***62 945 346,05***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Ограждения барьерные	м	1 932,00	6 178,56	11 936 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Столбик сигнальный	шт	526,00	2 042,36	1 074 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щиты двухсторонних километровых знаков	шт	44,00	3 918,23	172 402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щиты квадратной формы	шт	7,00	7 244,35	50 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щиты прямоугольной формы 350х700	шт	6,00	3 700,27	22 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щиты прямоугольной формы 1050х700	шт	3,00	8 627,66	25 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щиты прямоугольной формы 6500х1500	шт	1,00	183 333,15	183 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щиты прямоугольной формы 5000х1500	шт	1,00	141 025,50	141 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щиты круглой формы	шт	16,00	7 244,35	115 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щиты прямоугольной формы 600х300	шт	3,00	2 737,44	8 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щиты треугольной формы А900	шт	25,00	5 597,60	139 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 1.25	т	0,15	460 822,50	69 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 5.40	т	0,29	460 822,50	132 163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 3.40	т	0,06	460 822,50	27 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 3.30	т	0,12	460 822,50	54 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 2.30	т	0,06	460 822,50	25 575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 1.30	т	0,27	460 822,50	124 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	25,73	77 145,10	1 984 943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***16 290 514,31***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
ЛС № 7-1	2	***Остановочные площадки/ площадки отдыха***											
		Площадка отдыха											
	2.1	Отсыпка земляного полотна из притрассовых резервов	м3	10 355,00	556,73	5 764 939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.2	Уплотнение грунта в насыпи	м3	9 412,00	184,39	1 735 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.3	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	21 212,00	33,08	701 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	2.4	Устройство дополнительного слоя основания 17см из стабилизированного грунта земполотна с добавлением 3% цемента М400 и ферментного препарата Roydзайм	м2	16 775,00	759,46	12 739 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.5	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчанной оптимальной смеси №4 17см	м2	16 550,00	2 057,10	34 045 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.6	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	16 550,00	4 256,51	70 445 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.7	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см с применением добавки Forta	м2	16 460,00	3 667,45	60 366 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.8	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 5 см	м2	16 460,00	2 402,91	39 551 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.9	Установка бордюра БР100х30х18	м	744,00	3 234,99	2 406 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.10	Камни бортовые БР100х30х18	м3	38,68	78 184,00	3 024 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.11	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м2	2 604,00	570,71	1 486 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.12	Устройство асбоцементных труб диаметром 0,4м. через тротуар на площадках отдыха	шт	2,00	133 065,08	266 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.13	Павильоны ж/б, тип 11 с деревянными скамейками	шт	10,00	1 549 638,77	15 496 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.14	Туалеты на 2 очка	шт	4,00	1 578 317,04	6 313 268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.15	Урна	шт	12,00	11 205,24	134 462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смотровая эстакада				0,00							
	2.16	Земляные работы	м3	108,00	219,34	23 688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.17	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,00	8 842,17	26 526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.18	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, Ф5-8	шт	44,00	17 909,59	788 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.19	Устройство бетонных фундаментов	м3	16,40	30 435,45	499 141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.20	Гидроизоляция юоковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	51,80	862,40	44 672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.21	установка арматурных каркасов из проволоки д=3 мм	тн	0,05	475 313,00	23 765,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.22	Укладка плит П9 разм. 9х0,94х0,45	шт	12,00	249 252,33	2 991 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.23	Монтаж одноярусных эстакад пролетом до 18 м, с покраской	тн	3,02	593 587,00	1 792 632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.24	Устройство покрытия поверх мостовых плит из мелкозернистой а/б смеси, тощ. 3см	м2	104,00	1 563,15	162 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.25	Устройство отмостки по обеим сторонам опор эстакад	м2	63,80	2 538,30	161 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***260 991 779,19***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№4	м3	2 813,50	9 827,09	27 648 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Фермент "Roadzyme"	л	91,26	29 484,11	2 690 601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	т	1 988,37	16 987,50	33 777 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	т	3 853,29	13 493,99	51 996 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***116 112 723,81***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого по СМЕТАМ:				***323 937 125***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на обустройство, организация и безопасность:				***323 937 125,24***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Стоимость НДС 12%				***38 872 455,03***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на обустройство, организация и безопасность: (в том числе НДС 12%)				***362 809 580,27***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	

Заказчик:
Директор МОФАО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Темирханов Н.С.**

Принял
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Молдашева З.**

Проверил
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Байгина Г.Ж.**

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Середа А.А.**

Руководитель РГУ "Мангистауоблсоллиборатория" — **Демесін С. Т.**

Инженер ТОО "НПЦ Альянс" — **Имаикулов А.С.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жөндеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
ДЭП с обогревательным пунктом на км 85													
ЛС № 2-1	1	***Административный комплекс с обогревательным пунктом***											
ЛС № 2-1-1		Общестроительные работы											
	1.1	Земляные работы	м3	1 622,89	170,00	275 891,30	286,60	48 722,00	0,00	0,00	286,60	48 722,00	17,66%
	1.2	Фундаменты	м3	124,68	41 076,00	5 121 355,68	93,51	3 841 016,76	0,00	0,00	93,51	3 841 016,76	75,00%
	1.3	Стены	м3	184,10	45 002,00	8 284 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.4	Перекрытия (панели с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2)	шт	88,00	77 715,00	6 838 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	м2	504,60	16 484,00	8 317 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.6	Двери	м2	48,21	26 796,00	1 291 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.7	Окна, фрамуги	м2	84,24	17 661,00	1 487 762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.8	Полы	м2	346,50	7 414,70	2 569 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.9	Внутренняя отделка	м2	2 630,78	1 893,00	4 980 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.10	Наружная отделка	м2	89,92	7 558,00	679 615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.11	Разные работы (крыльцо, козырек, отмостка)	тг	1,00	2 460 715,00	2 460 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.12	Отопление	шт	1,00	1 910 478,90	1 910 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.13	Вентиляция	шт	1,00	2 570 058,30	2 570 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-2	1.14	Холодное водоснабжение	шт	1,00	223 631,66	223 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-3	1.15	Горячее водоснабжение	шт	1,00	242 152,78	242 152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.16	Канализация	шт	1,00	993 328,11	993 328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.17	Электроснабжение	шт	1,00	1 809 093,08	1 809 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.18	Пожарная сигнализация	шт	1,00	313 891,70	313 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.19	Технологическое оборудование	компл	1,00	9 603 552,78	9 603 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.20	Наружное электроосвещение и электроснабжение	шт	1,00	48 344 211,60	48 344 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-4	1.21	Наружные сети водопровода и канализации	шт	1,00	4 319 869,73	4 319 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.22	Выгреб емкостью 30 м3	шт	1,00	2 077 525,51	2 077 525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.23	Пожарный резервуар	шт	1,00	5 059 391,57	5 059 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-5	1.24	Наружные сети газоснабжения	шт	1,00	15 863 302,24	15 863 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-6	1.25	Благоустройство территории	шт	1,00	9 993 267,49	9 993 267,49							
		под-итого :				***145 631 805,28***		***3 889 738,76***		***0,00***		***3 889 738,76***	
		Итого по СМЕТАМ:				***145 631 805,28***		***3 889 738,76***		***0,00***		***3 889 738,76***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на обустройство, организация и безопасность:				***145 631 805,28***		***3 889 738,76***		***0,00***		***3 889 738,76***	
		Стоимость НДС 12%				***17 475 816,63***		***466 768,65***		***0,00***		***466 768,65***	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на обустройство, организация и безопасность; (в том числе НДС 12%)				***163 107 621,91***		***4 356 507,41***		***0,00***		***4 356 507,41***	

Заказчик:
Директор МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — **Темирханов Н.С.**

Принял
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Молдашева З.**

Проверил
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Байгина Г.Ж.**

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "Автодорстрой" — **Кенбаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Середа А.А.**

Руководитель ПГУ "Мангистауобл.гос.лаборатория" — **Демесін С. Т.**

Инженер ТОО "ИПП Альянс" — **Иманкулов А.С.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Теміржол жөндеу"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу-Акжигит -граница Республики Узбекистан(на Нукус), участок км 63-85

Материалы на стройплощадке на 20.10.2017 г.

п/п	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Потребность по проекту	Стоимость	75% от стоимости	Материалы на строй площадке (+)						Материалы на строй площадке (-)						Итого в настоящее время на площадке	
						Кол-во на начало отчетного периода		Кол-во за отчетный период		Кол-во на конец отчетного периода		Кол-во на начало отчетного периода		Кол-во за отчетный период		Кол-во на конец отчетного периода			
						Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге
1	Круглые звенья ЗКП 6.200	шт	28,0	212 543,71	159 407,8	19,00	3 028 747,87	0,00	0,00	19,00	3 028 747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	3 028 747,87
2	Круглые звенья ЗКП 13.170	шт	4,0	279 480,31	209 610,2	4,00	838 440,93	0,00	0,00	4,00	838 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	838 440,93
3	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,0	179 475,43	134 606,57	4,00	538 426,29	0,00	0,00	4,00	538 426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	538 426,29
4	Портальная стенка СТ-8	шт	6,00	34 049,66	25 537,25	6,00	153 223,47	0,00	0,00	6,00	153 223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	153 223,47
5	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	58 085,50	43 564,13	2,00	87 128,25	0,00	0,00	2,00	87 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	87 128,25
6	Звено оголовка ЗП38 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	4,00	293 403,66	220 052,75	4,00	880 210,98	0,00	0,00	4,00	880 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	880 210,98
7	Звено ЗП19.100 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	32,00	295 475,76	221 606,82	20,00	4 432 136,40	0,00	0,00	20,00	4 432 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4 432 136,40
8	Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	2 296,00	12 960,63	9 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	32,00	21 574,39	16 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	32,00	28 534,73	21 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59//ЗКЦ-0,5/	шт	45,00	21 811,73	16 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Стенка откосная СТ-2	шт	8,0	130 835,72	98 126,79	8,00	785 014,32	0,00	0,00	8,00	785 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	785 014,32
13	Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№1	м3	38 281,45	9 827,09	7 370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Стоимость материалов на стройплощадке						**10 743 328,51**		**0,00**		**10 743 328,51**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**10 743 328,51**
	Итого разница между приходом и расходом																		**10 743 328,51**

Заказчик:
Ддиректор МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — **Темирханов Н.С.**

Принял
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Молдашева З.**

Проверил
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Байгина Г.Ж.**

Подрядчик:
Руководитель проекта — **Серик А.Д.**

Руководитель
РГУ "Магистауобжолдаборатория" — **Демеш Г.Д.**

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" — **Имашулов А.С.**