Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАВТОЖОЛ", г.Астана, район Сарыарка, *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	090140000306
Исполнитель	ТОО "Теміржол жөндеу" Республика Казахстан, 010017, г.Астана, район "Есиль", ул. Д.Конаева, дом 10, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001 , № 0028871 от 20.05.2013 г. *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	30140002252
Договор (контракт)	договор № 13 от 22.05.2017 г.	

Номер документа	Дата составления
3	18.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	стоимость
1	2	3	4	5	6	7			8
1	Работы по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу-Аюкипит - граница Республики Узбекистан(на Нукус), уч км 83-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км.			тг	1	49 699 605,88	49 699 605,88	5 963 952,71	55 663 558,59
				Итого	1	x			55 663 558,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кембаев Р. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / Темирханов Н.С.
должность *подпись*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.08.2017

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Счет-фактура № 3 от 18 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации:18.08.2017

Поставщик: ТОО "Теміржол жөндеу"

ИИН / БИН и адрес места нахождения поставщика: 030140002252, Республика Казахстан, 010017, г.Астана, район "Есиль", ул. Д.Конаева, дом 10, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001 , № 0028871 от 20.05.2013 г.

ИИК поставщика: KZ678560000005168984, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 13 от 22.05.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): Оплата безналичными

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: Сводная ведомость договорных цен

Грузоотправитель: 170641017381, Филиал ТОО "Теміржол жөндеу" -"Автодорстрой", Республика Казахстан, 130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу , ул. Косай Ата, дом 1

(ИИН / БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 130941002079, Мангистауский областной филиал АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ", г.Актау 22 мкр-н,100

(ИИН / БИН, наименование и адрес)

Получатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ"

ИИН / БИН и адрес места нахождения получателя: 090140000306, г.Астана, район Сарыарка, ул.Шоссе Ондирис, 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз		№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	Работы по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу-Аюкигит -граница Республики Узбекистан(на Нукус), уч км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км		1	49 699 605,88	49 699 605,88	12%	5 963 952,71	55 663 558,59	--	--	--
Всего по счету:					**49 699 605,88**		**5 963 952,71**	**55 663 558,59**		--	

Директор: Кембаев Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: РЫСКАЛИЕВА З. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

главный бухгалтер

(должность)

Рыскалиева З.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик (застройщик) : **АО "НК" "КазАвтоЖол"**
Подрядчик (субподрядчик): **ТОО " Теміржол жөндеу» "**
Наименование строительства и его адрес - Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
16	17	**Договор № 13**	**22.05.2017 г.**	**НФ 032**	**003**	**АО**	**16**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		из графы 1				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в смети. базов. уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**55 663 558,59**	**49 699 605,88**							**5 963 952,71**	**55 663 558,59**
в том числе: в текущем месяце - август	**55 663 558,59**	**49 699 605,88**							**5 963 952,71**	**55 663 558,59**
Выдача аванса (предоплата)	**473 898 512,05**									
Удержание аванса										
Удержание 5%										
Итого к оплате:	**529 562 070,64**	**49 699 605,88**							**5 963 952,71**	**55 663 558,59**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:** **Директор МОФ АО "НК "КазАвтоЖол "** **Н. Темирханов**

М.П. **ПОДРЯДЧИК:** **Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "Автодорстрой"** **Р.Кембаев**

Сводная ведомость договорной цены
"Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км

ЗАКАЗЧИК: АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « Теміржол жондеу»
Приложение к Договору № 13 от "22"мая_2017 года.

период с 1 августа 2017г. по 18 августа 2017г.

ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сводной ведомостью договорной цены)		Сумма (тенге) по Договору	На начало отчетного периода	За отчетный месяц	На конец отчетного периода
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		145 583 403,75	0,00	25 502 717,16	25 502 717,16
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		111 578 008,37	0,00	13 453 560,21	13 453 560,21
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		3 175 059 879,26	0,00	0,00	0,00
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ		246 569 959,89	0,00	0,00	0,00
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ		83 097 595,21	0,00	0,00	0,00
ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		323 937 125,24	0,00	0,00	0,00
ДЭП С ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ НА 85 КМ		145 631 805,28	0,00	0,00	0,00
КРОМЕ ТОГО (юр.оформление, потери, убытки и пр.)		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по ведомости объемов работ	Aa	4 231 457 777,00	0,00	38 956 277,37	38 956 277,37
Заявки на изменение	Ab	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итого	A = (Aa + Ab)	4 231 457 777,00	0,00	38 956 277,37	38 956 277,37
Материалы на строительной площадке	B	0,00	0,00	10 743 328,51	10 743 328,51
Итого	**(A + B)**	**4 231 457 777,00**	**0,00**	**49 699 605,88**	**49 699 605,88**
Общая стоимость		4 231 457 777,00	0,00	49 699 605,88	49 699 605,88
НДС 12%		507 774 933,24	0,00	5 963 952,71	5 963 952,71
Итого с НДС		**4 739 232 710,24**	**0,00**	**55 663 558,59**	**55 663 558,59**
Гарантия исполнения	**5%**	0,00	0,00	0,00	0,00
Аванс		**473 923 271,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**4 739 232 710,24**	**0,00**	**55 663 558,59**	**55 663 558,59**

Заказчик:
Заметитель директора МОФАО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Ануарбекоа А.А.**

Принял
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Молдашева З.**

Проверил
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Байгина Г.Ж.**

Подрядчик:
Руководитель проекта — **Серела А.А.**

Руководитель
РГУ "Мангистауоблжолдлаборатория" — **Демесін С.Т.**

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" — **Иманкулов А.С.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жендеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус», участок км 63-85

Ведомость договорной цены

№	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге: Объем	Общая стоимость	Стоимость работ за отчетный период, тенге: Объём	Общая стоимость	Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге: Объём	Общая стоимость	Всего прошли выполнение %
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
		Восстановление оси трассы											
ЛС № 1-1	1.1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	22,00	30 280,67	666 174,74	0,00	0,00	22,00	666 174,74	22,00	666 174,74	100,00%
		под-итого :				***666 174,74***		***0,00***		***666 174,74***		***666 174,74***	
		под-итого по восстановлению оси трассы :				***666 174,74***		***0,00***		***666 174,74***		***666 174,74***	
		Подготовительные работы по территории строительства											
ЛС № 1-2		*Разборка существующих сооружений, труб,знаков и ограждений, в том числе:*											
	2.1	Разборка металлических знаков	шт	52,00	2 502,07	130 107,64	0,00	0,00	34,00	85 070,38	34,00	85 070,38	65,38%
		под-итого :				***130 107,64***		***0,00***		***85 070,38***		***85 070,38***	
ЛС № 1-10		*Устройство временной объездной дороги и ж/д пути*											
	3.1	Устройство временной объездной дороги с гравийным покрытием переходящего профиля, толщ. 15 см, шириной 9,0 м	км	22,00	4 125 245,34	90 755 397,48	0,00	0,00	6,00	24 751 472,04	6,00	24 751 472,04	27,27%
		под-итого :				***90 755 397,48***		***0,00***		***24 751 472,04***		***24 751 472,04***	
		в том числе материалы:											
		Смесь песчано-гравийные природные	м3	25 541,12	2 181,97	55 729 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	242,07	6 064,43	1 467 992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***57 197 949,85***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
ЛС № 1-3		*Рекультивация земель*											
	4.1	Рекул-тивация объездной дороги	м2	528 000,00	84,34	44 531 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.2	Рекул-тивация инертрасовых карьеров	м2	90 600,00	71,30	6 459 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***50 991 300,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	1,81	6 064,43	11 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	кг	1 081,79	1 378,40	1 485 730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***1 496 733,69***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого по СМЕТАМ:				***142 542 979,06***		***0,00***		***25 502 717,16***		***25 502 717,16***	
		Затраты на работы по составлению землеустроительных проектов и юридическому оформлению земельных участков во изъятие безвозмездное землепользование (без НДС)				*977 175,89*		0,00		0,00		0,00	
		Возмещение убытков сельскохозяйственного производства, используемых колонным сельсоуходой под временное использование (необлагаемые НДС)				*2 063 248,00*		0,00		0,00		0,00	
		Итого прочие затраты без НДС:				***3 040 423,89***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на подготовительные работы:				***145 583 403,75***		***0,00***		***25 502 717,16***		***25 502 717,16***	
		Стоимость НДС 12%				*17 105 137,38*		*0,00*		*3 060 326,06*		*3 060 326,06*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на подготовительные работы: (в том числе НДС 12%)				***162 688 541,13***		***0,00***		***28 563 043,22***		***28 563 043,22***	

Заказчик:
Заместитель директора МОФАВ "НК "ЮгАвтоЖол" — Ажуарбеков А.А.

Принял
Начальник ОКК в ПР МОФ АО "НК "ЮгАвтоЖол" — Жолдасулы А.С.

Гл. специалист ОКК в ПР МОФ АО "НК "ЮгАвтоЖол" — Молдашева З.

Проверил
Гл. специалист ОЭРФБЗиО МОФ АО "НК "ЮгАвтоЖол" — Байтина Г.Ж.

Подрядчик:
Руководитель — Серик Ж.Т.

Руководитель РГУ "Мангистауский ... — Демеев С.А.

Инженер ОТК "ТЕМІРЖОЛ ЖЕНДЕУ" — Шаймулин А.С.

Строитель ... — Ш...

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жөндеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Аксайгут-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85

Ведомость договорной цены

№	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
							Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
		ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО											
ЛС № 2-1		*Основная дорога*											
	1.1	Рыхление насыпи бульдозером-рыхлителями глубиной до 0,30м	м3	28 887	5,50	158 878,50	0,00	0,00	3 980,00	21 890,00	3 980,00	21 890,00	13,78%
	1.2	Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером с перемещением во временные валки на расстояние до 30 м	м3	35 954	113,60	4 084 374,40	0,00	0,00	5 016,00	569 817,60	5 016,00	569 817,60	13,95%
	1.3	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 10 м	м3	14 660	156,10	2 288 426,00	0,00	0,00	2 381,00	371 674,10	2 381,00	371 674,10	16,24%
	1.4	Обратная надвижка растительного грунта	м3	35 954	100,00	3 595 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Устройство земляного полотна с уплотнением грунта в насыпи	м3	137 507	580,41	79 810 437,87	0,00	0,00	18 131,00	10 523 413,71	18 131,00	10 523 413,71	13,19%
	1.6	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	594 519	36,40	21 640 491,60	0,00	0,00	54 032,00	1 966 764,80	54 032,00	1 966 764,80	9,09%
		под-итого :				***111 578 008***		***0,00***		***13 453 560,21***		***13 453 560,21***	
		Итого по СМЕТАМ:				***111 578 008***		***0,00***		***13 453 560,21***		***13 453 560,21***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на земляные работы:				***111 578 008,37***		***0,00***		***13 453 560,21***		***13 453 560,21***	
		Стоимость НДС 12%				*13 389 361,00*		*0,00*		*1 614 427,23*		*1 614 427,23*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на земляные работы: (в том числе НДС 12%)				***124 967 369,37***		***0,00***		***15 067 987,44***		***15 067 987,44***	

Заказчик:
Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — Акуарбеков А.А.

Приняла
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолдасулы А.Г.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Маллаева З.

Проверил
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байтова Г.Ж.

Подрядчик:
Руководитель проекта — Серде А.А.

Руководитель
РГУ "Магистральные дороги" — Демесін С.Т.

Инженер ТОО НПП Альянс — Шаймурзин Т.Ш.

Страница 1 из 1

		в том числе материалы:											
		Круглые звенья ЗКП 6.200 /ТП 3.501.1-144/	шт	28,00	212 543,71	5 951 223,88	0,00	0,00	19,00	4 038 330,49	27,00	5 738 680,17	0,00%
		Круглые звенья ЗКП 13.170 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	279 480,31	1 117 921,24	0,00	0,00	4,00	1 117 921,24	4,00	1 117 921,24	0,00%
		Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	179 475,43	717 901,72	0,00	0,00	4,00	717 901,72	4,00	717 901,72	0,00%
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	222,00	12 960,63	2 877 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	21 574,35	43 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	28 534,73	57 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***10 764 524,94***		***0,00***		***5 874 153,45***		***7 574 503,13***	
ЛС № 2-4-4	5	***Железобетонная прямоугольная труба 4х2,5м /2 шт./***											
		Устройство тела трубы и оголовков											
	5.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,3 м3	м3	626,00	214,16	134 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	122,00	4 435,42	541 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.3	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	90,70	31 549,95	2 861 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.4	Монтаж ж/б звеньев тела трубы блок ЗП19.100	м3	115,84	7 912,00	916 526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.5	Звено ЗП19.100	шт	32,00	503 527,50	16 112 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.6	Сооружение входных и выходных оголовков	м3	15,92	7 550,00	120 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.7	Звено оголовка ЗП38	шт	4,00	535 662,04	2 142 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.8	Установка блоков откосных стенок	м3	29,76	8 452,00	251 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.9	Стенка откосная СТ-2	шт	8,00	258 552,69	2 068 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.10	Стенка откосная СТ-3	шт	8,00	115 896,32	927 170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.11	Монолитный бетон лотка В20	м3	18,00	25 849,66	465 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.12	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	644,00	3 907,18	2 516 223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.13	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	270,00	125,99	34 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов											
	5.14	Рытье котлована под укрепление бульдозером, при перемещении грунтов до 10 м	м3	60,00	41,91	2 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.15	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	320,00	5,03	1 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.16	Устройство подушки из песчано-гравийной смеси	м3	32,00	4 435,46	141 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.17	Устройство асфальтовых плиток	м3	1,60	86 192,39	137 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.18	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, толщ 8 см	м2	75,00	4 096,95	307 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.19	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 8 см	м2	53,20	4 200,30	223 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.20	Укрепление русла земляного полотна монолитным бетоном на песке, при толщине 12 см из бетона класса В20	м2	154,40	5 427,60	838 021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.21	Укрепление русла и откосов земляного полотна монолитным бетоном на высоте, при толщине 12 см из бетона класса В21	м2	31,60	5 557,90	175 629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.22	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна из монолитного бетона В20	м3	2,20	54 881,40	120 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла											
	5.23	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	266,00	5,04	1 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.24	Устройство асфальтовых плиток	м3	1,48	86 188,00	127 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.25	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	м2	252,83	4 706,00	1 189 817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.26	Устройство каменной наброски	м3	84,00	5 593,89	469 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***32 829 319,98***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Стенка откосная СТ-2 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	130 835,72	1 046 685,76	0,00	0,00	8,00	1 046 685,76	8,00	1 046 685,76	0,00%
		Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	58 085,50	464 684,00	0,00	0,00	2,00	116 171,00	2,00	116 171,00	0,00%
		Звено оголовка ЗП38 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	4,00	293 403,66	1 173 614,64	0,00	0,00	4,00	1 173 614,64	4,00	1 173 614,64	0,00%
		Звено ЗП19.100 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	32,00	295 475,76	9 455 224,32	0,00	0,00	20,00	5 909 515,20	32,00	9 455 224,32	0,00%
		под-итого :				***12 140 208,72***		***0,00***		***8 245 986,60***		***11 791 695,72***	
ЛС № 2-4-7	6	***Устройство водопропускных труб на съездах (3 шт) d=0,5м***											
	6.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	50,00	1 381,08	69 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.2	Устройство щебеночных подушек под фундаменты с поливом водой	м3	10,00	4 435,21	44 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.3	Укладка круглых звеньев д=0,5м ЗКП-0.5, бетон В30	м3	6,75	29 012,00	195 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	6.4	Звенья ЖС 100	шт	45,00	36 786,64	1 655 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.5	Установка оголовков одиночных труб отверстием 0,5м	шт	3,78	13 547,00	51 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.6	Портальная стенка СТ-8	шт	6,00	68 678,67	412 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.7	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	166,40	1 619,55	269 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.8	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	м2	60,00	4 300,65	258 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*2 955 447,70*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		в том числе материалы:											
		Круглые звенья ЖС 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	45,00	21 811,73	981 527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Портальная стенка СТ-8 /ТП 3.501.1-144/	шт	6,00	34 049,66	204 297,96	0,00	0,00	6,00	204 297,96	6,00	204 297,96	0,00%
		под-итого :				*1 185 825,81*		*0,00*		*204 297,96*		*204 297,96*	
		Итого по СМЕТАМ:				*83 097 595,21*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на искусственные сооружения (водопропускные трубы):				*83 097 595,21*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Стоимость НДС 12%				*9 971 711,43*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на искусственные сооружения (водопропускные трубы): (в том числе НДС 12%)				*93 069 306,64*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	

Заказчик:
Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Ауцербеков А.А.

Принял
Начальник ОКК в ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолдыкунов А.С.

Гл. специалист ОКК в ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Мадиянова З.

Проверил
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байтова Г.Ж.

Подрядчик:
Руководитель проекта — Серик А.А.

Руководитель
РГУ "Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" — [illegible]

Директор ТОО "НПП Альянс" — Нинкулов [illegible]