Генподрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**

Субподрядчик: **ТОО "Кром-Строй Сервис"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса ГУ "Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей" по ул. Академика Бектурова, 14 в г.Павлодаре**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		31-3п	30.05.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса ГУ "Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей" по ул. Академика Бектурова, 14 в г.Павлодаре		317 171	317 171						38 061	355 232
Всего к оплате:		**317 171**	**317 171**						**38 061**	**355 232**

Генподрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Кром-Строй Сервис"
_____Краснов Е.Н.

Генподрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**

Субподрядчик: **ТОО "Кром-Строй Сервис"**

Объект: **Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса ГУ "Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей" по ул. Академика Бектурова, 14 в г.Павлодаре**

Договор: **№ 31-3п от 30.05.2017г.**

Акт выполненных работ №1 за август месяц от 16 августа 2017 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-201701-0101	Кондиционеры, масса до 0,25 т. Демонтаж ктрр1=0,4;	2,000	2789,75	263,00	5580	526	3129	3,45000	7
		ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм=0,4; кмат1=0		2526,75	63,25	5054	127	60,4	0,07000	0
		агрегат								
3	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Снятие сайдинга	63,200	177,39	1,32	11211	83	6116	0,24040	15
		с элементами крепления ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,8;		176,07	0,51	11128	32	54,8	0,00047	0
		кэкс1=0,7; кзпм=0,8; кмат1=0								
		м2								
4	11-150108-1804	Фасад здания из алюминиевых панелей. Разборка несущего	25,200	481,53	7,20	12135	181	6571	0,63204	16
		каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля \		474,33	1,53	11953	39	54,8	0,00140	0
		ктрр1=0,6; ктрм1=0,7;кэкс1=0,7; кмат1=0								
		м2								
5	11-150108-1901	Откосы оконные наружные из пластика шириной 250 мм.	28,700	267,84	3,37	7687	97	4170	0,36110	10
		Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8;		264,47	0,65	7590	19	54,8	0,00060	0
		кзпм=0,8; кмат1=0								
		м								
6	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желобами, отливы, саесы и тому	8,400	59,47	0,04	500	0	295	0,09100	1
		подобное. Разборка		59,43	0,00	499	0	59,1	0,00000	0
		м								
8	11-460201-0802	Стены и потолки (карниз). Отбивка штукатурки с	4,500	149,02	0,00	671	0	341	0,22820	1
		кирпичных поверхностей.		149,02	0,00	671	0	50,8	0,00000	0
		м2								
9	12-110102-0103	Штукатурка гладных фасадов (карниз) по камню и бетону.	4,500	1254,12	0,24	5644	1	3335	1,71200	8
		Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с		1253,88	0,00	5642	0	59,1	0,00000	0
		земли и лесов цементно-известковым раствором при								
		площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм								
		м2								
10	11-150402-0202	Фасады. Окраска карнизной части с лесов с подготовкой	4,500	117,22	2,69	527	12	285	0,14720	1
		поверхности, кремнийорганическая		114,53	1,22	515	5	54,8	0,00150	0
		м2 окрашиваемой поверхности								
11	12-120104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от старой краски с	28,900	167,81	0,00	4850	0	2866	0,25700	7
		земли и лесов		167,81	0,00	4850	0	59,1	0,00000	0
		м2								
12	12-110102-0101	Штукатурка гладных фасадов (стены+ цоколь со двора)	13,700	1274,61	0,22	17462	3	10318	1,74000	24

	по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм		1274,39	0,00	17459	0	59,1	0,00000	0
	м2								
13 12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	2,100	2516,97	0,42	5286	1	3123	3,23400	7
			2516,55	0,00	5285	0	59,1	0,00000	0
	м2								
14 11-150402-0202	Фасады. Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	2,100	117,22	2,69	246	6	133	0,14720	0
			114,53	1,22	241	3	54,8	0,00150	0
	м2 окрашиваемой поверхности								
16 11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	2,000	278,32	2,16	557	4	344	0,34270	1
			276,16	1,00	552	2	62,1	0,00125	0
	м шва								
31 11-150108-1901	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	17,500	2525,06	22,96	44189	402	24093	3,10500	54
			2502,10	10,25	43787	179	54,8	0,01338	0
	м2 поверхности облицовки								
18 11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	28,700	334,82	4,22	9609	121	5212	0,45138	13
			330,60	0,81	9488	23	54,8	0,00075	0
	м								
19 11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	8,400	334,82	4,23	2812	36	1526	0,45138	4
			330,59	0,81	2777	7	54,8	0,00075	0
	м								
21 11-201701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные (кондиционеры б/у), масса до 0,25 т. Установка	2,000	6974,50	657,50	13949	1315	7822	8,62500	17
			6317,00	158,25	12634	317	60,4	0,17500	0
	агрегат								
22 11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	102,152	362,24	1,50	37004	153	18756	0,49910	51
			360,74	0,70	36850	72	50,8	0,00088	0
	м2 вертикальной проекции								
23 11-150108-1802	Низ козырька. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	4,000	1050,42	13,38	4202	54	2278	1,38184	6
			1037,04	2,21	4148	9	54,8	0,00200	0
	м2								
24 11-150108-1808	Фасад здания из металлосайдинговых панелей. Облицовка фасадными панелями	4,000	295,34	1,88	1181	8	645	0,40066	2
			293,46	0,75	1174	3	54,8	0,00068	0
	м2								
26 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм	42,600	348,43	21,17	14843	902	8030	0,42550	18
			327,26	16,73	13941	713	54,8	0,02338	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
27 11-150402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	42,600	82,77	2,41	3526	103	1902	0,10327	4
			80,36	1,11	3423	47	54,8	0,00138	0
	м2 окрашиваемой поверхности								
28 11-150403-0207	Стены (цоколь). Окраска простая белилами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	5,530	1,21	1,21	7	7	2	0,00000	0
			0,00	0,57	0	3	54,8	0,00000	0
	м2 окрашиваемой поверхности								
	Итого прямые затраты по смете				203 675				267

в том числе		
- зарплата рабочих строителей, тенге		199 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		4 014
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 598
- материалы, изделия и конструкции, тенге		
Накладные расходы | уровня, тенге		111 293
Итого с накладными расходами | уровня, тенге		314 968
Накладные расходы || уровня (3,6 %), тенге		11 339
Итого, тенге		326 307
Сметная прибыль (8 %), тенге		26 105
Итого по смете на подряд, тенге		352 412
Итого по сметному расчету:		
- в текущих ценах 3 кв. 2016 г		**352 412**
- в текущих и прогнозных ценах (Кинф =1,000)		**352 412**
минус генподрядные услуги 10%	-	**35 241**
Итого:		**317 171**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%		**38 061**
Сметная стоимость строительства		**355 232**

Генподрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Кром-Строй Сервис"

_____ Краснов Е.Н.