Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "Кром-Строй Сервис"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГУ "Лесная общеобразовательная средняя школа Железинского района"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		17-3п	25.04.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГУ "Лесная общеобразовательная средняя школа Железинского района"	232 883	232 883	232 883						27 946	260 829
Всего к оплате:		**232 883**	**232 883**						**27 946**	**260 829**

Генподрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Кром-Строй Сервис"
Краснов Е.Н.

Генподрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**
Субподрядчик: **ТОО "Кром-Строй Сервис"**
Объект: **Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГУ "Лесная общеобразовательная средняя школа Железинского района"**
Договор: **№ 17-3п от 25.04.2017 г.**

Акт выполненных работ №1 за июль месяц от 20 июля 2017 года

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1.Демонтажные работы.								
1	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	56,372	113,95	0,27	6423	15	3787	0,17410	10
		м2 кровли		113,68	0,00	6408	0	59,1	0,00000	0
2	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка сливов.	26,800	59,46	0,04	1594	1	941	0,17410	5
		м		59,42	0,00	1592	0	59,1	0,00000	0
3	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка вентшахт.	1,704	7220,78	1956,55	12304	3334	5359	7,10000	12
		м3		5264,22	926,90	8970	1579	50,8	1,15000	2
4	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ктрр1=0,8	24,100	284,27	33,67	6851	811	3683	0,17410	0
		ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0		250,60	7,99	6039	193	59,1	0,00992	0
		м2								
6	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапет и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж плит над вент.шахтами	1,000	1324,59	424,25	1325	424	565	1,18450	1
		шт		900,34	9,75	900	10	62,1	0,01200	0
		Итого прямые затраты по разделу 1				28 497				28
										2
		в том числе								
		- зарплата рабочих строителей, тенге				23 911				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 586				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 782				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге								
		- перевозка грузов, тенге								
		Накладные расходы | уровня, тенге				14 336				
		Итого с накладными расходами | уровня, тенге				42 833				
		Накладные расходы || уровня (3,6 %), тенге				1 542				
		Итого, тенге				44 375				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 550				
		Итого по разделу на подряд, тенге				47 925				
		РАЗДЕЛ №2.Кровля.								
9	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	56,372	355,34	42,09	20031	2372	10769	0,42770	24

	толщиной 30 мм		313,25	9,99	17659	563	59,1	0,01240	1
	м2								
10 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой ВР-1 ф.3	0,058	10920,71	1029,90	639	60	293	13,34000	1
			9890,81	438,14	578	26	48,5	0,47500	0
	т								
11 11-120101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	56,372	211,10	33,67	11900	1898	5788	0,22540	13
			177,43	4,61	10002	260	56,4	0,00538	0
	м2 кровли								
15 11-120101-0404	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков (шир. 1 м)	26,800	339,30	61,57	9093	1650	4334	0,36110	10
			277,73	9,00	7443	241	56,4	0,01075	0
	м примыканий								
16 12-080101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов(окантовка)	55,000	358,92	2,04	19740	112	11634	0,50000	28
			356,88	1,04	19628	57	59,1	0,00140	0
	м2								
18 11-120101-0504	Ендовы. Защита дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов	55,000	80,25	9,64	4414	530	2277	0,08970	5
			70,61	2,79	3884	153	56,4	0,00325	0
	м ендов								
19 11-120101-0404	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков (примыкания к трубам)	2,041	338,94	61,21	692	125	330	0,36110	1
			277,73	8,88	567	18	56,4	0,01075	0
	м примыканий								
27 12-080101-1903	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек	5,500	586,74	0,17	3227	1	1907	0,72790	0
	м труб		586,56	0,00	3226	0	59,1	0,00000	0
	Итого прямые затраты по разделу 2				69 736				75
									1
	в том числе								
	- зарплата рабочих строителей, тенге				62 987				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 749				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 318				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге								
	Накладные расходы | уровня, тенге				37 331				
	Итого с накладными расходами | уровня, тенге				107 067				
	Накладные расходы || уровня (3,6 %), тенге				3 854				
	Итого, тенге				110 922				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				8 874				
	Итого по разделу на подряд, тенге				119 796				
	РАЗДЕЛ №3.Расчет затрат на транспортировку свыше 30 км								
28 41-010102-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенн пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	40,024	519,65	0,00	20798	0	0	0,00000	0
			0,00	0,00	0	0	0,0	0,00000	0

		т							
29	41-010102-3010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенн пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 10 км	0,152	851,89	0,00	129	0	0	0,00000	0
				0,00	0,00	0	0	0,0	0,00000	0
		т								
30	41-010102-1017	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенн пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	40,024	605,79	0,00	24246	0	0	0,00000	0
				0,00	0,00	0	0	0,0	0,00000	0
		т								
31	41-010102-3017	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенн пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 17 км	0,152	993,10	0,00	150	0	0	0,00000	0
				0,00	0,00	0	0	0,0	0,00000	0
		т								
32	41-010102-1007	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенн пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	40,024	336,00	0,00	13448	0	0	0,00000	0
				0,00	0,00	0	0	0,0	0,00000	0
		т								
33	41-010102-3007	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенн пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 7 км	0,152	550,82	0,00	83	0	0	0,00000	0
				0,00	0,00	0	0	0,0	0,00000	0
		т								
34	41-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (мусор)	17,700	107,99	0,00	1911	0	0	0,00000	0
				0,00	0,00	0	0	0,0	0,00000	0
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				60 766				
		в том числе								
		- зарплата рабочих строителей, тенге								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге								
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге								
		- перевозка грузов, тенге				60 766				
		Накладные расходы | уровня, тенге								
		Итого с накладными расходами | уровня, тенге				60 766				
		Накладные расходы || уровня (3,6 %), тенге				2 188				
		Итого, тенге				62 954				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 036				
		Итого по разделу на подряд, тенге				67 990				
		Итого прямые затраты по главам 1-7				**98 233**				103
										3
		в том числе								

- зарплата рабочих строителей, тенге		**86 898**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		**11 335**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		**3 100**
- материалы, изделия и конструкции, тенге		
- перевозка грузов, тенге		
Накладные расходы | уровня, тенге		**51 667**
Итого с накладными расходами | уровня, тенге		**149 900**
Накладные расходы || уровня (3,6 %), тенге		**5 396**
Итого, тенге		**155 297**
Сметная прибыль (8 %), тенге		**12 424**
Итого по смете на подряд, тенге		**167 720**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8		2 013
Сметная зарплата (К=0,1551)		312
Итого с временными зданиями и сооружениями		169 733
Дополнительные затраты на строительство:		
Затраты на производство СМР в зимнее время (2, 42 %)		4 108
Сметная зарплата в зимних (40,909 %)		1 680
Итого с дополнительными затратами на строительство:		173 841
Перевозки		67 990
Итого по главам 1-9, тенге		**241 831**
Итого по сметному расчету:		
- в текущих ценах 3 кв. 2016 г		**241 831**
- в текущих и прогнозных ценах (Кинф =1,070)		**258 759**
минус генподрядные услуги 10%	-	**25 876**
Итого:		**232 883**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%		**27 946**
Сметная стоимость строительства		**260 829**

Генподрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

Шакенов Н.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Кром-Строй Сервис"

Краснов Е.Н.