Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Мейір- М"

Субподрядчик: ТОО "Акмол ПСБ"

Наименование объекта - Строительство здания административно-бытового корпуса производственной базы

Акт приемки выполненных работ № 2

за май месяц 2019г.

Общестроительные работы.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки										
1	Е0108-6-1т.ч.п-3.1 К=0,77К=0,9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/ из утолщенного размером 250х120х88 мм	78,33	2416,06	335,84	189250	26306	76324	4,54	356		
		1000шт		699,75	126,00	54811	9870	118	0,61	48		
2	С143006-8 Изм. и доп.вып.19т.ч.п.5,6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012	78,33	28808,86	--	2256598	--	--	--	--		
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--		
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2445848	--			--		
			Тенге			--	--			--		
	Накладные расходы -		Тенге			76324						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151330						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2673502						
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы										
19	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж косоуров	0,385	14215,47	5475,87	5473	2108	2477	31,79	12		
		т		5544,00	1552,87	2134	598	90,67	5,46	2		
20	С12021-146	Косоуры	0,385	108500,00	--	41773	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
21	С2021 т.ч.табл.3п.2	Надбавка за марку стали С245	0,385	1860,00	--	716	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
22	Е0109-25-2	Монтаж металлических балок	0,82	6483,78	3383,30	5317	2774	2410	14,60	12		

		т		2362,50	878,91	1937	721	90,67	3,16	3
23	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,82	536,34	144,52	440	119	217	1,34	1
		т		292,50	--	240	--	90,67	--	--
24	С11011-4890 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,82	66858,00	--	54824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	108	204,54	12,56	22090	1356	28141	1,08	117
		м		180,00	4,75	19440	513	141,04	0,02	3
26	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84//ЛС-14и,Лсн-14/	108	1040,00	--	112320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (М-4)	0,255	91194,57	2434,57	23255	621	11822	170,00	43
		т		31950,00	920,25	8147	235	141,04	4,49	1
28	Е0107-45-1	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2	12	704,66	198,43	8456	2381	6596	1,89	23
		шт		319,50	70,25	3834	843	141,04	0,30	4
29	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	47,9	2640,00	--	126456	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С143017-6013	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	47,9	9,00	--	431	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (А1)	0,014	91194,57	2434,57	1277	34	649	170,00	2
		т		31950,00	920,25	447	13	141,04	4,49	--
32	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	103,96	66,43	312	199	202	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	141,04	0,11	--
33	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	3	905,00	--	2715	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С2021 т.ч.табл.3и.2	Надбавка за марку стали С245	0,00594	-1860,00	--	-11	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			405842	9593				211
	Тенге			36252	2994				12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			352135					
Материалы -	Тенге			16150					
Всего заработная плата -	Тенге				33615				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54824					
Местные материалы -	Тенге			244629					
Накладные расходы -	Тенге			47410					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7111				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23973					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			423517					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								217
Сметная заработная плата -	Тенге				40727				
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53707					
Материалы -	Тенге			1917					
Всего заработная плата -	Тенге				5630				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42478					
Накладные расходы -	Тенге			5105					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				766				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3529					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			62340					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								33
Сметная заработная плата -	Тенге				6396				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			485857					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								249
Сметная заработная плата -	Тенге				47122				
ИТОГО	Тенге			3 159 359					
Оборудование:	Тенге			0					
Итого в текущих ценах к=3,1329032	Тенге	3,132903		9 897 965					
НДС 12%	Тенге	12%		1 187 756					
ВСЕГО ПО АКТУ :	Тенге			11 085 721					

Сдал (Субподрядчик)
ТОО " Акмол ПСБ"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)