Заказчик **ТОО "К.Г.С. САуДА" БИН 040840004286, Акмолинская область, Г. Кокшетау ул. Абая, 41**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **"Кайргожа и К" БИН 030340000977, Акмолинская область, Г. Кокшетау, Ауельбекова, 179а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Ресторанно-гостиничный комплекс "А", терраса "а", тамбур "а1" (завершение строительства объекта общественного назначения) Акмолинская область, город Кокшетау, ул.Е.Ауельбекова, 115Б**
(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за **Июнь 2016 год** на **Общестроительные работы**

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
			Раздел 10: Отделочные работы											
1	236	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	16,1	1835,76	9,51	29555,74	153,05	9283,5	0,98	15,74			
			м2 потолка		796,75	3,4	12827,74	54,7	59,8	0	0,05			
2	237	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	21,6	256,75	1,55	5545,79	33,52	3206,07	0,3	6,44			
			м2 отделываемой поверхности		239,95	0,83	5182,91	17,97	54,8	0	0,02			
3	238	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	37,7	680,36	20,04	25649,44	755,36	9839,85	0,45	16,96			
			м2 оштукатуриваемой поверхности		389,88	16,53	14698,48	623,26	54,8	0,02	0,82			
4	239	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	37,7	302,22	1,94	11393,69	72,98	4954,51	0,26	9,8			
			м2 окрашиваемой поверхности		206,7	0,93	7792,59	35,03	54,8	0	0,04			
5	240	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	86,1	1109,55	51,8	95532,16	4460,02	31770,55	0,65	55,97			
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	45063,02	3463,38	54,8	0,05	4,58			
6	241	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	86,1	550,55	17,15	47402,2	1476,24	17534,06	0,37	31,86			
			м2 оштукатуриваемой поверхности		301,46	14,18	25955,81	1220,75	54,8	0,02	1,61			
7	242	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	86,1	271,17	1,94	23347,61	166,68	10067,92	0,23	19,89			
			м2 окрашиваемой поверхности		183,65	0,93	15811,83	80,01	54,8	0	0,09			
8	243	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	98,6	680,36	20,04	67083,16	1975,55	25734,99	0,45	44,37			
			м2 оштукатуриваемой поверхности		389,88	16,53	38442,17	1630,05	54,8	0,02	2,15			
9	244	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	98,6	256,75	1,55	25315,49	152,99	14635,09	0,3	29,38			
			м2 отделываемой поверхности		239,95	0,83	23659,03	82,01	54,8	0	0,11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	245	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	98,6	302,22	1,94	29798,89	190,89	12957,94	0,26	25,64	
			м2 окрашиваемой поверхности		206,7	0,93	20380,62	91,63	54,8	0	0,11	
11	246	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	272,2	1109,55	51,8	302019,21	14100,07	100440,69	0,65	176,93	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	142464,04	10949,26	54,8	0,05	14,48	
12	247	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	272,2	550,55	17,15	149859,23	4667,04	55432,88	0,37	100,71	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		301,46	14,18	82057,74	3859,33	54,8	0,02	5,09	
13	248	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	272,2	271,17	1,94	73812,06	526,95	31829,12	0,23	62,88	
			м2 окрашиваемой поверхности		183,65	0,93	49988,17	252,94	54,8	0	0,3	
14	249	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	22,56	4157,64	13,13	93796,27	296,1	25061,12	2	45,12	
			м2 поверхности облицовки		1629,52	6,55	36761,97	147,8	54,8	0,01	0,19	
15	250	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	493	680,36	20,04	335415,78	9877,76	128674,94	0,45	221,85	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		389,88	16,53	192210,84	8150,26	54,8	0,02	10,75	
16	251	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	493	256,75	1,55	126577,45	764,92	73175,47	0,3	146,91	
			м2 отделываемой поверхности		239,95	0,83	118295,15	410,04	54,8	0	0,54	
17	252	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	493	302,22	1,94	148994,43	954,41	64789,7	0,26	128,18	
			м2 окрашиваемой поверхности		206,7	0,93	101903,1	458,13	54,8	0	0,54	
18	253	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	1185	1109,55	51,8	1314815,46	61383,47	437260,16	0,65	770,25	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	620205,3	47666,69	54,8	0,05	63,04	
19	254	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	1185	550,55	17,15	652399,65	20317,56	241322,43	0,37	438,45	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		301,46	14,18	357231,52	16801,25	54,8	0,02	22,16	
20	255	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1185	271,17	1,94	321334,65	2294,05	138565,44	0,23	273,74	
			м2 окрашиваемой поверхности		183,65	0,93	217619,32	1101,17	54,8	0	1,3	
21	256	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	114,8	4157,64	13,13	477296,64	1506,75	127527,34	2	229,6	
			м2 поверхности облицовки		1629,52	6,55	187068,9	752,09	54,8	0,01	0,99	
22	257	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	495	680,36	20,04	336776,49	9917,83	129196,95	0,45	222,75	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		389,88	16,53	192990,6	8183,32	54,8	0,02	10,79	
23	258	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	495	256,75	1,55	127090,95	768,02	73472,33	0,3	147,51	
			м2 отделываемой поверхности		239,95	0,83	118775,05	411,7	54,8	0	0,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	259	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	495	302,22	1,94	149598,87	958,27	65052,54	0,26	128,7	
			м2 окрашиваемой поверхности		206,7	0,93	102316,5	459,98	54,8	0	0,54	
25	260	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	1345	1109,55	51,8	1492343,28	69671,52	496299,51	0,65	874,25	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	703946,1	54102,69	54,8	0,05	71,55	
26	261	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	1345	550,55	17,15	740487,36	23060,87	273906,05	0,37	497,65	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		301,46	14,18	405465,31	19069,78	54,8	0,02	25,15	
27	262	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1345	271,17	1,94	364721,6	2603,8	157274,69	0,23	310,69	
			м2 окрашиваемой поверхности		183,65	0,93	247002,52	1249,86	54,8	0	1,48	
28	263	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	125,8	4157,64	13,13	523030,64	1651,13	139746,86	2	251,6	
			м2 поверхности облицовки		1629,52	6,55	204993,62	824,16	54,8	0,01	1,08	
29	264	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	352	680,36	20,04	239485,51	7052,68	91873,39	0,45	158,4	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		389,88	16,53	137237,76	5819,25	54,8	0,02	7,67	
30	265	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	352	256,75	1,55	90375,79	546,15	52246,99	0,3	104,9	
			м2 отделываемой поверхности		239,95	0,83	84462,26	292,77	54,8	0	0,39	
31	266	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	352	302,22	1,94	106381,42	681,44	46259,58	0,26	91,52	
			м2 окрашиваемой поверхности		206,7	0,93	72758,4	327,1	54,8	0	0,39	
32	267	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	864	1109,55	51,8	958650,26	44755,53	318812,47	0,65	561,6	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	452200,32	34754,44	54,8	0,05	45,96	
33	268	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	864	550,55	17,15	475673,67	14813,82	175951,55	0,37	319,68	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		301,46	14,18	260462,48	12250,03	54,8	0,02	16,16	
34	269	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	864	271,17	1,94	234289,56	1672,62	101029,99	0,23	199,58	
			м2 окрашиваемой поверхности		183,65	0,93	158669,28	802,88	54,8	0	0,95	
35	270	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	125,8	4157,64	13,13	523030,64	1651,13	139746,86	2	251,6	
			м2 поверхности облицовки		1629,52	6,55	204993,62	824,16	54,8	0,01	1,08	
36	271	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	478,4	680,36	20,04	325482,57	9585,23	124864,28	0,45	215,28	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		389,88	16,53	186518,59	7908,89	54,8	0,02	10,43	
37	272	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	478,4	256,75	1,55	122828,91	742,27	71008,41	0,3	142,56	
			м2 отделываемой поверхности		239,95	0,83	114791,89	397,9	54,8	0	0,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	273	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	478,4	302,22	1,94	144582,02	926,14	62870,98	0,26	124,38	
			м2 окрашиваемой поверхности		206,7	0,93	98885,28	444,56	54,8	0	0,53	
39	274	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	1313,6	1109,55	51,8	1457503,45	68044,99	484713,04	0,65	853,84	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	687511,97	52839,63	54,8	0,05	69,88	
40	275	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	1313,6	550,55	17,15	723200,15	22522,49	267511,52	0,37	486,03	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		301,46	14,18	395999,43	18624,58	54,8	0,02	24,56	
41	276	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1313,6	271,17	1,94	356206,91	2543,01	153603	0,23	303,44	
			м2 окрашиваемой поверхности		183,65	0,93	241236,07	1220,68	54,8	0	1,45	
42	277	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	90,24	4157,64	13,13	375185,09	1184,4	100244,48	2	180,48	
			м2 поверхности облицовки		1629,52	6,55	147047,88	591,19	54,8	0,01	0,78	
43	278	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	82	680,36	20,04	55789,24	1642,95	21402,32	0,45	36,9	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		389,88	16,53	31970,16	1355,62	54,8	0,02	1,79	
44	279	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	82	256,75	1,55	21053,45	127,23	12171,17	0,3	24,44	
			м2 отделываемой поверхности		239,95	0,83	19675,87	68,2	54,8	0	0,09	
45	280	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	82	302,22	1,94	24782,03	158,75	10776,38	0,26	21,32	
			м2 окрашиваемой поверхности		206,7	0,93	16949,4	76,2	54,8	0	0,09	
46	281	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	268,4	1109,55	51,8	297802,93	13903,22	99038,5	0,65	174,46	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	140475,19	10796,4	54,8	0,05	14,28	
47	282	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	268,4	550,55	17,15	147767,14	4601,89	54659,02	0,37	99,31	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		301,46	14,18	80912,19	3805,45	54,8	0,02	5,02	
48	283	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	268,4	271,17	1,94	72781,62	519,59	31384,78	0,23	62	
			м2 окрашиваемой поверхности		183,65	0,93	49290,32	249,41	54,8	0	0,3	
49	284	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	41,6	680,36	20,04	28302,83	833,5	10857,76	0,45	18,72	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		389,88	16,53	16219,01	687,73	54,8	0,02	0,91	
50	285	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	41,6	256,75	1,55	10680,78	64,54	6174,64	0,3	12,4	
			м2 отделываемой поверхности		239,95	0,83	9981,9	34,6	54,8	0	0,05	
51	286	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	78,4	1109,55	51,8	86988,63	4061,15	28929,28	0,65	50,96	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	41032,99	3153,64	54,8	0,05	4,17	
52	287	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	120	76,44	0,5	9172,89	60	4973,19	0,09	11,04	
			м2 окрашиваемой поверхности		66,63	0,25	7995,61	29,56	54,8	0	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	288	11-150204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	21,08	38,85	0,72	818,9	15,14	497,97	0,06	1,18	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		38,13	0,34	803,77	7,2	54,8	0	0,01	
54	289	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	1,0962	19906,32		21821,31		925,22			
			м3						0	0	0	
55	290	21-130816-3545 РСНБ РК 2015	Церезит	0,1054	69560,94		7331,72		310,87			
			т						0	0	0	
56	291	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	8	938,5	68,73	7508,01	549,88	2888,61	0,68	5,42	
			изделие		481,25	34,17	3849,96	273,33	59,8	0,04	0,34	
57	292	ТПРАЙС	Стоимость почтовых ящиков-5 секций	8	6181,77		49454,18		2096,86			
			шт						0	0	0	
58	293	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	214,4	861,48	23,93	184701,72	5130,58	73933,22	0,61	131	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		521,58	18,15	111826,78	3890,64	54,8	0,02	5,15	
59	294	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	214,4	186,95	0	40081,94	0	22924,43	0,22	46,95	
			м2 стен (без вычета проемов)		186,95	0	40081,94	0	50,8	0	0	
			Итого по разделу 10:				15290709,46	443148,14	5473693,46		9973,21	
							8104950,27	343675,28			453,09	
			Раздел 11: Лестницы									
60	295	11-070506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	16	3546,73	1673,11	56747,6	26769,81	24886,81	2,2	35,2	
			шт. сборных конструкций		1771,44	399,08	28343,04	6385,3	62,1	0,47	7,48	
61	296	21-040110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	45,696	6676,41		305085,23		12935,61			
			м2						0	0	0	
62	297	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	8	3130,1	595,04	25040,78	4760,33	9205,8	1,74	13,92	
			шт. сборных конструкций		1434,33	138,29	11474,67	1106,33	62,1	0,16	1,3	
63	298	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	27,84	5328,45		148344,05		6289,79			
			м2						0	0	0	
64	299	11-060801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	0,128	33478,45	2025,12	4285,24	259,22	911,59	14,2	1,82	
			м3		10872,66	406,53	1391,7	52,04	48,5	0,47	0,06	
65	300	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1198	142785,22		17105,67		725,28			
			т						0	0	0	
66	301	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,1958	21887,11	7968,7	69946,83	25466,36	28791,75	14,1	45,06	
			т конструкций		10939,91	1790,02	34961,76	5720,55	60,9	1,6	5,11	
67	302	21-060511-0101 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые	3,1958	256961,69		821198,17		34818,8			
			т						0	0	0	
68	303	ТССЦ	Надбавка на сталь С245	3,1958	4756		15199,22		644,45			
			т						0	0	0	
69	304	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	86,284	62,73	1,05	5413,01	90,31	1595,65	0,03	2,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2		27,85	0,17	2403,3	14,73	54,2	0	0,02	
70	305	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	86,284	124,44	1,65	10737,31	142,7	2144,07	0,04	3,68	
			м2		34,3	0,34	2959,67	29,46	54,2	0	0,02	
71	306	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	40,8	7363,23	59,08	300419,65	2410,57	53794,02	1,74	70,99	
			м ограждения		1530,83	23,67	62458,05	965,86	62,1	0,03	1,15	
72	307	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	45,36	1097,32	51,8	49774,26	2349,67	16714,13	0,65	29,48	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	23740,52	1824,61	54,8	0,05	2,41	
			Итого по разделу 11: Лестницы				1829297,02	62248,97	193457,75		202,7	
							167732,71	16098,88			17,54	
			ИТОГО по акту				17120006,48	505397,11	5667151,21		10175,91	
							8272682,98	359774,16			470,63	
			Накладных расходы:									
			на общестроительные работы				5667151,21					
			на металлоконструктажные работы				63610,55					
			Всего накладных расходов				5667151,21					
			Итого с накладными				22787157,69					
			Всего				22787157,69					

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор_____ Искаков Л. Д.

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "К.Г.С. САУДА"
БИН 040840004286

Директор_____ Копишев С. Е.