Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №22 им. А. Молдагуловой" отдела образования; г. Атырау Управления образованияАтырауской области"; Атырауская область, г.Атырау, М. БАЙМУХАНОВ, 39Б; БИН 020240003837

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341

Наименование стройки Капитальный ремонт здании СШ№22 им. А.Молдагуловой в г.Атырау

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за август 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ 56	10.07.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здании СШ№22 им. А.Молдагуловой в г.Атырау	4 479 898	3 999 909							479 989	4 479 898
Итого к оплате										**4 479 898**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №22 им. А. Молдагуловой" отдела образования города Атырау Управления образованияАтырауской области"; Атырауская область, г.Атырау, М. БАЙМУХАНОВ, 39Б; БИН 020240003837**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здании СШ№22 им. А.Молдагуловой в г.Атырау**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 56 от 10.07.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1

за август 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4. Электроосвещение										
			РАЗДЕЛ 4. Кабельно-проводниковая продукция в трубе										
			Кабельно-проводниковая продукция скрыто под штукатуркой										
1	93	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	872		267,42	2,60	233193	2267	41978	136089	398825
			НР - 72%; СП - 8%				216,68	0,08	188948	65		29543	
2	94	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1780		127,21	1,51	226426	2692	18993	147462	403799
			НР - 72%; СП - 8%				115,02	0,04	204741	67		29911	
3	95	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,252		153817,00	--	38762	--	38762	--	41863
			СП - 8%				--	--	--	--		3101	
4	96	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,176		192956,00	--	226916	--	226916	--	245069
			СП - 8%				--	--	--	--		18153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	97	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,678	297282,00	--	201557	--	201557	--	217682
			СП - 8%			--	--	--	--		16125	
6	98	2306-0145-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,447	759230,00	--	339376	--	339376	--	366526
			СП - 8%			--	--	--	--		27150	
7	99	2306-0145-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,021	3184819,00	--	66881	--	66881	--	72231
			СП - 8%			--	--	--	--		5350	
8	100	2306-0145-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,063	2001364,00	--	126086	--	126086	--	136173
			СП - 8%			--	--	--	--		10087	
9	101	2306-0902-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,015	868360,00	--	13025	--	13025	--	14067
			СП - 8%			--	--	--	--		1042	
					Заземление							
10	102	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	26	3545,71	200,73	92188	5218	57752	22184	123522
			НР - 72%; СП - 8%			1123,78	61,25	29218	1592		9150	
11	103	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	325	679,52	29,68	220844	9644	138154	54845	297744
			НР - 72%; СП - 8%			224,76	9,63	73046	3128		22055	
12	104	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	600	434,72	64,49	260830	38693	77651	112913	403642
			НР - 72%; СП - 8%			240,81	20,56	144486	12338		29899	
13	105	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	564,80	41,78	11296	836	1149	6912	19665
			НР - 72%; СП - 8%			465,57	14,44	9311	289		1457	
14	106	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	140,00	--	2800	--	2800	--	3024
			СП - 8%			--	--	--	--		224	
15	107	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1760	428,58	18,39	754293	32362	100320	453658	1304587
			НР - 72%; СП - 8%			353,19	4,81	621611	8470		96636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	108	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	1760	53,00 --	-- --	93280 --	-- --	93280	-- 7462	100742
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								4149161
			РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы									
17	109	1217-0101-2701 РСНБ РК 2015	Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт со сменой автоматов *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	6961,47 6961,47	-- --	83538 83538	-- --	--	60147 11495	155180
18	110	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	212	58,93 58,93	-- --	12493 12493	-- --	--	8995 1719	23207
19	111	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	35	64,45 63,77	0,68 0,36	2256 2232	24 13	--	1616 310	4182
20	112	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	248	192,89 191,07	1,82 0,96	47837 47385	451 238	--	34289 6570	88696
21	113	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м	2400	97,50 97,27	0,23 0,12	234000 233448	552 288	--	168290 32183	434473
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								705738
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4854899
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Оборудование	Тенге					0			
			Временные здания и сооружения		1,2 %		58 259					4 913 158
			Итого с временными									
			Зимние удорожания		1,35 %		66 328					4 979 485
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		99 590					5 079 075
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 333 212
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, к = 1,050036									3 999 909
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,75									479989
			НДС		12 %							4 479 898
			Итого с НДС									

Принял (Генподрядчик)

Директор ТОО "Азамат курылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аменов Т.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Директор ТОО «DK CAPITAL»; г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, корпус 7, кв. 4, БИН 101240017341

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мелдеев Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)