Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №22 им. А. Молдагуловой" отдела образования; г. Атырау Управления образованияАтырауской области"; Атырауская область, г.Атырау, М. БАЙМУХАНОВ, 39Б; БИН 020240003837

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341

Наименование стройки Капитальный ремонт здании СШ№22 им. А.Молдагуловой в г.Атырау

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 3
за сентябрь 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ 56	10.07.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здании СШ№22 им. А.Молдагуловой в г.Атырау	24 271 428	12 549 232							1 505 908	14 055 140
Итого к оплате										**14 055 140**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №22 им. А. Молдагуловой" отдела образования города Атырау Управления образованияАтырауской области"; Атырауская область, г.Атырау, М. БАЙМУХАНОВ, 39Б; БИН 020240003837**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здании СШ№22 им. А.Молдагуловой в г.Атырау**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 56 от 10.07.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 3

за сентябрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1. Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 3. Проемы										
			Замена оконных блоков										
1	49	1206-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**	шт.	112		3962,37	104,36	443785	11688	--	315184	819686
			НР - 72%; СП - 8%				3858,01	50,52	432097	5658		60718	
2	50	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	76,37		1014,28	--	77461	--	--	55772	143891
			НР - 72%; СП - 8%				1014,28	--	77461	--		10659	
3	51	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	218,2		91,85	0,03	20042	7	--	14425	37225
			НР - 72%; СП - 8%				91,82	--	20035	--		2757	
4	52	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	2,88		3962,27	225,01	11411	648	5351	4124	16778
			НР - 72%; СП - 8%				1879,05	109,83	5412	316		1243	
5	53	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	2,88		29779,00	--	85764	--	85764	--	92625
			СП - 8%				--	--	--	--		6861	
6	54	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	384,66		2858,25	225,11	1099456	86592	445167	439955	1662564

			НР - 72%; СП - 8%		2	1475,84	112,70	567697	43351		123153	16100
7	55	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	384,66	20337,00	--	7822830	--	7822830	--	8448656
			СП - 8%			--	--	--	--		625826	
8	56	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	25,92	2524,32	222,15	65430	5758	29152	24052	96641
			НР - 72%; СП - 8%			1177,47	111,34	30520	2886		7159	
9	57	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2	25,92	22139,00	--	573843	--	573843	--	619750
			СП - 8%			--	--	--	--		45907	
					Подоконные доски							
10	58	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м	м	218,2	1262,93	6,46	275570	1410	210035	46689	348039
			НР - 72%; СП - 8%			293,88	3,30	64125	720		25781	
11	59	2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	218,2	2754,00	--	600923	--	600923	--	648997
			СП - 8%			--	--	--	--		48074	
12	60	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	218,2	1037,37	2,22	226354	484	157135	49672	298108
			НР - 72%; СП - 8%			315,01	1,16	68735	253		22082	
					Дверные блоки							
			ДЕМОНТАЖ									
13	61	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой	шт.	57	2213,85	120,25	126189	6854	--	88269	231615
			НР - 72%; СП - 8%			2093,60	57,21	119335	3261		17157	
14	62	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные.Снятие	м2	116,34	380,21	--	44234	--	--	31848	82169
			НР - 72%; СП - 8%			380,21	--	44234	--		6087	
			МОНТАЖ									
15	63	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и	м2 проемов	107,1	1972,79	99,54	211286	10661	49991	112044	349197
			НР - 72%; СП - 8%			1406,48	46,53	150634	4983		25866	
16	64	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	51,45	4461,00	--	229518	--	229518	--	247879
			СП - 8%			--	--	--	--		18361	
17	65	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	22,89	5646,00	--	129237	--	129237	--	139576
			СП - 8%			--	--	--	--		10339	
18	66	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	32,76	4160,00	--	136282	--	136282	--	147185
			СП - 8%			--	--	--	--		10903	
19	67	2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками	шт.	53	5730,00	--	303690	--	303690	--	327985
			СП - 8%			--	--	--	--		24295	

20	68	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		3							16100
			НР - 72%; СП - 8%	м2	9,24	3184,51	694,04	29425	6413	10135	10543	43165
						1393,63	191,13	12877	1766		3197	
21	69	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92									
			СП - 8%	м2	9,24	15136,00	--	139857	--	139857	--	151046
						--	--	--	--		11189	
22	70	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах									
			НР - 72%; СП - 8%	м2	1,89	3497,34	62,04	6610	117	1010	3985	11442
						2901,22	27,09	5483	51		848	
23	71	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с	м2	1,89	40521,00	--	76585	--	76585	--	82712
			СП - 8%			--	--	--	--		6127	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								15046931
			РАЗДЕЛ 4. Внутренние отделочные работы									
			Откосы									
24	80	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями									
			НР - 72%; СП - 8%	м2	33	3670,08	43,07	121113	1421	51538	49933	184730
						2065,26	36,30	68154	1198		13684	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								184730
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15231661
			Оборудование	Тенге					0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %	182 780					15 414 441
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %	208 095					15 622 536
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	312 451					15 934 987
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16 732 310
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, к = 1,050036									12 549 232
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,75									1505908
			НДС			12 %						14 055 140
			Итого с НДС									

Принял (Генподрядчик)

Директор ТОО "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аменов Т.Е.

Сдал (Субподрядчик)

Директор ТОО «DK CAPITAL»; г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4, БИН 101240017341

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мелдеев Ж.Ж