Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопровода и водопроводных сооружений в селе Ивановка района Тереңкөл, Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) **01/5-06 от 01.06.2023г.**

Справка №1

от 10.11.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01/5-06	01.06.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода и водопроводных сооружений в селе Ивановка района Тереңкөл, Павлодарской области	1 000 000,00	892 857,14							107 142,86	
Итого к оплате:										**1 000 000,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroi-Group»
БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 030640012565**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция водопровода и водопроводных сооружений в селе Ивановка района Теренкөл, Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 01/5-06 от 01.06.2023 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за ноябрь от 10.11.2023 года

(Локальная смета №02-04)

на Сети водоснабжения

Составлена на 2 квартал 2021 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод В1										
1	1	1101-0101-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	1020	125,63	121,05	128 143	123 471	0	17 854	157 677	Казахстан
						4,58	19,73	4 672	20 125	-	11 680		
2	2	1101-0101-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов К=1,1	м3 грунта	410	138,19	133,15	56 658	54 592	0	7 896	69 718	Казахстан
						5,04	21,71	2 066	8 901	-	5 164		
3	4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и сенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом К=1,2	м3 грунта	35	1 638,41	0,00	57 344	0	0	41 288	106 523	Казахстан
						1 638,41	0,00	57 344	0	-	7 891		
4	5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	19,34	1 298,36	177,38	25 111	3 431	0	22 423	51 337	Казахстан
						1 120,98	50,12	21 680	969	-	3 803		
5	9	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,142	375 433,35	108 692,63	53 312	15 434	330	41 777	102 696	Казахстан
						264 422,00	32 753,44	37 548	4 651	-	7 607		

6	19	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ям. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	162	846,94	0,00	137 204	0	0	98 787	254 870	Казахстан
						846,94	0,00	137 204	0	-	18 879		
7	20	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1282	30,72	30,72	39 383	39 383	0	10 910	54 316	Казахстан
						0,00	11,82	0	15 153	-	4 023		
8	21	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 мокрого рунта	1282	17,21	17,21	22 063	22 063	0	6 111	30 428	Казахстан
						0,00	6,62	0	8 487	-	2 254		

Итого	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**827 565**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	260 514
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	258 374
- материалы, изделия и конструкции, тенге	58 286
перевозки, тенге	330
- накладные расходы, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	247 046
Всего	61 301
Временные здания и сооружения (2,32%)	**827 565**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (3,63%)	19 200
Непредвиденные работы и затраты (2%)	30 738
Итого в текущих ценах 2021 г.	**17 550**
В текущих ценах 2022 г. К=1,0500514	**895 053**
Договорной коэфицент К=0,95	**939 850**
НДС (12%)	**892 857,14**
Итого	107 142,86
	1 000 000,00

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 990740013427

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Руководитель: _____ **Жаншуков Е.М.**