		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганский, ул. Талгат Бигельдинов 6 Тел.: 8(7112) 93-35-84 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	030140006176

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
6	30.06.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Соналы Каратобинского района, ЗКО	01.06.2023-30.06.2023	услуга	1	70 872 623,66	70 872 623,66
				Итого без НДС:		70 872 623,66
				НДС по ставке (12) %		8 504 714,84
				Всего с НДС		79 377 338,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурмуканбет А.Е.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____

Arman Amanzhol Local Content Development Manager

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.23

М.П.

ТОО "КАЛДЫҒАЙТА" ЖШС

Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Local Business Development Controllership Social Projects Department

М.П.

Bozhkenov Yerlan Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Соналы Каратобинского района Западно-Казахстанской области
Project: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Соналы Каратобинского района Западно-Казахстанской области

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0806
Contract No.: AP/Y/22/0806
Предмет:/Subject:

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Заявка №: 6/ Application No.: 6

месяц/month июнь **2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Июнь.23
1	Разбивочные геодезические работы	46 762,00	100,00%	46 762,00	46 762,00	0,00
2	Земельные работы	912 258,00	100,00%	912 258,00	912 258,00	0,00
3	Фундаменты	34 074 496,00	100,00%	34 074 496,00	34 074 496,00	0,00
4	Стены и перегородки	29 753 619,00	98,52%	29 313 265,44	28 268 913,61	1 044 351,83
5	Перекрытие	33 246 373,00	85,80%	28 525 388,03	23 180 371,46	5 345 016,57
6	Кровля	116 513 721,00	77,86%	90 717 583,17	62 218 327,01	28 499 256,16
7	Проемы	11 366 717,00	53,69%	6 102 790,36	4 779 134,45	1 323 655,91
8	Внутренняя отделка	48 128 309,00	23,28%	11 204 270,34	0,00	11 204 270,34
9	Прочие работы	7 841 059,00	10,31%	808 413,18	0,00	808 413,18
10	Водопровод	5 353 023,00	84,99%	4 549 534,25	2 709 700,24	1 839 834,01
11	Канализация	2 426 321,00	32,72%	793 892,23	546 407,49	247 484,74
12	Отопление	7 139 718,00	51,62%	3 685 522,43	3 685 522,43	0,00
13	Вентиляция	8 196 390,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14	Электроосвещение и силовое оборудование	20 339 123,00	42,51%	8 646 161,19	5 312 578,93	3 333 582,26
15	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 883 745,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16	Видеонаблюдение	2 567 082,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17	Слаботочные сети	5 423 272,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18	Технологическое оборудование	73 129 233,00	17,33%	12 673 296,08	0,00	12 673 296,08
19	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11 287 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20	Электроснабжение	9 223 994,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21	Воздушная линия 10кВ	7 743 407,00	42,11%	3 260 748,69	3 260 748,69	0,00
22	Трансформаторная подстанция	9 510 814,00	100,00%	9 510 814,00	9 510 814,00	0,00
23	Наружные сети связи	1 541 485,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
24	Тепловые сети	3 765 330,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
25	Наружные сети водопровода	1 187 984,00	100,00%	1 187 984,00	1 187 984,00	0,00
26	Наружные сети канализации	1 223 127,00	54,10%	661 711,71	661 711,71	0,00
27	Наружные сети газоснабжения	2 305 847,00	96,45%	2 223 989,43	2 223 989,43	0,00
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	772 806,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
29	Вертикальная планировка	14 855 628,00	26,43%	3 926 342,48	3 926 342,48	0,00
30	Покрытие территорий	56 354 735,00	8,08%	4 553 462,59	0,00	4 553 462,59
31	Ограждение территорий	10 885 316,00	95,17%	10 359 555,24	10 359 555,24	0,00
32	Озеленение	6 012 262,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
33	МАФЫ	21 627 044,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 372 770,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
35	Всего	**580 011 270,00**	**46,16%**	**267 738 240,83**	**196 865 617,17**	**70 872 623,66**
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	**69 601 352,40**		32 128 588,90	23 623 874,06	8 504 714,84
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**29 000 563,50**		13 386 912,04	9 843 280,86	3 543 631,18
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**551 010 706,50**		254 351 328,79	187 022 336,31	67 328 992,48
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**620 612 058,90**		286 479 917,69	210 646 210,37	75 833 707,32

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика: ТОО Қалдығайта директор:
Contractor representative:

Директор ТОО "Қалдығайта " _____ Нурмуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Директор ТОО "Мунай жолдары " _____ Батыров Н.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в. _____ **Божкенов Е**
Social Project Manager KPO b.v.:

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

Local Business Development Controllership Social Progects Department