		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, Каратобинский сельский округ, село Каратобе, улица Нысанова 1/1 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20__ г.

Номер документа	Дата составления
7	31.07.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Соналы Каратобинского района, ЗКО	01.07.2023-31.07.2023	услуга	1	112 381 244,40	112 381 244,40
			Итого без НДС			112 381 244,40
			НДС по ставке (12) %			13 485 749,33
			Всего с НДС			125 866 993,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурмуканбет А.Е.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____

должность подпись расшифровка подписи

Arman Amanzhol
Local Content Development Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.23

М.П.

М.П.

Bozhkenov Yerlan
Local Projects Manager

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Соналы Каратобинского района Западно-Казахстанской области
Project: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Соналы Каратобинского района Западно-Казахстанской области

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Подрядчик: ТОО "Калдыгайта"
Заявка №: 7/ Application No.: 7

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0806
Contract No.: AP/Y/22/0806
Предмет:/Subject:
месяц/month июль 2023

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	июл.23
1	Разбивочные геодезические работы	46 762,00	100,00%	46 762,00	46 762,00	0,00
2	Земельные работы	912 258,00	100,00%	912 258,00	912 258,40	-0,40
3	Фундаменты	34 074 496,00	100,00%	34 074 496,00	34 074 496,00	0,00
4	Стены и перегородки	29 753 619,00	98,52%	29 313 265,44	29 313 265,44	0,00
5	Перекрытие	33 246 373,00	100,00%	33 246 373,00	28 526 388,03	4 719 984,97
6	Кровля	116 513 721,00	94,72%	110 361 796,53	90 717 583,17	19 644 213,36
7	Проемы	11 366 717,00	88,65%	10 076 594,62	6 102 790,36	3 973 804,26
8	Внутренняя отделка	48 128 309,00	71,69%	34 503 184,73	11 204 270,34	23 298 914,39
9	Прочие работы	7 841 059,00	10,31%	808 413,18	808 413,18	0,00
10	Водопровод	5 353 023,00	84,99%	4 549 534,25	4 549 534,25	0,00
11	Канализация	2 426 321,00	32,72%	793 892,23	793 892,23	0,00
12	Отопление	7 139 718,00	51,62%	3 685 522,43	3 685 522,43	0,00
13	Вентиляция	8 196 390,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14	Электроосвещение и силовое оборудование	20 339 123,00	42,51%	8 646 161,19	8 646 161,19	0,00
15	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 883 745,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16	Видеонаблюдение	2 567 082,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17	Слаботочные сети	5 423 272,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18	Технологическое оборудование	73 129 233,00	60,11%	43 957 981,96	12 673 296,08	31 284 685,88
19	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11 287 500,00	69,16%	7 806 435,00	0,00	7 806 435,00
20	Электроснабжение	9 223 991,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21	Воздушная линия 10кВ	7 743 407,00	42,11%	3 260 748,69	3 260 748,69	0,00
22	Трансформаторная подстанция	9 510 814,00	100,00%	9 510 814,00	9 510 814,00	0,00
23	Наружные сети связи	1 541 485,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
24	Тепловые сети	3 765 330,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
25	Наружные сети водопровода	1 187 984,00	100,00%	1 187 984,00	1 187 984,00	0,00
26	Наружные сети канализации	1 223 127,00	54,10%	661 711,71	661 711,71	0,00
27	Наружные сети газоснабжения	2 305 847,00	96,45%	2 223 989,43	2 223 989,43	0,00
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	772 806,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
29	Вертикальная планировка	14 855 628,00	66,51%	9 880 478,18	3 926 342,48	5 954 135,70
30	Покрытие территорий	56 354 735,00	8,08%	4 553 462,59	4 553 462,59	0,00
31	Ограждение территорий	10 885 316,00	95,17%	10 359 555,24	10 359 555,24	0,00
32	Озеленение	6 012 262,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
33	МАФЫ	21 627 044,00	72,59%	15 699 071,24	0,00	15 699 071,24
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 372 770,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
35	Всего	580 011 270,00	65,54%	380 120 485,62	267 739 241,22	112 381 244,40
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	69 601 352,40		45 614 458,27	32 128 708,95	13 485 749,33
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	29 000 563,50		19 006 024,28	13 386 962,06	5 619 062,22
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	551 010 706,50		361 114 461,34	254 352 279,16	106 762 182,18
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	620 612 058,90		406 728 919,62	286 480 988,11	120 247 931,51

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: ТОО Калдыгайта директор:
Contractor representative:

Директор ТОО "Калдыгайта" Нурмукамбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Директор ТОО "Мунай жолдары" Батыров Н.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в. Шожканов Е.
Social Project Manager KPO b.v.: