		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, Каратобинский сельский округ, село Қаратөбе, улица Нысанова 1/1 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
8	31.08.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Соналы Каратобинского района, ЗКО	01.08.2023-31.08.2023	услуга	1	64 103 778,79	64 103 778,79
			Итого без НДС:			64 103 778,79
			НДС по ставке (12) %			7 692 453,45
			Всего с НДС			71 796 232,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор _____ / Нурмуканбет А.Е.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____

должность подпись расшифровка подписи

Arman Amanzhol Local Content Development Manager Karachaganak

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.23

М.П.

М.П.

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Local Business Development Controller Social Projects Department

Bazhkenov Yerlan Karachaganak Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Вовв 40.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Соналы Каратобинского района Западно-Казахстанской области
Project: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Соналы Каратобинского района Западно-Казахстанской области

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0806
Contract No.: AP/Y/22/0806

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Заявка №: 8/ Application No.: 8

Предмет:/Subject:
месяц/month август **2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	авг.23
1	Разбивочные геодезические работы	46 762,00	100,00%	46 762,00	46 762,00	0,00
2	Земельные работы	912 258,00	100,00%	912 258,00	912 258,00	0,00
3	Фундаменты	34 074 496,00	100,00%	34 074 496,00	34 074 496,00	0,00
4	Стены и перегородки	29 753 619,00	98,52%	29 313 265,44	29 313 265,44	0,00
5	Перекрытие	33 246 373,00	100,00%	33 246 373,00	33 246 373,00	0,00
6	Кровля	116 513 721,00	95,38%	111 130 787,09	110 361 796,53	768 990,56
7	Проемы	11 366 717,00	88,65%	10 076 594,62	10 076 594,62	0,00
8	Внутренняя отделка	48 128 309,00	89,17%	42 916 013,14	34 503 184,73	8 412 828,41
9	Прочие работы	7 841 059,00	59,65%	4 677 191,69	808 413,18	3 868 778,51
10	Водопровод	5 353 023,00	84,99%	4 549 534,25	4 549 534,25	0,00
11	Канализация	2 426 321,00	32,72%	793 892,23	793 892,23	0,00
12	Отопление	7 139 718,00	88,28%	6 302 943,05	3 685 522,43	2 617 420,62
13	Вентиляция	8 196 390,00	100,00%	8 196 390,00	0,00	8 196 390,00
14	Электроосвещение и силовое оборудование	20 339 123,00	86,04%	17 499 781,43	8 646 161,19	8 853 620,24
15	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 883 745,00	63,23%	2 455 691,96	0,00	2 455 691,96
16	Видеонаблюдение	2 567 082,00	82,63%	2 121 179,86	0,00	2 121 179,86
17	Слаботочные сети	5 423 272,00	84,95%	4 607 069,56	0,00	4 607 069,56
18	Технологическое оборудование	73 129 233,00	66,67%	48 755 259,64	43 957 981,96	4 797 277,68
19	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11 287 500,00	69,16%	7 806 435,00	7 806 435,00	0,00
20	Электроснабжение	9 223 994,00	27,63%	2 548 589,54	0,00	2 548 589,54
21	Воздушная линия 10кВ	7 743 407,00	42,11%	3 260 748,69	3 260 748,69	0,00
22	Трансформаторная подстанция	9 510 814,00	100,00%	9 510 814,00	9 510 814,00	0,00
23	Наружные сети связи	1 541 485,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
24	Тепловые сети	3 765 330,00	100,00%	3 765 330,00	0,00	3 765 330,00
25	Наружные сети водопровода	1 187 984,00	100,00%	1 187 984,00	1 187 984,00	0,00
26	Наружные сети канализации	1 223 127,00	54,10%	661 711,71	661 711,71	0,00
27	Наружные сети газоснабжения	2 305 847,00	96,45%	2 223 989,43	2 223 989,43	0,00
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	772 806,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
29	Вертикальная планировка	14 855 628,00	66,51%	9 880 478,18	9 880 478,18	0,00
30	Покрытие территорий	56 354 735,00	27,76%	15 644 074,44	4 553 462,59	11 090 611,85
31	Ограждение территорий	10 885 316,00	95,17%	10 359 555,24	10 359 555,24	0,00
32	Озеленение	6 012 262,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
33	МАФЫ	21 627 044,00	72,59%	15 699 071,24	15 699 071,24	0,00
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 372 770,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
35	Всего	**580 011 270,00**	**76,59%**	**444 224 264,41**	**380 120 485,62**	**64 103 778,79**
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	**69 601 352,40**		53 306 911,73	45 614 458,27	7 692 453,45
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**29 000 563,50**		22 211 213,22	19 006 024,28	3 205 188,94
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**551 010 706,50**		422 013 051,19	361 114 461,34	60 898 589,85
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**620 612 058,90**		475 319 962,92	406 728 919,61	68 591 043,30

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика: ТОО Қалдығайта директор:
Contractor representative:

Директор ТОО "Қалдығайта" Нурмуканбет А.Е.

Представитель Супервизора:
Representative of Supervision:

Директор ТОО "Мунай жолдары" Батыров Н.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в. Божженов Е.
Social Project Manager KPO b.v.: