		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, Каратобинский сельский округ, село Қаратобе, улица Нысанова 1/1 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
9	30.09.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Соналы Каратобинского района, ЗКО	01.09.2023-30.09.2023	услуга	1	55 860 009,77	55 860 009,77
			Итого без НДС:			55 860 009,77
			НДС по ставке (12) %			6 703 201,17
			Всего с НДС			62 563 210,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор _____ / Нурмуканбет А.Е.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.23

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Сонады Каратобинского района Западно-Казахстанской области
Project: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Сонады Каратобинского района Западно-Казахстанской области

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0806
Contract No.: AP/Y/22/0806

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Заявка №: 9/ Application No.: 9

Предмет:/Subject:

месяц/month сентябрь **2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	сент.23
1	Разбивочные геодезические работы	46 762,00	100,00%	46 762,00	46 762,00	0,00
2	Земельные работы	912 258,00	100,00%	912 258,00	912 258,00	0,00
3	Фундаменты	34 074 496,00	100,00%	34 074 496,00	34 074 496,00	0,00
4	Стены и перегородки	29 753 619,00	98,52%	29 313 265,44	29 313 265,44	0,00
5	Перекрытие	33 246 373,00	100,00%	33 246 373,00	33 246 373,00	0,00
6	Кровля	116 513 721,00	95,38%	111 130 787,09	111 130 787,09	0,00
7	Проемы	11 366 717,00	98,11%	11 151 886,05	10 076 594,62	1 075 291,43
8	Внутренняя отделка	48 128 309,00	91,15%	43 868 953,64	42 916 013,14	952 940,51
9	Прочие работы	7 841 059,00	95,24%	7 467 824,59	4 677 191,69	2 790 632,90
10	Водопровод	5 353 023,00	100,00%	5 353 023,00	4 549 534,25	803 488,75
11	Канализация	2 426 321,00	100,00%	2 426 321,00	793 892,23	1 632 428,77
12	Отопление	7 139 718,00	100,00%	7 139 718,00	6 302 943,05	836 774,95
13	Вентиляция	8 196 390,00	100,00%	8 196 390,00	8 196 390,00	0,00
14	Электроосвещение и силовое оборудование	20 339 123,00	98,11%	19 954 713,58	17 499 781,43	2 454 932,15
15	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 883 745,00	63,23%	2 455 691,96	2 455 691,96	0,00
16	Видеонаблюдение	2 567 082,00	82,63%	2 121 179,86	2 121 179,86	0,00
17	Слаботочные сети	5 423 272,00	84,95%	4 607 069,56	4 607 069,56	0,00
18	Технологическое оборудование	73 129 233,00	66,67%	48 755 259,64	48 755 259,64	0,00
19	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11 287 500,00	95,27%	10 753 601,25	7 806 435,00	2 947 166,25
20	Электроснабжение	9 223 994,00	100,00%	9 223 994,00	2 548 589,54	6 675 404,46
21	Воздушная линия 10кВ	7 743 407,00	100,00%	7 743 407,00	3 260 748,69	4 482 658,31
22	Трансформаторная подстанция	9 510 814,00	100,00%	9 510 814,00	9 510 814,00	0,00
23	Наружные сети связи	1 541 485,00	100,00%	1 541 485,00	0,00	1 541 485,00
24	Тепловые сети	3 765 330,00	100,00%	3 765 330,00	3 765 330,00	0,00
25	Наружные сети водопровода	1 187 984,00	100,00%	1 187 984,00	1 187 984,00	0,00
26	Наружные сети канализации	1 223 127,00	100,00%	1 223 127,00	661 711,71	561 415,29
27	Наружные сети газоснабжения	2 305 847,00	96,45%	2 223 989,43	2 223 989,43	0,00
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	772 806,00	100,00%	772 806,00	0,00	772 806,00
29	Вертикальная планировка	14 855 628,00	66,51%	9 880 478,18	9 880 478,18	0,00
30	Покрытие территорий	56 354 735,00	75,30%	42 435 115,46	15 644 074,44	26 791 041,02
31	Ограждение территорий	10 885 316,00	95,17%	10 359 555,24	10 359 555,24	0,00
32	Озеленение	6 012 262,00	25,64%	1 541 543,98	0,00	1 541 543,98
33	МАФЫ	21 627 044,00	72,59%	15 699 071,24	15 699 071,24	0,00
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 372 770,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
35	Всего	**580 011 270,00**	**86,22%**	**500 084 274,18**	**444 224 264,41**	**55 860 009,77**
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	**69 601 352,40**		60 010 112,90	53 306 911,73	6 703 201,17
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**29 000 563,50**		25 004 213,71	22 211 213,22	2 793 000,49
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**551 010 706,50**		475 080 060,47	422 013 051,19	53 067 009,28
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**620 612 058,90**		535 090 173,37	475 319 962,92	59 770 210,45

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика: ТОО Қалдығайта директор:
Contractor representative:

Директор ТОО "Қалдығайта" _____ Нурмуканбет А.Е.

Представитель технадзора:
Representative of Supervision:

Директор ТОО "DS&V" _____ Амиров

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в. _____ **Ахмадиев Р.Х.**
Social Project Manager KPO b.v.: