		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, Каратобинский сельский округ, село Қаратөбе, улица Нысанова 1/1 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10	31.10.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Соналы Каратобинского района, ЗКО	01.10.2023-31.10.2023	услуга	1	42 793 841,24	42 793 841,24
			Итого без НДС:			42 793 841,24
			НДС по ставке (12) %			5 135 260,95
			Всего с НДС			47 929 102,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель): Директор / Нурмуканбет А.Е.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____

должность подпись расшифровка подписи

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Соналы Каратобинского района Западно-Казахстанской области
Project: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Соналы Каратобинского района Западно-Казахстанской области

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0806
Contract No.: AP/Y/22/0806
Предмет:/Subject:

Подрядчик: ТОО "Қалдыгайта"
Заявка №: 10/ Application No.: 10

месяц/month октябрь **2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	окт.23
1	Разбивочные геодозические работы	46 762,00	100,00%	46 762,00	46 762,00	0,00
2	Земельные работы	912 258,00	100,00%	912 258,00	912 258,00	0,00
3	Фундаменты	34 074 496,00	100,00%	34 074 496,00	34 074 496,00	0,00
4	Стены и перегородки	29 753 619,00	100,00%	29 753 619,00	29 313 265,44	440 353,56
5	Перекрытие	33 246 373,00	100,00%	33 246 373,00	33 246 373,00	0,00
6	Кровля	116 513 721,00	100,00%	116 513 721,00	111 130 787,09	5 382 933,91
7	Проемы	11 366 717,00	100,00%	11 366 717,00	11 151 886,05	214 830,95
8	Внутренняя отделка	48 128 309,00	100,00%	48 128 309,00	43 868 953,64	4 259 355,36
9	Прочие работы	7 841 059,00	100,00%	7 841 059,00	7 467 824,59	373 234,41
10	Водопровод	5 353 023,00	100,00%	5 353 023,00	5 353 023,00	0,00
11	Канализация	2 426 321,00	100,00%	2 426 321,00	2 426 321,00	0,00
12	Отопление	7 139 718,00	100,00%	7 139 718,00	7 139 718,00	0,00
13	Вентиляция	8 196 390,00	100,00%	8 196 390,00	8 196 390,00	0,00
14	Электроосвещение и силовое оборудование	20 339 123,00	100,00%	20 339 117,00	19 954 713,58	384 403,42
15	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 883 745,00	94,95%	3 687 615,88	2 455 691,96	1 231 923,92
16	Видеонаблюдение	2 567 082,00	100,00%	2 567 082,00	2 121 179,86	445 902,14
17	Слаботочные сети	5 423 272,00	100,00%	5 423 272,00	4 607 069,56	816 202,44
18	Технологическое оборудование	73 129 233,00	84,76%	61 984 337,89	48 755 259,64	13 229 078,25
19	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11 287 500,00	95,27%	10 753 601,25	10 753 601,25	0,00
20	Электроснабжение	9 223 994,00	100,00%	9 223 994,00	9 223 994,00	0,00
21	Воздушная линия 10кВ	7 743 407,00	100,00%	7 743 407,00	7 743 407,00	0,00
22	Трансформаторная подстанция	9 510 814,00	100,00%	9 510 814,00	9 510 814,00	0,00
23	Наружные сети связи	1 541 485,00	100,00%	1 541 485,00	1 541 485,00	0,00
24	Тепловые сети	3 765 330,00	100,00%	3 765 330,00	3 765 330,00	0,00
25	Наружные сети водопровода	1 187 984,00	100,00%	1 187 984,00	1 187 984,00	0,00
26	Наружные сети канализации	1 223 127,00	100,00%	1 223 127,00	1 223 127,00	0,00
27	Наружные сети газоснабжения	2 305 847,00	100,00%	2 305 847,00	2 223 989,43	81 857,57
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	772 806,00	100,00%	772 806,00	772 806,00	0,00
29	Вертикальная планировка	14 855 628,00	66,51%	9 880 478,18	9 880 478,18	0,00
30	Покрытие территорий	56 354 735,00	95,25%	53 677 885,09	42 435 115,46	11 242 769,63
31	Ограждение территорий	10 885 316,00	100,00%	10 885 316,00	10 359 555,24	525 760,76
32	Озеленение	6 012 262,00	48,12%	2 893 100,47	1 541 543,98	1 351 556,49
33	МАФЫ	21 627 044,00	85,60%	18 512 749,66	15 699 071,24	2 813 678,42
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 372 770,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
35	Всего	**580 011 270,00**	**93,60%**	**542 878 115,42**	**500 084 274,18**	**42 793 841,24**
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	**69 601 352,40**		65 145 373,85	60 010 112,90	5 135 260,95
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**29 000 563,50**		27 143 905,77	25 004 213,71	2 139 692,06
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**551 010 706,50**		515 734 209,65	475 080 060,47	40 654 149,18
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**620 612 058,90**		580 879 583,50	535 090 173,37	45 789 410,13

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: ТОО Қалдыгайта директор:
Contractor representative:

Директор ТОО "Қалдыгайта" Нурмукинбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Директор ТОО "DS&V" Амиров Т.

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Бимаганбетов К.М.

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager