		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, Каратобинский сельский округ, село Қаратөбе, улица Нысанова 1/1 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
11	30.11.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Соналы Каратобинского района, ЗКО	01.11.2023-30.11.2023	услуга	1	25 760 384,58	25 760 384,58
			Итого без НДС:			25 760 384,58
			НДС по ставке (12) %			3 091 246,15
			Всего с НДС			28 851 630,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Нурмуканбет А.Е.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____

должность подпись расшифровка подписи

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Возвр

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Соналы Каратобинского района Западно-Казахстанской области
Project: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Соналы Каратобинского района Западно-Казахстанской области

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0806

Contract No.: AP/Y/22/0806

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Заявка №: 11/ Application No.: 11

Предмет:/Subject:

месяц/month ноябрь 2023

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	нояб.23
1	Разбивочные геодезические работы	46 762,00	100,00%	46 762,00	46 762,00	0,00
2	Земельные работы	912 258,00	100,00%	912 258,00	912 258,00	0,00
3	Фундаменты	34 074 496,00	100,00%	34 074 496,00	34 074 496,00	0,00
4	Стены и перегородки	29 753 619,00	100,00%	29 753 619,00	29 753 619,00	0,00
5	Перекрытие	33 246 373,00	100,00%	33 246 373,00	33 246 373,00	0,00
6	Кровля	116 513 721,00	100,00%	116 513 721,00	116 513 721,00	0,00
7	Проемы	11 366 717,00	100,00%	11 366 717,00	11 366 717,00	0,00
8	Внутренняя отделка	48 128 309,00	100,00%	48 128 309,00	48 128 309,00	0,00
9	Прочие работы	7 841 059,00	100,00%	7 841 059,00	7 841 059,00	0,00
10	Водопровод	5 353 023,00	100,00%	5 353 023,00	5 353 023,00	0,00
11	Канализация	2 426 321,00	100,00%	2 426 321,00	2 426 321,00	0,00
12	Отопление	7 139 718,00	100,00%	7 139 718,00	7 139 718,00	0,00
13	Вентиляция	8 196 390,00	100,00%	8 196 390,00	8 196 390,00	0,00
14	Электроосвещение и силовое оборудование	20 339 123,00	100,00%	20 339 123,00	20 339 117,00	6,00
15	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 883 745,00	100,00%	3 883 745,00	3 687 615,88	196 129,12
16	Видеонаблюдение	2 567 082,00	100,00%	2 567 082,00	2 567 082,00	0,00
17	Слаботочные сети	5 423 272,00	100,00%	5 423 272,00	5 423 272,00	0,00
18	Технологическое оборудование	73 129 233,00	100,00%	73 129 233,00	61 984 337,89	11 144 895,11
19	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11 287 500,00	100,00%	11 287 500,00	10 753 601,25	533 898,75
20	Электроснабжение	9 223 994,00	100,00%	9 223 994,00	9 223 994,00	0,00
21	Воздушная линия 10кВ	7 743 407,00	100,00%	7 743 407,00	7 743 407,00	0,00
22	Трансформаторная подстанция	9 510 814,00	100,00%	9 510 814,00	9 510 814,00	0,00
23	Наружные сети связи	1 541 485,00	100,00%	1 541 485,00	1 541 485,00	0,00
24	Тепловые сети	3 765 330,00	100,00%	3 765 330,00	3 765 330,00	0,00
25	Наружные сети водопровода	1 187 984,00	100,00%	1 187 984,00	1 187 984,00	0,00
26	Наружные сети канализации	1 223 127,00	100,00%	1 223 127,00	1 223 127,00	0,00
27	Наружные сети газоснабжения	2 305 847,00	100,00%	2 305 847,00	2 305 847,00	0,00
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	772 806,00	100,00%	772 806,00	772 806,00	0,00
29	Вертикальная планировка	14 855 628,00	100,00%	14 855 628,00	9 880 478,18	4 975 149,82
30	Покрытие территорий	56 354 735,00	100,00%	56 354 735,00	53 677 885,09	2 676 849,91
31	Ограждение территорий	10 885 316,00	100,00%	10 885 316,00	10 885 316,00	0,00
32	Озеленение	6 012 262,00	100,00%	6 012 262,00	2 893 100,47	3 119 161,53
33	МАФЫ	21 627 044,00	100,00%	21 627 044,00	18 512 749,66	3 114 294,34
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 372 770,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
35	Всего	**580 011 270,00**	**98,04%**	**568 638 500,00**	**542 878 115,42**	**25 760 384,58**
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	**69 601 352,40**		**68 236 620,00**	65 145 373,85	3 091 246,15
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**29 000 563,50**		**28 431 925,00**	27 143 905,77	1 288 019,23
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**551 010 706,50**		**540 206 575,00**	515 734 209,65	24 472 365,35
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**620 612 058,90**		**608 443 195,00**	580 879 583,50	27 563 611,50

УТВЕРЖДЕНО: APPROVED:
Представитель подрядчика: ТОО Қалдығайта директор:
Contractor representative:

Директор ТОО "Қалдығайта" _____ Нурмуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Директор ТОО "DS&V" _____ Амиров Т.

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в.: _____ **Бимаганбетов К.М.**
Social Project Manager KPO b.v.:

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager