Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт водопровода" Карагандинская область, г. Темиртау, поселок Актау (Старая часть), ул.Советская от дома №8 до дома №20, ул.Фабрично-Заводская от дома №2 до дома №22, ул.Малосадовая от ул. Фабрично-Заводская дом №2 до ул.Малосадовая дом №22, ул.Советская от дома №15, №17 до СШ №28, ул.Советская от ул.Ленина до дома №5 по ул.Советская**

Договор подряда (контракт) **01/4-06 от 01.06.2023г.**

Справка №1

от 10.11.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01/4-06	01.06.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт водопровода" Карагандинская область, г. Темиртау, поселок Актау (Старая часть), ул.Советская от дома №8 до дома №20, ул.Фабрично-Заводская от дома №2 до дома №22, ул.Малосадовая от ул. Фабрично-Заводская дом №2 до ул.Малосадовая дом №22, ул.Советская от дома №15, №17 до СШ №28, ул.Советская от ул.Ленина до дома №5 по ул.Советская	1 000 000,00	892 857,14							107 142,86	
Итого к оплате:										**1 000 000,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroi-Group»
БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 030640012565**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт водопровода" Карагандинская область, г. Темиртау, поселок Актау (Старая часть), ул.Советская от дома №8 до дома №20, ул.Фабрично-Заводская от дома №2 до дома №22, ул.Малосадовая от ул. Фабрично-Заводская дом №2 до ул.Малосадовая дом №22, ул.Советская от дома №15, №17 до СШ №28, ул.Советская от ул.Ленина до дома №5 по ул.Советская**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 01/4-06 от 01.06.2023 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за ноябрь от 10.11.2023 года

(Локальная смета №02-01-01)

на Наружные сети водоснабжения

Составлена в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0357	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1м3.	м3	946	295,35	295,35	279 401	279 401	0	28 546	332 583	Казахстан
						0,00	41,91	0	39 647	-	24 636		
2	2	1101-0102-0375	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1м3.	м3	13	289,20	289,20	3 760	3 760	0	384	4 476	Казахстан
						0,00	41,04	0	534	-	332		
3	3	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и сенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом К=1,2.	м3 грунта	1,425	3 675,36	0,00	5 237	0	0	3 768	9 725	Казахстан
						3 675,36	0,00	5 237	0	-	720		
4	4	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	881	18,58	18,58	16 369	16 369	0	4 725	22 782	Казахстан
						0,00	7,45	0	6 563	-	1 688		
5	5	1101-0104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3. К=3	м3 грунта	881	42,65	42,65	37 575	37 575	0	9 153	50 466	Казахстан
						0,00	14,43	0	12 713	-	3 738		

6	6	1101-0201-0502	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	881	211,92	96,34	186 702	84 876	0	103 604	313 530	Казахстан
						115,58	47,75	101 826	42 068	-	23 224		
			Водопровод хозяйственно-питьевой										
7	9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,75	1 378,46	180,98	2 413	317	0	2 168	4 947	Казахстан
						1 197,48	53,48	2 096	94	-	366		
8	10	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,126	397 868,37	110 903,65	50 131	13 974	591	39 572	96 879	Казахстан
						282 270,00	34 966,52	35 566	4 406	-	7 176		

Итого	**835 388**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	144 725
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	436 272
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	106 025
- материалы, изделия и конструкции, тенге	591
перевозки, тенге	0
- накладные расходы, тенге	191 920
- сметная прибыль (8 %), тенге	61 880
Всего	**835 388**
Временные здания и сооружения (1,04%)	8 688
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96%)	33 425
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**17 550**
Итого в текущих ценах 2021 г.	**895 051**
В текущих ценах 2022 г. К=1,0500514	**939 850**
Договорной коэфицент К=0,95	**892 857,14**
НДС (12%)	107 142,86
Итого по акту	**1 000 000,00**

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 990740013427

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Руководитель _____ **Жаншуков Е.М.**