Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО «Ахат + ГС»**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство клуба на 100 мест в н.п.Куандария Кармакшинского района Кызылординской области.**

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 182	04.10.2021				
		№137	07.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	160 810 319,03	-	-	-	-	-	-	17 229 677,04	
За отчетный период:	20 984 271,59	18 735 956,78	-	-	-	-	-	2 248 314,81	20 984 271,59

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН 060140001844)
_____ **Утегенов К.**

Технадзор:
ТОО «Жана Гасыр-К» (БИН 010340004212)
Директор _____ **Баймурзов Т.**

Технадзор:
ТОО «Жана Гасыр-К» (БИН 010340004212)
Инженер эксперт _____ **Рысбаев Б.**

Подрядчик:
ТОО «Ахат+ГС» (БИН 020540005814)
Директор _____ **Шалгимбаев М.**

Авторский надзор:
ТОО «Проект Сервис»
(БИН 971140000650)
Эксперт _____

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ахат+ГС"**

Стройка **Строительство клуба на 100 мест в н.п.Куандария Кармакшинского района Кызылординской области.**

Основание: **Дополнительное соглашение №137 от 07.09.2022г. к Договору №182 от "04" октября 2021 года**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2022 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол гримировальный с зеркалом	шт	8,0000		421688,26	3373506,08
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол обеденный	шт	4,0000		9810,00	39240,00
3	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный	шт	3,0000		31900,00	95700,00
4	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол для посетителей	шт	4,0000		11940,00	47760,00
5	ПРАЙС-ЛИСТ	Столик для телефона	шт	2,0000		10500,00	21000,00
6	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол для заседаний	шт	1,0000		10475,00	10475,00
7	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол кафедра выдачи книг	шт	1,0000		13000,00	13000,00
8	ПРАЙС-ЛИСТ	Стул рабочий полумягкий	шт	34,0000		5800,00	197200,00
9	ПРАЙС-ЛИСТ	Табурет рабочий поворотний	шт	8,0000		20000,00	160000,00
10	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для одежды	шт	2,0000		23250,00	46500,00
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф канцелярский	шт	3,0000		36005,00	108015,00
12	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф книжный	шт	3,0000		30466,00	91398,00
13	ПРАЙС-ЛИСТ	Компьютерный стол	шт	2,0000		53640,00	107280,00
14	ПРАЙС-ЛИСТ	Компьютер	шт	2,0000		267800,00	535600,00
15	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для каталогов	шт	1,0000		88350,00	88350,00
16	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж 2-стронний	шт	6,0000		37238,00	223428,00
17	ПРАЙС-ЛИСТ	Проектор	шт	1,0000		593146,18	593146,18
18	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф пристенный секционный	шт	1,0000		69000,00	69000,00
19	ПРАЙС-ЛИСТ	Кресло рабочее полумягкое	шт	7,0000		15490,00	108430,00
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Диван для отдыха	шт	2,0000		74825,00	149650,00
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Журнальный столик	шт	2,0000		8585,00	17170,00
22	ПРАЙС-ЛИСТ	Передвижная вешалка	шт	2,0000		9975,00	19950,00

1	2	3	4	5	6	7	8
23	ПРАЙС-ЛИСТ	Плита электрическая со стеклокерамаической поверхности	шт	1,0000		157690,00	157690,00
24	ПРАЙС-ЛИСТ	Цветочница	шт	5,0000		10000,00	50000,00
25	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж	шт	1,0000		649155,00	649155,00
26	ПРАЙС-ЛИСТ	Проекционный экран	шт	1,0000		79754,06	79754,06
27	ПРАЙС-ЛИСТ	Музыкальная аппаратура с усилителем звука	шт	1,0000		1651220,00	1651220,00
28	ПРАЙС-ЛИСТ	Вешалка гардеробная	шт	4,0000		6505,00	26020,00
29	ПРАЙС-ЛИСТ	Гардеробная стойка с проходной дверью	шт	1,0000		251034,00	251034,00
30	ПРАЙС-ЛИСТ	Барная стойка	шт	1,0000		650000,00	650000,00
31	ПРАЙС-ЛИСТ	Кресло театральное 2-х местное	шт	49,0000		35110,00	1720390,00
32	ПРАЙС-ЛИСТ	Электрический чайник	шт	1,0000		11990,00	11990,00
33	ПРАЙС-ЛИСТ	Микроволновая печь	шт	1,0000		44000,00	44000,00
34	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф металлический хозяйственный	шт	1,0000		32000,00	32000,00
35	ПРАЙС-ЛИСТ	Баян	шт	1,0000		803282,29	803282,29
36	ПРАЙС-ЛИСТ	Домбра	шт	1,0000		42000,00	42000,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				12284333,61
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0,00
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0,00
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				12284333,61
	Накладные расходы		Тенге				0,00
	ИТОГО:		Тенге				12284333,61
	Сметная прибыль		Тенге				0,00
	ИТОГО по смете:		Тенге				12284333,61

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 07-01. Благоустройство.

РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ

		ТИП I					
5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка	м2 покрытия	933,2000		1761,23	1643577,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	31,356	1088,00	34114,81
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	15,706	1489,72	23397,25
		Итого оплата труда:				**61,63**	**57512,05**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,56	62113,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,22	136455,21
		Сметная стоимость:				**1974,01**	**1842145,31**
6	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**933,2000**		**407,80**	**380555,74**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00018	0,167976	1088,00	182,76
		Итого оплата труда:				**0,20**	**182,76**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,21	197,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,64	30460,25
		Сметная стоимость:				**440,65**	**411213,37**
		ЗА УЧАСТКОМ					
		ТИП I					
23	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**194,6000**		**1761,23**	**342734,78**
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок					
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	6,539	1088,00	7113,95
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	3,275	1489,72	4879,02
		Итого оплата труда:				**61,63**	**11992,98**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,56	12952,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,22	28454,98
		Сметная стоимость:				**1974,01**	**384142,17**
24	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**194,6000**		**407,80**	**79357,21**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00018	0,035028	1088,00	38,11
		Итого оплата труда:				**0,20**	**38,11**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,21	41,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,64	6351,87
		Сметная стоимость:				440,65	**85750,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2446224,82**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2446224,82**
	Материалы -		Тенге				**2302739,88**
	Всего заработная плата -		Тенге				**69725,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**75303,97**
		Сметная прибыль -	Тенге				**201722,30**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2723251,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69725,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2723251,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69725,90**
		РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
		ГАЗОН					
33	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**533,0000**		**345,26**	**184021,45**
		Состав работ: 1. Планировка площади механизированным способом 2. Вспашка почвы трактором 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием					
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,2678	142,737	791,00	112905,28
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	1,013	1088,00	1101,82
		Итого оплата труда:				**213,90**	**114007,10**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		188,23	100326,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,68	22747,82
		Сметная стоимость:				**576,16**	**307095,51**
34	**Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**533,0000**		**240,84**	**128368,15**
		Состав работ: 1. Посев вручную 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками 3. Полив					

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,0525	27,983	894,00	25016,35
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	14,604	1088,00	15889,37
		Итого оплата труда:				**76,75**	**40905,72**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		67,54	35997,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,67	13149,21
		Сметная стоимость:				**333,05**	**177514,40**
		КУСТАРНИК					
35	**Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем или вручную 2. Окучивание грунта выброшенного из ям 3. Подготовка ям к посадке	**яма**	**274,0000**		**304,57**	**83452,73**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,323	88,502	762,00	67438,52
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	4,932	1088,00	5366,02
		Итого оплата труда:				**265,71**	**72804,54**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		233,82	64068,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,07	11801,66
		Сметная стоимость:				**581,47**	**159322,38**
36	**Е11-470103-0101 1147-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка** Состав работ: 1. Установка деревьев в ямы вручную 2. Засыпка земли с трамбованием 3. Установка кольев и укрепление деревьев 4. Полив 5. Обрезка крон	**шт.**	**274,0000**		**679,58**	**186204,11**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,392	107,408	1088,00	116859,90
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,026	7,124	1088,00	7750,91
		Итого оплата труда:				**454,78**	**124610,82**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		400,21	109657,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,38	23668,93
		Сметная стоимость:				**1166,17**	**319530,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	С125-010202-0801 2501-0202-0801 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**54,0000**		**2000,00**	**108000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,00	8640,00
		Сметная стоимость:				**2160,00**	**116640,00**
38	С125-010202-0101 2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**220,0000**		**1059,00**	**232980,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,72	18638,40
		Сметная стоимость:				**1143,72**	**251618,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**923026,43**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**923026,43**
	Материалы -		Тенге				**121192,93**
	Всего заработная плата -		Тенге				**352328,18**
	Местные материалы -		Тенге				**340980,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**310048,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**98646,02**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1331721,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**394,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352328,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1331721,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**394,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352328,18**
		РАЗДЕЛ 4. ОРОШЕНИЕ					
		АРЫК ГРУНТОВЫЙ - 274м					
		ПЛИТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛ.4,5 М-3ШТ					
52.1	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**1,5300**		**1661,31**	**2541,80**
52.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,89	2,892	879,00	2541,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1661,31**	**2541,80**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1196,14	1830,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,60	349,75
		Сметная стоимость:				**3086,05**	**4721,66**
53.1	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,8000**		**21212,54**	**38182,58**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
53.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,97	1,746	910,00	1588,86
53.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,3627	1099,33	398,73
		Итого оплата труда:				**1104,22**	**1987,59**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1004,84	1808,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1777,39	3199,30
		Сметная стоимость:				**23994,77**	**43190,59**
54.1	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4000**		**8067,75**	**19362,60**
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением					
54.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,1	7,44	835,00	6212,40
54.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,32	1088,00	1436,16
		Итого оплата труда:				**3186,90**	**7648,56**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2995,69	7189,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		885,07	2124,18
		Сметная стоимость:				**11948,51**	**28676,43**
55.1	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**7,9200**		**1858,47**	**14719,05**
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов					
55.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,698	5,528	894,00	4942,18
55.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,05148	1525,32	78,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**633,93**	**5020,70**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		684,64	5422,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,45	1611,31
		Сметная стоимость:				**2746,56**	**21752,72**
56.1	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,1800**		**40664,00**	**7319,52**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3253,12	585,56
		Сметная стоимость:				**43917,12**	**7905,08**
57.1	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**0,4800**		**1661,31**	**797,43**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок					
57.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,89	0,9072	879,00	797,43
		Итого оплата труда:				**1661,31**	**797,43**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1196,14	574,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,60	109,73
		Сметная стоимость:				**3086,05**	**1481,30**
58.1	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,9300**		**3632,56**	**3378,28**
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания					
58.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	0,7905	835,00	660,07
58.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5022	1119,41	562,17
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**1222,23**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1222,23	1136,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388,38	361,20
		Сметная стоимость:				**5243,18**	**4876,15**
59.1	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,3600**		**21212,54**	**7636,52**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
59.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,97	0,3492	910,00	317,77
59.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,07254	1099,33	79,75
		Итого оплата труда:				**1104,22**	**397,52**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1004,84	361,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1777,39	639,86
		Сметная стоимость:				**23994,77**	**8638,12**
60.1	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0147**		**201003,00**	**2954,74**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16080,24	236,38
		Сметная стоимость:				**217083,24**	**3191,12**
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК-17,5М					
61.1	**Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015**	**Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2**	**м канала**	**17,5000**		**61,86**	**1082,56**
		Состав работ:					
		1. Нарезка осей борозды					
		2. Вырезка сечения канала					
		3. Ручные доработки					
61.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,05	0,875	1000,00	875,00
61.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00271	0,047425	1300,00	61,65
		Итого оплата труда:				**53,52**	**936,65**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,54	674,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,03	140,56
		Сметная стоимость:				**108,43**	**1897,51**
62.1	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**0,5688**		**21119,30**	**12011,60**
		Состав работ:					
		1. Кладка конструкций из кирпича					
		2. Установка металлических креплений					
62.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	5,95	3,384	865,00	2927,21
62.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,20475	1088,00	222,77
		Итого оплата труда:				**5538,43**	**3149,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5150,74	2929,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2101,60	1195,29
		Сметная стоимость:				**28371,64**	**16136,37**
		ШЛЮЗ-РЕГУЛЯТОР					
63.1	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**8,1400**		**1661,31**	**13523,06**
63.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,89	15,385	879,00	13523,06
		Итого оплата труда:				**1661,31**	**13523,06**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1196,14	9736,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,60	1860,77
		Сметная стоимость:				**3086,05**	**25120,44**
64.1	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,1320**		**23251,25**	**3069,16**
64.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	0,40392	946,00	382,11
64.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,030188	1119,17	33,79
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**415,89**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2867,15	378,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2089,47	275,81
		Сметная стоимость:				**28207,87**	**3723,44**
65.1	**Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж** Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0029**		**91272,20**	**263,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
65.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	95	0,274265	910,00	249,58
65.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,001155	1274,42	1,47
		Итого оплата труда:				**86959,76**	**251,05**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		60002,23	173,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12101,95	34,94
		Сметная стоимость:				**163376,39**	**471,67**
66.1	**С121-050204-0803 2105-0204-0803 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0012**		**407735,00**	**472,97**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32618,80	37,84
		Сметная стоимость:				**440353,80**	**510,81**
67.1	**С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0017**		**251663,00**	**434,62**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20133,04	34,77
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**469,39**
68.1	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0012**		**48496,29**	**58,20**
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
68.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	46,6	0,05592	910,00	50,89
68.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,000372	1268,28	0,47
		Итого оплата труда:				**42799,20**	**51,36**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		29531,45	35,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6242,22	7,49
		Сметная стоимость:				**84269,96**	**101,12**
69.1	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0012**		**201003,00**	**241,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16080,24	19,30
		Сметная стоимость:				**217083,24**	**260,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
70.1	**Е11-100103-0202 1110-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**0,1215**		**4317,52**	**524,58**
		Состав работ: 1. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей 2. Устройство однослойных дощатых перегородок 3. Крепление перегородок к стенам и полу					
70.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	1,19	0,144585	821,00	118,70
70.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0161	0,001956	1368,76	2,68
		Итого оплата труда:				**999,03**	**121,38**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		899,12	109,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,33	50,71
		Сметная стоимость:				**5633,98**	**684,53**
71.1	**Е11-130301-1903 1113-0301-1903 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм**	**м2**	**0,3000**		**1154,81**	**346,44**
		Состав работ: 1. Приготовление шпаклевочных составов 2. Приготовление грунта 3. Нанесение грунта 4. Нанесение шпаклевки вручную 5. Контроль качества					
71.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	0,299	0,0897	1172,00	105,13
71.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,00288	1032,36	2,97
		Итого оплата труда:				**360,34**	**108,10**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		248,63	74,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,28	33,68
		Сметная стоимость:				**1515,72**	**454,71**
		АСБОЦЕМЕНТНАЯ ТРУБА Ду400мм					
72.1	**Е11-220101-0107 1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,0040**		**971788,74**	**3887,16**
		Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров					
72.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	539	2,156	1018,00	2194,81
72.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	54,14	0,21656	1472,23	318,83
		Итого оплата труда:				**628408,56**	**2513,63**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		622124,47	2488,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127513,06	510,05
		Сметная стоимость:				**1721426,27**	**6885,71**
73.1	**С123-011201-1107 2301-1201-1107 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**4,0320**		**8545,00**	**34453,44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		683,60	2756,28
		Сметная стоимость:				**9228,60**	**37209,72**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**167261,03**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**132485,89**
Материалы -			Тенге				**73537,43**
Всего заработная плата -			Тенге				**40384,54**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4103,54**
Местные материалы -			Тенге				**7319,52**
		Накладные расходы -	Тенге				**34714,65**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13376,04**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**180576,58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40384,54**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**321,70**
Материалы -			Тенге				**11,63**
Всего заработная плата -			Тенге				**302,41**
		Накладные расходы -	Тенге				**208,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42,43**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**572,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**302,41**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**34453,44**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**34453,44**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2756,28**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**37209,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**218359,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40686,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 6. ОГРАЖДЕНИЕ					
86.1	**С121-050308-0216 2105-0308-0216 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеныеодинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**417,1500**		**572,00**	**238609,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,76	19088,78
		Сметная стоимость:				617,76	257698,58
		Доборные сетчатые панели					
89.1	**С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0866**		**513036,00**	**44428,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41042,88	3554,31
		Сметная стоимость:				554078,88	47983,23
90.1	**С121-050308-0216 2105-0308-0216 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**4,8000**		**572,00**	**2745,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,76	219,65
		Сметная стоимость:				617,76	2965,25
91	**86-010605-0102**	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками**	**шт.**	**1,0000**		**103388,00**	**103388,00**
		Итого оплата труда рабочих:				19578,00	19578,00
		Накладные расходы				18049,85	18049,85
		Сметная прибыль				9715,03	9715,03
		Сметная стоимость:				131152,88	131152,88
91.1	**У86-010605-0102 8601-0605-0102 УСН РК 8.02-03-2017**	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками**	**шт.**	**1,0000**		**103388,00**	**103388,00**
		Состав работ: 1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов 8. Заливка бетонных фундаментов - столбов					

1	2	3	4	5	6	7	8
		9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента					
		10. Установка замка					
		11. Окраска конструкции					
		Итого оплата труда рабочих:				**19578,00**	**19578,00**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		18049,85	18049,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9715,03	9715,03
		Сметная стоимость:				**131152,88**	**131152,88**
92	**86-010605-0502**	**Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками**	**шт.**	**2,0000**		**60324,00**	**120648,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**11549,00**	**23098,00**
		Накладные расходы				10625,16	21250,32
		Сметная прибыль				5675,93	11351,87
		Сметная стоимость:				**76625,09**	**153250,19**
92.1	**У86-010605-0502 8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2017**	**Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками**	**шт.**	**2,0000**		**60324,00**	**120648,00**
		Состав работ:					
		1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием					
		2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы					
		3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км					
		4. Работа на отвале					
		5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)					
		6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом					
		7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов					
		8. Заливка бетонных фундаментов - столбов					
		9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента					
		10. Установка замка					
		11. Окраска конструкции					
		Итого оплата труда рабочих:				**11549,00**	**23098,00**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		10625,16	21250,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5675,93	11351,87
		Сметная стоимость:				**76625,09**	**153250,19**
93.1	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**136,5929**		**165,28**	**22576,25**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
93.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0426	5,819	1000,00	5818,86
93.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,054637	1088,00	59,45
		Итого оплата труда:				**43,04**	**5878,30**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		29,69	4056,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,60	2130,58
		Сметная стоимость:				**210,57**	**28762,86**
94.1	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**136,5929**		**81,98**	**11197,79**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
94.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	4,029	1235,00	4976,42
94.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,027319	1088,00	29,72
		Итого оплата труда:				**36,65**	**5006,14**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	3454,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	1172,16
		Сметная стоимость:				**115,85**	**15824,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**543594,36**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**543594,36**
	Материалы -		Тенге				**201802,67**
	Всего заработная плата -		Тенге				**54071,45**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**285784,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**46810,44**
		Сметная прибыль -	Тенге				**47232,38**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**637637,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54071,45**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**637637,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54071,45**

РАЗДЕЛ 7. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8
95.1	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,80**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	**опора**	**1,0000**		**1096,47**	**1096,47**
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов					
95.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,918	0,918	283,80	260,53
95.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,261	0,261	1452,23	379,03
		Итого оплата труда:				**639,56**	**639,56**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		511,65	511,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,65	128,65
		Сметная стоимость:				**1736,77**	**1736,77**
96.1	**Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**18,0000**		**14896,20**	**268131,60**
		Состав работ: 1. Разборка конструкций					
96.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	8,27	148,86	964,00	143501,04
96.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	51,12	1088,00	55618,56
		Итого оплата труда:				**11062,20**	**199119,60**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		9292,25	167260,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1935,08	34831,37
		Сметная стоимость:				**26123,52**	**470223,43**
97.1	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**944,0000**		**15,81**	**14926,34**
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
97.1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	3,587	1554,00	5574,51
		Итого оплата труда:				**5,91**	**5574,51**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4,25	4013,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,61	1515,20
		Сметная стоимость:				**21,67**	**20455,18**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**284154,41**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**284154,41**
	Всего заработная плата -		Тенге				**205333,67**
		Накладные расходы -	Тенге				**171785,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36475,21**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**492415,38**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**204,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**205333,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**492415,38**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**204,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**205333,67**
		РАЗДЕЛ 8. МУСОРОКОНТЕЙНЕР					
98.1	**С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015**	**Металлический мусоросборник с тележкой**	**комплект**	**1,0000**		**79970,00**	**79970,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6397,60	6397,60
		Сметная стоимость:				**86367,60**	**86367,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**79970,00**
		В том числе:					
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**79970,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**79970,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6397,60**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**86367,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**86367,60**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4444231,05**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**598389,54**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**393946,14**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**123756,60**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3451895,37**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**638872,28**
	ИТОГО:		Тенге				**5083103,32**
	Сметная прибыль		Тенге				**406648,27**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**5489751,59**

Итого сметная стоимость **19 474 085,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость оборудования					**12 284 333,61**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5%					**19 581 931,47**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажный(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%					**98 517,57**
		Итого:					**19 680 449,05**
		Непредвиденные работы и затраты 2%					**147 922,31**
		Итого в текущих ценах на 2019 год к=1,0498961					**20 817 729,75**
		Итого с понижающими коэффициентами к=0,9					**18 735 956,78**
		НДС 12%					**2 248 314,81**
		Итого по акту выполненных работ с НДС					**20 984 271,59**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Утегенов К.**

Технадзор:

ТОО «Жана Гасыр-К»

Инженер эксперт_____ **Рысбаев Б.**

Авторский надзор:

ТОО «Проект Сервис»

Эксперт_____

Подрядчик:

ТОО «Ахат+ГС»

Директор_____ **Шалгимбаев М.**