Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **"Строительство водопровода в селе Такир района Аккулы, Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) **01/2-06 от 01.06.2023г.**

Справка №1

от 26.10.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01/2-06	01.06.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопровода в селе Такир района Аккулы, Павлодарской области"	3 900 000,00	3 482 142,86							417 857,14	
Итого к оплате:										**3 900 000,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroi-Group»
БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 030640012565**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство водопровода в селе Такир района Аккулы. Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водоснабжения-НВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 01/2-06 от 01.06.2023 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за октябрь от 26.10.2023 года

(Локальная смета №6-1-1)

на Наружные сети водоснабжения -НВ

Составлен в текущих ценах с 10.06.21г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка	м3 грунта	144	43,75	43,75	6 300	6 300	0	1 746	8 690	Казахстан
						0,00	16,84	0	2 425	-	644		
2	3	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-срезка	м3 грунта	144	259,66	259,66	37 391	37 391	0	4 389	45 122	Казахстан
						0,00	42,33	0	6 096	-	3 342		
3	5	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т.км	172,8	163,00	0,00	28 166	0	0	0	30 419	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	2 253		
4	7	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2769	312,35	312,35	864 897	864 897	0	101 518	1 043 728	Казахстан
						0,00	50,92	0	140 997	-	77 313		

5	8	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч.п.3.46 К=1,1	м3 грунта	451	343,58	343,58	154 955	154 955	0	18 188	186 994	Казахстан
						0,00	56,01	0	25 261	-	13 851		
6	9	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13,6	259,66	259,66	3 531	3 531	0	415	4 262	Казахстан
						0,00	42,33	0	576	-	316		
7	10	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т.км	217,6	46,00	0,00	10 010	0	0	0	10 811	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	801		
8	11	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч.п.3.175 К=1,1 т.ч.п.3,179 К=1,2	м3 грунта	86,11	1 802,14	0,00	155 182	0	0	111 731	288 266	Казахстан
						1 802,14	0,00	155 182	0	-	21 353		
9	12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	276	846,95	0,00	233 758	0	0	168 306	434 229	Казахстан
						846,95	0,00	233 758	0	-	32 165		
10	13	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2976	30,72	30,72	91 423	91 423	0	25 315	126 077	Казахстан
						0,00	11,82	0	35 176	-	9 339		
11	14	1101-0201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	2976	169,23	78,62	503 628	233 973	0	274 697	840 591	Казахстан
						90,61	37,59	269 655	111 868	-	62 266		
			Сети водоснабжения										
12	27	E1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,217	314 624,30	78 825,30	68 273	17 105	0	55 520	133 696	Казахстан
						235 799,00	22 642,49	51 168	4 913	-	9 903		
13	31	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,204	373 114,63	108 692,63	76 115	22 173	0	60 018	147 024	Казахстан
						264 422,00	32 753,44	53 942	6 682	-	10 891		
14	33	E1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	448 247,93	126 579,93	13 447	3 797	0	10 683	26 060	Казахстан
						321 668,00	38 036,82	9 650	1 141	-	1 930		

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**3 325 969**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	773 355
в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 435 545
материалы, изделия и конструкции, тенге	335 135
перевозки, тенге	0
накладные расходы, тенге	38 176
сметная прибыль (8 %), тенге	832 526
	246 367

Всего	**3 325 969**
Временные здания и сооружения (2,9%)	96 453
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**68 448**
Итого в текущих ценах 2021 г.	**3 490 870**
Итого по акту в текущих ценах 2022 г., (Кпер = 1,05)	**3 665 414**
Договорной коэфицент К=0,95	**3 482 142,86**
НДС (12%)	417 857,14
Итого	**3 900 000,00**

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Руководитель _____ **Жаншуков Е.М.**