Форма 2в

Генподрядчик: ТОО "Алам НС"
Субподрядчик: ТОО "Акмол ПСБ"
Наименование стройки - Реконструкция здания под специальный отряд быстрого реагирования ДВД, расположенного по ул. Кумисбекова, №5 (незавершенное строительство)
Наименование объекта - Блок А,Б,В

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за сентябрь 2021 года
Дополнительные работы Блок В

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 ГОДА

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | РАЗДЕЛ 1.Кровля | | | | | |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | Е12-080101-0401<br>1208-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Примыкания. Разборка | м примыканий | 50,2300 | | 118,15 | 5935 |
| 2 | Е12-030101-0201<br>1203-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Стены парапета из кирпича. Разборка каменной кладки | м3 кладки | 15,1100 | | 32400,68 | 489574 |
| 3 | Е12-080101-0201<br>1208-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | м2 кровли | 209,5600 | | 226,22 | 47407 |
| 4 | Е12-080101-2001<br>1208-0101-2001<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Разборка покрытия | м2 | 187,6600 | | 599,13 | 112433 |
| 5 | Е12-080101-2203<br>1208-0101-2203<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом. ДЕМОНТАЖ | м3 утеплителя | 12,2629 | | 249,37 | 3058 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е12-080101-2203<br>1208-0101-2203<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты. ДЕМОНТАЖ | м2 утепляемого покрытия | 189,6600 | 249,37 | 47296 |
| 7 | Е12-080101-0201<br>1208-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. ДЕМОНТАЖ | м2 изолируемой поверхности | 209,5600 | 226,22 | 47407 |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 8 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 21 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 15,1100 | 36677,39 | 554195 |
| 9 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 209,5600 | 816,46 | 171097 |
| 10 | Е11-120101-1305<br>1112-0101-1305<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | м2 утепляемого покрытия | 189,6600 | 694,98 | 131810 |
| 11 | С1234-101-0207<br>234-101-0207<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 | м3 | 48,8375 | 33855,00 | 1653392 |
| 12 | Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | 12,3279 | 17573,77 | 216648 |
| 13 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 187,6600 | 766,71 | 143881 |
| 14 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 4691,5000 | 19,55 | 91719 |
| 15 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,2049 | 20768,50 | 4256 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С1214-403-0101<br>214-403-0101<br>РСНБ РК 2015 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 0,2049 | | 337503,00 | 69163 |
| 17 | Е11-120101-0212<br>1112-0101-0212<br>РСНБ РК 2015 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 209,5600 | | 2496,26 | 523116 |
| 18 | Е11-120101-0213<br>1112-0101-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 | м2 кровли | 209,5600 | | 1255,85 | 263176 |
| 19 | Е11-120101-0402<br>1112-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком | м примыканий | 50,2300 | | 3222,80 | 161881 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 4737444 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 4737444 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 1662264 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 1209529 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 1722555 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 972921 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 456826 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 6167191 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | 843 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 1209529 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 6167191 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | 843 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 1209529 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | 4737444 |
| в том числе: | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | | | Тенге | | | | 1113210 |
| - затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | 239410 |
| - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | 96319 |
| - материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | 3384819 |
| - перевозка грузов | | | Тенге | | | | 0 |
| - оборудование | | | Тенге | | | | 0 |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 972921 |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | 5710365 |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 456826 |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | 6167191 |
| | | **Итого по акту** | | | | | **6 167 191,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. оборудование | | | | | 0,00 |
| | | без стоимости оборудования | | | | | 6 167 191,00 |
| | | Временные здания и сооружения 2,56% | | | 2,56% | | 157 880,09 |
| | | Итого с временными | | | | | 6 325 071,09 |
| | | Зимнее удорожание 2,31% | | | 2,31% | | 146 109,14 |
| | | Итого с зимним удорожанием | | | | | 6 471 180,23 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2,00% | | 129 423,60 |
| | | Итого с непредвиденными работами и затрат | | | | | 6 600 603,84 |
| | | Итого с оборудованием | | | | | 6 600 603,84 |
| | | в том.числе на 2021 год-80% | | | 80% | | 5 280 483,07 |
| | | в том.числе на 2022 год-20% | | | 20% | | 1 320 120,77 |
| | | в том.числе в текущих ценах 2021год-80% к=1 | | | 1 | | 5 280 483,07 |
| | | НДС на 2021г-12% | | | 0,12 | | 633 657,97 |
| | | Итого в текущих ценах на 2021год | | | | | 5 914 141,04 |
| | | в том.числе в текущих ценах 2022год-20% к=1,0500514 | | | 1,0500514 | | 1 386 194,66 |
| | | НДС на 2022г-12% | | | 0,12 | | 166 343,36 |
| | | Итого в текущих ценах на 2022год | | | | | 1 552 538,02 |
| | | ВСЕГО ПО АКТУ: | | | | | 7 466 679,06 |
| | | в т.ч. НДС 12% | | | | | 800 001,33 |

Сдал (Субподрядчик)
ТОО " Акмол ПСБ"

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Алам НС"

Директор

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*