Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в селе Осьмерыжск, район Теренкол, Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) **22/3-05 от 22.05.2023г.**

Справка №1

от 08.09.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22/3-05	**22.05.2023г**				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в селе Осьмерыжск, район Теренкол, Павлодарской области"	2 800 000,00	2 500 000,00							300 000,00	
Итого к оплате:										**2 800 000,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroi-Group»
БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 030640012565**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в селе Осьмерыжск, района Теренкол, Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22/3-05 от 22.05.2023 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за сентябрь от 08.09.2023 года

(Локальная смета №6-1-2)

на Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4. Профиль от Уг.11 до К-9										
1	35	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 м- срезка растительного грунта	м3 грунта	380	26,35	26,35	10 013	10 013	0	2 785	13 822	Казахстан
						0,00	10,18	0	3 868	-	1 024		
2	36	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	380	22,81	22,81	8 668	8 668	0	2 411	11 965	Казахстан
						0,00	8,81	0	3 348	-	886		
3	37	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1069,62	150,57	150,57	161 053	161 053	0	28 580	204 804	Казахстан
						0,00	37,11	0	39 694	-	15 171		
4	38	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч.п.3.46 К=1,1	м3 грунта	622	165,63	165,63	103 022	103 022	0	18 281	131 007	Казахстан
						0,00	40,82	0	25 390	-	9 704		
5	39	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	62,2	1 149,72	1 149,72	71 513	71 513	0	34 839	114 860	Казахстан

6	40	1101-0205-0301	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом К=1,2	м3 грунта	312	0,00	777,92	0	48 387	-	8 508			Казахстан
						1 482,55	0,00	462 556	0	0	333 039	859 243		
						1 482,55	0,00	462 556	0	-	63 648			
7	41	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	370	765,53	0,00	283 246	0	0	203 937	526 158		Казахстан
						765,53	0,00	283 246	0	-	38 975			
8	42	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1670	15,24	15,24	25 451	25 451	0	7 070	35 123		Казахстан
						0,00	5,88	0	9 820	-	2 602			
9	43	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1670	7,52	7,52	12 558	12 558	0	3 487	17 329		Казахстан
						0,00	2,90	0	4 843	-	1 284			
10	44	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	1670	156,94	74,97	262 090	125 200	0	139 430	433 642		Казахстан
						81,97	33,99	136 890	56 763	-	32 122			
11	45	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,26	344 808,83	105 606,62	89 651	27 458	0	69 199	171 558		Казахстан
						239 202,21	29 634,19	62 193	7 705	-	12 708			

Итого	**2 519 511**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	944 885
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	544 936
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	199 818
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
перевозки, тенге	0
- накладные расходы, тенге	843 058
- сметная прибыль (8 %), тенге	186 632
Всего	**2 519 511**
Временные здания и сооружения (2,4%)	60 468
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**51 600**
Итого в текущих ценах 2020г.	**2 631 579**
Договорной коэфицент К=0,95	**2 500 000,00**
НДС (12%)	300 000,00
Итого	**2 800 000,00**

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Руководитель _____ **Жаншуков Е.М.**