Форма 2В

Генподрядчик ТОО "Мейір-М"
Субподрядчик ТОО "Акмол ПСБ"
Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест в г. Астана, район Есил, пересечения проспекта Улы Дала и улицы №39 (проектное наименование).

Наименование объекта - Школа на 1200 мест

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2022 года

на Надземная строительная часть здания

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кладка наружных стен										
		Блок А										
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		168,954	14697,89	4385,43	2483267	740936	466809	1350623	4140601
		НР - 93%; СП - 8%				7549,52	1046,21	1275522	176761		306711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3		155,43768	29518,00	--	4588209	--	4588209	--	4955266
		СП - 8%				--	--	--	--		367057	
3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		75,9325	47711,38	4664,03	3622844	354151	2398352	899417	4884043
		НР - 93%; СП - 8%				11462,04	1274,48	870341	96774		361781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		2,07427	689668,52	3789,51	1430559	7860	1176236	231687	1795226
		НР - 93%; СП - 8%				118819,01	1283,99	246463	2663		132980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Блок В										
5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		42,282	14697,89	4385,43	621456	185425	116822	338004	1036216
		НР - 93%; СП - 8%				7549,52	1046,21	319209	44236		76757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	38,89944	29518,00	--	1148234	--	1148234	--	1240093
		СП - 8%			--	--	--	--		91859	
7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	60,745	47711,38	4664,03	2898228	283316	1918650	719522	3907170
		НР - 93%; СП - 8%			11462,04	1274,48	696262	77418		289420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,63478	689668,52	3789,51	1127456	6195	927018	182598	1414858
		НР - 93%; СП - 8%			118819,01	1283,99	194243	2099		104804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки блок А									
9	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	74	974,40	397,68	72106	29428	20065	34967	115639
		НР - 118%; СП - 8%			305,58	94,87	22613	7020		8566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	9,716	154982,00	--	1505805	--	1505805	--	1626269
		СП - 8%			--	--	--	--		120464	
11	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,36046	151249,23	31207,27	54519	11249	1163	31625	93036
		НР - 69%; СП - 8%			116814,88	10337,38	42107	3726		6892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22486	431408,00	--	97006	--	97006	--	104767
		СП - 8%			--	--	--	--		7761	
13	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1356	521841,00	--	70762	--	70762	--	76423
		СП - 8%			--	--	--	--		5661	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,6276	102,28	2,30	2212	50	1209	664	3106
		НР - 69%; СП - 8%			44,05	0,45	953	10		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки блок В									
15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	70	974,40	397,68	68208	27838	18979	33077	109388
		НР - 118%; СП - 8%			305,58	94,87	21391	6641		8103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	7,952	154982,00	--	1232417	--	1232417	--	1331010
		СП - 8%			--	--	--	--		98593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,10397	151249,23	31207,27	15725	3245	335	9122	26835
		НР - 69%; СП - 8%			116814,88	10337,38	12145	1075		1988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02261	431408,00	--	9754	--	9754	--	10534
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
19	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08136	521841,00	--	42457	--	42457	--	45854
		СП - 8%			--	--	--	--		3397	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,2382	102,28	2,30	638	15	348	192	896
		НР - 69%; СП - 8%			44,05	0,45	275	3		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21091862	1649708	15740630	3831498	26917230
							3701524	418426	--	1993870	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21021618				
	Материалы		Тенге				7044492				
	Всего заработная плата		Тенге					4060897			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8694644				
		Накладные расходы	Тенге				3790751				
		Сметная прибыль	Тенге				1984990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26797359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2165
		Сметная заработная плата	Тенге					4060897			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70244				
	Материалы		Тенге				1499				
	Всего заработная плата		Тенге					59053			
		Накладные расходы	Тенге				40747				
		Сметная прибыль	Тенге				8880				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				119871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					59053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26917230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2196
		Сметная заработная плата	Тенге					4119950			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26917230
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3701524				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1649708			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					418426			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15740635		
		- Накладные расходы	Тенге							3831498	
		- Сметная прибыль	Тенге							1993870	
		Итого по акту									**26 917 230**
		в т.ч. оборудование									**0**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		без стоимости оборудования										**26 917 230**
		Временные здания и сооружения 1,5 %								**1,5%**		**403 758**
		Итого с временными										**27 320 988**
		Зимнее удорожание 1,3%								**1,3%**		**355 173**
		Итого с зимним удорожанием										**27 676 161**
		Итого с оборудованием										**27 676 161**
		Непредвиденные работы и затраты								**2,00%**		**553 523**
		Итого с непредвиденными работами и затрат										**28 229 685**
		Итого в текущих ценах на 2022г.										**28 229 685**
		Скидка Подрядчика 5,746845928%								**5,746845928%**		**1 622 316**
		Итого со скидкой										**26 607 368**
		НДС-12%								**12%**		**3 192 884,17**
		ВСЕГО ПО АКТУ:										**29 800 252**

Генподрядчик
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик
ТОО "Акмол ПСБ "
Директор Карогбаев Р.И
(должность, подпись, расшифровка подписи)