Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БАСҚАРМАСЫ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
24 » 12 2019 ж.
№ 00218831045
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» 12 2019 г.

Заказчик ГУ «Управление строительства города Шымкент» фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,

Юридический адрес:г.Шымкент , ул.А.Байтурсынова 17

область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Почтовый адрес (Фактический адрес): г.Шымкент , ул.А.Байтурсынова 17

на основании:

Декларации о соответствии «26»12.2019г.ТОО «Тау Кен Шахта Құрылыс», Абдумажидов К.А. Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, ул. Айбергенова, д. 34

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «26».декабря 2019г. **ТОО «KZ Строй Надзор»**, директор Досжанова З.Д. дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «26» декабря 2019 года **ТОО «Нұрдәуір - құрылыс»** ГСЛ № 19014651 от 07.10.2011годаэксперт Исабаев А.У. №01290 от 13.03.2019г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата, получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:Строительство сетей газоснабжения и электроснабжения жилого комплекса «Бахыт» в г.Шымкент, мкрНурсат, уч.171 Б, блоки 4,6

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

_____ _____

именование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение "Управление градостроительного контроля города Шымкент" 03.10.2019г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Нұрдәуір - құрылыс»** ГСЛ № 19014651 от 07.10.2011года

наименование проектной организации, номер проекта

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - октябрь 2019 г;
(месяц, год)
окончание работ - декабрь 2019г;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: месяцев;
фактически, месяц: 0,5 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформатор силовой КТПН 630/6-10/04 кВА	шт	1,0		1,0	

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Рабочим проектом предусмотрено Строительство сетей газоснабжения и электроснабжения.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 131 955, 380 тыс. тенге.

8. Сметная стоимость строительства
всего 112 150,624 тыс. тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом
(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство сетей газоснабжения и электроснабжения жилого комплекса «Бахыт»
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Ахметов Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ Жантурсын К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Исабаев А.У.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Абдумажидов К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода сталь Ø 76х4,0	м	190	
2	Протяженность воздушной прокладки:	м	190	
3	На опорах	м	190	
4	Количество опор	шт	31	
5	Количество задвижек d = 65	шт	1	
6	Количество задвижек d =57	шт	1	
7	Подставка под ГРПШ из уголка стального 50х50х4	пм	14,0	
8	ГРПШ-07-2У1с основной и резервной линиями редуцирования на базе РДНК с узлом учета СТГ-50-100	шт	1	
9	Переходники 110*90	шт	2шт	
10	Переходники 63*57	шт	2	

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Трубопровод		Сталь	Ø76*4,0	190пм	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Максимов М.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Материалы и оборудование КЛ-10кВ		
1	Ячейка высоковольтная с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12-25-1250-У3	**ШТ**	**2**
2	Распределительное устройство АЕ в блочно модульном здании типа РП-10(6)кВ с камерами КСО-2-10	**комплект**	**1**
3	Комплектная двухтрансформаторная подстанция городского типа мощностью 630кВА	**комплект**	**1**
4	Трансформатор силовой трехфазный масляный мощностью 630кВА напряжением 10(6)/0,4кВ, схема и группа соединения обмоток Y/Yн-0	**шт**	**2**
5	Счетчик учета электроэнергии (электронный, 3 фазный, АСКУЭ)	**шт**	**2**
6	Трансформатор тока – 1250/5А	**Шт**	**6**
7	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке с продольной и поперечной герметизацией сечением 3х150мм	**Метр**	**2820**
8	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке с продольной и поперечной герметизацией сечением 3х50мм	**Метр**	**100**
9	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией и сшитого полиэтилена на напряжение 10кВ	**Шт**	**4**
10	Соединительные термоусаживаемые муфты для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена	**Шт**	**12**
11	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией и сшитого полиэтилена на напряжение 10кВ	**Шт**	**4**
12	Труба электросварная Ø 159х4,0	**Метр**	**93**
13	План фундамента под 2КТПГ- 630кВА	**Шт**	**1**
14	Сталь круглая Ø18мм	**м/кг**	**130/260**
15	Сталь круглая Ø22мм (L =5,2м на 1 электрод)	**Шт/кг**	**18/279,3**
16	Горизонтальный заземлитель (сталь полосовая 40х4мм)	**м/кг**	**280/351,7**
17	Сталь углавая L= 3м 63х63х6мм	**Шт/кг**	**6/102,96**
	Материалы и оборудования КЛ-0,4кВ		
1	Конденсаторная установка для компенсации реактивной	**Шт**	

	мощности 155кВар с конденсаторными батареями		**2**
2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке с защитным покровом из стальной ленты сечением 3х185+1х95мм	**М**	**50**
3	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке с защитным покровом из стальной ленты сечением 3х240+1х120мм	**М**	**190**
4	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке с защитным покровом из стальной ленты сечением 3х185+1х95мм	**М**	**110**
5	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке с защитным покровом из стальной ленты сечением 3х6+1х4мм	**М**	**195**
6	Сигнальная лента для 1-го кабеля	**М**	**106**
7	Сигнальная лента для 2-х кабелей	**М**	**1350**
8	Сигнальная лента для 3-х кабелей	**М**	**41**
9	Сигнальная лента для 5-х кабелей	**М**	**35**
10	Просеянная земля	**М3**	**139,08**
11	Наконечники кабельные аплюминиевые А240	**Шт**	**12**
12	Наконечники кабельные аплюминиевые А185	**Шт**	**12**
13	Наконечники кабельные аплюминиевые А120	**Шт**	**4**
14	Наконечники кабельные аплюминиевые А95	**Шт**	**4**
15	Гибкие двустенные гофрированные трубки ДКС Ø110мм	**Метр**	**940**
16	Опора НО металлическая со светильником типа РКУ -01	**Шт**	**14**

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Максимов Н.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)