Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №72 от 30.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000013	29.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного зала в с. Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области			усл	1	35 374 880,25	35 374 880,25
				Итого	1	x	35 374 880,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам. директора / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2021

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного зала в с.Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2021 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			72	30.06.2021				

Наименование комплексов, пусковых объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудоания	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	35 374 880,25	31 584 714,51							3 790 165,74	35 374 880,25
Общестроительные работы	35 374 880,25	31 584 714,51							3 790 165,74	35 374 880,25
в .т.ч. октябрь 2021	35 374 880,25	31 584 714,51							3 790 165,74	35 374 880,25

итого к оплате за октябрь : Тридцать пять миллионов триста семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят тенге 25 тиын

Заказчик: ГУ «Управление строительства,архитектура и градостроительства Актюбинской области »
Руководитель _____ Алдияров Н.С..

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
И.О.Директора _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжинирнг" _____ Бирмагамбетов М.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Наименование стройки: Строительство спортивного зала в с.Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство спортивного зала
Договор № 72 от 30.06.2021 г

А К Т
выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машиистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010102-0338-1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в колтованах объемом до 1000м3.Разработка с поргузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	123,622	339,47	339,47	41966	41966		5541	51307
						62,25		7695		3801	
2	С3412-102-0101412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподьемность свыше 10 т.расстояние перевозок 1 км	т.км	216,3385	163,00		35263				38084
										2821	
3	Е11-010102-0601-1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Работа на отвале.	м3	123,622	18	14,95	2225	1848	31	811	3279
					2,8	6,31	346	780		243	
4	Е11-010101-0338-1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в колтованах объемом до 1000м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	970,516	286,89	286,89	278431	278431,3		36762	340408
						52,61		51059		25215	
5	Е11-010205-0302-1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 тч 01. табл.11п 3,179	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	32,82414	2191,73		71942			51798	133639
					2191,73		71942			9899	

6	Е11-010104-0402-1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	970,516	35,98	35,98	34919	34919		9874	48376
						14,13	0	13713		3583	
7	Е11-010201-0501-1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбоваками	м3 уплотненно	970,516	171,87	78,99	166803	76661		91812	279304
					92,88	38,51	90142	37375		20689	
										6957	
		Итого по разделу 1	тенге				631549				**894398**
		Накладные расходы					196598				
		Сметная прибыль					66251				
		Итого по разделу 1					**894398**				
		Раздел 2.Фундаменты Ф1-14 шт									
8	Е11-010201-0501-1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбоваками	м3 уплотненного грунта	20,3	171,87	78,99	3489	1604		1920	5842
					92,88	38,51	1885	782		433	
9	Е11-060101-0101- 1106-0101-0101 РСНБ	Подготовка бетонная.Устройство	м3	8,12	38858,4	1132,94	315530	9200	295061	12220	353970
					1387,8	265,97	11269	2160		26220	
10	Е11-060101-0106- 1106-0101-0106 РСНБ	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5м3.Устройство	м3	55,72	46074,43	1648,85	2567267	91874	2150378	315889	3113808
					5833	396,91	325015	22116		230652	
11	С1261-102-0252-261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-111(А400),диаметром от 6 до 40 мм	т	1,268064	256427,89		325167		325167		351180
										26013	
12	С1214-210-0202-214-210-0202 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-111(А400),диаметром от 14до 32 мм	т	0,767844	267501,32		205399		205399		221831
										16432	
13	С1214-210-0101-214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1(А240),диаметром от 6до 12 мм	т	0,27804	281260,75		78202		78202		84458
										6256	
14	Е11-060301-0403-1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонирования	т	2,19296	419666,82	1461,54	920313	3205	568287	318356	1337763
					159064	465,67	348821	1021		99094	

15	Е11-060301-0201-1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм.Устройство	м2	5,5944	1480,39	6,08	8282	34	5137	2843	12015
					556,08	2,41	3111	13		890	
16	Е11-060301-0202-1106-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование. Устройство.добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 ммизменения толщины	м2	5,5944	1782,99	8,4	9975	47	7261	2444	13412
					476,64	3,39	2667	19		993	
17	Е11-080101-0307-1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	187,068	902,38	20,1	168806	3760	107740	53805	240420
					306,34	2,93	57306	548		17809	
		Фундаменты Ф2-6шт									
18	Е11-010201-0501-1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбоваками	м3 уплотненного грунта	4,335	171,87	78,99	745	342		410	1247
					92,88	38,51	403	782		92	
19	Е11-060101-0101- 1106-0101-0101 РСНБ	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,74	38858,4	1132,94	67614	1972	63227	2619	75852
					1387,8	265,97	2415	463		5619	
20	Е11-060101-0105- 1106-0101-0105РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3м3.Устройство	м3	11,58	48765,06	1986,34	564699	23002	451541	87079	703920
					7785,52	477,97	90156	5535		52142	
21	С1261-102-0252-261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-111(А400),диаметром от 6 до 40 мм	т	0,247224	256427,89		63395		63395		68467
										5072	
22	С1214-210-0201-214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-111(А400),диаметром от 6до 12 мм	т	0,311904	278796,41		86958		86958		93914
										6957	
23	С1214-210-0101-214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1(А240),диаметром от 6до 12 мм	т	0,052848	281260,75		14864		14864		16053
										1189	
24	Е11-060301-0403-1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонирования	т	0,08124	419666,82	1461,54	34094	119	21053	11794	49559
					159064	465,67	12922	38		3671	
25	Е11-060301-0201-1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм.Устройство	м2	0,24	1480,39	6,08	355	2	220	122	515
					556,08	2,41	133	1		38	

26	Е11-060301-0202-1106-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование. Устройство.добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,24	1782,99	8,4	428	2	312	105	575
					476,64	3,39	114	1		43	
27	Е11-080101-0307-1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	52,92	902,38	20,1	47754	1064	30478	15221	68013
					306,34	2,93	16212	155		5038	
		Фундаменты Ф3-12 шт									
28	Е11-010201-0501-1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбоваками	м3 уплотненного грунта	8,67	171,87	78,99	1490	685		820	2495
					92,88	38,51	805	334		185	
29	Е11-060101-0101- 1106-0101-0101 РСНБ	Подготовка бетонная.Устройство	м3	3,48	38858,4	1132,94	135227	3943	126454	5237	151701
					1387,8	265,97	4830	926		11237	
30	Е11-060101-0105- 1106-0101-0105РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3м3.Устройство	м3	23,16	48765,06	1986,34	1129399	46004	903082	174158	1407842
					7785,52	477,97	180313	11070		104285	
31	С1261-102-0252-261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-111(А400),диаметром от 6 до 40 мм	т	0,247224	256427,89		63395		63395		68467
										5072	
32	С1214-210-0201-214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-111(А400),диаметром от 6до 12 мм	т	0,623808	278796,41		173915		173915		187829
										13913	
33	С1214-210-0101-214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1(А240),диаметром от 6до 12 мм	т	0,105696	281260,75		29728		29728		32106
										2378	
34	Е11-060301-0403-1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонирования	т	0,18096	419666,82	1461,54	75943	264	46895	26270	110390
					159064	465,67	28784	84		8177	
35	Е11-060301-0201-1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм.Устройство	м2	1,62	1480,39	6,08	2398	10	1487	823	3479
					556,08	2,41	901	4		258	
36	Е11-060301-0202-1106-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование. Устройство.добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 ммизменения толщины	м2	1,62	1782,99	8,4	2888	13	2103	708	3883
					476,64	3,39	772	5		288	

37	Е11-080101-0307-1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	105,84	902,38	20,1	95508	2127	60958	30442	136026
					306,34	2,93	32423	310		10076	
		Фундаменты Ф4-2 шт									
38	Е11-060101-0102- 1106-0101-0102РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3м3.Устройство	м3	1,36	46339,32	1796,3	63021	2443	53213	7232	75873
					5415,48	428,49	7365	583		5620	
		Фундамент фахверка Ф-8 шт									
39	Е11-060101-0102- 1106-0101-0102РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3м3.Устройство	м3	0,432	46339,32	1796,3	20019	776	16904	2297	24101
					5415,48	428,49	2339	185		1785	
		Фундамент фахверка ФА-2 шт									
40	Е11-060101-0102- 1106-0101-0102РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м3.Устройство	м3	0,192	46339,32	1796,3	8897	345	7512	1021	10711
					5415,48	428,49	1040	82		793	
41	Е11-060101-0113- 1106-0101-0113РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Набетонка.Устройство.	м3	3,5	44275,92	1194,98	154966	4182	129723	20100	189071
					6017,2	293,65	21060	1028		14005	
42	Е11-060101-0101-0101-0101-0101РСНБ РК 2015	Обетонирование баз.Устиройство.	м3	0,9	41151,44	1132,94	37036	1020	34768	1354	41461
					1387,8	265,97	1249	239		3071	
		Фундаментная балка.ФБ1 171 м.									
43	Е11-010201- 0501-1101- 0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбоваками	м3 уплотненного грунта	17,1	171,87	78,99	2939	1351		1618	4922
					92,88	38,51	1588	659		365	
44	Е11-060101-0101- 1106-0101-0101 РСНБ	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,71	38858,4	1132,94	66448	1938	62137	2573	74543
					1387,8	265,97	2373	455		5522	
45	Е11-060101-0101- 1106-0701-0101 РСНБ	Балки фундаментные.Устройство	м3	7,695	60498,56	4047,14	465536	31143	328417	102746	613745
					13772	900,87	105976	6932		45463	

46	С1214-210-0201-214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-111(А400),диаметром от 6до 12 мм	т	0,003552	278796,41		990		990		1070
										79	
47	С1214-210-0202-214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1(А240),диаметром от 6до 12 мм	т	0,001344	281260,75		378		378		408
										30	
48	Е11-080101-0303- 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляци горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	25,65	3130,74	6,78	80303	174	73989	5758	92946
					239,38	1,99	6140	51		6885	
		Итого по разделу 1	**тенге**				**8093760**				**10045884**
		Накладные расходы					1207984				
		Сметная прибыль					744140				
		Итого по разделу 1					**10045884**				
		ЛС 2-1-2									
		Конструкции металлические									
		Раздел 1.Колонны.									
4	С1214-202-0202214-202-0202 РСНБ РК	Балка двутавровая горячекатаная с паралеллельными горанями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 40 ш-70Ш	т	18,06	312178,91		5637951	0	5637951		6088987
							0	0		451036	
5	С1214-202-0202214-202-0201 РСНБ РК	Балка двутавровая горячекатаная с паралеллельными горанями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20 Ш-35Ш	т	2,2704	303183,95		688349	0	688349		743417
							0	0		55068	
6	С1214-210-0202214-210-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от до 16 мм	т	0,7224	276883,16		200020		200020		216022
										16002	
7	С1214-210-0202214-210-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	2,3736	298742,89		709096		709096		765824
										56728	
8	С1214-101-0201214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12мм	т	1,8576	300945,29		559036	0	559036		603759
										44723	
		Раздел 2.Фермы									

18	С1214-210-0202214-210-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от до 16 мм	т	4,4376	276883,16		1228697		1228697		1326993
										98296	
19	С1214-101-0202-214-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,1032	298742,89		30830		30830		33296
										2466	
20	С1214-101-0201214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12мм	т	0,8256	300945,29		248460	0	248460		268337
										19877	
		Раздел 3.Балки									
30	С1214-202-0103214-202-0103 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с паралеллельными гранями полок нормальной из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 40 Б-70Б	т	5,9856	311273,17		1863157	0	1863156,69		2012210
							0	0		149053	
31	С1214-202-0102214-202-0102 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с паралеллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20 Б-35Б	т	1,9608	324801,88		636872	0	636871,526		687822
							0	0		50950	
32	С1214-101-0202-214-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,1032	298742,89		30830		30830		33296
										2466	
33	С1214-101-0201214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12мм	т	0,7224	300945,29		217403	0	217403		234795
										17392	
		Раздел 4.Связи									
42	С1214-210-0202214-210-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от до 16 мм	т	1,032	276883,16		285743		285743		308602
										22859	
43	С1214-101-0202-214-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 12 мм	т	0,8256	300945,29		248460		248460		268337
										19877	
45	С1214-205-0103214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100х100мм до 160х160мм	т	2,2704	321979,87		731023	0	731023		789505

										58482	
		Раздел 6.Стойки файхверковые									
60	С1214-203-0102214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСт 380-2005 № 12У-20У	т	0,2064	316045,7		65232	0	65232		70451
										5219	
61	С1214-201-0102214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от до 16 мм	т	0,516	276883,16		142872		142872		154302
										11430	
62	С1214-101-0201214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12мм	т	0,4128	300945,29		124230	0	124230		134168
										9938	
63	С1214-205-0103214-205-0103РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100х100мм до 160х160 мм	т	5,4696	321979,87		1761101	0	1761101		1901989
										140888	
64	С1214-203-0502214-203-0502 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенк от 5 до 8 мм	т	0,516	433164,55		223513	0	223513		241394
										17881	
		Раздел 7.Прогоны									
72	С1214-203-0102214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22 п-40П	т	3,7152	428319,48		1591293	0	1591293		1718596
										127303	
73	С1214-203-0102214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внуртенним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	8,256	316045,7		2609273	0	2609273		2818015
										208742	
74	С1214-101-0201214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12мм	т	0,6192	300945,29		186345	0	186345		201253
										14908	
		Итого по разделу 1	**тенге**				**20019787**				**21621371**
		Накладные расходы									
		Сметная прибыль					1601584				

		Итого по разделу 1					**21621371**				
		ЛС 6-1 Наружные сети ВК									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0431-1101-0101-0431 РСНБ РК Изм и доп вып 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскавторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	288,236	380,87	380,87	109780	109780		14953	**134712**
						72,05		20767		9979	
2	Е11-010205-0302-1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 тч 01. табл.11п 3,179	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	12,64708	2191,73		27719			19958	51491
					2191,73		27719			3814	
3	Е11-010205-0502-1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	13,53	952,56		12888			9279	**23940**
					952,56		12888			1773	
4	Е11-010104-0402-1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	274,64308	35,98	35,98	9882	9882		2794	13690
						14,13	0	3881		1014	
5	Е11-010201-0501-1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбоваками	м3 уплотненного грунта	274,64308	171,87	78,99	47203	21695		25981	79039
					92,88	38,51	25509	10577		5855	
		Трубопроводы водоснабжения									
6	Е11-230101-0101-1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание и засыпка под трубопроводы из природного песчанного грунта.Устройство	м3 основания	3,18	1325,76	177,24	4216	563		3777	8632
					1148,52	51,34	3652	163		639	
7	Е11-220501-0101-1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиеновых труб,диаметр 50мм,Укладка	км.трубопровода	0,0102	319042,44	75927,5	3254	775	14	2675	6403
					241681	23208,51	2465	237		474	
8	Е11-220501-0102-1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиеновых труб,даиметром 65 мм.Укладка	км.трубопровода	0,0388	338183,65	85835,1	13122	3330	90	10611	25632
					250063	26191,05	9702	1016		1899	

9	С1241-201-0611-241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиеновая для водоснабжения РЕ 100 SDR17 Гост 18599-2001 Размерами 75х4,5 мм	м	38,38	756,3		29027		29027		31349
										2322	
10	С1241-201-0611-241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиеновая для водоснабжения РЕ 100 SDR17 Гост 18599-2001 Размерами 32х2,0 мм	м	10,302	153,61		1582		1582		1709
										127	
		Колодец Д- 1500мм									
30	Е11-221301-1011122-1301-0101 РСНБ РК изм и доп. Вып 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конции	1,852	26238,99	9821,29	48595	18189	9468	28309	83056
					11305,36	4134,41	20938	7657		6152	
31	С1225-101-06025-225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 масрка ПН15	шт	1	28080,09		28080		28080		30326
										2246	
32	С1225-101-0109-225-101-0109РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 масрка КС15-9	шт	2	25298,04		50596		50596		54644
										4048	
33	С1225-101-0609-225-101-0109РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 масрка 1ПП-1,2ПП-1	шт	1	24849,24		24849		24849		26837
										1988	
34	С1225-101-0620-225-101-0109РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 масрка ПО 10	шт	1	37416,66		37417		37417		40410
										2993	
35	С1225-101-0109-225-101-0109РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 масрка КС10-3	шт	1	9292,2		9292		9292		10035
										743	
36	С1226-107-0627-261-107-0627РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	4,92	347		1707		1707		1844
										137	
37	С1244-202-01014-244-202-0101РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935		20450
										1515	

38	прайс лист	Кран вентиль)чугунный муфтовый,для воды PN10,марки15ч8п2 ГОСТ21345-2005 DN25 мм	шт	1	3187,5		3188		3188		3443
										255	
39	прайс лист	Кран шаровый стальной приварной,для воды PN10,маркиMaralГОСТ21345-2005 DN32 мм	шт	1	15026,79		15027		15027		16229
										1202	
		Врезка									
41	Е11-221101-01031122-1101-0103 РСНБ РК изм и доп. Вып 16	Штуцеры(патрубки) стальные ,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8075,22	4367,36	8075	4367	359	4777	13880
					3348,66	1476,86	3349	1477		1028	
		Итого по разделу 1	**тенге**				**504434**				**677750**
		Накладные расходы					123114				
		Сметная прибыль					50203				
		Итого по разделу 1					**677751**				
		Итого по акту					33 239 404				
		Временные здания и сооружения (1,5%)			498 591,06		33 737 995				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в			668 012,30		34 406 007				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			688 120,14		35 094 127				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9					31 584 714,51				
		НДС (12 %)					3 790 165,74				
		Итого к оплате					**35 374 880,25**				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
И.О.Директора _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжинирнг " _____ Бирмагамбетов М.А.