Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного зала в с.Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2021 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			72	30.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	127 088 000,00	113 471 428,57							13 616 571,43	127 088 000,00
Акт	78 827,00	70 381,25							8 445,75	78 827,00
Акт	20 273 796,38	18 101 603,91							2 172 192,47	20 273 796,38
Акт	18 671 400,00	16 670 892,86			18 523 214				2 000 507,14	18 671 400,00
в .т.ч. декабрь 2021	39 024 023,38	34 842 878,02	0,00	0,00	18 523 214	0,00	0,00	0,00	4 181 145,36	39 024 023,38

итого к оплате за декабрь : Тридцать девять миллионов двадцать четыре тысячи двадцать три тенге 38 тиын

Заказчик: ГУ «Управление строительства,архитектура и градостроительства Актюбинской области »

Руководитель _____ Алдияров Н.С..

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

И.О.Директора _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжинирнг" _____ Бирмагамбетов М.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стронеф"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в с . Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного зала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№72** от **30.06.2021**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Перекрытие на отметке + 3.300										
1	50	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		8	3572,98	788,74	28584	6310	16088	8988	40578	
			шт. сборных конструкций			773,26	178,83	6186	1431		3006		
2	51	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		5	4851,38	933,46	24257	4667	14903	6752	33490	
			шт. сборных конструкций			937,35	206,99	4687	1035		2481		
			Итого по разделу: 1. Перекрытие на отметке + 3.300									74068	
			ИТОГО:					52841	10977	30991	15740	74068	
								10873	2466		5487		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения (1,5%)			1,50%		1111					
			итого с временными зданиями									75179	
			Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимн			1,98%		1489					
			итого									76668	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		1533					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									78201	
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9			0,9						70381	
			НДС			12 %		8446					
			Итого с НДС									78827	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
И.О.Директора _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг " _____ Бирмагамбетов М.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стронеф"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в с . Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного зала**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№72** от **30.06.2021**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **6-2-1 Блочно-модульная котельная работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7	прайс лист	Блочно-модульная котельная 2х160кВТ	К-т	1	18523214,29		18523214				18523214	
										18523214			
			Отпускная цена			18523214		18523214					
			Сметная стоимость оборудования					***18523214***					
			ИТОГО:					18523214	0				
								0	**0**	18523214			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**18523214**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения (1,5%)			**1,50%**		**0,00**				**18523214**	
			итого с временными зданиями										
			Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимне			**1,98%**		**0,00**				**18523214**	
			итого										
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**0,00**					
												18523214	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16670893**	
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9			**0,9**							
			НДС			**12 %**		**2000507**				**18671400**	
			Итого с НДС										

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
И.О.Директора _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг " _____ Бирмагамбетов М.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стронеф"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в с . Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного зала**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№72** от **30.06.2021**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ограждающие конструкции кровли										
1	1	E11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	1087,944	1926,97 541,32	473,9 192,29	2096435 588926	515577 209201	991933	550707 211771	2858914	
2	3	E11-090402-0109 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей	м реза	39	1014,94 997,52	5,18 0	39583 38903	202 0	477	26843 5314	71740	
			Итого по разделу: 1. Ограждающие конструкции кровли									**2930654**	
			Раздел: 2. Ограждающие конструкции стен										
3	4	E11-090402-0106 Изм. и доп. вып.	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен	м2	1277,712	1528,8 398,98	993,02 260,04	1953366 509782	1268793 332256	174791	581006 202750	2737122	
4	6	E11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	728,6	1740,86 629,92	976,1 386,85	1268391 458960	711187 281859	98244	511165 142364	1921920	
5	7	C1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,3682143	652099,34		892212		892212 71377		963589	
6	8	E11-090402-0109 Изм. и доп. вып.	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых	м реза	4,8	1014,94 997,52	5,18 0	4872 4788	25 0	59	3304 654	8830 **5631461**	
			Итого по разделу: 2. Ограждающие конструкции стен										
			Раздел: 3. Полы										
7	40	E11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	728,4126	747,42 80,77	34,11 12,91	544430,15 58833,89	24846 9404	460750,1	64143,43 48685,89	657259,47	
8	41	E11-110101-0209 [illegible]	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	73	44051,45 4121,16	7,68 0	3215756 300845	561 0	2914351	282794 279884	3778434	
9	42	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Бетон В 15 Устройство	м3 подстилающего слоя	88	45957,46 4121,16	7,68 0	4044256 362662	676 0	3680919	340902 350813	4735971	
10	43	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4	16622,7 15080	1511,34 658,1	66491 60320	6045 2632	125	57287 9902	133680	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	44	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	4	273719,62		1094878		1094878		1182468	
			Итого по разделу: 3. Полы								87590	**10487812,47**	
			ИТОГО:					**15220375**	**2527899**	**10308489**	**2418117**	**19049927,47**	
								2383988	**835347**		**1411078**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения (1,5%)			**1,50%**		**285748,91**					
			итого с временными зданиями									**19335676,38**	
			Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время			**1,98%**		**382846,39**					
			итого									**19718522,77**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**394370,46**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20112893,23**	
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9			**0,9**						**18101603,91**	
			НДС			**12 %**		**2172192,47**					
			Итого с НДС									**20273796,38**	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг " _____ Бирмагамбетов М.А.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
И.О.Директора _____ Утепов Н.Б.