Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №72 от 30.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000007	29.03.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного зала в с. Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области			усл	1	20 326 129,69	20 326 129,69
				Итого	1	x	20 326 129,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.03.2022

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного зала в с.Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за март 2022 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			72	30.06.2021				

Наименование комплексов, пусковых объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	147 414 129,69	131 619 758,65			23 623 791				15 794 371,04	147 414 129,69
Общестроительные работы	20 326 129,69	18 148 330,08			5 100 577				2 177 799,61	20 326 129,69
в .т.ч. Март 2021	20 326 129,69	18 148 330,08			5 100 577				2 177 799,61	20 326 129,69

итого к оплате за март: Двадцать миллионов тристо двадцать шесть тысяч сто двадцать девять тенге 69 тиын

Заказчик: ГУ «Управление строительства,архитектура и градостроительства Актюбинской области »
Руководитель _____ Алдияров Н.С..

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжинирнг" _____ Бирмагамбетов М.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стронеф"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в с . Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73/1 от 14.03.2022 г к договору № 72 от 30.06.2021 г**

Акт выполненных работ

за **март 2022** (месяц, год) на **6-1-3 Наружные сети газоснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Газопровод стальной низкого давления										
1	1	Е11-240202-0103 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	14173,89	2028,74	14174	2029	2166	9880	25978	
						9979,36	0	9979	0		1924		
2	2	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,051	565509,54	115508,15	28841	5891	794	24236	57323	
						434430	45593,07	22156	2325		4246		
3	3	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	51,204	1988,4		101814		101814		109959	
											8145		
4	4	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	490676,64	72252,53	1472	217	34	1291	2984	
						407077	27618,75	1221	83		221		
5	5	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,012	1057,94		3187		3187		3442	
											255		
6	6	С1241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	938		1876		1876		2026	
											150		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	347		1388		1388		1499	Казахстан
											111		
8	8	С1241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	686		686		686		741	
											55		
9	9	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1579,15	93,27	1579	93	18	1497	3322	
						1468,04	44,01	1468	44		246		
10	10	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2976,29	155,45	2976	155	36	2830	6270	
						2785,16	73,35	2785	73		464		
11	11	С1242-204-0306	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	12355		12355		12355		13343	
											988		
12	12	С1242-204-1002	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	29701		29701		29701		32077	Казахстан
											2376		
13	13	Е11-060101-0113 Изм. и	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,48	45196,67	1194,98	21694	574	18233	2757	26407	
						6017,2	293,65	2888	141		1956		
14	14	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,07044	115163,1	7077,2	8112	499	625	4845	13994	
						99212,8	465,28	6989	33		1037		
15	15	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,07044	607048,98		42761		42761		46182	
											3421		
16	16	С1217-101-0103	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,12	477763		57332		57332		61919	
											4587		
17	17	С1214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,0172951	311161,34		5382		5382		5813	
											431		
18	18	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		19,8	95,73	2,67	1895	53	869	675	2776	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		49,15	0,29	973	6		206		
19	19	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		19,8	81,67	1,89	1617	38	1011	396	2174	
				м2		28,71	0,29	568	6		161		
20	20	С1261-107-0808	Хомутик		15	860		12900		12900		13932	
				шт.							1032		
			Итого по разделу: 1. Газопровод стальной низкого давления									**432161**	
			Раздел: 2. Прочие работы										
21	21	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,054	967900,44	808415,45	52267	43655	483	15041	72693	
				км трубопровода		150544	155549,55	8129	8400		5385		
22	22	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		1	926,45	25,68	926	26	54	517	1558	
				стык		847	0	847	0		115		
			Итого по разделу: 2. Прочие работы									**74251**	
			ИТОГО:					404935	53230	293705	63965	506412	
								58003	11111		37512		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения (1,5%)			1,50%		7596					
			итого с временными зданиями									**514008**	
			Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее в			1,98%		10177					
			итого									**524186**	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		10484					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**534669**	
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9			0,9						**481202,33**	
			НДС			12 %		57744,28					
			Итого с НДС									**538946,61**	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг " _____ Бирмагамбетов М.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стронеф"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в с . Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73/1 от 14.03.2022 г к договору № 72 от 30.06.2021 г**

Акт выполненных работ

за **март 2022** (месяц, год) на **6-2-1 Блочно-модульная котельная работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Площадка под котельную ГП тип 3										
1	1	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне		28	51,32	21,73	1437	608	1	1132	2774	
			м2 поверхности			29,56	7,86	828	220		205		
2	2	С1234-203-0101	Полотно иглопробивное нетканное ИПС-Т-500		30,8	1160		35728		35728		38586	
				м2							2858		
3	3	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,6	18613,56	1059,62	48395	2755	36887	9304	62315	
			м3 подстилающего слоя			3366,74	440,1	8754	1144		4616		
4	4	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		5	46472,46	7,68	232362	38	211718	19369	271870	
			м3 подстилающего слоя			4121,16	0	20606	0		20139		
			Итого по разделу: 1. Площадка под котельную ГП тип 3									375545	
			Раздел: 2. Монтаж котельной										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка		6,8	33155,35	16132,1	225456	109698	16002	122315	375593	
				т блок-боксов		14670	5096,49	99756	34656		27822		
6	6	Е11-090607-0102 Изм. и доп. вып. 16	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж		0,221841	111570,31	10308,57	24751	2287	3051	13841	41679	
				т		87508,08	2915,8	19413	647		3087		
			Итого по разделу: 2. Монтаж котельной									417272	
			ИТОГО:					568129	115386	303387	165961	792817	
			В том числе :					149357	36667		58727		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения (1,5%)			1,50%		11892				804709	
			итого с временными зданиями									820642	
			Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ			1,98%		15933				837055	
			итого									753349,81	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		16413				843751,79	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9			0,9							
			НДС			12 %		90401,98					
			Итого с НДС										

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжинирнг " _____ Бирмагамбетов М.А.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стронеф"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в с . Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73/1 от 14.03.2022 г к договору № 72 от 30.06.2021 г**

Акт выполненных работ

за март 2022 (месяц, год) на 6-1-2 Наружные тепловые сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Тепловые сети										
1	1	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	16,9	380,87	380,87	6437	6437	0	877	7899	
						0	72,05	0	1218		585		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,507	1826,44	0	926	0	0	667	1720	
						1826,44	0	926	0		127		
3	3	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,9	38,62	38,62	653	653	0	156	874	
						0	12,79	0	216		65		
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,9	171,87	78,99	2905	1335	0	1599	4864	
						92,88	38,51	1570	651		360		
5	5	Е11-240108-0101 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм.	км труб	0,036	834896,85	286625,03	30056	10319	212	22500	56761	
						542379,1	88944,15	19526	3202		4205		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	С1241-402-0101	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	м	6	4512,32		27074		27074	2166	29240	
7	7	С1241-402-0104	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	30	5144,48		154334		154334	12347	166681	
8	8	Е11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,	шт.	12	14814,25 11155,83	3516,27 1153,15	177771 133870	42195 13838	1706	146231 25920	349922	
9	9	С1241-405-0104	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	6	18039		108234		108234	8659	116893	Казахстан
10	10	С прайс лист	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3-32х3	шт.	2	13660,71		27321		27321	2186	29507	
11	11	С прайс лист	Заглушка 57х650 ГОСТ 30732-2006	шт.	2	500,89		1002		1002	80	1082	
12	12	С прайс лист	Заглушка 32х650 ГОСТ 30732-2006	шт.	2	500,89		1002		1002	80	1082	
13	13	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 32 мм. Установка	шт.	2	15565,13 11410,71	4012,27 1295,8	31130 22821	8025 2592	284	25159 4503	60792	
14	14	С1242-208-0101	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006	шт.	2	52592		105184		105184	8415	113599	Казахстан
15	15	С1241-411-0104	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	2	31510		63020		63020	5042	68062	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-240108-0501 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	34816,08	682,74	34816	683	31103	3319	41186	
						3030,52	322,15	3031	322		3051		
17	17	Е11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,	шт.	2	14814,25	3516,27	29628	7032	284	24372	58320	
						11155,83	1153,15	22312	2306		4320		
18	18	С1241-414-0104	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ	шт.	2	22982		45964		45964		49641	Казахстан
											3677		
19	19	С прайс лист	Комплект изоляции стыка 57/125	шт.	20	4553,57		91071		91071		98357	
											7286		
20	20	С прайс лист	Комплект изоляции стыка 32/125	шт.	5	4462,5		22312		22312		24097	
											1785		
21	21	Ц13-100904-0101	Прокладка в траншее ленты	км	0,03	31095	21317,4	933	639	0	267	1296	
						9777,6	4808,78	293	144		96		
22	22	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод"	м	30,6	83		2540		2540		2743	
											203		
23	23	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	32,4	380,87	380,87	12340	12340	0	1681	15143	
						0	72,05	0	2334		1122		
24	24	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,6	1826,44	0	6575	0	0	4734	12214	
						1826,44	0	6575	0		905		
25	25	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,34	952,56	0	2229	0	0	1605	4141	
						952,56	0	2229	0		307		
26	26	Е11-010104-0402	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта	м3 грунта	9,25	35,98	35,98	333	333	0	94	461	
						0	14,13	0	131		34		
27	27	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		9,25	171,87	78,99	1590	730	0	875	2662	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			92,88	38,51	859	356		197		
28	28	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройствозасыпка щебнем		17	17550,28	1795,22	298355	30519	251565	28018	352483	
			м3 основания			957,1	815,06	16271	13856		26110		
29	29	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		1,012	45040,43	7603,82	45581	7695	24715	16255	66783	
			м3 конструкций колодца			13014,94	3209,68	13171	3248		4947		
30	30	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	28080,09		28080		28080		30326	Казахстан
				шт.							2246		
31	31	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	24849,24		24849		24849		26837	Казахстан
				шт.							1988		
32	32	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		1	13729,71		13730		13730		14828	Казахстан
				шт.							1098		
33	33	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	25298,04		25298		25298		27322	Казахстан
				шт.							2024		
34	34	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		1	16895,28		16895		16895		18247	Казахстан
				шт.							1352		
35	35	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	7049,73		7050		7050		7614	Казахстан
				шт.							564		
36	36	С1244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С		1	9004		9004		9004		9724	Казахстан
				комплект							720		
37	37	С1261-107-0627	Стремянка		17,44	347		6052		6052		6536	
				кг							484		
38	38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		7,85	1756,42	20,1	13788	158	11225	2258	17330	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности			306,34	2,93	2405	23		1284		
39	39	ЕТН-240201-0102 Изм. и	Ввод цокольный газонепроницаемого диаметром 50 мм в здания. Устройство		1	70215,63	2640,46	70216	2640	55058	12899	89764	
				ввод		12517,12	511,98	12517	512		6649		
			Итого по разделу: 1. Тепловые сети									**1987034**	
			ИТОГО:					**1546278**	**131733**	**1156168**	**293566**	**1987033**	
								258376	**44949**		**147189**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения (1,5%)			**1,50%**		**29805**					
			итого с временными зданиями									**2016838**	
			Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зим			**1,98%**		**39933**					
			итого									**2056772**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**41135**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2097907**	
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9			**0,9**						**1888116,60**	
			НДС			**12 %**		**226573,99**					
			Итого с НДС									**2114690,59**	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг " _____ Бирмагамбетов М.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стронеф"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в с . Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73/1 от 14.03.2022 г к договору № 72 от 30.06.2021 г**

Акт выполненных работ

за **март 2022** (месяц, год) на **6-1-1 Наружные сети ВК** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13	Ц13-100904-0101	Прокладка в траншее ленты	км	0,0397	31095	21317,4	1234	846	0	353	1714	
						9777,6	4808,78	388	191		127		
2	14	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	40,494	83		3361		3361		3630	
											269		
3	15	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2976,29	155,45	5953	311	71	5660	12542	
						2785,16	73,35	5570	147		929		
4	16	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2030		8120		8120		8770	
											650		
5	17	С1242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	31467		62934		62934		67969	
											5035		
6	18	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1494,68	936,61	7473	4683	0	4140	12542	
						558,07	278,29	2790	1391		929		
7	19	С1241-214-0102	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	535		535		535		578	
											43		
8	20	С1241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	890		3560		3560		3845	Казахстан
											285		

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стронеф"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в с . Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73/1 от 14.03.2022 г к договору № 72 от 30.06.2021 г**

Акт выполненных работ

за март 2022 (месяц, год) на 6-1-1 Наружные сети ВК работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13	Ц13-100904-0101	Прокладка в траншее ленты	км	0,0397	31095	21317,4	1234	846	0	353	1714	
						9777,6	4808,78	388	191		127		
2	14	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	40,494	83		3361		3361		3630	
											269		
3	15	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2976,29	155,45	5953	311	71	5660	12542	
						2785,16	73,35	5570	147		929		
4	16	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2030		8120		8120		8770	
											650		
5	17	С1242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	31467		62934		62934		67969	
											5035		
6	18	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1494,68	936,61	7473	4683	0	4140	12542	
						558,07	278,29	2790	1391		929		
7	19	С1241-214-0102	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	535		535		535		578	
											43		
8	20	С1241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	890		3560		3560		3845	Казахстан
											285		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	21	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка гильзы		0,0003	614530,22	200657,36	184	60	6	135	345	
			км трубопровода			392392	62665,69	118	19		26		
10	22	С1241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм		0,303	5172,21		1567		1567		1692	
				м							125		
11	23	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка патрубок		0,0003	338183,65	85835,1	101	26	1	82	198	
			км трубопровода			250063	26191,05	75	8		15		
12	24	С1241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм		0,303	756,3		229		229		247	
				м							18		
13	25	Е11-100201-0101	Укладка деревянной крышки в сущ колодце		0,66	3669,06	135,72	2422	89	2181	171	2800	
				м2		228,34	59,29	151	39		207		
14	26	Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка		0,032	96205,89	1232,52	3079	40	2276	703	4084	
			м3 древесины в конструкции			23838,6	557,46	763	18		302		
15	27	Е11-100107-0607 Изм. и	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон		1,6	7806,34	21,32	12490	34	9596	2588	16284	
				м2		1787,76	9,31	2860	15		1206		
16	28	С1261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		4	827		3308		3308		3573	
				шт.							265		
17	29	С1261-107-0459	Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79		0,4	815		326		326		352	
				кг							26		
18	40	С прайс лист	Флюресцентный указатель пожарного гидранта 21345-2005 DN 32 мм		1	2732,14		2732		2732		2951	
				шт.							219		
19	44	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка футляра		0,0061	662674,57	222805,71	4042	1359	206	2883	7479	
			км трубопровода			406112	71219,69	2477	434		554		
20	45	С1241-201-0621	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм		6,161	10159,03		62590		62590		67597	
				м							5007		
21	46	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		1	11350,18	1107,85	11350	1108	6540	3691	16244	
				футляр		3702,57	25,67	3703	26		1203		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	47	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1494,68	936,61	1495	936	0	828	2509	
						558,07	278,29	558	278		186		
23	48	С1241-210-0123	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75 мм	шт.	1	1557		1557		1557		1682	Казахстан
											125		
			Итого по разделу:									239627	
			Раздел: 1. Канализация К1										
24	49	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	110,88	380,87	380,87	42231	42231	0	5752	51822	
						0	72,05	0	7989		3839		
25	50	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,3264	2191,73	0	7291	0	0	5249	13543	
						2191,73	0	7291	0		1003		
26	51	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	6,72	952,56	0	6401	0	0	4609	11891	
						952,56	0	6401	0		881		
27	52	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	105,2464	35,98	35,98	3787	3787	0	1071	5247	
						0	14,13	0	1487		389		
28	53	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	105,2464	171,87	78,99	18089	8313	0	9956	30289	
						92,88	38,51	9775	4053		2244		
29	54	Е11-230101-0101	Основание и засыпка под трубопроводы песчаного из природного песчаного грунта. Устройство	м3 основания	2,24	1325,76	177,24	2970	397	0	2661	6081	
						1148,52	51,34	2573	115		450		
30	55	Е11-220501-0105 Изм. и [illegible]	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0232	506688,46	154305,36	11755	3580	313	8887	22293	
						338884	48049,1	7862	1115		1651		
31	56	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0048	384998,67	108851,57	1848	522	25	1447	3559	
						271018	33571,73	1301	161		264		
32	57	С1241-204-0304	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	23,432	3118,19		73065		73065		78910	
											5845		
33	58	С1241-204-0302	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 100/95 ГОСТ Р 54475-2011	м	4,848	2258		10947		10947		11823	
											876		
34	59	Ц13-100904-0101	Прокладка в траншее ленты		0,028	31095	21317,4	871	597	0	249	1210	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		9777,6	4808,78	274	135		90		
35	60	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	28,56	83		2370		2370		2560	
											190		
36	61	Е11-230601-105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,408	45040,43	7603,82	288619	48726	156494	102928	422871	
						13014,94	3209,68	83400	20568		31324		
37	62	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	28080,09		112320		112320		121306	Казахстан
											8986		
38	63	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	18130,5		90652		90652		97904	Казахстан
											7252		
39	64	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	25298,04		75894		75894		81966	Казахстан
											6072		
40	65	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	24849,24		99397		99397		107349	Казахстан
											7952		
41	66	С1225-101-0620	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	4	37416,66		149667		149667		161640	Казахстан
											11973		
42	67	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,33912	50661,55	2242,44	17180	760	13832	2573	21333	
						7631,47	528,12	2588	179		1580		
43	68	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	18,04	347		6260		6260		6761	
											501		
44	69	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	30272		121088		121088		130775	Казахстан
											9687		
45	70	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка гильзы	км трубопровода	0,003	665684,57	225815,71	1997	678	101	1418	3688	
						406112	71219,69	1218	214		273		
46	71	С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	3,03	8143,54		24675		24675		26649	
											1974		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	72	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство отмостки		2,65	23252,58	1824,43	61619	4835	47117	11098	78534	
			м3 подстилающего слоя			3648,24	806,85	9668	2138		5817		
48	73	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки		2,65	44051,45	7,68	116736	20	105795	10266	137162	
			м3 подстилающего слоя			4121,16	0	10921	0		10160		
			Итого по разделу: 1. Канализация К1									**1637167**	
			ИТОГО:					**1548371**	**123938**	**1261708**	**189398**	**1876793**	
			В том числе :					**162725**	**40720**		**139024**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения (1,5%)			**1,50%**		**28152**					
			итого с временными зданиями									**1904945**	
			Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время			**1,98%**		**37718**					
			итого									**1942663**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**38853**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1981516**	
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9			**0,9**						**1783364,45**	
			НДС			**12 %**		**214003,73**					
			Итого с НДС									**1997368,19**	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг " _____ Бирмагамбетов М.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стронеф"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в с . Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области**

Объект : **Строительство спортивного зала** (наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73/1 от 14.03.2022 г к договору № 72 от 30.06.2021 г**

Акт выполненных работ

за март 2022 (месяц, год) на 4-1-1 Сети электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	20	прайс лист	Дизель -генераторная установка мощностью 11кВА APD 13 A	шт	1	1807142,86		1807143				1807143	
			Отпускная цена			1807143		1807143		1807143			
			Сметная стоимость оборудования					*1807143*					
			ИТОГО:					**1807143**	**0**				
			В том числе :					**0**	**0**	**1807143**			
			Стоимость оборудования, всего							**1807143**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения (1,5%)			**1,50%**		**0**				**1807143**	
			итого с временными зданиями										
			Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время			**1,98%**		**0**				**1807143**	
			итого										
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**0**				**1807143**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1626428,70**	
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9			**0,9**							
			НДС			**12 %**		**195171,44**				**1821600,14**	
			Итого с НДС										

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжинирнг " _____ Бирмагамбетов М.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стронеф"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в с . Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного зала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73/1 от 14.03.2022 г к договору № 72 от 30.06.2021 г**

Акт выполненных работ

за **март 2022** (месяц, год) на **2-1-5 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Канализация К1										
1	69	ЕТ1-100501-0102 Изм. и доп. вып. 6 РС296299)	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**		66,4	861,34	3,52	57193	233	291	55610	121827	
				м трубопровода		853,44	1,15	56668	76		9024		
2	70	С1241-203-0107 РС296299)	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	**м**	65,736	1110,53		73002		73002		78842	
											5840		
3	71	ЕТ1-100501-0101 Изм. и доп. вып. 6 РС296299)	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**		33	892,56	1,45	29454	47	36	28799	62913	
				м трубопровода		890,02	0,5	29371	16		4660		
4	72	С1241-203-0101 РС296299)	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	32,67	270		8821		8821		9527	
											706		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	73	С1241-220-0103 РС296299)	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	771		2313		2313		2498	
											185		
6	74	С1241-220-0204 РС296299)	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	649		1947		1947		2103	
											156		
7	75	С1241-216-0203 РС296299)	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	22	145		3190		3190		3445	
											255		
8	76	С1241-216-0201 РС296299)	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	15	45		675		675		729	
											54		
9	77	Е11-160501-0211 Изм. и доп. вып. 10РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1,05	2282,63	546,67	2397	574	93	1866	4604	
						1647,3	166,01	1730	174		341		
10	78	С1241-201-0616 РС296299)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,0605	3331,04		3533		3533		3816	
											283		
11	79	Е11-460302-0102 РС296299)	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0.0594	66475,57	34964,37	3949	2077	0	2409	6867	
						31511,2	16767,81	1872	996		509		
12	80	С1241-208-0407 РС296299)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	22	1772		38984		38984		42103	
											3119		
13	81	С1241-208-0305 РС296299)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	24	572		13728		13728		14826	
											1098		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	82	С1241-209-0202 РС296299)	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	13	2533		32929		32929		35563	
											2634		
15	83	С1241-209-0105 РС296299)	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	7	1051		7357		7357		7946	
											589		
16	84	С1241-209-0401 РС296299)	Тройник полиэтиленовый редукционный переходной 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм	шт.	6	2731		16386		16386		17697	
											1311		
17	85	С1241-230-0103 РС296299)	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	2	331		662		662		715	
											53		
18	86	С1241-230-0201 РС296299)	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	5	233		1165		1165		1258	
											93		
19	87	С1241-230-0202 РС296299)	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	5	365		1825		1825		1971	
											146		
20	88	С1241-211-0605 РС296299)	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	16	957		15312		15312		16537	
											1225		
21	89	С1241-211-0609 РС296299)	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	20	2498		49960		49960		53957	
											3997		
22	90	С1261-301-0219 РС296299)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,6	537		9988		9988		10787	
											799		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	91	Е11-230101-0101 РС296299)	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		3,98	15247,54	177,24	60685	705	55409	4728	70646	
				м3 основания		1148,52	51,34	4571	204		5233		
24	92	Е11-460302-0102 РС296299)	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка		0,072	66475,57	34964,37	4786	2517	0	2920	8322	
				м3		31511,2	16767,81	2269	1207		616		
			Итого по разделу: 1. Канализация К1									579499	
			Раздел: 2. Санитарно-техническое оборудование										
25	94	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6РС296299)	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		6	2172,83	98,99	13037	594	554	11738	26757	
				шт.		1981,56	14,67	11889	88		1982		
26	95	С1242-207-0802 РС296299)	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		6	2100		12600		12600		13608	
				шт.							1008		
27	96	С1241-113-0203 РС296299)	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм		6	429		2574		2574		2780	
				шт.							206		
28	97	С1241-114-0101 РС296299)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0		6	249		1494		1494		1614	
				шт.							120		
29	98	С1241-112-0105 РС296299)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм		6	134		804		804		868	
				шт.							64		
30	99	С1241-119-0302 РС296299)	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм		12	115		1380		1380		1490	
				шт.							110		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	100	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17РС296299)	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1669,32	19,81	30048	357	21849	7823	40901	
						435,7	7,78	7843	140		3030		
			Итого по разделу: 2. Санитарно-техническое оборудование									88018	
			ИТОГО:					502178	7104	378861	115893	667517	
								116213	2901		49446		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения (1,5%)			1,50%		10013					
			итого с временными зданиями									677530	
			Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зи			1,98%		13415					
			итого									690945	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		13819					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									704764	
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9			0,9						634287,37	
			НДС			12 %		76114,48					
			Итого с НДС									710401,85	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжинирнг " _____ Бирмагамбетов М.А.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стронеф"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в с . Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного зала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73/1 от 14.03.2022 г к договору № 72 от 30.06.2021 г**

Акт выполненных работ

за **март 2022** (месяц, год) на **2-1-4 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Отопление										
1	64	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6РС296305)	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка		1,81	12567,71	153,14	22748	278	18129	4316	29229	
				м трубопровода		2398,7	34,62	4342	63		2165		
2	65	Е11-160401-0409 РС296305)	Трубопроводы стальные диаметром до 300 мм. Установка фланцевых соединений		1	29191,82	514,25	29192	514	22109	6480	38526	
				соединение		6568,44	44,01	6568	44		2854		
3	66	Е11-161201-0104 Изм. и доп. вып. (РС296305)	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм		2	9752,22	31,09	19504	62	9844	9435	31254	
				сальник		4798,88	14,67	9598	29		2315		
4	76	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		60,5	1541,26	19,81	93246	1199	65688	26294	129103	
				м трубопровода		435,7	7,78	26360	471		9563		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	77	E11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		10	1669,32	19,81	16693	198	12138	4346	22722	
				м трубопровода		435,7	7,78	4357	78		1683		
6	78	E11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		2,5	1372,83	19,81	3432	49	2293	1087	4880	
				м трубопровода		435,7	7,78	1089	19		361		
7	79	E11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11РС296305)	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		5	2985,3	43,31	14926	217	10576	4129	20579	
				м трубопровода		826,74	15,99	4134	80		1524		
8	80	E11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11РС296305)	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		415	898,84	43,31	373019	17974	11948	342738	773018	
				м трубопровода		826,74	15,99	343097	6636		57261		
9	81	C1241-102-0128 РС296305)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	10	769,35		7694		7694		8309	
											615		
10	82	C1241-102-0107 РС296305)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	155	343,93		53309		53309		57574	
											4265		
11	83	C1241-102-0103 РС296305)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	180	223,53		40235		40235		43454	
											3219		
12	84	C1241-102-0101 РС296305)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	70	315		22050		22050		23814	
											1764		
			Итого по разделу: 2. Отопление									**1182462**	
			Раздел: 3. Вентиляция										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	91	прайс листРС296305)	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2000 м3/ч	комплект	1	1799479,18		1799479				1799479	
										1799479			
			Отпускная цена			1799479		1799479					
			Сметная стоимость оборудования					*1799479*					
14	104	прайс листРС296305)	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2100 м3/ч	комплект	1	1493954,88		1493955				1493955	
										1493955			
			Отпускная цена			1493955		1493955					
			Сметная стоимость оборудования					*1493955*					
			Итого по разделу: 3. Вентиляция									**3293434**	
			ИТОГО:					3989482	20491	276013	398825	4475896	
								399545	7420	3293434	87589		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3293434			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения (1,5%)			1,50%		17737					
			итого с временными зданиями									4493633	
			Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее			1,98%		23764					
			итого									4517397	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		24479					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4541876	
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9			0,9						4087688,51	
			НДС			12 %		490522,62					
			Итого с НДС									4578211,14	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжинирнг " _____ Бирмагамбетов М.А.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стронеф"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в с . Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного зала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73/1 от 14.03.2022 г к договору № 72 от 30.06.2021 г**

Акт выполненных работ

за **март 2022** (месяц, год) на **2-1-3 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы										
1	15	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	57,642144	8114,56	518,56	467741	29890	374	311877	841987	
						7589,52	251,89	437476	14519		62369		
2	16	С1223-203-0407	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-13, двупольный	м2	10,88	39980,79		434991		434991		469790	
											34799		
3	17	С1223-102-0104	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся:	м2	46,762144	18394,96		860188		860188		929003	
											68815		
4	18	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,88	3526,86	188,13	10157	542	4536	4803	16157	
						1763,69	89,46	5079	258		1197		
5	19	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	127,2012	2509,74	188,04	319242	23918	143727	146678	503194	
						1191,78	89,46	151596	11379		37274		
6	20	С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся:		2,88	18394,96		52977		52977		57215	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							4238		
7	21	С1223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся:	м2	18,1872	19060		346648		346648		374380	
											27732		
8	22	С1223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся:	м2	109,014	19398,64		2114723		2114723		2283901	
											169178		
			Итого по разделу: 1. Проемы									5475627	
			Раздел: 2. Полы										
			Тип 1										
9	40	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,3874	747,42	34,11	7016	320	5938	827	8470	
						80,77	12,91	758	121		627		
10	41	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,78	44051,45	7,68	34360	6	31140	3022	40373	
						4121,16	0	3215	0		2991		
11	42	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Ветон В 15 Устройство	м3 подстилающего слоя	0,536	45957,46	7,68	24633	4	22420	2076	28846	
						4121,16	0	2209	0		2137		
12	43	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,552226	16622,7	1511,34	9179	834	17	7909	18455	
						15080	658,1	8328	363		1367		
13	44	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,552226	273719,62		151155		151155		163247	
			Тип 2								12092		
14	47	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	31,1	747,42	34,11	23245	1061	19672	2739	28063	
						80,77	12,91	2512	402		2079		
15	48	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,11	44051,45	7,68	137000	24	124159	12048	160972	
						4121,16	0	12817	0		11924		
			Тип 3										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	52	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		101,1	747,42	34,11	75564	3448	63950	8903	91224	
			м2 площади уплотнения			80,77	12,91	8166	1305		6757		
17	53	Е11-110101-0209 Изм. и	Слои подстилающие бетонные. Устройство		10,11	44051,45	7,68	445360	78	403618	39165	523287	
			м3 подстилающего слоя			4121,16	0	41665	0		38762		
			Тип 4										
18	60	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		85,5	747,42	34,11	63904	2917	54082	7529	77148	
			м2 площади уплотнения			80,77	12,91	6906	1104		5715		
19	61	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		8,55	44051,45	7,68	376640	66	341338	33122	442543	
			м3 подстилающего слоя			4121,16	0	35236	0		32781		
			Итого по разделу: 2. Полы									1582628	
			ИТОГО:					5954723	63108	5175653	580698	7058255	
								715963	29451		522834		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения (1,5%)			1,50%		105874					
			итого с временными зданиями									7164129	
			Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимне			1,98%		141850					
			итого									7305979	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		146120					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7452098	
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9			0,9						6706888,33	
			НДС			12 %		804826,60					
			Итого с НДС									7511714,93	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжинирнг " _____ Бирмагамбетов М.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стронеф"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в с . Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного зала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73/1 от 14.03.2022 г к договору № 72 от 30.06.2021 г**

Акт выполненных работ

за **март 2022** **(месяц, год) на** **2-1-1 Конструкции железобетонные** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Перекрытие на отметке + 3.300										
			Монолитный участок МУ-1										
1	53	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,15	63922,46	3279,34	9588	492	6430	2522	13079	
						17778,4	700,01	2667	105		969		
2	54	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,003116	300270,26		936		936		1011	
											75		
3	55	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,10544	44323,76	9228,1	4673	973	96	2693	7955	
						34181,1	2829,5	3604	298		589		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	56	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,097751	316045,7		30894		30894		33366	
											2472		
5	57	С т.ч. таб 6 п 2	Надбавка за марку стали С 245	тн	0,097751	5772		564		564		609	
											35		
6	58	С1214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,011063	403569,24		4465		4465		4822	
											357		
7	59	Е11-090401-0201 Изм. и	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	1,55	671,28	172,19	1040	267	147	491	1653	
						404,49	54,15	627	84		122		
8	60	С1224-102-0506	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	1,7825	1996,38		3559		3559		3844	
											285		
			Монолитный участок МУ-2										
9	61	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,13	63922,46	3279,34	8310	426	5572	2186	11336	
						17778,4	700,01	2311	91		840		
10	62	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,002952	300270,26		886		886		957	
											71		
11	63	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,11024	44323,76	9228,1	4886	1017	101	2815	8317	
						34181,1	2829,5	3768	312		616		
12	64	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0916416	316045,7		28963		28963		31280	
											2317		
13	65	С т.ч. таб 6 п 2	Надбавка за марку стали С 245	тн	0,0916416	5772		529		529		571	
											42		
14	66	С1214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,0221261	403569,24		8929		8929		9643	
											714		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	67	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	1,25	671,28 404,49	172,19 54,15	839 506	216 68	118	396 99	1334	
16	68	С1224-102-0506	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	1,4375	1996,38		2870		2870	230	3100	
			Монолитный участок МУ-3										
17	69	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,16	63922,46 17778,4	3279,34 700,01	10228 2845	525 112	6858	2690 1033	13951	
18	70	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001968	300270,26		591		591	47	638	
19	71	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,01608	44323,76 34181,1	9228,1 2829,5	713 550	148 45	15	411 90	1214	
20	72	С1214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,0165946	403569,24		6697		6697	536	7233	
21	73	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	0,73	671,28 404,49	172,19 54,15	490 295	126 40	69	231 58	779	
22	74	С1224-102-0506	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	0,8395	1996,38		1676		1676	134	1810	
23	75	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,3	63922,46 17778,4	3279,34 700,01	19177 5334	984 210	12859	5045 1938	26160	
24	76	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003116	300270,26		936		936	75	1011	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	77	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,01072	44323,76	9228,1	475	99	10	274	809	
						34181,1	2829,5	366	30		60		
26	78	С1214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,011063	403569,24		4465		4465		4822	
											357		
27	79	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	1,55	671,28	172,19	1040	267	147	491	1653	
						404,49	54,15	627	84		122		
28	80	С1224-102-0506	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	1,7825	1996,38		3559		3559		3844	
											285		
			Итого по разделу: 1. Перекрытие на отметке + 3.300									196801	
			ИТОГО:					161978	5540	132941	20245	196801	
								23500	1479		14578		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения (1,5%)			1,50%		2952					
			итого с временными зданиями									199753	
			Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время			1,98%		3955					
			итого									203708	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		4074					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									207782	
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9			0,9						187004,06	
			НДС			12 %		22440,49					
			Итого с НДС									209444,55	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директора _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжинирнг " _____ Бирмагамбетов М.А.