Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**160140010537**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030240004183**

Договор (контракт) Договор №72 от 30.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000009	**31.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного зала в с. Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области			усл	1	26 069 664,92	26 069 664,92
				Итого	1	x	26 069 664,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2022

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стронеф"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в с . Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного зала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73/1 от 14.03.2022 г к договору № 72 от 30.06.2021 г**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 6-1-1 Наружные сети ВК работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Выгреб на 17 м3										
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		161,7476	266,32	266,32	43077	43077	0	5688	52666	
				м3 грунта		0	48,84	0	7900		3901		
2	2	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		34,710816	309,75	309,75	10752	10752	0	1420	13146	
				м3 грунта		0	56,8	0	1972		974		
3	3	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		60,743928	163		9901				10693	
				т·км							792		
4	4	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		34,710816	22,13	18,22	768	633	17	277	1129	
				м3 грунта		3,41	7,68	118	267		84		

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стронеф"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в с . Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного зала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73/1 от 14.03.2022 г к договору № 72 от 30.06.2021 г**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 6-1-1 Наружные сети ВК работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Выгреб на 17 м3										
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	161,7476	266,32	266,32	43077	43077	0	5688	52666	
						0	48,84	0	7900		3901		
2	2	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	34,710816	309,75	309,75	10752	10752	0	1420	13146	
						0	56,8	0	1972		974		
3	3	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	60,743928	163		9901			792	10693	
4	4	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	34,710816	22,13	18,22	768	633	17	277	1129	
						3,41	7,68	118	267		84		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,8229208	2191,73	0	21529	0	0	15501	39992	
						2191,73	0	21529	0		2962		
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	161,7476	35,98	35,98	5820	5819	0	1646	8063	
						0	14,13	0	2285		597		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	161,7476	171,87	78,99	27800	12777	0	15301	46549	
						92,88	38,51	15023	6229		3448		
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,8229208	952,56	0	9357	0	0	6737	17382	
						952,56	0	9357	0		1288		
9	9	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,80384	747,42	34,11	601	27	508	71	726	
						80,77	12,91	65	10		54		
10	10	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,1666667	44354,19	7549,42	140455	23906	82134	44057	199273	
						10867,58	3185,79	34414	10088		14761		
11	11	С1225-101-0620	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1	37416,66		37417		37417		40410	
											2993		
12	12	С прайс лист	Кольцо стеновое Н 1,2 м д 2,5 м КС 25-12	шт	3	97446,43		292339		292339		315726	
											23387		
13	13	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13729,71		13730		13730		14828	
											1098		
14	14	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16895,28		33791		33791		36494	
											2703		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С прайс лист	Плита днища д 3,0 м	шт	1	24589,29		24589		24589		26556	
16	16	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,01	80811,96	15536,25	808	155	251	1967	1356	
						40155,6	5103,59	402	51		448		
17	17	С1241-505-0218	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	1	7378		7378		7378	100	7968	
18	18	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	11,48	347		3984		3984	590	4303	
19	19	Е11-220201-0204 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,0028	482221,16	19175,17	1350	53	36	319	2825	
						450232	6583,21	1261	18		1266		
20	20	С1261-301-0134	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	2,8112	1829,31		5143		5143	209	5554	
21	21	С1244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658		28658		28658	411	30951	
22	22	Е11-100201-0101	Укладка деревянной крышки в сущ колодце	м2	0,33	3669,06	135,72	1211	45	1091	2293	1400	
						228,34	59,29	75	20		85		
23	23	Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 10	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,016	96205,89	1232,52	1539	20	1138	104	2041	
						23838,6	557,46	381	9		351		
24	24	Е11-100107-0607 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	0,8	7806,34	21,32	6245	17	4798	151	8142	
						1787,76	9,31	1430	7		1294		
											603		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	С1261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827		1654		1654		1786	
											132		
26	26	С1261-107-0459	Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79	кг	0,2	815		163		163		176	
											13		
27	27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,175	1756,42	20,1	75833	868	61739	12418	95311	
						306,34	2,93	13226	127		7060		
28	28	Е11-110101-0209 Изм. и [illegible]	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,5	45957,46	7,68	22979	4	20914	1937	26909	
						4121,16	0	2061	0		1993		
29	29	Е11-200701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4045,6	52,55	4046	52	3287	707	5133	
						705,89	15,4	706	15		380		
30	30	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка гильзы	км трубопровода	0,0003	614530,22	200657,36	184	60	6	135	345	
						392392	62665,69	118	19		26		
31	31	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	0,303	6553,91		1986		1986		2145	
											159		
32	32	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	4,90625	1507,95	12,44	7398	61	5036	2167	10330	
						469,1	5,87	2302	29		765		
33	33	Е11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом		26,847	2398,5	12,44	64393	334	31350	30566	102556	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности			1218,34	5,87	32709	158		7597		
34	34	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость		17	270,04	2,8	4591	47	3062	1368	6436	
			м3 емкости			87,12	1,32	1481	22		477		
35	35	Е11-460302-0404	Пробивка отверстий площадью до 20 см2		1	432,75	177,42	433	177	0	286	776	
				отверстие		255,33	85,09	255	85		57		
			Итого по разделу: 12. Выгреб на 17 м3									**1140076**	
			ИТОГО:					**911902**	**98884**	**666199**	**143726**	**1140076**	
								136913	**29311**		**84448**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения (1,5%)			**1,50%**		**17101**					
			итого с временными зданиями									**1157177**	
			Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зим			**1,98%**		**22912**					
			итого									**1180089**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**23602**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1203691**	
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9			**0,9**						**1083321,93**	
			НДС			**12 %**		**129998,63**					
			Итого с НДС									**1213320,56**	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Аллияров Н.С.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг "
_____ Бирмагамбетов М.А.

Авторский надзор ТОО " Актам-инжиниринг"
_____ Искаков А.К.

асст. рас Ф-2 прав. по смет

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство спортивного зала в с . Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство спортивного зала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73/1 от 14.03.2022 г к договору № 72 от 30.06.2021 г**

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 2-1-4 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Отопление										
1	69	Е11-180301-0407 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**		240	2907,59	34,72	697821	8333	609847	81713	841897	
			м труб нитки регистра			331,84	15,58	79640	3740		62363		
2	72	С прайс лист РС296305)	**Запорный клапан прямой д 20 мм RLV-II типа Danfoss**	шт	12	7103,57		85243		85243		92062	
											6819		
3	73	С прайс лист РС296305)	**Запорный клапан прямой д 15 мм RLV-II типа Danfoss**	шт	18	6830,36		122946		122946		132782	
											9836		
4	74	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	**Краны воздушные. Установка**	шт.	30	214,17	0	6425	0	563	5745	13144	
						195,41	0	5862	0		974		
5	75	С1242-207-3801 РС296305)	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		30	278		8340		8340		9007	

	позиция по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество						Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата строителей		заработная плата строителей		оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							667		
6	85	Е11-130301-0406 РС296305)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		180	95,73	2,67	17231	480	7904	6140	25241	
				м2		49,15	0,29	8847	52		1870		
7	86	Е11-130301-1421 РС296305)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		180	109,48	3,44	19706	619	15205	2734	24235	
				м2		21,57	0,44	3883	79		1795		
8	87	С1261-301-0219 РС296305)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		102,6	537		55096		55096		59504	
				кг							4408		
9	88	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание		493	97,54	1,29	48087	636	1583	44951	100481	
				м трубопровода		93,04	0	45869	0		7443		
10	89	Е11-220701-0101 РС296305)	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,493	66534,2	0	32801	0	1623	30867	68761	
				км трубопровода		63242	0	31178	0		5093		
			Итого по разделу: 13. Отопление									1367114	
			Раздел: 14. Вентиляция										
11	90	Е11-202501-0102 Изм. и доп. вып. 17 РС296305)	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка		1	96608,49	6101,61	96608	6101	10121	80811	191613	
				камера		80385,48	2075,21	80385	2075		14194		
12	92	С1246-301-0701 РС296305)	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281		3	207		621		621		671	
				шт.							50		
13	93	Е11-200401-0116 РС296305)	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка		1	9162,52	239,34	9163	239	1608	7236	17711	
				клапан		7315,31	68,22	7315	68		1312		
14	94	С1246-306-0538 РС296305)	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60		1	43974		43974		43974		47492	
				шт.							3518		
15	95	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19РС296305)	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка		16	381,95	3,36	6111	54	151	5793	12856	

		код ресурса		измерения								с НР и СП, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	107	С1246-306-0525 РС296305)	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	27817		27817		27817	2225	30042	
27	108	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19РС296305)	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	11	381,95 369,14	3,36 0,3	4201 4061	37 3	104	3983 655	8839	
28	109	С1246-304-0503 РС296305)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100	шт.	1	2163		2163		2163	173	2336	
29	110	С1246-304-0528 РС296305)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150	шт.	1	2696		2696		2696	216	2912	
30	111	С1246-304-0551 РС296305)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	3170		6340		6340	507	6847	
31	112	С1246-304-0553 РС296305)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200	шт.	5	3485		17425		17425	1394	18819	
32	113	С1246-304-0609 РС296305)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	5550		5550		5550	444	5994	
33	114	С1246-304-0632 РС296305)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 300	шт.	1	6234		6234		6234	499	6733	
34	115	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11РС296305)	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,75	6459,9 2063,29	57,59 23,46	4845 1547	44 18	3254	1534 510	6889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	116	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11РС296305)	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		6,4	6273,77	45,72	40152	293	27769	11964	56285	
				м2 поверхности воздуховодов		1889,12	18,42	12090	118		4169		
36	117	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11РС296305)	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		31,85	7381,16	45,72	235090	1457	181573	51594	309619	
				м2 поверхности воздуховодов		1634,56	18,42	52061	587		22935		
37	118	Е11-260201-0301 РС296305)	Вентканалы. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов		0,08	16690,66	1910,4	1335	152	0	952	2470	
				м3 изоляции		14780,26	880,2	1182	70		183		
38	119	С1234-202-0101 РС296305)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50		0,132	5979,48		789		789		852	
				м3							63		
39	120	С1246-303-0310 РС296305)	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 2000 мм		1	13309		13309		13309		14374	
				шт.							1065		
40	121	Ц13-070301-0101 РС296305)	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования		1	11181,01	190,73	11181	190	14	6739	19354	
				шт		10976	71,26	10976	71		1434		
41	122	С1246-405-0203 РС296305)	Вентилятор радиальный, общепромышленный специального назначения, низкого давления теплостойкие ГОСТ 7402-84 Р 0,55 кВт, п 1000 об/мин, корпус №5,0		1	142693		142693		142693		154108	
				комплект							11415		
42	123	Е11-201001-0205 РС296305)	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка		1	36525,44	94,75	36525	95	33946	2465	42109	
				глушитель шума		2484,3	30,81	2484	31		3119		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	124	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11РС296305)	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		2,2	6273,77	45,72	13802	101	9546	4113	19348	
				м2 поверхности воздуховодов		1889,12	18,42	4156	41		1433		
44	125	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11РС296305)	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		9,98	7381,16	45,72	73664	456	56895	16167	97017	
				м2 поверхности воздуховодов		1634,56	18,42	16313	184		7186		
45	126	Е11-200101-0111 Изм. и доп. вып. 11РС296305)	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		25,87	1401,28	38,47	36251	995	3437	31506	73178	
				м2 поверхности воздуховодов		1229,94	12,79	31819	331		5421		
46	127	Е11-260201-0301 РС296305)	Венткороба. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,18	16690,66	1910,4	3004	343	0	2142	5558	
				м3 изоляции		14780,26	880,2	2660	158		412		
47	128	С1234-202-0101 РС296305)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50		0,297	5979,48		1776		1776		1918	
				м3							142		
48	129	Е11-200101-0111 Изм. и доп. вып. 11РС296305)	Переход класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		1,95	1401,28	38,47	2732	75	259	2375	5516	
				м2 поверхности воздуховодов		1229,94	12,79	2398	25		409		
49	130	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19РС296305)	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка		8	381,95	3,36	3056	26	76	2896	6428	
				решетка		369,14	0,3	2953	2		476		
50	131	С1246-304-0707 РС296305)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм		8	6801		54408		54408		58761	
				шт.							4353		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	132	Е11-200701-0405 РС296305)	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	15958,42	125,42	15958	126	13472	2344	19766	
						2361,45	30,81	2361	31		1464		
52	133	Ц13-070301-0101 РС296305)	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт	1	11181,01	190,73	11181	190	14	6739	19354	
						10976	71,26	10976	71		1434		
53	134	С1246-401-0102 РС296305)	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	17346		17346		17346		18734	
											1388		
54	135	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19РС296305)	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	381,95	3,36	382	3	9	362	804	
						369,14	0,3	369	0		60		
55	136	С1246-304-0503 РС296305)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	2163		2163		2163		2336	
											173		
56	137	Ц13-070301-0101 РС296305)	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт	1	11181,01	190,73	11181	190	14	6739	19354	
						10976	71,26	10976	71		1434		
57	138	С1246-401-0102 РС296305)	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	17346		17346		17346		18734	
											1388		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	139	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19РС296305)	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка		1	381,95	3,36	382	3	9	362	804	
				решетка		369,14	0,3	369	0		60		
59	140	С1246-304-0503 РС296305)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм		1	2163		2163		2163		2336	
				шт.							173		
60	141	Ц13-070301-0101 РС296305)	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования		1	11181,01	190,73	11181	190	14	6739	19354	
				шт		10976	71,26	10976	71		1434		
61	142	С1246-401-0102 РС296305)	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч		1	17346		17346		17346		18734	
				комплект							1388		
62	143	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11РС296305)	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		0,6	6459,9	57,59	3876	34	2603	1227	5511	
				м2 поверхности воздуховодов		2063,29	23,46	1238	14		408		
63	144	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11РС296305)	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		3,9	6273,77	45,72	24468	178	16922	7291	34300	
				м2 поверхности воздуховодов		1889,12	18,42	7368	72		2541		
64	145	Е11-260201-0301 РС296305)	Венткороба. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,08	16690,66	1910,4	1335	152	0	952	2470	
				м3 изоляции		14780,26	880,2	1182	70		183		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	146	С1234-202-0101 РС296305)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м3	0,132	5979,48		789		789	63	852	
66	147	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19РС296305)	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	4	381,95	3,36	1528	13	38	1448	3214	
						369,14	0,3	1477	1		238		
67	148	С1246-304-0503 РС296305)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	2163		2163		2163	173	2336	
68	149	С1246-304-0572 РС296305)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм	шт.	3	2990		8970		8970	718	9688	
69	150	Ц13-070301-0101 РС296305)	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт	1	11181,01	190,73	11181	190	14	6739	19354	
						10976	71,26	10976	71		1434		
70	151	С1246-401-0103 РС296305)	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17761		17761		17761	1421	19182	
71	152	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11РС296305)	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	6459,9	57,59	25840	231	17356	8180	36742	
						2063,29	23,46	8253	94		2722		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	153	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11РС296305)	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6273,77 1889,12	45,72 18,42	15057 4534	110 44	10413	4487 1563	21107	
73	154	Е11-260201-0301 РС296305)	Венткороба. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,08	16690,66 14780,26	1910,4 880,2	1335 1182	152 70	0	952 183	2470	
74	155	С1234-202-0101 РС296305)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м3	0,132	5979,48		789		789	63	852	
75	156	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19РС296305)	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3	381,95 369,14	3,36 0,3	1146 1107	10 1	28	1086 179	2411	
76	157	С1246-304-0503 РС296305)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100	шт.	3	2163		6489		6489	519	7008	
77	158	Е11-200701-0404 РС296305)	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	11109,92 1255,8	71,82 15,4	11110 1256	71 15	9782	1246 988	13344	
78	159	Ц13-070301-0101 РС296305)	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт	1	11181,01 10976	190,73 71,26	11181 10976	190 71	14	6739 1434	19354	
79	160	С1246-401-0103 РС296305)	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17761		17761		17761	1421	19182	

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	161	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11РС296305)	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		0,6	6459,9	57,59	3876	34	2603	1227	5511	
			м2 поверхности воздуховодов			2063,29	23,46	1238	14		408		
81	162	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11РС296305)	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		3,9	6273,77	45,72	24468	178	16922	7291	34300	
			м2 поверхности воздуховодов			1889,12	18,42	7368	72		2541		
82	163	Е11-260201-0301 РС296305)	Венткороба. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,08	16690,66	1910,4	1335	152	0	952	2470	
			м3 изоляции			14780,26	880,2	1182	70		183		
83	164	С1234-202-0101 РС296305)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50		0,132	5979,48		789		789		852	
				м3							63		
84	165	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19РС296305)	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка		4	381,95	3,36	1528	13	38	1448	3214	
				решетка		369,14	0,3	1477	1		238		
85	166	С1246-304-0503 РС296305)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм		1	2163		2163		2163		2336	
				шт.							173		
86	167	С1246-304-0572 РС296305)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм		3	2990		8970		8970		9688	
				шт.							718		
87	168	Е11-201501-0101 РС296305)	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	5914,07	243,16	5914	244	49	5592	12426	
				вентилятор		5622,28	83,62	5622	84		920		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	169	С1246-401-0102 РС296305)	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	17346		17346		17346	1388	18734	
89	170	Е11-200801-0102 РС296305)	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	4364,28 4048,72	83,24 15,4	4364 4049	83 15	232	3983 668	9015	
90	171	С1246-301-0610 РС296305)	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	13065		13065		13065	1045	14110	
91	172	Е11-200901-0102 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	3874,42 3636,11	9,43 3,08	3874 3636	9 3	229	3566 595	8035	
92	173	С1246-308-0103 РС296305)	Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	28484,33		28484		28484	2279	30763	
93	174	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1760,96 494,38	22,67 9,1	19371 5438	249 100	13683	5428 1984	26783	
94	175	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	982,93 839,8	1,17 0,56	1573 1344	2 1	227	1076 212	2861	
95	176	Е11-200801-0102 РС296305)	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	4364,28 4048,72	83,24 15,4	4364 4049	83 15	232	3983 668	9015	

	позиции	код ресурса	Наименование		Количество		машин		машин			с НР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	177	С1246-301-0610 РС296305)	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм		1	13065		13065		13065		14110	
				шт.							1045		
97	178	Е11-200901-0102 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка		1	3874,42	9,43	3874	9	229	3566	8035	
				узел		3636,11	3,08	3636	3		595		
98	179	С1246-308-0103 РС296305)	Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм		1	28484,33		28484		28484		30763	
				шт.							2279		
99	180	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		11	1760,96	22,67	19371	249	13683	5428	26783	
				м трубопровода		494,38	9,1	5438	100		1984		
100	181	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,6	982,93	1,17	1573	2	227	1076	2861	
				м2 окрашиваемой поверхности		839,8	0,56	1344	1		212		
101	182	Е11-200801-0102 РС296305)	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка		1	11802,28	83,24	11802	83	7670	3983	17048	
				дефлектор		4048,72	15,4	4049	15		1263		
102	183	С1246-301-0610 РС296305)	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм		1	13065		13065		13065		14110	
				шт.							1045		
103	184	Е11-200901-0102 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка		1	3874,42	9,43	3874	9	229	3566	8035	
				узел		3636,11	3,08	3636	3		595		
104	185	С1246-308-0103 РС296305)	Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм		1	28484,33		28484		28484		30763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2279		
105	186	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		11	1760,96	22,67	19371	249	13683	5428	26783	
				м трубопровода		494,38	9,1	5438	100		1984		
106	187	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,6	982,93	1,17	1573	2	227	1076	2861	
				м2 окрашиваемой поверхности		839,8	0,56	1344	1		212		
107	188	Е11-200801-0102 РС296305)	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка		1	11802,28	83,24	11802	83	7670	3983	17048	
				дефлектор		4048,72	15,4	4049	15		1263		
108	189	С1246-301-0610 РС296305)	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм		1	13065		13065		13065		14110	
				шт.							1045		
109	190	Е11-200901-0102 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка		1	3874,42	9,43	3874	9	229	3566	8035	
				узел		3636,11	3,08	3636	3		595		
110	191	С1246-308-0103 РС296305)	Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм		1	28484,33		28484		28484		30763	
				шт.							2279		
111	192	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		11	1760,96	22,67	19371	249	13683	5428	26783	
				м трубопровода		494,38	9,1	5438	100		1984		

№ п/п	№ позиции	Шифр нормативного документа, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы измерения, руб.		Общая стоимость, руб.				Нормативные затраты на оплату труда рабочих, руб.	Всего	Стоимость материалов, руб.
						всего	в том числе машин и механизмов	всего	в том числе машин и механизмов	в том числе машин и механизмов	инвентаря, приборов, оборудования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
112	193	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	982,93	1,17	1573	2	227	1076	2861		
						839,8	0,56	1344	1		212			
113	194	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19РС296305)	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2	381,95	3,36	764	7	19	724	1607		
						369,14	0,3	738	1		119			
114	195	С1246-304-0503 РС296305)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	2163		4326		4326		4672		
											346			
115	196	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19РС296305)	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	6	381,95	3,36	2292	20	57	2172	4821		
						369,14	0,3	2215	2		357			
116	197	С1246-304-0503 РС296305)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	6	2163		12978		12978		14016		
											1038			
117	198	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11РС296305)	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6459,9	57,59	15504	138	10414	4908	22045		
						2063,29	23,46	4952	56		1633			
118	199	Е11-260201-0301 РС296305)	Венткороба. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,06	16690,66	1910,4	1001	115	0	714	1852		
						14780,26	880,2	887	53		137			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	200	С1234-202-0101 РС296305)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м3	0,099	5979,48		592		592	47	639	
120	201	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19РС296305)	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	381,95 369,14	3,36 0,3	382 369	3 0	9	362 60	804	
121	202	С1246-304-0528 РС296305)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696	216	2912	
122	203	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11РС296305)	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6459,9 2063,29	57,59 23,46	15504 4952	138 56	10414	4908 1633	22045	
123	204	Е11-260201-0301 РС296305)	Венткороба. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	0,06	16690,66 14780,26	1910,4 880,2	1001 887	115 53	0	714 137	1852	
124	205	С1234-202-0101 РС296305)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м3	0,099	5979,48		592		592	47	639	
125	206	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19РС296305)	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	381,95 369,14	3,36 0,3	382 369	3 0	9	362 60	804	

	№	Шифр				Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	207	С1246-304-0528 Р(296305)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696	216	2912	
			Итого по разделу: 14. Вентиляция									**3527201**	
			ИТОГО:					**3708052**	**37782**	**2809620**	**823716**	**4894315**	
								860630	**14067**		**362547**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения (1,5%)			**1,50%**		**73415**					
			итого с временными зданиями									**4967730**	
			Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных рабо			**1,98%**		**98361**					
			итого									**5066091**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**101322**					
			затратами									**5167413**	
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9			**0,9**						**4650671,33**	
			НДС			**12 %**		**558080,56**					
			Итого с НДС									**5208751,89**	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг "
_____ Бирмагамбетов М.А.

Авторский надзор ТОО " Актам-инжиниринг"
_____ Искаков А.К.

соот. прос. Ф. 2 прав по смотр

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стронеф"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в с . Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного зала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73/1 от 14.03.2022 г к договору № 72 от 30.06.2021 г**

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) на **2-1-3 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Перегородки										
1	9	Е11-080301-0201 Изм. и доп. вып. 9	Стены из пескоблоков. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,38416	10628,45	2304,73	57225	12409	26835	19441	82799	
						3339,71	542,79	17982	2922		6133		
2	10	С1213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	337	487,64		164335		164335		177482	
											13147		
3	11	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	253,8428	5451,69	55	1383872	13961	892671	434807	1964173	
						1880,06	23,16	477240	5879		145494		
4	12	С1234-202-0101	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м3	13,0729042	5979,48		78169		78169		84423	
											6254		
5	13	Е11-100402-0702 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	155,3092	5884,48	59,37	913914	9220	605481	272777	1281626	
						1926,56	24,94	299212	3873		94935		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	14	С1234-202-0101	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м3	7,9984238	5979,48		47826		47826	3826	51652	
			Итого по разделу: 2. Перегородки									3642155	
			Раздел: 3. Проемы										
7	23	Е11-090403-0401 Изм. и	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,05	3179,06 2567,06	52 22,06	6517 5262	106 45	1148	3662 814	10993	
8	24	Е11-090403-0403 Изм. и	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,33	2891,1 2388,16	54,88 23,5	15410 12729	292 125	2388	8869 1942	26221	
9	25	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,05	40727		83490		83490	6679	90169	
10	26	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,33	53571		285533		285533	22843	308376	
11	27	Е11-090403-0304 Изм. и	Ворота площадью до 18 м2. Монтаж	м2	14,328	1144,35 1140,38	3,97 0	16396 16339	57 0	0	11274 2214	29884	
12	28	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,20652	389816,64 275674	103874,41 6182,5	470322 332606	125326 7459	12389	234645 56397	761364	
13	29	Е11-260201-0301	Ворота. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,7164	16690,66 14780,26	1910,4 880,2	11957 10589	1369 631	0	8527 1639	22123	
14	30	С1234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,730728	17340,46		12671		12671	1014	13685	
15	31	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-	т	0,6759806	283968,91		191957		191957	15357	207314	
16	32	С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55	т	0,2224992	309821,36		68935		68935	5515	74450	
17	33	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3	т	0,3466488	310076,26		107488		107488	8599	116087	
18	34	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		61,256	95,73	2,67	5864	164	2690	2090	8590	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		49,15	0,29	3011	18		636		
19	35	ЕТ1-130301-1406 Изм. и	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		61,256	81,67	1,89	5003	116	3128	1226	6727	
				м2		28,71	0,29	1759	18		498		
20	36	Е11-100301-0201 Изм. и	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ		30,34	1778,66	197,72	53965	5999	15063	32119	92971	
				м2		1084,46	91,79	32903	2785		6887		
21	37	Е11-100301-0202 Изм. и	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ		3,28	1524,62	199,27	5001	654	1235	3081	8729	
				м2		948,71	95,11	3112	312		647		
22	38	С1223-203-0901	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухимй полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		25,01	26436,38		661174		661174		714068	
				м2							52894		
23	39	С1223-203-0902	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с глухим полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-		8,61	28227,5		243039		243039		262482	
				м2							19443		
			Итого по разделу: 3. Проемы									2754233	
			Раздел: 4. Полы										
24	49	Е11-110101-0209 Изм. и	Слои подстилающие бетонные.Бетон В 15 Устройство		3,732	45957,46	7,68	171513	29	156104	14457	200848	
				м3 подстилающего слоя		4121,16	0	15380	0		14878		
25	50	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,191887	16622,7	1511,34	3190	290	6	2748	6413	
				т		15080	658,1	2894	126		475		
26	51	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ		0,191887	273719,62		52523		52523		56725	
				т							4202		
27	54	Е11-110101-0209 Изм. и	Слои подстилающие бетонные.Бетон В 15 Устройство		12,132	45957,46	7,68	557556	93	507465	46998	652918	
				м3 подстилающего слоя		4121,16	0	49998	0		48364		
28	55	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,623787	16622,7	1511,34	10369	943	20	8934	20847	
				т		15080	658,1	9407	411		1544		
29	56	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ		0,623787	273719,62		170743		170743		184402	
				т							13659		
30	57	Е11-110101-2707 Изм. и	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		101,1	1887,98	147,94	190875	14956	57841	117252	332777	
				м2 покрытия		1167,92	65,87	118077	6659		24650		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	58	С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	103,122	3270,77		337288		337288		364271	
											26983		
32	59	Е11-110101-3905 Изм. и	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	109,2	1548,7	13,99	169118	1528	134337	31768	216957	
						304,52	4,96	33254	542		16071		
33	62	Е11-110101-0209 Изм. и	Слои подстилающие бетонные.Бетон В 15 Устройство	м3 подстилающего слоя	10,26	45957,46	7,68	471524	79	429162	39746	552172	
						4121,16	0	42283	0		40902		
34	63	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,527535	16622,7	1511,34	8769	797	17	7555	17630	
						15080	658,1	7955	347		1306		
35	64	С1261-102-0251	Сетки арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ	т	0,527535	273719,62		144397		144397		155949	
											11552		
36	67	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	73,8	1029,05	32,02	75944	2363	45548	27433	111647	
						379,85	15,6	28033	1151		8270		
37	68	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме	м2 стяжки	73,8	654,77	21,7	48322	1602	45336	2017	54366	
						18,76	10,32	1384	762		4027		
			Итого по разделу: 4. Полы									2927922	
			Раздел: 5. Внутренная отделка										
38	72	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,66	1479,02	81,52	60137	3314	21196	30626	98024	
						876,2	65,33	35626	2656		7261		
39	73	Е11-150401-0202 Изм. и	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	40,66	55,55	0,86	2259	35	209	1625	4195	
						49,54	0,42	2014	17		311		
40	74	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	750,06	651,23	3,37	488462	2528	162598	259317	807601	
						431,08	1,08	323336	810		59822		
41	75	Е11-150403-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	750,06	922,68	6,7	692065	5025	228243	368946	1145892	
						611,68	3,18	458797	2385		84881		
42	76	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	153,9	651,23	3,37	100224	518	33362	53208	165707	
						431,08	1,08	66343	166		12275		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	77	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		153,9	3846,64	37,8	591998	5817	337550	201166	856617	
			м2 поверхности облицовки			1615,53	18,37	248630	2827		63453		
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									**3078036**	
			ИТОГО:					**9237339**	**209590**	**6371590**	**2246314**	**12402346**	
								2656155	**42926**	**0**	**918693**	**0**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения (1,5%)			**1,50%**		**186035**					
			итого с временными зданиями									**12588381**	
			Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее в			**1,98%**		**249250**					
			итого									**12837631**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**256753**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13094384**	
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9			**0,9**						**11784945,38**	
			НДС			**12 %**		**1414193,45**					
			Итого с НДС									**13199138,83**	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО" Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг "
_____ Бирмагамбетов М.А.

Авторский надзор " Актам-инжиниринг"
_____ Искаков А.К.

соот. рас. Ф-2 прав по смете

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стронеф"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в с . Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного зала**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73/1 от 14.03.2022 г к договору № 72 от 30.06.2021 г**

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 2-1-5 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		52	1561,23	15,85	81184	824	567	78203	172138	
				м трубопровода		1534,48	0,11	79793	6		12751		
2	2	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		6,6	1686,41	19,04	11130	125	72	10715	23593	
				м трубопровода		1656,39	0,18	10932	1		1748		
3	3	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		3,5	1840,56	22,5	6442	79	38	6200	13653	

			м трубопровода		1807,34	0,29	6326	1		1011			
4	4	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		13,7	2040,82	26,63	27959	365	231	26822	59163	
			м трубопровода			1997,32	0,43	27363	6		4382		
5	5	С1241-205-1301 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм		51,48	163,62		8423		8423		9097	
				м							674		
6	6	С1241-205-1302 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм		6,534	270,47		1767		1767		1908	
				м							141		
7	7	С1241-205-1303 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм		3,465	423,76		1468		1468		1585	
				м							117		
8	8	С1241-205-1304 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм		13,563	720,57		9773		9773		10555	
				м							782		
9	9	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		25	2216,58	30,67	55414	767	552	53029	117119	
			м трубопровода			2163,82	0,64	54096	16		8676		
10	10	С1241-205-1305 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм		24,75	1145,89		28361		28361		30630	
				м							2269		
11	11	Е11-160501-0207 Изм. и доп. вып. 10РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях		6	2770,52	718,25	16623	4309	176	13159	32165	
			м трубопровода			2023	214,91	12138	1289		2383		
12	12	С1241-205-1307 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм		5,94	2431,28		14442		14442		15597	
				м							1155		
13	13	С1242-207-1101 РС296299)	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		6	1124		6744		6744		7284	
				шт.							540		

14	14	С1242-207-1102 РС296299)	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	1753		15777		15777	1262	17039	
15	15	С1242-207-1103 РС296299)	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	3022		12088		12088	967	13055	
16	16	С1242-202-0705 РС296299)	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	10748		21496		21496	1720	23216	
17	17	С1242-202-0706 РС296299)	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	12296		12296		12296	984	13280	
18	18	С прайс лист РС296299)	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	13205,36		39616		39616	3169	42785	
19	19	С1261-301-0219 РС296299)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,72	537		18645		18645	1492	20137	
20	20	С прайс лист РС296299)	Клапан обратный межфланцевый (нержавеющая сталь) ди 40	1	1	5555,36		5555		5555	444	5999	
21	21	С1242-202-0705 РС296299)	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	10748		10748		10748	860	11608	
22	22	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4РС296299)	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	614530,22	200657,36	123	41	4	90	230	
						392392	62665,69	78	13		17		
23	23	С1241-201-0618 РС296299)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	0,2	5172,21		1034		1034	83	1117	

24	24	Е11-460302-0103 РС296299)	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка		0,0608	21804,26	7769,86	1326	473	0	907	2412	
				м3		14034,4	3726,18	853	227		179		
25	25	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17 РС296299)	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		31	105,36	1,29	3266	40	342	2827	6580	
				м трубопровода		93,04	0	2884	0		487		
26	26	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17РС296299)	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		75,8	97,54	1,29	7394	98	243	6911	15449	
				м трубопровода		93,04	0	7052	0		1144		
			Итого по разделу: 15. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									667395	
			Раздел: 16. Противопожарный водопровод										
27	27	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17 РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50х3,5 мм. мм. Прокладка		69	3296,76	39,94	227476	2756	180891	44054	293252	
				м трубопровода		635,21	16,28	43829	1123		21722		
			Итого по разделу: 16. Противопожарный водопровод									293252	
			Раздел: 17. Водомерный узел										
28	37	Е11-160601-0103 РС296299)РС 296299)	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	3934,64	298,4	7869	597	263	6997	16055	
				шт.		3504,8	64,97	7010	130		1189		
29	38	С1242-202-0308 РС296299)	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80		2	14281		28562		28562		30847	
				шт.							2285		
30	39	Е11-181001-0103 РС296299)	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка		1	17336,78	243,82	17337	244	15784	1361	20194	
				фильтр		1309,41	79	1309	79		1496		

31	40	Е11-160901-0502 РС296299)	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка		2	4735,1	130,08	9470	260	5743	3455	13959	
				счетчик (водомер)		1733,62	29,34	3467	59		1034		
32	41	С прайс лист РС296299)	Прибор учета воды марки Flodis (хол) ди 40 с радиомодулем EverBlu Cyble		2	116571,43		233143		233143		251794	
				шт							18651		
33	42	С1241-114-0111 РС296299)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм		2	523		1046		1046		1130	
				шт.							84		
34	43	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17 РС296299)	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	2543,1	0	2543	0	2198	338	3112	
				комплект		345,34	0	345	0		231		
35	44	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		0,8	1561,23	15,85	1249	13	9	1203	2648	
				м трубопровода		1534,48	0,11	1228	0		196		
36	45	С1241-205-0206 РС296299)	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм		0,792	449,77		356		356		384	
				м							28		
37	46	Е11-160501-0207 Изм. и доп. вып. 10РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях		4,5	2770,52	718,25	12467	3232	132	9869	24123	
				м трубопровода		2023	214,91	9104	967		1787		
38	47	С1241-205-1307 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм		4,5	2431,28		10941		10941		11816	
				м							875		
39	48	С1261-301-0219 РС296299)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		2,52	537		1353		1353		1461	
				кг							108		

40	49	Е11-160601-0103 РС296299)	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		3	3934,64	298,4	11804	895	394	10495	24083	
				шт.		3504,8	64,97	10514	195		1784		
41	50	С1242-301-1202 РС296299)	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч8п ГОСТ 5761-2005 DN 20		3	2009		6027		6027		6509	
				шт.							482		
42	51	Е11-160601-0103 РС296299)	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		1	3934,64	298,4	3935	298	131	3498	8028	
				шт		3504,8	64,97	3505	65		595		
43	52	519-101-1704 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80		1	1264553		1264553				1264553	
				шт.						1264553			
			Отпускная цена			1264553		1264553					
			Сметная стоимость оборудования					*1264553*					
			Итого по разделу: 17. Водомерный узел									**1680696**	
			Раздел: 18. Водопровод Т3,Т4										
44	53	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		112	1296,07	2,55	145160	286	1338	140688	308716	
				м трубопровода		1281,57	0,21	143536	24		22868		
45	54	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		19	1292,42	2,12	24556	40	211	23825	52251	
				м трубопровода		1279,22	0,32	24305	6		3870		
46	55	Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		82	1256,15	4,52	103004	371	889	99750	218974	
				м трубопровода		1240,79	0,5	101745	41		16220		
47	56	С1241-205-2201 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм		110,88	145,12		16091		16091		17378	

				м							1287		
48	57	С1241-205-2202 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм		18,81	263,68		4960		4960		5357	
				м							397		
49	58	С1241-205-2203 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм		81,18	337,34		27385		27385		29576	
				м							2191		
50	59	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17РС296299)	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		213	97,54	1,29	20776	275	684	19421	43413	
				м трубопровода		93,04	0	19818	0		3216		
51	60	С1242-207-1101 РС296299)	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		17	1124		19108		19108		20637	
				шт.							1529		
52	61	С1242-207-1103 РС296299)	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25		3	3022		9066		9066		9791	
				шт.							725		
53	62	С1242-202-0704 РС296299)	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32		4	8514		34056		34056		36780	
				шт.							2724		
54	63	С1242-303-0102 РС296299)	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20		2	2009		4018		4018		4339	
				шт.							321		
55	64	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17РС296299)	Краны воздушные. Установка		1	214,17	0	214	0	19	192	438	
				шт.		195,41	0	195	0		32		
56	65	С1245-405-1502 РС296299)	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15		1	3259		3259		3259		3520	
				шт.							261		

	66	С прайс лист РС296299)	Клапан обратный межфланцевый (нержавеющая сталь) ди 32	шт	12	5464,29		65571		65571		70817	
											5246		
58	67	С1242-202-0704 РС296299)	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	8514		8514	-	8514		9195	
											681		
59	68	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17 РС296299)	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21537,86	0	21538	0	21098	431	23727	
						440,1	0	440	0		1758		
			Итого по разделу: 18. Водопровод Т3,Т4									**854909**	
			ИТОГО:					**2766501**	**16388**	**913698**	**564440**	**3496251**	
								571865	**4248**	**1264553**	**165310**	**0**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**1264553**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения (1,5%)			**1,50%**		**33475**					
			итого с временными зданиями									**3529726,47**	
			Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в			**1,98%**		**44850**					
			итого									**3574576,00**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**46200**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3620776,46**	
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9			**0,9**						**3258698,81**	
			НДС			**12 %**		**391043,86**					
			Итого с НДС									**3649742,67**	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО" Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг "
_____ Бирмагамбетов М.А.

Авторский надзор ТОО " Актам-инжиниринг"
_____ Искаков А.К.

соот. рас, 9-2 прав по смете

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стронеф"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в с . Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного зала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73/1 от 14.03.2022 г к договору № 72 от 30.06.2021 г**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 2-1-6 Электроосвещение и электрооборудование работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Низковольтное оборудование										
1	1	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	28191,53	3749,49	28192	3750	18346	5441	36324	
						6096	1460,83	6096	1461		2691		
2	2	515-301-0307 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	689554		689554				689554	
										689554			
			Отпускная цена			689554		689554					
			Сметная стоимость оборудования					*689554*					
3	3	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13328,9	1014,68	13329	1014	9266	2451	17042	
						3048	356,3	3048	356		1262		
4	4	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700		6700		6700		7236	
											536		
			Итого по разделу: 10. Низковольтное оборудование									**750156**	
			Раздел: 11. Кабельно-проводниковая продукция										
5	28	ЕТ1-210301-0101 Изм. и [illegible]	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1720	400,28	2,64	688482	4540	74854	438877	1217548	
						354,12	0,27	609086	464		90189		
6	29	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66		0,0306	845906,2		25885		25885		27956	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							2071		
7	30	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66		0,15402	546379,13		84153		84153		90885	
				км							6732		
8	31	С1243-106-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66		0,0102	439380,66		4482		4482		4841	
				км							359		
9	32	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		1,36374	348137,08		474768		474768		512749	
				км							37981		
10	33	С1243-201-4103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг		0,00204	493188,77		1006		1006		1086	
				км							80		
11	34	С1243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг		0,1938	291360,61		56466		56466		60983	
				км							4517		
			Итого по разделу: 11. Кабельно-проводниковая продукция									**1916048**	
			ИТОГО:					**2073017**	**9304**	**755926**	**446769**	**2666204**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**689554**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения (1,5%)			**1,50%**		**29650**					
			итого с временными зданиями									**2695854**	
			Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее вр			**1,98%**		**39725**					
			итого									**2735578**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**40920**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2776499**	
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9			**0,9**						**2498849,08**	
			НДС			**12 %**		**299861,89**					
			Итого с НДС									**2798710,97**	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг "
_____ Бирмагамбетов М.А.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО " Актам-инжиниринг"
_____ Искаков А.К.

сот. рас. 1-2 прав по смете