Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Субподрядчик: ТОО "Артабан System"

ф-3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			№	дата	наименование	код	наименование	код
			33	30.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
Строительство инженерных сетей (НВК, ЭС, ТС) к магазину в с. Акжар Тарбагатайского района, ВКО	54 528 549	15 868 010							1 700 144	**15 868 010**
Итого к оплате:										**15 868 010**

Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»

_____Құнафиянов Б.К.

Субподрядчик: ТОО "Артабан System"

Директор _____Төлеубеков Д.Т.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

и.о Директора_____Бакытбеков Т.Б.

Технодзор: Турсынбаев Омрбек

Эксперт технадзора_____Турсынбаев О

Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Субподрядчик: ТОО "Артабан System"
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей (НВК,ЭС,ТС) к магазину в с. Акжар Тарбагатайского района, ВКО

Акт №2 от 10.10.2021
выполненных работ за октябрь месяц 2021 г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Электрооборудование 10 и 0,4кВ									
1	1308-0101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	58399,5	8409,64	58400	8410	1150	37493	103564
					48840	3233,6	48840	3234	–	7671	
2	5800-0000-0011 (пп) (об)	Вводно распределительное устройство на два ввода (400А) с АВР распределения ВРУ-Б-400-01-10	комплект	1	1427028		1427028		–	–	1427028
					–		–		1427028	–	

3 1308-0201-1816	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3153,09	84,46	12612	338	435	8628	22939
				2960	35,95	11840	144	–	1699	
4 2306-1703-2002	Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	18517		74068		74068	–	79993
				–		–		–	5925	
5 1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3988,8	663,2	3989	663	366	2322	6816
				2960	265,26	2960	265	–	505	
6 2404-0301-0952	Разъединитель 3 полюсный РЕ-19-37-31120-400А-УХЛ3-КЭАЗ	шт.	1	29861		29861		29861	–	32250
				–		–		–	2389	

7 1308-0303-0504	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	9993,81	729	9994	729	4738	3465	14536
				4527	285,5	4527	286	–	1077	
8 2307-0204-3417	Выключатель автоматический 3-полюсный 320А TS400N 320А	шт.	1	258083		258083		258083	–	278730
				–		–		–	20647	
9 1308-0205-1403	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4. Устройство НР = 72 %	шт.	2	31087,5	21808,94	62175	43618	914	24574	93689
				8821,68	8244,11	17643	16488	–	6940	

Итого по разделу 1	2 059 545
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	85 810
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 758
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 417
- материалы, изделия и конструкции, тенге	369 615
- оборудование, тенге	1 427 028
- накладные расходы, тенге	76 482
в т.ч. зарплата, тенге	6 883
- сметная прибыль (8 %), тенге	46 853

Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция

10	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	56,79	2968,56	–	168585	–	–	121381	313163
					2968,56	–	168585	–	–	23197	
11	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	37,86	1375,77	–	52087	–	–	37503	96757
					1375,77	–	52087	–	–	7167	
12	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3/мелко просеянная земля НР = 72 % К=1,120;	м3 грунта	18,928	1375,77	–	26041	–	–	18750	48374
					1375,77	–	26041	–	–	3583	
13	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	40	1083,77	579,75	43351	23190	1809	19292	67654
					458,8	211,04	18352	8442	–	5011	
14	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	320	790,14	389,72	252845	124710	14470	113664	395830
					355,2	138,13	113664	44202	–	29321	

15 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	309	510,25	421,45	157667	130228	–	59667	234721
				88,8	179,39	27439	55432	–	17387	
16 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	13	150,38	120,78	1955	1570	–	758	2930
				29,6	51,4	385	668	–	217	
17 1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	45	1067,8	646,56	48051	29095	5636	17236	70510
				296	235,97	13320	10619	–	5223	

Итого по разделу 2	1 229 939
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	419 873
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	308 793
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 363
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 915
- накладные расходы, тенге	388 251
в т.ч. зарплата, тенге	34 943
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 106

Раздел 3 Материал

18 1121-0101-0108	Трубы стальные диаметром до 80 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	40	336,67	12,69	13467	508	3976	6624	21698
				224,58	5,42	8983	217	–	1607	
19 2301-0201-0453	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	40	239829		9593160		9593160	–	10360613
				–		–		–	767453	
20 2113-0809-1613	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,3	м	309	94		29046		29046	–	31370
				–		–		–	2324	
	Итого по разделу 3					10 413 681				
Раздел 4 Заземление										
21 1131-0701-0201	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2 НР = 88 %	м	58,6	2796,9	29,92	163898	1753	156780	5016	162427
				91,56	5,71	5365	335	–	13513	

22 1133-0105-1101	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм /40х40х4/ НР = 80 %**	**заземлитель**	**1**	3307,92	1517,72	3308	1518	1222	834	4473
				568,35	473,6	568	474	–	331	

Итого по разделу 4	**186 900**
Всего	**13 890 065**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**277 801**
Итого в текущих ценах с 06.04.21 г.	**14 167 866**
НДС (12 %)	1 700 144
Итого	**15 868 010**

Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»

_____Құнафиянов Б.К.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

и.о. Директора_____Бакытбеков Т.Б

Субподрядчик: ТОО "Артабан System"

Директор_____Төлеубеков Д.Т.

Технодзор: Турсынбаев Омрбек

Эксперт технадзора _____Турсынбаев О

Авторский надзор ТОО "АқжарЖоба"

_____ **Нуржакипов Д.**